Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы, пятна 16,17. г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, дом 109/10»
Заказчик ТОО «Бат Сат-1»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

Акт
о приемке выполненных работ август 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	495,0	1 100	544500	495			544500			100,0%	544500,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	495,0	1 725	853875	495			853875			100,0%	853875,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	7,00	900	6300	7			6300			100,0%	6300,0		
4	завоз грунта с отвала	м3	396,0	1 725	683100	396			683100			100,0%	683100,0		
5	песчаная подготовка	м3	14,0	2 500	35000	14			35000			100,0%	35000,0		
6	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	396	1 400	554400	396			554400			100,0%	554400,0		
	Устройство сети К1														
7	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	34,57	10285	355552	35			355552			100,0%	355552,5		
8	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 150мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	54,2	6525	353655	54			353655			100,0%	353655,0		
9	Устройство лотков в колодцах	м3	2	18600	37200	2			37200			100,0%	37200,0		
10	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	3	20325	60975	3			60975			100,0%	60975,0		
11	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	3	24825	74475	3			74475			100,0%	74475,0		
12	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	3	25000	75000	3			75000			100,0%	75000,0		
13	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	3	29575	88725	3			88725			100,0%	88725,0		
14	Монтаж горловин КО 6	шт	5	3525	17625	5			17625			100,0%	17625,0		
15	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	3	15925	47775	3			47775			100,0%	47775,0		

16	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	160	1350	216000	160			216000			100,0%	216000,0			
	итого				**4004157**											
	земляные работы сети К1.1															
17	Разработка грунта механизмами.	м3	381,0	1 100	419100	381			419100			100,0%	419100,0			
18	вывоз грунта в отвал	м3	381,0	1 725	657225	381			657225			100,0%	657225,0			
19	Доработка грунта вручную	м3	23,00	900	20700	23			20700			100,0%	20700,0			
20	завоз грунта с отвала	м3	307,0	1 725	529575	307			529575			100,0%	529575,0			
21	песчаная подготовка	м3	23,0	2 500	57500	23			57500			100,0%	57500,0			
22	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	307	1 400	429800	307			429800			100,0%	429800,0			
	устройство сети К1.1															
23	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	85,00	10285	874225	85			874225			100,0%	874225,0			
24	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 150мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	45,2	6525	294930	45			294930			100,0%	294930,0			
25	Прокладка чугунных труб ф 150мм	пм	4,3	14900	64070	4			64070			100,0%	64070,0			
26	Прокладка чугунных труб ф 100мм	пм	15,6	8850	138060	16			138060			100,0%	138060,0			
27	Устройство лотков в колодцах	м3	4	18600	74400	4			74400			100,0%	74400,0			
28	Монтаж футляров стальных ф325х8мм с изоляцией	м	46,50	35300	1641450	47			1641450			100,0%	1641450,0			
29	Монтаж футляров стальных ф426х8мм с изоляцией	м	48,00	48602	2332896	48			2332896			100,0%	2332896,0			
30	Заделка концов футляра	шт	26	21290	553540	26			553540			100,0%	553540,0			
31	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	21	20325	426825	21			426825			100,0%	426825,0			
32	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	9	24825	223425	9			223425			100,0%	223425,0			
33	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	9	25000	225000	9			225000			100,0%	225000,0			
34	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	9	29575	266175	9			266175			100,0%	266175,0			
35	Монтаж горловин КО 6	шт	9	3525	31725	9			31725			100,0%	31725,0			
36	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	10	15925	159250	10			159250			100,0%	159250,0			
37	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	288	1350	388800	288			388800			100,0%	388800,0			
38	устройство перепадов в комплекте разных диаметров	компл	12	149000	1788000	12			1788000			100,0%	1788000,0			
	итого				**11596671**											
	земляные работы кк 31,32,33,34,35															

39	Разработка грунта механизмами.	м3	670,0	1 100	737000	670			737000			100,0%	737000,0		
40	вывоз грунта в отвал	м3	670,0	1 725	1155750	670			1155750			100,0%	1155750,0		
41	Доработка грунта вручную	м3	7,00	900	6300	7			6300			100,0%	6300,0		
42	завоз грунта с отвала	м3	620,0	1 725	1069500	620			1069500			100,0%	1069500,0		
43	песчаная подготовка	м3	10,0	2 500	25000	10			25000			100,0%	25000,0		
44	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	620	1 400	868000	620			868000			100,0%	868000,0		
	устройство сети К1 кк 31,32,33,34,35														
45	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	106,30	10285	1093296	106			1093296			100,0%	1093295,5		
46	Устройство лотков в колодцах	м3	3	18600	55800	3			55800			100,0%	55800,0		
47	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	5	20325	101625	5			101625			100,0%	101625,0		
48	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	5	24825	124125	5			124125			100,0%	124125,0		
49	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	5	25000	125000	5			125000			100,0%	125000,0		
50	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	5	29575	147875	5			147875			100,0%	147875,0		
51	Монтаж горловин КО 6	шт	5	3525	17625	5			17625			100,0%	17625,0		
52	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	5	15925	79625	5			79625			100,0%	79625,0		
53	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	260	1350	351000	260			351000			100,0%	351000,0		
54	Монтаж люков чугунных	шт	5	8050	40250	5			40250			100,0%	40250,0		
55	**итого**	шт			**5997771**								0,0		
	Итого по сети К:				**21598599**				**21598599**						
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**21 598 599**					**21598599**				**0**		
	в т.ч. Монтажные работы		**85%**	**18 358 809**					**18358809**						
	в т.ч. Работы по вводу в эксплуатацию		**15%**	**3 239 790**					**3239790**						
	ИТОГО			**21 598 599**					**21598599**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Бат-Сат-1»
Инженер ОТиТБ