Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Atlas Engineering"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Аль-Фараби №102 в г.Кентау Туркестанской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30.11. 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		140	**04.08.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2020г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Аль-Фараби №102 в г.Кентау Туркестанской области	**9 852 714**	**8 797 066**	**8 797 066**	**8 797 066**					**1 055 648**	**9 852 714**
Удержание аванса										**6 006 070**
Итого к оплате:										**3 846 644**

М.П. **Заказчик:** **Директор ТОО "Құрылыс Кентау"** _____ **Искаков Т.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Atlas Engineering"** _____ **Кадырбеков Е.**

М.П. **Авторский надзор:** **Директор ТОО "АрхЮгПроект"** _____ **Арапбаев Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"** _____ **Танирбергенов С.**

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Atlas Engineering"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО "Ердэуіт-Н Стройтранс"
Договор № 140 от 04.08.2020г

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Аль-Фараби №102 в г.Кентау Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Отделка									
3	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	159,8	168,57 168,57	-- --	26937 26937	-- --	--	19395 3707	50038
4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	854,88	168,57 168,57	-- --	144104 144104	-- --	--	103755 19829	267687
		Разные работы									
5	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	800,15	168,73 149,02	19,71 6,21	135009 119241	15768 4973	--	89434 17955	242398
6	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	800,15	273,91 272,26	1,65 --	219172 217851	1321 --	--	156853 30082	406106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				966229				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолки									
15	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	159,8	798,67 597,80	4,84 2,39	127627 95528	774 382	31325	69055 15735	212417
		Стены внутренние									
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	417,12	660,19 475,80	4,57 2,25	275377 198466	1905 940	75006	143572 33516	452464
17	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	437,76	831,63 581,26	3,25 1,60	364056 254451	1421 700	108184	183708 43821	591585
18	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,24	3157,94 2301,94	45,75 23,30	95496 69611	1384 705	24501	50627 11690	157813
19	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30,24	660,19 475,80	4,57 2,25	19964 14388	138 68	5438	10409 2430	32802
20	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное /металлические перила/. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,86	908,30 773,91	1,05 0,52	10772 9179	12 6	1581	6613 1391	18776
		Кровля									
28	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	800,15	768,28 279,89	61,35 25,42	614738 223952	49088 20338	341698	175889 63250	853877
29	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	7,6524	54851,00 --	-- --	419742 --	-- --	419742	-- 33579	453321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	800,15	790,25 690,89	21,51 8,05	632316 552812	17208 6440	62296	402662 82798	1117775
31	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	920,1725	2220,00 --	-- --	2042783 --	-- --	2042783	-- 163423	2206206
32	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	800,15	308,26 34,10	2,69 1,20	246654 27288	2154 961	217212	20339 21359	288352
33	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	115,5	3077,32 1099,33	14,14 3,65	355431 126973	1634 421	226824	91724 35772	482927
34	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный /внутренний/. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	138,6	1476,84 1337,48	90,89 25,28	204691 185375	12598 3504	6718	135993 27255	367938
35	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** *СП - 8%*	м	138,6	2129,00 --	-- --	295079 --	-- --	295079	-- 23606	318686
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7554941				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8521168				
		В том числе оборудование	Тенге								

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге							
в том числе оборудование	Тенге				**8 521 168**			
в том числе СМР	Тенге							
Временные здания и сооружения, 0,7%	Тенге				**8 521 168**			
Итого с временными	Тенге			0,72%	61 352			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%	Тенге				**8 582 520**			
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге			0,49%	42 054			
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**8 624 575**			
Итого в базовых ценах 2020г. СМР	Тенге			2%	172 491			
Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге				**8 797 066**			
Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге				-			
НДС 12%	Тенге				**8 797 066**			
Стоимость строительства	**Тенге**			12%	1 055 648			
					9 852 714			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

М.П. **Заказчик:** **Директор ТОО "Құрылыс Кентау"** _____ **Искаков Т.**

М.П. **Инженер:** **Инженер-эксперт ТОО "Atlas Engineering"** _____ **Кудеубеков Ж.**

М.П. **Авторский надзор:** **ГИП ТОО "АрхЮгПроект"** _____ **Арапбаев Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"** _____ **Танирбергенов С.**