Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Маршака от ул.Васнецова на юг до тупика (до дома ул.Маршака №80) в Алмалинском р-не г.Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июн.24 **2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		230	17.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Январь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Маршака от ул.Васнецова на юг до тупика (до дома ул.Маршака №80) в Алмалинском р-не г.Алматы	**29794433,22**	**10244365,38**							**1229323,85**	**11473689,22**
ИТОГО по справке	**29794433,22**	**10244365,38**							**1229323,85**	**11473689,22**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Директор ДКС

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС" Кудайбергенов Н.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Маршака от ул.Васнецова на юг до тупика (до дома ул.Маршака №80) в Алмалинском районе г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Маршака от ул.Васнецова на юг до тупика (до дома ул.Маршака №80) в Алмалинском районе г.Алматы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 230** от **2024-02-17**

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы-										
1	11	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 3.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м^3	20,61633	22 978,0 22 978,0	0,0 0,0	473 722,0 473 722,0	0,0 0,0			473 722,0	
2	23	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые**	м^2	2,825	2 520,0 1 098,0	82,0 26,0	7 119,0 3 102,0	231,0 73,0	3 786,0		7 119,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы-					480 841,0 476 824,0	231,0 73,0	3 786,0 0,0	0,0 0,0	480 841,0	
			Раздел 2: Монтажные работы-										
3		6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,10318	-1 245 979,0 -1 057 514,0	-187 703,0 -49 457,0	-128 560,0 -109 114,0	-19 367,0 -5 103,0	-79,0		-128 560,0	
4		241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Исключить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	104,2118	-148,0		-15 423,0		-15 423,0		-15 423,0	
5	48	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50 мм**	км	0,2743	278 884,0 276 765,0	0,0 0,0	76 498,0 75 917,0	0,0 0,0	581,0		76 498,0	
6	49	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50 мм**	км	0,22052	278 884,0 276 765,0	0,0 0,0	61 499,0 61 032,0	0,0 0,0	467,0		61 499,0	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы-					-5 986,0 27 835,0	-19 367,0 -5 103,0	-14 454,0 0,0	0,0 0,0	-5 986,0	
			Раздел 3: Запорная арматура										
7	50	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	1	10 072,0 7 965,0	281,0 94,0	10 072,0 7 965,0	281,0 94,0	1 826,0		10 072,0	
8	51	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	86 819,0		86 819,0		86 819,0		86 819,0	
9	52	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	7	5 365,0 4 605,0	98,0 0,0	37 555,0 32 235,0	686,0 0,0	4 634,0		37 555,0	
10	53	6121-0403-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 400 мм**	шт.	2	27 080,0 22 179,0	790,0 94,0	54 160,0 44 358,0	1 580,0 188,0	8 222,0		54 160,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	54	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	4 366,0		30 562,0		30 562,0		30 562,0	
12	55	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	31 758,0		63 516,0		63 516,0		63 516,0	
13	56	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	13 510,0 9 781,0	570,0 183,0	27 020,0 19 562,0	1 140,0 366,0	6 318,0		27 020,0	
14	57	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0	
15	58	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421,0		73 421,0		73 421,0		73 421,0	
16	59	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/подставка под ПГ/	т	0,114	4 319 273,0 2 399 810,0	1 320 268,0 351 042,0	492 397,0 273 578,0	150 511,0 40 019,0	68 308,0		492 397,0	
17	60	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	20 308,0 17 104,0	2 218,0 622,0	40 616,0 34 208,0	4 436,0 1 244,0	1 972,0		40 616,0	
18	61	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак путевой и сигнальный	шт.	2	2 793,0		5 586,0		5 586,0		5 586,0	
19	63	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,8	4 330,0		16 454,0		16 454,0		16 454,0	
20	68	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/патрубки и заглушка/	т	0,00442	3 869 568,0 2 399 810,0	1 320 268,0 351 042,0	17 103,0 10 607,0	5 836,0 1 552,0	661,0		17 103,0	
21	69	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,5	764,0		382,0		382,0		382,0	
22	70	241-117-0204 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	5 210,0		5 210,0		5 210,0		5 210,0	
23	71	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,023	2 345 202,0 1 133 521,0	1 112 021,0 287 826,0	53 940,0 26 071,0	25 576,0 6 620,0	2 292,0		53 940,0	
24	73	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Муфта соеденительная из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 400 мм	шт.	1	32 912,0		32 912,0		32 912,0		32 912,0	
25	77	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	34	10 070,0 8 352,0	182,0 30,0	342 380,0 283 968,0	6 188,0 1 020,0	52 224,0		342 380,0	
26	81	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	34	3 977,0		135 218,0		135 218,0		135 218,0	
27	82	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	10 160,0 8 352,0	272,0 60,0	60 960,0 50 112,0	1 632,0 360,0	9 216,0		60 960,0	
28	85	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	8 226,0		49 356,0		49 356,0		49 356,0	
29	86	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	34	2 569,0 2 454,0	90,0 30,0	87 346,0 83 436,0	3 060,0 1 020,0	850,0		87 346,0	
30	87	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	19	23 187,0		440 553,0		440 553,0		440 553,0	
31	88	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	19	5 152,0		97 888,0		97 888,0		97 888,0	
32	89	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	19	11 083,0		210 577,0		210 577,0		210 577,0	
33	90	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) 15 мм		34	539,0		18 326,0		18 326,0		18 326,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
34	92	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С**	шт.	15	23 187,0		347 805,0		347 805,0		347 805,0	
35	93	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	15	5 152,0		77 280,0		77 280,0		77 280,0	
36	94	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	15	11 083,0		166 245,0		166 245,0		166 245,0	
37	96	241-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отвод ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 15 мм**	шт.	1	1 201,0		1 201,0		1 201,0		1 201,0	
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					3 150 035,0	200 926,0	2 083 009,0	0,0	3 150 035,0	
								866 100,0	52 483,0	0,0	0,0		
			Раздел 4: Разные работы-										
38	114	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина слоя 15 см**	м²	228,825	6 798,0 678,0	1 095,0 204,0	1 555 552,0 155 143,0	250 563,0 46 680,0	1 149 846,0		1 555 552,0	
39	115	216-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,004805	158 427,0		761,0		761,0		761,0	
40	116	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	228,825	460,0 108,0	350,0 56,0	105 260,0 24 713,0	80 089,0 12 814,0	458,0		105 260,0	
41	117	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	22,15026	18 008,0		398 882,0		398 882,0		398 882,0	
42	118	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303- до 8 см**	м²	228,825	74,0 72,0	0,0 0,0	16 933,0 16 475,0	0,0 0,0	458,0		16 933,0	
43	119	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	21,9672	18 008,0		395 585,0		395 585,0		395 585,0	
44	120	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина слоя до 10 см**	м²	297,175	4 514,0 450,0	727,0 134,0	1 341 448,0 133 729,0	216 046,0 39 821,0	991 673,0		1 341 448,0	
45	121	216-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,006241	158 427,0		989,0		989,0		989,0	
46	122	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	277,175	460,0 108,0	350,0 56,0	127 500,0 29 935,0	97 011,0 15 522,0	554,0		127 500,0	
47	123	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	26,83054	18 008,0		483 164,0		483 164,0		483 164,0	
48	124	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303- до 8 см**	м²	277,175	74,0 72,0	0,0 0,0	20 511,0 19 957,0	0,0 0,0	554,0		20 511,0	
49	125	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	26,6088	18 008,0		479 171,0		479 171,0		479 171,0	
			Итого по разделу 4: Разные работы-					4 925 756,0	643 709,0	3 902 095,0	0,0	4 925 756,0	
								379 952,0	114 837,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					8 550 637,0	878 606,0	6 017 535,0	0,0	8 550 637,0	
								1 654 496,0	176 283,0	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									8550637*5,3/100	453 183,76	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									8550637+453183,76	9 003 820,76	
		Сметная прибыль (5%)									9003820,76*5/100	450 191,04	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									9003820,76*3/100	270 114,62	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										9 724 126,42	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									9724126,42*1,075	10 453 435,9	
		Скидка по конкурсу										209 070,53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого за минусом скидки										**10 244 365,38**	
		НДС (12%)										1 229 323,85	
		Итого с НДС										**11 473 689,22**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кудайбергенов Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Жамонбеке Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Маликов Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)