Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30** ИИН/БИН **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 12 ,н.п 7** **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000046	26.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	108 145 667,00	108 145 667,00
				Итого	1	x	108 145 667,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Аталай Х.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации дяятельности и осуществления
функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	23/28	26.07.2023		
				доп.соглашения: №3 от 31.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	658 886 520	658 886 520,00	96 558 631,25				11 587 035,75	108 145 667
в том числе: за июль месяц 2024 года			96 558 631,25				11 587 035,75	108 145 667

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Курбанбекулы Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет, БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "Астанасертификация" , БИН 010440004701. Сматулов М.Ж.**
Аттестат №KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2024 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**5**	**02-01-2**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.	89 028 476	108 145 667
			ВСЕГО	**89 028 476**	**108 145 667**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

«КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за июль 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-2									
			Каркас (лист 20КЖ)									
			Монолитные колонны									
			Монолитная колонна Км1 (2ед.) (лист 31КЖ)									
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	12,32	3093,73	1303,47	38115	16059	10155	14606	56938
			НР - 91% СП - 8%			965,96	336,82	11901	4150		4218	
2	2	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,337	73599,89	6916,97	24803	2331	3227	18073	46307
			НР - 91%, СП - 8%			57108,02	1826,58	19245	616		3430	
3	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,303	317493,00	--	96200	--	96200	--	103896
			СП - 8%			--	--	--	--		7696	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,034	355882,00	--	12100	--	12100	--	13068
			СП - 8%			--	--	--	--		968	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	6	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	1,54	48042,20	11302,05	73985	17405	48990	10980	91763
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	7590	4477		6797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	12,32	990,90	667,09	12208	8218	--	5564	19194
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	3989	2125		1422	
			Монолитная колонна Км2 (4ед.) (лист 32КЖ)									
7	8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	24,64	3093,73	1303,47	76230	32117	20312	29211	113877
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	23801	8299		8435	
8	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,568	73599,89	6916,97	41805	3928	5440	30462	78048
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	32437	1037		5781	
9	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,43512	317493,00	--	138148	--	138148	--	149200
			СП - 8%			--	--	--	--		11052	
10	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,068	355882,00	--	24200	--	24200	--	26136
			СП - 8%			--	--	--	--		1936	
11	13	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	3,08	48042,20	11302,05	147970	34811	97980	21961	183525

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	15179	8954		13594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	24,64	990,90	667,09	24416	16437	--	11128	38388
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	7979	4250		2843	
			Монолитная колонна Км3 (бед.) (лист 33КЖ)									
13	15	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	36,96	3093,73	1303,47	114344	48176	30466	43817	170814
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	35702	12449		12653	
14	16	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,749	73599,89	6916,97	55126	5181	7171	40169	102919
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	42774	1368		7624	
15	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,677	317493,00	--	214943	--	214943	--	232138
			СП - 8%			--	--	--	--		17195	
16	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072	355882,00	--	25624	--	25624	--	27674
			СП - 8%			--	--	--	--		2050	
17	20	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	4,62	48042,20	11302,05	221955	52216	146970	32941	275288
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	22769	13431		20392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	36,96	990,90	667,09	36624	24656	--	16693	57582
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	11968	6376		4265	
			Монолитная колонна Км4 (19ед.) (лист 34КЖ)									
19	22	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	117,04	3093,73	1303,47	362090	152558	96476	138754	540912
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	113056	39421		40067	
20	23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,472	73599,89	6916,97	181939	17098	23670	132575	339675
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	141171	4515		25161	
21	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,143	317493,00	--	680387	--	680387	--	734818
			СП - 8%			--	--	--	--		54431	
22	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329	355882,00	--	117085	--	117085	--	126452
			СП - 8%			--	--	--	--		9367	
23	27	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	14,63	48042,20	11302,05	702857	165349	465407	104314	871745
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	72101	42530		64574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	28	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	117,04	990,90	667,09	115975	78076	--	52860	182341
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	37899	20189		13506	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитная колонна Км5 (7ед.) (лист 35КЖ)									
25	29	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	43,12	3093,73	1303,47	133402	56206	35544	51120	199284
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	41652	14524		14762	
26	30	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,183	73599,89	6916,97	87069	8183	11327	63445	162555
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	67559	2161		12041	
27	31	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,062	317493,00	--	337178	--	337178	--	364152
			СП - 8%			--	--	--	--		26974	
28	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,121	355882,00	--	43062	--	43062	--	46507
			СП - 8%			--	--	--	--		3445	
29	34	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	5,39	48042,20	11302,05	258947	60918	171466	38431	321169
			НР - 91%, СП - 8%			4928,27	2907,05	26563	15669		23790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	35	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	43,12	990,90	667,09	42728	28765	--	19475	67179
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	13963	7438		4976	
			Монолитная колонна Км6 (1ед.) (лист 36КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	36	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	6,16	3093,73	1303,47	19057	8030	5077	7303	28469
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	5950	2075		2109	
32	37	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,171	73599,89	6916,97	12586	1182	1639	9171	23497
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	9765	312		1741	
33	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,152	317493,00	--	48259	--	48259	--	52120
			СП - 8%			--	--	--	--		3861	
34	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	355882,00	--	6762	--	6762	--	7303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
35	41	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	0,77	48042,20	11302,05	36992	8702	24495	5490	45881
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	3795	2238		3399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	42	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	6,16	990,90	667,09	6104	4110	--	2782	9597
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	1995	1063		711	
			Монолитные диафрагмы жесткости									
			Монолитная диафрагма жесткости Дм1 (3ед.) (лист 39КЖ)									
37	57	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	72	8520,59	1103,99	613482	79488	432018	111444	782920

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	101976	20490		57994	
38	58	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,783	98326,18	2937,10	175316	5237	38907	120457	319435
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	131172	1199		23662	
39	59	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,63	317493,00	--	517514	--	517514	--	558915
			СП - 8%			--	--	--	--		41401	
40	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,153	355882,00	--	54450	--	54450	--	58806
			СП - 8%			--	--	--	--		4356	
41	61	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	14,41	43458,46	7618,80	626236	109787	442181	93208	777000
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	74268	28158		57556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	62	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	72	1543,38	710,79	111123	51176	--	66580	191919
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	59946	13218		14216	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм2 (1ед.) (лист 40КЖ)									
43	63	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	24	8520,59	1103,99	204494	26496	144006	37148	260973
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	33992	6830		19331	
44	64	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,595	98326,18	2937,10	58504	1748	12983	40197	106598
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	43773	400		7896	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	65	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,544	317493,00	--	172716	--	172716	--	186533
			СП - 8%			--	--	--	--		13817	
46	67	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,18	43458,46	7618,80	181656	31847	128266	27037	225389
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	21543	8168		16696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	68	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	24	1543,38	710,79	37041	17059	--	22193	63973
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	19982	4406		4739	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм3 (1ед.) (лист 41КЖ)									
48	69	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	9,425	8520,59	1103,99	80307	10405	56553	14588	102487
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	13349	2682		7592	
49	70	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,196	98326,18	2937,10	19272	576	4277	13242	35115
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	14419	132		2601	
50	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,188	317493,00	--	59689	--	59689	--	64464
			СП - 8%			--	--	--	--		4775	
51	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	355882,00	--	2847	--	2847	--	3075
			СП - 8%			--	--	--	--		228	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	73	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,81	43458,46	7618,80	78660	13790	55541	11708	97597
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	9329	3537		7229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	74	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	9,425	1543,38	710,79	14546	6699	--	8715	25122
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	7847	1730		1861	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм4 (1ед.) (лист 42КЖ)									
54	75	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	9,425	8520,59	1103,99	80307	10405	56553	14588	102487
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	13349	2682		7592	
55	76	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,196	98326,18	2937,10	19272	576	4277	13242	35115
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	14419	132		2601	
56	77	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,188	317493,00	--	59689	--	59689	--	64464
			СП - 8%			--	--	--	--		4775	
57	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	355882,00	--	2847	--	2847	--	3075
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
58	79	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,81	43458,46	7618,80	78660	13790	55541	11708	97597
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	9329	3537		7229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	80	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	9,425	1543,38	710,79	14546	6699	--	8715	25122
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	7847	1730		1861	
			Монолитные лифтовые шахты									
			Монолитная лифтовая шахта Лш1 (1ед.) (лист 43КЖ)									
60	81	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	65	3011,46	576,47	195745	37470	99034	66675	283414
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	59241	14028		20994	
61	82	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,74	88215,55	4750,50	153495	8266	7910	127017	302953
			НР - 91%; СП - 8%			78918,85	1299,26	137319	2261		22441	
62	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,59	317493,00	--	504814	--	504814	--	545199
			СП - 8%			--	--	--	--		40385	
63	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	355882,00	--	53382	--	53382	--	57653
			СП - 8%			--	--	--	--		4271	
64	85	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	11,73	36232,28	2791,59	425005	32745	360073	36960	498923
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	32187	8429		36957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	86	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	65	558,03	276,54	36272	17975	--	20880	61724
			НР - 91%; СП - 8%			281,49	71,51	18297	4648		4572	
			Монолитная лифтовая шахта Лш2 (1ед.) (лист 48КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	90	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	50	3011,46	576,47	150573	28824	76179	51289	218011
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	45570	10791		16149	
67	91	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,63	88215,55	4750,50	143791	7744	7409	118988	283801
			НР - 91%; СП - 8%			78918,85	1299,26	128638	2118		21022	
68	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5	317493,00	--	476240	--	476240	--	514339
			СП - 8%			--	--	--	--		38099	
69	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13	355882,00	--	46265	--	46265	--	49966
			СП - 8%			--	--	--	--		3701	
70	94	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	10,28	36232,28	2791,59	372468	28697	315563	32392	437248
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	28208	7387		32389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	95	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	50	558,03	276,54	27902	13828	--	16062	47481
			НР - 91%; СП - 8%			281,49	71,51	14075	3576		3517	
			Лестница									
			Монолитная лестница Лм1 (1ед.) (лист 55КЖ)									
			Монолитный марш М4 (Лм1) (3ед.) (лист 58КЖ)									
72	123	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	3,53	19324,90	282,09	68217	996	29004	35003	111477
			НР - 91%; СП - 8%			10826,47	70,05	38217	247		8258	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
73	124	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	3,53	5893,51	266,38	20804	940	--	18297	42229
			НР - 91%; СП - 8%			5627,13	68,88	19864	243		3128	
74	125	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	3,53	93764,45	14198,73	330989	50121	213601	72942	436245
			НР - 91%; СП - 8%			19055,79	3651,32	67267	12889		32314	
75	126	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46	317493,00	--	146047	--	146047	--	157731
			СП - 8%			--	--	--	--		11684	
76	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	355882,00	--	7118	--	7118	--	7687
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
77	128	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04	422406,00	--	16896	--	16896	--	18248
			СП - 8%			--	--	--	--		1352	
			Монолитная лестница Лм2 (1ед.) (лист 59КЖ)									
			Монолитный марш М2 (Лм2) (1ед.) (лист 61КЖ)									
78	141	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	4,1	18908,49	282,09	77525	1156	33688	39101	125956
			НР - 91%; СП - 8%			10410,06	70,05	42681	287		9330	
79	142	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	4,1	5677,08	266,38	23276	1092	--	20444	47218
			НР - 91%; СП - 8%			5410,70	68,88	22184	282		3498	
80	143	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса В25/. Устройство	$м^3$ бетона	4,1	93031,54	14198,73	381429	58214	248091	81986	500488
			НР - 91%; СП - 8%			18322,88	3651,32	75124	14970		37073	
81	144	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5152	317493,00	--	163572	--	163572	--	176658
			СП - 8%			--	--	--	--		13086	
82	145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0194	355882,00	--	6904	--	6904	--	7456
			СП - 8%			--	--	--	--		552	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	146	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0484	422406,00	--	20444	--	20444	--	22080
			СП - 8%			--	--	--	--		1636	
			Монолитный марш М3 (Лм2) (3ед.) (лист 62КЖ)									
84	147	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	3,55	19324,90	282,09	68603	1002	29167	35201	112109
			НР - 91%; СП - 8%			10826,47	70,05	38434	249		8304	
85	148	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	3,55	5893,51	266,38	20922	946	--	18401	42469
			НР - 91%; СП - 8%			5627,13	68,88	19976	245		3146	
86	149	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	3,55	93764,45	14198,73	332864	50405	214811	73355	438717
			НР - 91%; СП - 8%			19055,79	3651,32	67648	12962		32498	
87	150	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,45	317493,00	--	142872	--	142872	--	154302
			СП - 8%			--	--	--	--		11430	
88	151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023	355882,00	--	8185	--	8185	--	8840
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
89	152	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04	422406,00	--	16896	--	16896	--	18248
			СП - 8%			--	--	--	--		1352	
			Монолитные плиты (лист 20)									
			Монолитная плита Пм3 (1ед.) (лист 74КЖ)									
90	193	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	230	41319,69	7081,18	9503529	1628671	7075162	1107696	11460123
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	799696	417551		848898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная плита Пм3.1 (1ед.) (лист 74КЖ)									
91	199	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	8	41319,69	7081,18	330558	56650	246092	38529	398613

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	27816	14524		29527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная плита Пм4 (Зед.) (лист 78КЖ)									
92	207	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен**	$м^2$ перекрытия	1026	9965,98	339,19	10225095	348009	2144627	7118019	18730563
			НР - 91%; СП - 8%			7536,51	87,27	7732459	89539		1387450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	208	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	30,8	109908,82	4100,17	3385192	126285	1307756	1804997	5605404
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	1951151	32363		415215	
94	209	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	26	317493,00	--	8254818	--	8254818	--	8915203
			СП - 8%			--	--	--	--		660385	
95	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,8	355882,00	--	1708234	--	1708234	--	1844893
			СП - 8%			--	--	--	--		136659	
96	211	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	225	41319,69	7081,18	9296930	1593266	6921352	1083616	11210989
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	782312	408474		830444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	212	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен**	$м^2$ перекрытия	1026	4646,23	172,70	4767032	177190	--	4218450	9704318
			НР - 91%; СП - 8%			4473,53	44,66	4589842	45821		718836	
			Монолитный ригель									
			Монолитный ригель Рм1 (Зед.) (лист 84КЖ)									
98	260	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,5	41319,69	7081,18	20660	3541	15381	2408	24913
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	1738	908		1845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм2 (Зед.) (лист 84КЖ)									
99	266	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,32	41319,69	7081,18	13222	2266	9843	1541	15944
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	1113	581		1181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитный ригель Рм3 (6ед.) (лист 84КЖ)									
100	272	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,63	41319,69	7081,18	26031	4461	19380	3034	31390
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	2190	1144		2325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм4 (3ед.) (лист 84КЖ)									
101	278	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,6	41319,69	7081,18	24792	4248	18458	2890	29896
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	2086	1089		2215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм5 (6ед.) (лист 84КЖ)									
102	284	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	5,68	41319,69	7081,18	234696	40221	174726	27355	283015
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	19749	10312		20964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм1.1 (3ед.) (лист 85КЖ)									
103	285	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,73	109908,82	4100,17	190142	7094	73454	101385	314849
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	109594	1818		23322	
104	286	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,12	317493,00	--	355592	--	355592	--	384039
			СП - 8%			--	--	--	--		28447	
105	287	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,61	355882,00	--	217088	--	217088	--	234455
			СП - 8%			--	--	--	--		17367	
106	290	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	3,52	41319,69	7081,18	145445	24925	108281	16953	175389
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	12239	6390		12992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм2.1 (3ед.) (лист 85КЖ)									
107	291	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,7	109908,82	4100,17	186845	6970	72182	99626	309389
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	107693	1786		22918	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
108	292	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,07	317493,00	--	339718	--	339718	--	366895
			СП - 8%			--	--	--	--		27177	
109	293	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63	355882,00	--	224206	--	224206	--	242142
			СП - 8%			--	--	--	--		17936	
110	296	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,64	41319,69	7081,18	150404	25775	111973	17530	181369
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	12656	6608		13435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм3.1 (6ед.) (лист 85КЖ)									
111	297	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,72	109908,82	4100,17	189043	7052	73031	100799	313029
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	108960	1807		23187	
112	298	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,09	317493,00	--	346067	--	346067	--	373752
			СП - 8%			--	--	--	--		27685	
113	299	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63	355882,00	--	224206	--	224206	--	242142
			СП - 8%			--	--	--	--		17936	
114	302	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,64	41319,69	7081,18	150404	25775	111973	17530	181369
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	12656	6608		13435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм4.1 (3ед.) (лист 85КЖ)									
115	303	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28	109908,82	4100,17	30774	1148	11888	16409	50958
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	17738	294		3775	
116	304	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18	317493,00	--	57149	--	57149	--	61721
			СП - 8%			--	--	--	--		4572	
117	305	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	355882,00	--	35588	--	35588	--	38435

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2847	
118	308	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,6	41319,69	7081,18	24792	4248	18458	2890	29896
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	2086	1089		2215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм5.1 (6ед.) (лист 85КЖ)									
119	309	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,24	109908,82	4100,17	246196	9185	95109	131273	407666
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	141902	2354		30197	
120	310	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,42	317493,00	--	450840	--	450840	--	486907
			СП - 8%			--	--	--	--		36067	
121	311	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,82	355882,00	--	291823	--	291823	--	315169
			СП - 8%			--	--	--	--		23346	
122	314	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	4,74	41319,69	7081,18	195855	33565	145809	22828	236178
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	16481	8605		17495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**89028476**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18654430				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5707456			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1473975			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39755044		
			- Накладные расходы	Тенге							18316846	
			- Сметная прибыль	Тенге							6594700	
			Итого:									89 028 476
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								1 335 427
			Итого									**90 363 903**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								1 988 006
			Итого									**92 351 909**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								1 847 038
			Итого									**94 198 947**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								101 640 664
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**101 640 664**
			НДС - 12 %	12%								12 196 880

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**113 837 544**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**108 145 667**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Смагулов М.Ж подтверждаю, что объём работ проверено и подпись моя

Я, Жусупова Г.А, подтверждаю, что объем работ проверено и подпись моя

В части расценок