Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2024г.
по доп. соглашению №5 от 16.01.2024г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу**	тенге	605120383,82	559519332,80	0,00	542909212,84	16610119,96	0,00	16610119,96
	в т.ч. на 2022г.	тенге	207008921,68	207008921,68	0,00	207008921,68			
	в т.ч. на 2023г.	тенге	257965959,26	257965959,26	0,00	257965959,26			
	в т.ч. на 2024г.	тенге	140145502,88	94544451,86	0,00	77934331,90	16610119,96	0,00	16610119,96
	Всего по акту:	**тенге**	605120383,82	559519332,80	0,00	542909212,84	16610119,96	0,00	16610119,96

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
_____ Досжанов А.М.
МП

Представитель заказчика:
_____Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____Гринченко В.Н.
МП

Субподрядчик:
Директор ТОО "Dorogi Zhetysu"
_____Базарбаев Н.Т.

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2024г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Летнее содержание

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0259-0101СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора вручную: с обочин и проезжей части НР=108 %**	**1000 м2**	**3977,244**	816	394,2	3245431	1567830	0	2650448	6367550
					421,8	195,24	1677602	776517	0	471670	
2	1291-0005-0101СРД-5-01-01	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %**	**км прохода по одному следу**	**24**	2349,38	2349,38	56385	56385	0	13252	75208
					0	511,28	0	12271	0	5571	
3	1291-2024-0101СРД-2-24-01-01	**Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой НР=108 %**	**км прохода**	**550,68**	897,12	463,92	494026	255471	0	373755	937203
					433,2	195,24	238555	107515	0	69422	
4	1101-0207-1502	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания на тракторе (3 в 1) 79 кВт (108 л с) НР=72 %**	**га**	**1,17**	31866,55	31866,55	37284	37284	0	11021	52169
					0	13083,12	0	15307	0	3864	

5	1291-2034-0101СРД-2-34-01-01	**Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР=108 %**	**100 м2**	**80,90**	684	0	55336	0	0	59762	124306
					684	0	55336	0	0	9208	

Всего	**7 556 436,36**
Итого в текущих ценах 2024 г.	**8 689 901,82**
НДС (12 %)	1 042 788,21
Итого	**9 732 690,03**

Текущий (ямочный) ремонт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**3,5**	1583,02	288,73	5541	1011	0	3554	9822
					1294,29	116,11	4530	406	0	728	
2	216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,00112**	164 476,29		184	0	184	0	199
					0		0	0	0	15	

3 212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,4165**	17 053,39		7103	0	7103	0	7671
				0		0	0	0	568	
4 1218-0101-1502	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %**	**м2**	**56,00**	1094,27	288,73	61279	16169	0	37161	106315
				805,54	116,11	45110	6502	0	7875	
5 216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,01792**	164 476,29		2947	0	2947	0	3183
				0		0	0	0	236	
6 212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**6,664**	17 053,39		113644	0	113644	0	122735
				0		0	0	0	9092	

Всего	**249 926,02**
Итого в текущих ценах 2023 г.	294 912,70
НДС (12 %)	**35389,52**
Итого	**330 302,22**

Очистка труб

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1291-0043-0101СРД-43-01-01	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную НР=108 %	м3 грунта	323	7005,6	0	2262809	0	0	2443834	5083174
					7005,6	0	2262809	0	0	376531	

Всего	**5 083 173,69**
Итого в текущих ценах 2024 г.	5 845 649,74
НДС (12 %)	**701477,97**
Итого	**6 547 127,71**

Всего по акту	**16 610 119,96**
Всего НДС 12%	**1 779 655,71**

Заказчик: Зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Досжанов А.М.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Субподрядчик: Директор ТОО "Dorogi Zhetysu" _____ Базарбаев Н.Т.