Заказчик: ИП "Малибекова Н.Э."

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания «IMPULSE-LTD»

Договор подряда №1 от 03.09.2019 г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей к зданию бизнес центра, находящейся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, ул.Латикант, 1. Газоснабжение."

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерных сетей к зданию бизнес центра, находящейся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, ул.Латикант, 1. Газоснабжение.	1 539 071,00							1 539 071,00
2	**Итого к оплате**	**1 539 071,00**							**1 539 071,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулеймен Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП "Малибекова Н.Э."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Малибекова Н.Э.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ИП "Малибекова Н.Э."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей к зданию бизнес центра, находящейся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, ул.Латикант, 1. Газоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к зданию бизнес центра, находящейся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, ул.Латикант, 1. Газоснабжение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор подряда №1 от 03.09.2019 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь месяц 2019 года на 02-01-01 Строительство инженерных сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Газоснабжение									
17	17	E11-010101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		20,88	72,13	72,13	1506	1506	0	0	1627
				м3 грунта		0	26,18	0	547		120	
18	18	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		12,528	457,47	0	5731	0	0	0	6190
				м3 грунта		457,47	0	5731	0		458	
19	19	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		8,352	238,89	0	1995	0	0	0	2155
				м3 грунта		238,89	0	1995	0		160	
20	20	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		12,528	10,7	10,7	134	134	0	0	145
				м3 грунта		0	3,69	0	46		11	
21	21	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		11,6	1021,21	49,74	11846	577	8166	0	12794
				м3 основания		267,48	13,65	3103	158		948	
	21.1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,76	2054,36				26213,63		
22	22	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,058	93558,71	25529,12	5426	1481	17	0	5861
				км трубопровода		67740,37	6759,61	3929	392		434	
23	23	C123-010405-1201	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014**		58	1576,14		91416		91416		98729
				м							7313	
24	24	C123-020302-2607	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	Страниц - 4	2	890,1		1780		1780		1923

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							142	
25	25	С123-020302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		1	1759,96		1760		1760		1901
				шт.							141	
26	26	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное ПЭ 100 SDR 11, DN 63/32, PN 16		1	7109,04		7109		7109		7678
				шт.							569	
27	27	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	2164,11	650,17	6492	1951	1735	0	7012
				шт.		935,58	228,47	2807	685		519	
	27.2	23-051206-0901	Трубка контрольная	комплект	3	917,56				2752,68		
28	28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		58	323,14	144,45	18742	8378	2529	0	20242
				м кабеля		135,09	41,35	7835	2398		1499	
29	29	С123-060128-0403	Кабеля силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,058	317606,85		18421		18421		19395
				км							1474	
30	30	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		58	73,68	0	4274	0	0	0	4616
				м кабеля		73,68	0	4274	0		342	
31	31	ССтоимость	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки газопровода "Осторожна!Газ!		58	89,29		5179		5179		5593
				м							414	
32	32	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		58	140,85	0	8169	0	225	0	8823
				м газопровода		136,97	0	7944	0		654	
33	33	Ц13-390201-0403	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль сварных соединений		4	558,32	0	2233	0	92	0	2412
				стык		535,43	0	2142	0		179	
34	34	Е11-190401-0102	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка		1	4921,76	193,4	4922	193	2001	0	5316
				регулятор		2727,13	56,71	2727	57		394	
	34.1	23-090102-0300	Регулятор давления	шт.	1							
35	35	С123-090102-0300	Регулятор давления газа РДГК-10		1	26785,71		26786		26786		28929
				шт.							2143	
36	36	Е11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство		1	1881,65	194,62	1882	195	771	0	2032
				шт.		916,04	81,02	916	81		151	
	36.2	21-050106-9901	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,0035							
	36.3	23-051204-0101	Ковер	шт.	1	356,4				356,4		
	36.4	23-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	481,95				481,95		
37	37	С123-090102-0300	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС		1	89285,71		89286		89286		96429
				шт.							7143	
38	38	Ц13-080103-3601 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования		12,8	6641,34	407,45	85009	5215	48355	0	91810
				м2		2456,16	114,98	31439	1472		6801	
39	39	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 70 мм. Прокладка		0,283	278076,53	135358,85	78696	38307	2182	0	84991
				км трубопровода		135007,31	34890,68	38207	9874		6296	
40	40	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		283	1107,44		313406		313406		338478
				м							25072	
41	41	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		38	453,9		17248		17248		18628

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1380	
42	42	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		4	513,39		2054		2054		2218
				шт.							164	
43	43	С123-020101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		2	327,18		654		654		707
				шт.							52	
44	44	С123-040909-0102	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		2	8174,8		16350		16350		17658
				шт.							1308	
45	45	**Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Свечи газовые условным диаметром до 50 мм. Установка**		6	2544,74	1057,66	15268	6346	2292	0	16490
				свеча		1105,12	328,64	6631	1972		1221	
	45.1	23-090103-1101	Свеча вытяжная	шт.	6	384,75				2308,5		
46	46	С123-090103-1101	**Свеча вытяжная диам.15х2мм**		6	384,75		2309		2309		2493
				шт.							185	
47	47	С123-040601-1204	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		2	47931,66		95863		95863		103532
				шт.							7669	
48	48	С123-020103-1607	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		4	6962,41		27850		27850		30078
				шт.							2228	
49	49	С123-020103-3507	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**		1	4278,42		4278		4278		4621
				шт.							342	
50	50	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		4,2	816,23	0	3428	0	0	0	3702
				м3 грунта		816,23	0	3428	0		274	
51	51	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,94	238,89	0	702	0	0	0	759
				м3 грунта		238,89	0	702	0		56	
52	52	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,26	5566,46	361,04	7014	455	6063	0	7575
				м3		393,54	73,44	496	93		561	
	52.1	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2852	13204,88				16970,91		
53	53	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (опора под газопровод)**		10	1838,32		18383		18383		19854
				м							1471	
54	54	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (опора под газопровод)**		154	1107,44		170546		170546		184189
				м							13644	
55	55	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм (опора под газопровод)**		2,4	1454,32		3490		3490		3770
				м							279	
56	56	Е11-250210-0101	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		0,283	267962,33	228532,45	75833	64675	699	0	81900
				км трубопровода		36958,68	38353,28	10459	10854		6067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		148	109,63	0,32	16225	47	747	0	17523
				м2 окрашиваемой поверхности		104,26	0,15	15430	22		1298	
58	58	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**		1	2678,77	335,35	2679	335	150	0	2893
				врезка		2193,47	0	2193	0		214	
			Итого по разделу: 2. Газоснабжение									1374171
			НДС			12 %		164900				
			Итого с НДС									1 539 071

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулеймен Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП "Малибекова Н.Э."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Малибекова Н.Э.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "ЭЛЬЖАН-2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт Айтетеев П.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)