Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения в селе Моховое,Жаксынского района,Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		91	14.08.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к сплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудовани		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в селе Моховое,Жаксынского района,Акмолинской области	13 249 581,30	11 829 983,30	11 829 983,30						1 419 598,00	13 249 581,30

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656

Руководитель _____ Карашин Е.М.

Подрядчик

ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Руководитель _____ Гладковская-Медведева А.А.

Технического надзора ТОО "ESO-КОНСАЛТ" БИН 180140039428

Эксперт _____ Жумагалиев А.С. аттестат KZ40VJE00059423 от 13.11.2020 г

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство уличного освещения в селе Моховое,Жаксынского района,Акмолинской области**

Наименование объекта - ДОГОВОР №91 от 14. 08. 2023г. **Строительство уличного освещения в селе Моховое,Жаксынского района,Акмолинской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2024г.
№1

Составлен(а) в ценах 2022 г

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ул.Иманова										
			Подраздел 1. Электроосвещение										
1	1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,632	134917,52	45897,81	85268	29007	14604	41109	136488	
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	41657	9729		10110		
2	2	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,64464	604930,00	--	389962	--	389962	--	421159	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31197		
3	3	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	37831,77	9101,06	37832	9101	2545	21671	64263	
			НР - 72%; СП - 8%			26186,16	3912,66	26186	3913		4760		
4	4	515-301-0269 515-301-0269 РСНБ РК 2022 прим.	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474-У3.1	шт.	1	200784,00	--	200784	--		--	200784	Казахстан
						--	--	--	--	200784	--		
5	5	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	6333,41	1983,88	6333	1984	166	3578	10704	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		793		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1247-201-0309 247-201-0309 РСНБ РК 2022 прим.	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРУ 1Н-6 IP54	шт.	1	23434,00	--	23434	--	23434	--	25309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1875		
7	7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3826,70	33,81	3827	34	1810	1428	5675	
			НР - 72%; СП - 8%			1982,71	--	1983	--		420		
8	8	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
9	9	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1970,81	113,76	1971	114	37	1345	3582	
			НР - 72%; СП - 8%			1819,79	48,91	1820	49		265		
10	10	С1247-301-0225 247-301-0225 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 TX RS,5(60) А,3х220/380 В,20 мА,класс точности 1	шт.	1	26020,00	--	26020	--	26020	--	28102	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2082		
			Арматура уличного освещения										
11	11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	22	14670,69	6957,03	322755	153055	15724	163115	524740	
			НР - 72%; СП - 8%			6998,92	3298,75	153976	72573		38870		
12	12	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	22	11173,00	--	245806	--	245806	--	265470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19664		
13	13	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	22	8553,12	4837,58	188169	106427	618	94406	305181	
			НР - 80%; СП - 8%			3687,47	1676,51	81124	36883		22606		
14	14	ТОО «КазТехникс»	Светильник светодиодный ПСС КТ 100	шт	22	57566,25	--	1266458	--	1266458	--	1367775	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		101317		
15	15	С1252-207-3206 252-207-3206 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.6	шт.	44	3756,00	--	165264	--	165264	--	178485	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13221		
16	16	С1252-207-4403 252-207-4403 СпрСЦ 09.2022 прим.	Корпус предохранителя SV 29.6	шт.	22	1640,00	--	36080	--	36080	--	38966	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2886		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33,габарит 00,от 2А до 160А	шт.	44	1010,00	--	44440	--	44440	--	47995	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3555		
18	18	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	2	410,00	--	820	--	820	--	886	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		66		
19	19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	44	454,20	195,47	19985	8601	2521	8588	30859	
			НР - 72%; СП - 8%			201,43	69,66	8863	3065		2286		
20	20	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,044	130589,00	--	5746	--	5746	--	6206	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		460		
21	21	С1252-207-1046 252-207-1046 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа RDP/CNA 95 (Al 7-95/ abc 6-35) прокалывающий	шт.	1	2980,00	--	2980	--	2980	--	3218	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
			Заземление										
22	22	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	4,5	2090,20	--	9406	--	--	6772	17472	
			НР - 72%; СП - 8%			2090,20	--	9406	--		1294		
23	23	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,5	1224,13	--	5509	--	--	3966	10233	
			НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	5509	--		758		
24	24	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	25	993,28	33,01	24832	825	17182	5108	32335	
			НР - 72%; СП - 8%			273,00	10,76	6825	269		2395		
25	25	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	5172,65	224,05	31036	1344	21502	6193	40207	
			НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	8190	411		2978		
			Линейная арматура										
26	26	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		346		
27	27	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	2060,00	--	4120	--	4120	--	4450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	1	1431,00	--	1431	--	1431	--	1545	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
29	29	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
30	30	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3792,00	--	3792	--	3792	--	4095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		303		
			Опора ж/б промежуточная одноцепная П1 (19 шт)										
31	31	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	19	11583,63	5174,30	220089	98311	17135	120242	367557	
			НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	104643	45659		27226		
32	32	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0095	1193871,00	--	11342	--	11342	--	12249	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		907		
33	33	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	19	50637,00	--	962103	--	962103	--	1039071	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		76968		
			Линейная арматура										
34	34	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	19	1431,00	--	27189	--	27189	--	29364	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2175		
35	35	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	19	2450,00	--	46550	--	46550	--	50274	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3724		
36	36	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	19	2873,00	--	54587	--	54587	--	58954	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4367		
			Опора ж/б ответвительная анкерная одноцепная АО3 (1 шт)										
37	37	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	23626,91	11962,05	23627	11962	902	13056	39618	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	10763	5557		2935		
38	38	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
39	39	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	50637,00	--	101274	--	101274	--	109376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8102		
40	40	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6994,00	--	13988	--	13988	--	15107	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1669		
42	42	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
43	43	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		850		
			Линейная арматура										
44	44	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		346		
45	45	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	1	2242,00	--	2242	--	2242	--	2421	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
46	46	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	2060,00	--	8240	--	8240	--	8899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		659		
47	47	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	1	1431,00	--	1431	--	1431	--	1545	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
48	48	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		196		
49	49	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2022	Зажим анкерный PA 450	шт.	1	4374,00	--	4374	--	4374	--	4724	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		350		
50	50	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3792,00	--	3792	--	3792	--	4095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		303		
			Опора ж/б концевая анкерная одноцепная К1(2 шт)										
51	51	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	23626,91	11962,05	47254	23924	1804	26112	79235	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	21526	11114		5869		
52	52	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
53	53	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	50637,00	--	202548	--	202548	--	218752	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16204		
54	54	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	6994,00	--	27976	--	27976	--	30214	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2238		
55	55	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3338		
56	56	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		236		
57	57	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1699		
			Линейная арматура										
58	58	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
59	59	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	647,00	--	3364	--	3364	--	3633	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		269		
60	60	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4326,00	--	8652	--	8652	--	9344	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		692		
61	61	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	2	2242,00	--	4484	--	4484	--	4843	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		359		
62	62	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8	2060,00	--	16480	--	16480	--	17798	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1318		
63	63	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2	1431,00	--	2862	--	2862	--	3091	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
64	64	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
65	65	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2022	Зажим анкерный PA 450	шт.	4	4374,00	--	17496	--	17496	--	18896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1400		
66	66	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	3792,00	--	7584	--	7584	--	8191	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
67	67	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		460		

РАЗДЕЛ 2. ул.Октябрьская

Подраздел 1. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,58	134917,52	45897,81	78252	26621	13401	37727	125257	
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	38230	8929		9278		
69	69	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,5916	604930,00	--	357877	--	357877	--	386507	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28630		
70	70	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	37831,77	9101,06	37832	9101	2545	21671	64263	
			НР - 72%; СП - 8%			26186,16	3912,66	26186	3913		4760		
71	71	515-301-0269 515-301-0269 РСНБ РК 2022 прим.	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474-У3.1	шт.	1	200784,00	--	200784	--		--	200784	Казахстан
						--	--	--	--	200784	--		
72	72	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	6333,41	1983,88	6333	1984	166	3578	10704	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		793		
73	73	С1247-201-0309 247-201-0309 РСНБ РК 2022 прим.	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРУ 1Н-6 IP54	шт.	1	23434,00	--	23434	--	23434	--	25309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1875		
74	74	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3826,70	33,81	3827	34	1810	1428	5675	
			НР - 72%; СП - 8%			1982,71	--	1983	--		420		
75	75	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
76	76	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1970,81	113,76	1971	114	37	1345	3582	
			НР - 72%; СП - 8%			1819,79	48,91	1820	49		265		
77	77	С1247-301-0225 247-301-0225 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 TX RS,5(60) А,3х220/380 В,20 мА,класс точности 1	шт.	1	26020,00	--	26020	--	26020	--	28102	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2082		
			Арматура уличного освещения										
78	78	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	17	14670,69	6957,03	249402	118270	12150	126043	405481	
			НР - 72%, СП - 8%			6998,92	3298,75	118982	56079		30036		
79	79	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	17	11173,00	--	189941	--	189941	--	205136	
			СП - 8%			--	--	--	--		15195		
80	80	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	17	8553,12	4837,58	145403	82239	477	72950	235821	
			НР - 80%, СП - 8%			3687,47	1676,51	62687	28501		17468		
81	81	ТОО «КазТехникс»	Светильник светодиодный ПСС КТ 100	шт	17	57566,25	--	978626	--	978626	--	1056916	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		78290		
82	82	С1252-207-3206 252-207-3206 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.6	шт.	34	3756,00	--	127704	--	127704	--	137920	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10216		
83	83	С1252-207-4403 252-207-4403 СпрСЦ 09.2022 прим.	Корпус предохранителя SV 29.6	шт.	17	1640,00	--	27880	--	27880	--	30110	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2230		
84	84	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33,габарит 00,от 2А до 160А	шт.	34	1010,00	--	34340	--	34340	--	37087	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2747		
85	85	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	1	410,00	--	410	--	410	--	443	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
86	86	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	34	454,20	195,47	15443	6646	1948	6636	23845	
			НР - 72%; СП - 8%			201,43	69,66	6849	2368		1766		
87	87	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,034	130589,00	--	4440	--	4440	--	4795	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		355		
88	88	С1252-207-1046 252-207-1046 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа RDP/CNA 95 (Al 7-95/ abc 6-35) прокалывающий	шт.	1	2980,00	--	2980	--	2980	--	3218	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
			Заземление										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	4,5	2090,20	--	9406	--	--	6772	17472	
			НР - 72%; СП - 8%			2090,20	--	9406	--		1294		
90	90	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,5	1224,13	--	5509	--	--	3966	10233	
			НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	5509	--		758		
91	91	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	25	993,28	33,01	24832	825	17182	5108	32335	
			НР - 72%; СП - 8%			273,00	10,76	6825	269		2395		
92	92	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	5172,65	224,05	31036	1344	21502	6193	40207	
			НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	8190	411		2978		
			Линейная арматура										
93	93	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4326,00	--	8652	--	8652	--	9344	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		692		
94	94	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	2060,00	--	8240	--	8240	--	8899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		659		
95	95	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2	1431,00	--	2862	--	2862	--	3091	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
96	96	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
97	97	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	3792,00	--	7584	--	7584	--	8191	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
			Опора ж/б промежуточная одноцепная П1 (15 шт)										
98	98	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	15	11583,63	5174,30	173754	77615	13526	94928	290176	
			НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	82613	36047		21495		
99	99	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0075	1193871,00	--	8954	--	8954	--	9670	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		716		
100	100	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	15	50637,00	--	759555	--	759555	--	820319	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		60764		
			Линейная арматура										
101	101	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	15	1431,00	--	21465	--	21465	--	23182	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1717		
102	102	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	15	2450,00	--	36750	--	36750	--	39690	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2940		
103	103	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	15	2873,00	--	43095	--	43095	--	46543	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3448		
			Опора ж/б угловая промежуточная одноцепная УП1 (1 шт)										
104	104	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	23626,91	11962,05	23627	11962	902	13056	39618	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	10763	5557		2935		
105	105	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
106	106	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	50637,00	--	101274	--	101274	--	109376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8102		
107	107	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
108	108	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		850		
			Линейная арматура										
109	109	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	1	2242,00	--	2242	--	2242	--	2421	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
110	110	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	1	1431,00	--	1431	--	1431	--	1545	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
111	111	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		196		
112	112	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3792,00	--	3792	--	3792	--	4095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		303		
			Опора ж/б концевая анкерная одноцепная К1(1 шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	23626,91	11962,05	23627	11962	902	13056	39618	
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	10763	5557		2935		
114	114	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
115	115	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	50637,00	--	101274	--	101274	--	109376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8102		
116	116	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6994,00	--	13988	--	13988	--	15107	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1119		
117	117	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1669		
118	118	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
119	119	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		850		
			Линейная арматура										
120	120	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	125,00	--	250	--	250	--	270	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
121	121	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	647,00	--	1682	--	1682	--	1817	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
122	122	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		346		
123	123	С1252-207-1202 252-207-1202 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	1	2242,00	--	2242	--	2242	--	2421	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
124	124	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)*	шт.	4	2060,00	--	8240	--	8240	--	8899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		659		
125	125	С1252-207-1033 252-207-1033 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	1	1431,00	--	1431	--	1431	--	1545	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
126	126	С1252-202-0529 252-202-0529 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2022	**Зажим анкерный РА 450**	шт.	2	4374,00	--	8748	--	8748	--	9448	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		700		
128	128	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	1	3792,00	--	3792	--	3792	--	4095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		303		
129	129	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		230		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**10829093**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				881643					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					793406				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					338474				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7048928			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						401568			
			- Накладные расходы	Тенге							931146		
			- Сметная прибыль	Тенге							772403		
			ИТОГО	Тенге									10829093
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге									250261
			ИТОГО	Тенге									11079354
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительсных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	Тенге									181522
			ИТОГО	Тенге									11260876
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									217186
			ИТОГО	Тенге									11478062
			В текущих ценах на 2023год 100% к=1,0849057	Тенге						435663			12452615
К=		0,950	ИТОГО с поним коэф согласно договора	Тенге						413880			11829983,30
			НДС 12%	Тенге									1419598,00
			ВСЕГО С НДС	Тенге									13249581,30

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технического надзора ТОО "ESO-Консалт"

Эксперт _____ **Жумагалиев А.С аттестат KZ40VJE00059423 от 13.11.2020 г.**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656

Руководитель _____ **Каратпин Е.М.**

Авторский надзор ТОО"МПК Проект"

ГИП_____ **Саулембаев К.Б. Приказ №67-АН/2023 от 26.12.2023г.**