Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал АО "Электромонтаж" в г.Астана,010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Шара Жиенкулова, дом № 12, тел.: +8 (7172) 49-34-59**	**130341008812**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышэлектромонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул.Ш.Жиенкулова, 12, тел.: 60-20-21**	**051040008214**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда №25/2 от 15.03.2023г. (Кунгей)

Номер документа	Дата составления
17	**31.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь)."			услуга	1	142 345 653,00	142 345 653,00	15 251 319,96
				Итого	1	x	142 345 653,00	15 251 319,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назарсейтов К.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25/2-2023	15.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	274 172 641	127 094 333							15 251 320	142 345 653

Подрядчик:
Директор_____ Е.Е. Мауленкулов

Субподрядчик:
И.о. директора_____ К.О. Назарсейтов

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок (дополнительные участки)

Локальная смета 04-04 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ (Корректировка)

Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	4	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ под контур заземления и кабель**	м³ грунта	9417,3		255,85	255,85	2409416	2409416	--	671642	3327509
			НР - 72%; СП - 8%				--	99,06	--	932878		246451	
2	5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	5,2601		4556,36	--	23967	--	--	17256	44521
			НР - 72%; СП - 8%				4556,36	--	23967	--		3298	
3	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	23,598		1309,64	--	30905	--	--	22251	57409
			НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	30905	--		4253	
4	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	94		247,86	120,25	23299	11303	--	12220	38361
			НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	11995	4977		2842	
5	9	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	52,255		268,30	268,30	14020	14020	--	3908	19363
			НР - 72%; СП - 8%				--	103,88	--	5428		1434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Отвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	613,652	74,00	--	45410	--		--	49043
			СП - 8%			--	--	--	--		3633	
			Монтажные работы									
7	14	1308-0201-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	4178,00	112,52	29246	788	975	20028	53216
			НР - 72%; СП - 8%			3926,18	47,67	27483	334		3942	
8	15	1308-0201-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6141,09	112,52	24564	450	557	17098	44995
			НР - 72%; СП - 8%			5889,27	47,67	23557	191		3333	
9	17	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	1585	698,85	210,91	1107677	334292	537093	271162	1489139
			НР - 80%; СП - 8%			149,08	64,77	236292	102660		110300	
10	18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,196	229042,64	--	44892	--	1682	32840	83950
			НР - 76%; СП - 8%			220460,80	--	43210	--		6219	
11	19	1308-0206-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	24	1147,08	178,95	27530	4295	2248	16354	47395
			НР - 72%; СП - 8%			874,44	71,98	20987	1728		3511	
12	20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	828,62	398,33	49717	23900	3438	22291	77769
			НР - 72%; СП - 8%			372,99	143,01	22379	8581		5761	
13	21	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	142	1033,82	505,38	146802	71764	8136	66895	230792
			НР - 72%; СП - 8%			471,14	183,15	66902	26007		17095	
14	22	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12	889,01	374,44	10668	4494	991	4847	16756
			НР - 72%; СП - 8%			431,88	129,13	5183	1550		1241	
15	23	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12	1263,08	571,83	15157	6862	992	6992	23921
			НР - 72%; СП - 8%			608,56	200,70	7303	2408		1772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	24	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	220	585,36	293,14	128779	64491	12463	54527	197971
			НР - 72%; СП - 8%			235,57	108,66	51825	23905		14665	
17	25	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	793	844,42	434,41	669625	344487	44924	293180	1039829
			НР - 72%; СП - 8%			353,36	160,12	280214	126975		77024	
18	26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1118	334,81	217,02	374318	242628	--	173670	591825
			НР - 72%; СП - 8%			117,79	97,96	131689	109519		43837	
19	27	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	67,77	2596,00	--	175931	--	175931	--	190005
			СП - 8%			--	--	--	--		14074	
			Материалы,не учтенные ценником									
20	28	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,137	4530254,00	--	620645	--	620645	--	670297
			СП - 8%			--	--	--	--		49652	
21	29	243-113-0922 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,289	6965834,00	--	8978960	--	8978960	--	9697277
			СП - 8%			--	--	--	--		718317	
22	31	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	121	1335,00	--	161535	--	161535	--	174458
			СП - 8%			--	--	--	--		12923	
23	32	241-101-0216 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24	5304,00	--	127296	--	127296	--	137480
			СП - 8%			--	--	--	--		10184	
24	33	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КВТ-4-50/150-В-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13658,00	--	109264	--	109264	--	118005
			СП - 8%			--	--	--	--		8741	
25	34	243-903-1702 РСНБ РК 2022	Муфты переходные соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ПКМmn-50/185 ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	22157,00	--	265884	--	265884	--	287155
			СП - 8%			--	--	--	--		21271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	35	247-205-0109 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А	шт.	2	9707,00	--	19414	--	19414	--	20967
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
27	36	247-205-0110 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А 70220-250А	шт.	27	13322,00	--	359694	--	359694	--	388470
			СП - 8%			--	--	--	--		28776	
28	37	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	87	1421,00	--	123627	--	123627	--	133517
			СП - 8%			--	--	--	--		9890	
			Элементы опор									
29	45	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0985	1193871,00	--	117596	--	117596	--	127004
			СП - 8%			--	--	--	--		9408	
30	48	261-404-0523 РСНБ РК 2022	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	4320,00	--	138240	--	138240	--	149299
			СП - 8%			--	--	--	--		11059	
31	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Проводник 3П6 СТ РК 2591-2014	т	0,016	376202,00	--	6019	--	6019	--	6501
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
32	50	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	79	2954,00	--	233366	--	233366	--	252035
			СП - 8%			--	--	--	--		18669	
33	51	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	1060,00	--	32860	--	32860	--	35489
			СП - 8%			--	--	--	--		2629	
34	53	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	18,2	647,00	--	11775	--	11775	--	12717
			СП - 8%			--	--	--	--		942	
35	54	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	175,00	--	1225	--	1225	--	1323
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
36	55	261-404-0607 РСНБ РК 2022	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1288,00	--	30912	--	30912	--	33385
			СП - 8%			--	--	--	--		2473	
37	56	252-207-1712 РСНБ РК 2022	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	16878,00	--	607608	--	607608	--	656217
			СП - 8%			--	--	--	--		48609	
38	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015984	376202,00	--	6013	--	6013	--	6494
			СП - 8%			--	--	--	--		481	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17303856	3533190	12741363	1707161	20531859
								983891	1347141	--	1520842	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1476406				
		Материалы		тенге				74726				
		Всего заработная плата		тенге					938720			
			Накладные расходы	тенге				675882				
			Сметная прибыль	тенге				172181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2324469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
			Сметная заработная плата	тенге					938720			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				15827450				
		Материалы		тенге				538775				
		Всего заработная плата		тенге					1392312			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				12127864				
		Транспортные расходы		тенге				45410				
			Накладные расходы	тенге				1031279				
			Сметная прибыль	тенге				1348661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18207390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
			Сметная заработная плата	тенге					1392312			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20531859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1243
			Сметная заработная плата	тенге					2331032			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**20531859**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				983891				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3533190			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1347141			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12741365		
			- Перевозка грузов	тенге				45410				
			- Накладные расходы	тенге							1707161	
			- Сметная прибыль	тенге							1520842	
		Итого смета		**Тенге**			**20 531 859**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**20 531 859**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**492 765**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**21 024 624**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	**Тенге**			**731 657**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**21 756 281**					
		в том числе СМР					**21 756 281**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**435 126**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**22 191 406**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					**23 418 591**					
		Договорной коэффициент к = 0,8					**18 734 873**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**2 248 185**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**20 983 057**					

Подрядчик:
Директор _____ **Е.Е. Мауленкулов**

Субподрядчик:
И.о. директора _____ **К.О. Назарсейтов**

Нурмагамбетов Д.Е.
Алиев Ю.Т.

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок (дополнительные участки)

Локальная смета 04-03 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10кВ (Корректировка)
Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
1	3	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ под контур заземления и кабель**	м³ грунта	224,721		255,85	255,85	57495	57495	--	16027	79403
			НР - 72%; СП - 8%				--	99,06	--	22261		5881	
2	4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	6,95013		4556,36	--	31667	--	--	22800	58825
			НР - 72%; СП - 8%				4556,36	--	31667	--		4357	
3	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	37,6311		1309,64	--	49283	--	--	35484	91548
			НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	49283	--		6782	
4	6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	112,893		61,39	61,39	6931	6931	--	1428	9027
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,57	--	1984		668	
5	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	112,893		247,86	120,25	27982	13576	--	14676	46071
			НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	14406	5978		3413	
6	8	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	52,1532		268,30	268,30	13993	13993	--	3901	19325
			НР - 72%; СП - 8%				--	103,88	--	5418		1432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	9	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Отвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	511,101	74,00	--	37821	--		--	40847
			СП - 8%			--	--	--	--		3026	
			Монтажные работы									
8	17	1308-0201-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	6141,09	112,52	55270	1013	1254	38471	101241
			НР - 72%; СП - 8%			5889,27	47,67	53003	429		7499	
9	24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,027	229042,64	--	6184	--	232	4524	11564
			НР - 76%; СП - 8%			220460,80	--	5952	--		857	
10	25	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27	1420,42	754,56	38351	20374	1546	17270	60070
			НР - 72%; СП - 8%			608,56	279,80	16431	7555		4450	
11	27	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1079	951,81	522,17	1027003	563422	61125	443048	1587651
			НР - 72%; СП - 8%			372,99	197,30	402456	212887		117600	
12	30	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	5,68	2596,00	--	14745	--	14745	--	15925
			СП - 8%			--	--	--	--		1180	
13	31	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,012	67241,00	--	807	--	807	--	872
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
14	33	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	1193871,00	--	11939	--	11939	--	12894
			СП - 8%			--	--	--	--		955	
15	34	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	44,697	1335,00	--	59670	--	59670	--	64444
			СП - 8%			--	--	--	--		4774	
16	36	243-903-0902 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9364,00	--	56184	--	56184	--	60679
			СП - 8%			--	--	--	--		4495	
17	37	1121-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 27 мм. Монтаж	ввод	72	1795,44	15,25	129272	1098	52405	54554	198532
			НР - 72%; СП - 8%			1052,35	--	75769	--		14706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1624597	677902	259907	652183	2458918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								648967	256512	--	182140	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1120624				
		Материалы		тенге				63926				
		Всего заработная плата		тенге					692761			
			Накладные расходы	тенге				498789				
			Сметная прибыль	тенге				129549				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1748962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	тенге					692761			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				503973				
		Материалы		тенге				52636				
		Всего заработная плата		тенге					212718			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				143345				
		Транспортные расходы		тенге				37821				
			Накладные расходы	тенге				153394				
			Сметная прибыль	тенге				52591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				709958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	тенге					212718			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2458920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
			Сметная заработная плата	тенге					905479			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2458919**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				648967				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					677902			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					256512			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						259907		
			- Перевозка грузов	тенге				37821				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						28822657		
			- Накладные расходы	тенге							652183	
			- Сметная прибыль	тенге							182140	
		Итого смета		**Тенге**			**2 458 919**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**2 458 919**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**59 014**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**2 517 933**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	**Тенге**			**87 624**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**2 605 557**					
		в том числе СМР					**2 605 557**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**52 111**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**2 657 668**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					**2 804 637**					
		Договорной коэффициент к = 0,8					**2 243 710**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12 %		**Тенге**			**269 245**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**2 512 955**					

Подрядчик:
Директор _____ **Е.Е. Мауленкулов**

Субподрядчик:
И.о. директора _____ **К.О. Назарсейтов**

Нурмагамбетов Ж.Е

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

Локальная смета 04-02 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ

Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			В смете учтены объемы за минусом выполнения за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года										
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
			Оборудование										
1	1	47-302-0512 РСНБ РК 2022	**Трансформаторы тока Т-0,66 до 250/5А ГОСТ 7746-2015**	шт.	81		2385,00	--	193185	--		--	193185
							--	--	--	--	193185	--	
2	2	47-301-0381 РСНБ РК 2022	**Счетчики электрический активной и реактивной энергии трансформаторного включения типа РиМ 489.13 и прямого включения РиМ 489.02, класс точночти -1,0/2.0**	шт.	29		111963,00	--	3246927	--		--	3246927
							--	--	--	--	3246927	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3440112	--	--	--	3440112
									--	--	3440112	--	
			Стоимость оборудования	тенге					3440112				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					3440112				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3440112				
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
3	5	1133-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м^3. Установка**	м^3	0,704		18633,29	9013,02	13118	6346	1422	5967	20612
			НР - 80%; СП - 8%				7599,76	2995,20	5350	2109		1527	
4	6	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	16		7277,00	--	116432	--	116432	--	125747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		9315	
5	7	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	37,809	4556,36	--	172271	--	--	124035	320011
			НР - 72%; СП - 8%			4556,36	--	172271	--		23705	
6	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	264	1309,64	--	345745	--	--	248936	642257
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	345745	--		47575	
7	9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	684,04	61,39	61,39	41993	41994	--	8653	54696
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,57	--	12019		4050	
8	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	603,85	247,86	120,25	149670	72613	--	78501	246425
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	77057	31974		18254	
9	11	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	446,76	268,30	268,30	119866	119865	--	33413	165543
			НР - 72%; СП - 8%			--	103,88	--	46409		12264	
10	12	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Отвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	3696,214	74,00	--	273520	--		--	295402
			СП - 8%			--	--	--	--		21882	
			Монтажные работы									
11	16	1308-0201-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	4178,00	112,52	16712	450	557	11445	30409
			НР - 72%; СП - 8%			3926,18	47,67	15705	191		2253	
12	17	1308-0201-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	90	4178,00	112,52	376020	10126	12538	257505	684207
			НР - 72%; СП - 8%			3926,18	47,67	353356	4290		50682	
13	18	1308-0201-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	27	6141,09	112,52	165809	3038	3761	115414	303721
			НР - 72%; СП - 8%			5889,27	47,67	159010	1287		22498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	19	1308-0201-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	90	15227,23	112,52	1370451	10126	123578	893547	2445118
			НР - 72%; СП - 8%			13741,63	47,67	1236747	4290		181120	
15	20	1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	29	2530,78	14,56	73393	422	8360	46520	129506
			НР - 72%; СП - 8%			2227,96	--	64611	--		9593	
16	21	1308-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	42	2425,16	11,86	101857	498	6182	68527	184015
			НР - 72%; СП - 8%			2266,11	--	95177	--		13631	
17	22	1308-0303-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	45	2475,88	14,56	111415	655	8785	73422	199624
			НР - 72%; СП - 8%			2266,11	--	101975	--		14787	
18	23	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	29	1923,10	112,52	55770	3263	1081	38022	101296
			НР - 72%; СП - 8%			1773,32	47,67	51426	1382		7503	
19	24	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	81	5450,26	549,93	441471	44544	78906	242010	738159
			НР - 72%; СП - 8%			3926,18	223,52	318021	18105		54678	
20	26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	991,01	33,08	5946	199	4150	1195	7712
			НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	1597	63		571	
21	27	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7838,35	260,33	23515	781	17601	3891	29599
			НР - 72%; СП - 8%			1710,86	90,56	5133	272		2192	
22	29	1308-0206-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	173	912,85	139,57	157923	24145	15385	92129	270056
			НР - 72%; СП - 8%			684,35	55,29	118393	9565		20004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	30	1308-0206-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	181	1147,08	178,95	207621	32390	16957	123337	357435
			НР - 72%; СП - 8%			874,44	71,98	158274	13028		26477	
24	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	447,95	194,34	6719	2915	859	2853	10338
			НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	2945	1018		766	
25	32	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1391	628,41	276,65	874118	384820	79704	391720	1367102
			НР - 72%; СП - 8%			294,46	96,67	409594	134468		101265	
26	33	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1966	828,62	398,33	1629067	783117	112652	730408	2548231
			НР - 72%; СП - 8%			372,99	143,01	733298	281158		188756	
27	34	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	477	1033,82	505,38	493132	241067	27331	224710	775268
			НР - 72%; СП - 8%			471,14	183,15	224734	87363		57426	
28	36	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	429	742,57	302,65	318563	129837	37135	141201	496547
			НР - 72%; СП - 8%			353,36	103,78	151591	44522		36782	
29	37	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	362	889,01	374,44	321822	135547	29934	146223	505490
			НР - 72%; СП - 8%			431,88	129,13	156341	46745		37445	
30	38	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	119	1263,08	571,83	150307	68047	9841	69338	237216
			НР - 72%; СП - 8%			608,56	200,70	72419	23883		17572	
31	39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4	477,96	205,37	1912	822	226	828	2959
			НР - 72%; СП - 8%			215,94	71,48	864	286		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	40	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1356	516,72	224,50	700672	304422	76817	307704	1089044
			НР - 72%; СП - 8%			235,57	79,59	319433	107924		80668	
33	41	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1349	585,36	293,14	789651	395446	76421	334350	1213925
			НР - 72%; СП - 8%			235,57	108,66	317784	146582		89924	
34	42	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1114	844,42	434,41	940684	483933	63108	411857	1460744
			НР - 72%; СП - 8%			353,36	160,12	393643	178374		108203	
35	43	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5579	334,81	217,02	1867905	1210755	--	866642	2953299
			НР - 72%; СП - 8%			117,79	97,96	657150	546519		218753	
36	44	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1408	101,45	62,19	142842	87564	--	68260	227984
			НР - 72%; СП - 8%			39,26	28,07	55278	39523		16882	
37	45	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	446	2596,00	--	1157816	--	1157816	--	1250441
			СП - 8%			--	--	--	--		92625	
			Материалы,не учтенные ценником									
38	47	243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,259	2679314,00	--	3373256	--	3373256	--	3643117
			СП - 8%			--	--	--	--		269861	
39	48	243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,955	3426120,00	--	6698065	--	6698065	--	7233910
			СП - 8%			--	--	--	--		535845	
40	49	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,254	4530254,00	--	10211193	--	10211193	--	11028088
			СП - 8%			--	--	--	--		816895	
41	50	243-113-0921 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,502	5732054,00	--	14341599	--	14341599	--	15488927
			СП - 8%			--	--	--	--		1147328	
42	51	243-113-0922 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,171	6965834,00	--	1191158	--	1191158	--	1286451
			СП - 8%			--	--	--	--		95293	
43	52	243-113-0923 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,913	8349693,00	--	7623270	--	7623270	--	8233132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		609862	
44	55	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1883	1335,00	--	2513805	--	2513805	--	2714909
			СП - 8%			--	--	--	--		201104	
45	56	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	173	3668,00	--	634564	--	634564	--	685329
			СП - 8%			--	--	--	--		50765	
46	57	241-101-0216 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	181	5304,00	--	960024	--	960024	--	1036826
			СП - 8%			--	--	--	--		76802	
47	58	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КВТ-4-16/35-В-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10838,00	--	43352	--	43352	--	46820
			СП - 8%			--	--	--	--		3468	
48	59	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КВТ-4-50/150-В-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	95	13658,00	--	1297510	--	1297510	--	1401311
			СП - 8%			--	--	--	--		103801	
49	60	243-903-1503 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КВТ-4-120/240-В-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	22	17745,00	--	390390	--	390390	--	421621
			СП - 8%			--	--	--	--		31231	
50	61	243-903-1702 РСНБ РК 2022	Муфты переходные соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ПКМmn-50/185 ГОСТ 13781.0-86	шт.	114	22157,00	--	2525898	--	2525898	--	2727970
			СП - 8%			--	--	--	--		202072	
51	62	247-205-0109 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А	шт.	2	9707,00	--	19414	--	19414	--	20967
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
52	63	247-205-0110 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А 70220-250А	шт.	27	13322,00	--	359694	--	359694	--	388470
			СП - 8%			--	--	--	--		28776	
53	64	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	87	1421,00	--	123627	--	123627	--	133517
			СП - 8%			--	--	--	--		9890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	66	261-404-0523 РСНБ РК 2022	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	457	4320,00	--	1974240	--	1974240	--	2132179
			СП - 8%			--	--	--	--		157939	
55	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП6 СТ РК 2591-2014**	т	0,2285	376202,00	--	85962	--	85962	--	92839
			СП - 8%			--	--	--	--		6877	
56	68	252-207-1712 РСНБ РК 2022	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1431	16878,00	--	24152418	--	24152418	--	26084611
			СП - 8%			--	--	--	--		1932193	
57	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,635364	376202,00	--	239025	--	239025	--	258147
			СП - 8%			--	--	--	--		19122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				92494192	4599747	80846003	6162563	106549279
								6774922	1783349	--	7892524	
		Стоимость монтажных работ		тенге				11345297				
		Материалы		тенге				811869				
		Всего заработная плата		тенге					7865337			
			Накладные расходы	тенге				5663058				
			Сметная прибыль	тенге				1360650				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				18369005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4379
			Сметная заработная плата	тенге					7865337			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				81148895				
		Материалы		тенге				1422				
		Всего заработная плата		тенге					692934			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				80032712				
		Транспортные расходы		тенге				273520				
			Накладные расходы	тенге				499505				
			Сметная прибыль	тенге				6531874				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				88180274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
			Сметная заработная плата	тенге					692934			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				106549279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4906
			Сметная заработная плата	тенге					8558271			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								109989391
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6774922				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4599747			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1783349			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						80846003		
			- Перевозка грузов	тенге				273520				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3440112		
			- Накладные расходы	тенге							6162563	
			- Сметная прибыль	тенге							7892524	
		Итого смета		**Тенге**			**109 989 391**					
		Оборудование					**3 440 112**					
		ИТОГО СМР					**106 549 279**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			2 557 183					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			109 106 462					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	Тенге			3 796 905					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					116 343 479					
		в том числе СМР					112 903 367					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					2 258 067					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			118 601 546					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					125 160 211					
		Договорной коэффициент к = 0,8					100 128 169					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			12 015 380					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			112 143 549					

Подрядчик:
Директор _____ **Т.Е. Мауленкулов**

Субподрядчик:
И.о. директора _____ **К.О. Назарсейтов**

Нурмагамбетов Д.Е.
Алиев М.Т.

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

Локальная смета 04-01 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10кВ

Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			В смете учтены объемы за минусом выполнения за октябрь, декабрь 2021 года										
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
			Монтажные работы										
1	24	1308-0201-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	109		6141,09	112,52	669379	12265	15184	465931	1226136
			НР - 72%; СП - 8%				5889,27	47,67	641930	5196		90825	
2	25	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	27		17712,58	11067,82	478240	298831	37341	223105	757452
			НР - 80%; СП - 8%				5261,76	5067,16	142068	136813		56108	
3	26	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	27		52205,02	14099,53	1409536	380687	357415	642872	2216600
			НР - 80%; СП - 8%				24867,92	4894,66	671434	132156		164193	
4	32	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто измедного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	300		820,30	5,61	246090	1683	21996	160446	439059
			НР - 72%; СП - 8%				741,37	1,43	222411	429		32523	
5	46	243-903-0602 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	комплект	32		23393,00	--	748576	--	748576	--	808462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		59886	
6	47	243-903-0902 РСНБ РК 2022	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	72	9364,00	--	674208	--	674208	--	728145
			СП - 8%			--	--	--	--		53937	
7	48	1121-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 27 мм. Монтаж**	ввод	140	1795,44	15,25	251362	2135	101898	106077	386034
			НР - 72%; СП - 8%			1052,35	--	147329	--		28595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4477391	695601	1956618	1598431	6561888
								1825172	274594	--	486067	
		Стоимость монтажных работ		тенге				915469				
		Материалы		тенге				37180				
		Всего заработная плата		тенге					869966			
			Накладные расходы	тенге				626377				
			Сметная прибыль	тенге				123348				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1665194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	тенге					869966			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3561922				
		Материалы		тенге				496653				
		Всего заработная плата		тенге					1229800			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1422784				
			Накладные расходы	тенге				972054				
			Сметная прибыль	тенге				362719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4896695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
			Сметная заработная плата	тенге					1229800			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6561889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1149
			Сметная заработная плата	тенге					2099766			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6561890
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1825172				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					695601			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					274594			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1956617		
			- Накладные расходы	тенге							1598431	
			- Сметная прибыль	тенге							486067	
		Итого смета		**Тенге**			**6 561 890**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**6 561 890**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**157 485**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**6 719 375**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	**Тенге**			**233 834**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**6 953 210**					
		в том числе СМР					**6 953 210**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**139 064**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**7 092 274**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					7 484 477					
		Договорной коэффициент к = 0,8					5 987 581					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			718 510					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			6 706 091					

Подрядчик:
Директор _____ **Е.Е. Мауленкулов**

Субподрядчик:
И.о. директора _____ **К.О. Назарсейтов**

Нурмагамбетов Д.Е.