Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Филиал АО "Электромонтаж" в г.Астана,010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Шара Жиенкулова, дом № 12, тел.: +8 (7172) 49-34-59
полное наименование, адрес. данные о средствах связи

ИИН/БИН: 130341008812

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышэлектромонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул.Ш.Жиенкулова, 12, тел.: 60-20-21
полное наименование, адрес. данные о средствах связи

051040008214

Договор (контракт): Договор субподряда №25/2 от 15.03.2023г. (Кунгей)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
22	30.11.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь)."			услуга	1	74 837 590,00	74 837 590,00	8 018 313,21
				Итого	1	x	74 837 590,00	8 018 313,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Назарсейтов К.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25/2-2023	15.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	349 010 231	66 819 277							8 018 313	74 837 590

Подрядчик:
Директор **Е.Е. Мауленкулов**

Субподрядчик:
И.о. директора **К.О. Назарсейтов**

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование строительства и его адрес:

Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

Локальная смета 04-01

Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0001		1309,64 1309,64	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --	1
2	11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0001		-61,39 --	-61,39 -17,57	-1 --	-- --	-- --	-- --	-1
3	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,0003		-247,86 -127,61	-120,25 -52,95	-1 --	-- --	-- --	-- --	-1
4	13	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	0,0003		268,30 --	268,30 103,88	1 --	-- --	-- --	-- --	1
5	14	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Отвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,003		74,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --	1
			Монтажные работы										
6	27	1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%, СП - 8%	подстанция	1		22491,88 6470,82	13716,06 6279,93	22492 6471	13716 6280	2305	10201 2615	35308

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	28	1133-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы** ПР - 80%, СП - 8%	подстанция	1	79449,90 19175,02	25111,83 9258,73	79450 19175	25112 9259	35163	22747 8176	110373
8	34	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** ПР - 72%, СП - 8%	м кабеля	2546,451	1420,42 608,56	754,56 279,80	3617030 1549668	1921450 712497	145912	1628761 419655	5665446
9	35	1308-0201-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** ПР - 72%, СП - 8%	м кабеля	43	-1112,58 -510,40	-546,73 -197,35	-47841 -21947	-23509 -8486	-2385	-21912 -5580	-75333
10	44	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** СП - 8%	км	0,3	1193871,00 --	-- --	358161 --	-- --	358161	-- 28653	386814
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				4029293	1936769	539156	1639797	6122609
			Стоимость монтажных работ	тенге				1553367	719550	--	453519	
			Материалы	тенге				3569189				
			Всего заработная плата	тенге				143528				
			Накладные расходы	тенге					2231732			
			Сметная прибыль	тенге				1606849				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				414075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5590113				
			Сметная заработная плата	тенге								1240
			Стоимость общестроительных работ	тенге					2231732			
			Материалы	тенге				460104				
			Всего заработная плата	тенге				37468				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					41185			
			Накладные расходы	тенге				358161				
			Сметная прибыль	тенге				32948				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				39444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				532496				
			Сметная заработная плата	тенге								21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					41185			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6122609				
			Сметная заработная плата	тенге								1261
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					2272917			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									6122609
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1553367				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1936769			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					719550			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						539157		
			- Перевозка грузов	тенге				1				
			- Накладные расходы	тенге							1639797	
			- Сметная прибыль	тенге							453519	
Итого смета				**Тенге**			**6 122 609**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование										
	ИТОГО СМР					0					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			6 122 609					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			146 943					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	Тенге			6 269 552					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					218 180					
	в том числе СМР					6 487 732					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					6 487 732					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			129 755					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					6 617 487					
	Договорной коэффициент к = 0,8					6 983 434					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			5 586 747					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			670 410					
						6 257 157					

Директор _____ Е.Е. Мауленкулов

И.о. директора _____ Б.О. Назарсейтов

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование строительства и его адрес:

Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

Локальная смета 04-02

Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0.4кВ и ВЛ-0.4кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В смете учтены объемы за минусом выполнения за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года										
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
			Оборудование										
1	1	47-302-0512 РСНБ РК 2022	**Трансформаторы тока Т-0,66 до 250/5А ГОСТ 7746-2015**	шт.	81		-2385,00	--	-193185	--		--	-193185
							--	--	--	--	-193185	--	
2	2	47-301-0381 РСНБ РК 2022	**Счетчики электрический активной и реактивной энергии трансформаторного включения типа РиМ 489.13 и прямого включения РиМ 489.02, класс точночти -1,0/2.0**	шт.	29		-111963,00	--	-3246927	--		--	-3246927
							--	--	--	--	-3246927	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-3440112	--	--	--	-3440112
			Стоимость оборудования	тенге					--	--	-3440112	--	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					-3440112				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-3440112				
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
1	3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	332		11316,45	5123,17	3757061	1700893	274324	2047534	6268963
			НР - 80%, СП - 8%				5367,00	2342,09	1781844	777574		464368	
			Оборудованиеддля установки в существующих КТП										
2	25	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	м заземления	10647,01		698,85	210,91	7440663	2245561	3607846	1821490	10003079
			НР - 80%, СП - 8%				149,08	64,77	1587256	689607		740925	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	28	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий ВР - 76%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	2,068	229042,64 220460,80	-- --	473660 455913	-- --	17747	346494 65612	885766
4	37	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине ВР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1	-889,01 -431,88	-374,44 -129,13	-889 -432	-374 -129	-83	-404 -103	-1396
5	45	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	$м^3$	0,76	2596,00 --	-- --	1973 --	-- --	1973	-- 158	2131
			Материалы,не учтенные ценником									
6	46	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,04	1060932,00 --	-- --	42437 --	-- --	42437	-- 3395	45832
7	55	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	2613	1335,00 --	-- --	3488355 --	-- --	3488355	-- 279068	3767423
8	54	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	1,005	2288123,00 --	-- --	2299564 --	-- --	2299564	-- 183965	2483529
			Элементы опор									
9	65	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	1,151	1193871,00 --	-- --	1374146 --	-- --	1374146	-- 109932	1484078
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				18876970	3946080	11106309	4215114	24939405
			Стоимость монтажных работ	тенге				3824581	1467052	--	1847320	
			Материалы	тенге				-889				
			Всего заработная плата	тенге				-83				
			Накладные расходы	тенге					-561			
			Сметная прибыль	тенге				-404				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				-103				
			Сметная заработная плата	тенге				-1396				
			Стоимость общестроительных работ	тенге					-561			
			Материалы	тенге				18877859				
			Всего заработная плата	тенге				3899918				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					5292194			
			Накладные расходы	тенге				7206475				
			Сметная прибыль	тенге				4215518				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1847423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24940800				
			Сметная заработная плата	тенге								3116
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				24939404	5292194			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3116
			Сметная заработная плата	тенге					5291633			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								24939404
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3824581				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3946080			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1467052			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11106310		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						-3440112		
			- Накладные расходы	тенге							4215114	
			- Сметная прибыль	тенге							1847320	
		Итого смета		**Тенге**			**21 499 292**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**21 499 292**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**515 983**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**22 015 275**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	**Тенге**			**766 132**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**22 781 407**					
		в том числе СМР					**22 781 407**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**455 628**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**23 237 035**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					**24 522 043**					
		Договорной коэффициент к = 0,8					**19 617 634**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**2 354 116**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**21 971 750**					

Директор _____ **Е.Е. Мауленкулов**

И.о. директора _____ **К.О. Назарсейтов**

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Наименование строительства и его адрес:

Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь).
Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок (дополнительные участки)

Локальная смета 04-03
Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10кВ (Корректировка)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сети КЛ-10кВ										
			Монтажные работы										
1	18	1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	2		22491,88	13716,06	44984	27432	4610	20401	70616
			НР - 80%, СП - 80%				6470,82	6279,93	12942	12560		5231	
2	19	1133-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	2		79449,90	25111,83	158900	50223	70327	45494	220746
			НР - 80%, СП - 80%				19175,02	9258,73	38350	18517		16352	
3	23	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10		820,30	5,61	8203	56	733	5348	14635
			НР - 75%, СП - 80%				741,37	1,43	7414	14		1084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					212087	77711	75670	71243	305997
			Стоимость монтажных работ	тенге					58706	31091	--	22667	
			Материалы	тенге					8203				
			Всего заработная плата	тенге					733				
			Накладные расходы	тенге						7428			
			Сметная прибыль	тенге					5348				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					1084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14635				
			Сметная заработная плата	тенге									4
			Стоимость общестроительных работ	тенге						7428			
			Материалы	тенге					203884				
			Всего заработная плата	тенге					74936				
			Накладные расходы	тенге						82369			
			Сметная прибыль	тенге					65895				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					21583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					291362				
			Сметная заработная плата	тенге						82369			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				305997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					89797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								305997
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				58706				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					77711			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					31091			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						75669		
		- Накладные расходы	тенге							71243	
		- Сметная прибыль	тенге							22667	
	Итого смета		**Тенге**			**305 997**					
	Оборудование					**0**					
	ИТОГО СМР					**305 997**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**7 344**					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**313 341**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	**Тенге**			**10 904**					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**324 245**					
	в том числе СМР					**324 245**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					**6 485**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**330 730**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					**349 019**					
	Договорной коэффициент к = 0,8					**279 216**					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**33 506**					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**312 721**					

Директор _____ **Е.Е.Мауленкулов**

И.о. директора _____ **К.О. Назарсейтов**

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование строительства и его адрес:

Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок (дополнительные участки)

Локальная смета 04-04

Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ (Корректировка)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	16	1308-0201-2702	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля**	**шт.**	9		15227,23	112,52	137045	1013	12357	89355	244512
							13741,63	47,67	123675	429		18112	
2	52	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	7		4326,00	--	30282	--	30282	--	32705
							--	--	--	--		2423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					167327	1013	42639	89355	277217
			Стоимость монтажных работ						123675	429	--	20535	
			Материалы	тенге					137045				
			Всего заработная плата	тенге					12358				
			Накладные расходы	тенге						124104			
			Сметная прибыль	тенге					89355				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					18112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					244512				
			Сметная заработная плата	тенге									69
			Стоимость общестроительных работ	тенге						124104			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					30282				
			Сметная прибыль	тенге					30282				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2423				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					32705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					277217				
			Сметная заработная плата	тенге									69
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						124104			277217
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					123675				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1013			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						429			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							42640		
			- Накладные расходы	тенге								89355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							20535	
	Итого смета		Тенге			277 217					
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					277 217					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			6 653					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			283 870					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	Тенге			9 879					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г										
	в том числе СМР					293 749					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					293 749					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			5 875					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					299 624					
	Договорной коэффициент к = 0,8					316 193					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			252 954					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			30 355					
						283 309					

Директор_____ Е.Е. Мауленкулов

И.о. директора_____ Ж.О. Назарсейтов

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Наименование строительства и его адрес:

Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

Локальная смета 04-01
Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ под контур заземления и кабель	м³ грунта	803		255,85	255,85	205448	205447	--	57270	283732
						--	99,06	--	79545		21015	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	24,78868		4556,36	--	112946	--	--	81321	209809
						4556,36	--	112946	--		15542	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	151,7899		1309,64	--	198790	--	--	143129	369273
						1309,64	--	198790	--		27354	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	328,6571		61,39	61,39	20176	20177	--	4158	26279
						--	17,57	--	5775		1946	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	191,7193		247,86	120,25	47520	23055	--	24924	78239
						127,61	52,95	24465	10152		5796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	219,1047	268,30	268,30	58786	58786	--	16387	81187
		ПР - 72%, СП - 8%			--	103,88	--	22761		6014	
7	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Отвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1968,024	74,00	--	145634	--		--	157285
		СП - 8%			--	--	--	--		11651	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	30,44	2509,58	--	76392	--	--	55002	141906
		ПР - 72%, СП - 8%			2509,58	--	76392	--		10512	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	19,77	1309,64	--	25892	--	--	18642	48097
		ПР - 72%, СП - 8%			1309,64	--	25892	--		3563	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разравнивание выесненного грунта вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	15,12	1309,64	--	19802	--	--	14257	36784
		ПР - 72%, СП - 8%			1309,64	--	19802	--		2725	
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное под фундаменты КТП. Устройство	м^3 основания	6,32	7966,19	2689,52	50346	16998	25027	14326	69845
		ПР - 91%, СП - 8%			1316,62	1120,69	8321	7083		5174	
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	222	2981,47	1778,53	661886	394833	132292	261081	996804
		ПР - 110%, СП - 8%			607,03	389,61	134761	86493		73837	
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3347,89	1743,96	6696	3488	1803	2560	9996
		ПР - 110%, СП - 8%			702,50	382,04	1405	764		740	
14	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	37,362	27264,00	--	1018638	--	1018638	--	1100129
		СП - 8%			--	--	--	--		81491	
15	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	0,812	27264,00	--	22138	--	22138	--	23909
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	94,08	1206,93	29,55	113548	2780	71161	37187	162794
		ПР - 93%, СП - 8%			420,99	4,03	39607	379		12059	
		Монтажные работы									
17	1308-0201-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6141,09	112,52	24564	450	557	17098	44995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВР - 72%, СП - 8%			5889,27	47,67	23557	191		3333	
18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,6	229042,64	--	366468	--	13731	268080	685312
		ВР - 76%, СП - 8%			220460,80	--	352737	--		50764	
19	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1600	1420,42	754,56	2272672	1207296	91680	1023392	3559744
		ВР - 72%, СП - 8%			608,56	279,80	973696	447680		263680	
20	1308-0201-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	43	1112,58	546,73	47841	23509	2385	21912	75333
		ВР - 72%, СП - 8%			510,40	197,35	21947	8486		5580	
21	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2583	951,81	522,17	2458525	1348765	146327	1060606	3800652
		ВР - 72%, СП - 8%			372,99	197,30	963433	509626		281521	
22	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2583	334,81	217,02	864814	560563	--	401243	1367337
		ВР - 72%, СП - 8%			117,79	97,96	304252	253031		101279	
23	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1517	101,45	62,19	153900	94342	--	73544	245633
		ВР - 72%, СП - 8%			39,26	28,07	59557	42582		18189	
24	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2583	312,45	194,66	807058	502807	--	372417	1273832
		ВР - 72%, СП - 8%			117,79	82,46	304252	212994		94357	
25	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1517	161,28	102,39	244662	155325	--	111697	384863
		ВР - 72%, СП - 8%			58,89	43,38	89336	65807		28504	
26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	230	2596,00	--	597080	--	597080	--	644846
		СП - 8%			--	--	--	--		47766	
27	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	31,503	67241,00	--	2118293	--	2118293	--	2287756
		СП - 8%			--	--	--	--		169463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
28	243-101-0306 РСНБ РК 2022 прим.	**Кабели силовые ААШВ 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	км	5,898	3795212,00	--	22384160	--	22384160	--	24174893
		СП - 8%			--	--	--	--		1790733	
29	241-204-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	184	1335,00	--	245640	--	245640	--	265291
		СП - 8%			--	--	--	--		19651	
30	243-903-0602 РСНБ РК 2022	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	комплект	1	23393,00	--	23393	--	23393	--	25264
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				35393708	4618621	26894305	4080233	42631819
	Стоимость монтажных работ		тенге				3735148	1753349	--	3157881	
	Материалы		тенге				6874036				
	Всего заработная плата		тенге				240948				
		Накладные расходы	тенге					4280427			
		Сметная прибыль	тенге				3081909				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				796443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10752388				
		Сметная заработная плата	тенге								
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4280427			2345
	Материалы		тенге				28519672				
	Всего заработная плата		тенге				244015				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1208070			
	Транспортные расходы		тенге				26409342				
		Накладные расходы	тенге				145634				
		Сметная прибыль	тенге				998324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2361438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31879434				
		Сметная заработная плата	тенге								798
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1208070			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42631822				
		Сметная заработная плата	тенге								3143
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					5488497			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									42631822
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3735148				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4618621			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1753349			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26894305		
		- Перевозка грузов	тенге				145634				
		- Накладные расходы	тенге							4080233	
		- Сметная прибыль	тенге							3157881	
Итого смета			**Тенге**			42 631 822					
Оборудование						0					
ИТОГО СМР			**Тенге**			42 631 822					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			1 023 164					
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями						43 654 986					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	Тенге			1 519 194					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					45 174 179					
	в том числе СМР					45 174 179					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					903 484					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			46 077 663					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553					48 625 758					
	Договорной коэффициент к = 0,8					38 900 606					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			4 668 073					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			43 568 679					

Директор Е.Е. Мауленкулов

И.о. директора_____ К.О. Назарсейтов

Подрядчик: Филиал АО «Электромонтаж» в г.Астана

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Наименование строительства и его адрес:

Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок

Локальная смета 04-02

Договор № №25/2-2023 от 15.03.2023 года

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ под контур заземления и кабель	м³ грунта	85		255,85	255,85	21747	21747	--	6062	30034
						--	99,06	--	8420		2224	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,62887		4556,36	--	11978	--	--	8624	22250
						4556,36	--	11978	--		1648	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,2339		1309,64	--	18641	--	--	13422	34628
						1309,64	--	18641	--		2565	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	42,7016		61,39	61,39	2621	2621	--	540	3414
						--	17,57	--	750		253	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	42,7016		247,86	120,25	10584	5135	--	5551	17426
						127,61	52,95	5449	2261		1291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	19,7268	268,30	268,30	5293	5292	--	1475	7310
		НР - 72%, СП - 8%			--	103,88	--	2049		542	
7	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Отвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	193,323	74,00	--	14306	--		--	15450
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
		Фундаменты под КТПН									
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,08	2509,58	--	7730	--	--	5565	14359
		НР - 72%, СП - 8%			2509,58	--	7730	--		1064	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2	1309,64	--	2619	--	--	1886	4865
		НР - 72%, СП - 8%			1309,64	--	2619	--		360	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разравнивание выесненного грунта вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,08	1309,64	--	1414	--	--	1018	2627
		НР - 72%, СП - 8%			1309,64	--	1414	--		195	
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное под фундаменты КТП. Устройство	м^3 основания	6	7966,19	2689,52	47797	16137	23760	13600	66309
		НР - 95%, СП - 8%			1316,62	1120,69	7900	6724		4912	
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2981,47	1778,53	71555	42685	14301	28225	107762
		НР - 118%, СП - 8%			607,03	389,61	14569	9351		7982	
13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	4,68	27264,00	--	127596	--	127596	--	137804
		СП - 8%			--	--	--	--		10208	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	1,96	1206,93	29,55	2366	58	1483	775	3392
		НР - 95%, СП - 8%			420,99	4,03	825	8		251	
		Монтажные работы									
15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,066	229042,64	--	15117	--	567	11058	28269
		НР - 75%, СП - 8%			220460,80	--	14550	--		2094	
16	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	1420,42	754,56	93748	49801	3782	42215	146840
		НР - 72%, СП - 8%			608,56	279,80	40165	18467		10877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1160	334,81 117,79	217,02 97,96	388380 136636	251744 113634	--	180194 45484	614058
18	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1160	312,45 117,79	194,66 82,46	362442 136636	225806 95654	--	167249 42375	572066
19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	$м^3$	52	2596,00 --	-- --	134992 --	-- --	134992	-- 10799	145791
20	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	4,78	67241,00 --	-- --	321412 --	-- --	321412	-- 25713	347125
		Материалы,не учтенные ценником									
21	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	48,302996	1335,00 --	-- --	64484 --	-- --	64484	-- 5159	69643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1726822	621026	692377	487459	2391422
	Стоимость монтажных работ		тенге				399112	257318	--	177140	
	Материалы		тенге				844570				
	Всего заработная плата		тенге				3782				
		Накладные расходы	тенге					541192			
		Сметная прибыль	тенге				389658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				98736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1332964				
		Сметная заработная плата	тенге								291
	Стоимость общестроительных работ		тенге					541192			
	Материалы		тенге				882252				
	Всего заработная плата		тенге				40111				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					115238			
	Транспортные расходы		тенге				648484				
		Накладные расходы	тенге				14306				
		Сметная прибыль	тенге				97801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				78404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1058457				
		Сметная заработная плата	тенге								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					115238			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2391421				
		Сметная заработная плата	тенге								365
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					656430			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2391421
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				399112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					621026			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					257318			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						692377		
		- Перевозка грузов	тенге				14306				
		- Накладные расходы	тенге							487459	
		- Сметная прибыль	тенге							177140	
	Итого смета		Тенге			2 391 421					
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					2 391 421					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			57 394					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			2 448 815					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,48%	Тенге			85 219					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г										
	в том числе СМР					2 534 034					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					2 534 034					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г					50 681					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г-2023г к=0,3*1+0,7*1,079=1,0553		Тенге			2 584 715					
	Договорной коэффициент к = 0,8					2 727 649					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %					2 182 119					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			261 854					
			Тенге			2 443 974					

Директор _____ Е.Е. Мауленкулов

И.о. директора _____ А.О. Назарсейтов