Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра,7/1 Гос. Лицензии ГСЛ №000015 от 30.11.2018 года**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й, участок» «Корректировка»**

наименование, местонахождения объекта: **Республика Казахстан, город Караганда**

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714, тел. +7 7212-425128, 100012, г. Караганда ул. Назарбаева, 39, в лице руководителя Камалиев Мурат Тилеубекович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Иртышэлектромонтаж»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гипроводхоз» ГСЛ №001611, от 24.10.2000 г. Рабочий шифр проекта 04-01; 04-02; 04-03; 04-04.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Караганды", № 63 от 07.07.2020 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Напряжение сети – 10/0,4 кВ.

Категория по надежности – II категория.

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
КТПН-№1; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№2; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№3; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№4; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№5; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№6; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№7; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	

, 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
№9; 400 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
-№10; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
ТПН-№11; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№12; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№13; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№14; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№15; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№16; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№17; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№18; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№19; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№20; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№21; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№22; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№23; 160 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№24; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№25; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№26; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№27; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№28; 250 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№29; 400 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	
КТПН-№30; 400 кВт.	шт	2,16 м2		8,25м2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

е и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
анными:

атривается установка следующего электрооборудования:

оне «Кунгей»

ка и монтаж КТПН-10/0,4 кВ, проектными наименованиями

-10/0,4кВ 160 кВА, 10 шт; КТПН-10/0,4кВ 250 кВА, 17 шт; КТПН-10/0,4кВ 400 кВА, 3 шт;

0 кВ Альбом «382-03-ЭС2» Проложено: в траншее Т-1; Т-3;

Силовые кабели марки ААШв 3х70мм² - 16 838 м.

КЛ-0,4 кВ Альбом «382-03-ЭС1» прокладка в траншее Т-1; Т-2; Т-3; Т-4.

- Силовые кабели марки АВБбШв 4х185мм²; АВБбШв 4х150мм²; АВБбШв 4х120мм²; АВБбШв 4х95мм²; АВБбШв 4х70мм²; - 14 191 м.

ВЛ-0,4 кВ СИП-4, 4х70; 4х50 подвеска на ж/б опорах СВ-95-2 -27 128 м.

- Установка ж/б опор- 2 100 шт.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Декабрь 2022 г**; месяц, год
окончание работ **Октябрь 2023 г**; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **10**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12** месяцев;
фактически, месяц: **15** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,48% и фактически применено 96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Карагандыэнерго саласы» Директор Искаков М.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

альный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей к мкр. "Кунгей" (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й, корректировка»**

Готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

тирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)