Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Академия КНБ РК",Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, мкрн Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева,8 — 941140000040

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО ASI ENERGY GROUP,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муканова 241 оф 143 — 951240004297

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 86 от 31.05.23

Номер документа	Дата составления
1	25.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту административного корпуса по адресу г. Алматы, Бостандыкский р-н., мкрн.Нур А;raray, ул. Еркегали Рахмадиева, 16			Усл	1	50 980 250,00	50 980 250,00	5 462 169,64
				Итого	1	x	50 980 250,00	5 462 169,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кадырбаев Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мукалов Г.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Академия КНБ РК"
Генподрядчик: ТОО "ASI ENERGY GROUP" **Форма 2-В**
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного корпуса (литер Е)по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур-Алатау, ул.
Наименование объекта: Демонтажные работы.
Работы выполнены по смете: 01-01
Договор о государственных закупках работ № 86 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ
за Июль месяц 2023 г на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы											
			Полы											
1	1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$		229,5	174,57	3,61	40064	829	--	28635	74195	
			НР - 72%; СП - 8%				170,96	2,33	39235	535		5497		
2	2	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$		204,7	1293,09	39,96	264696	8179	--	188498	489450	
			НР - 72%; СП - 8%				1253,13	25,83	256516	5287		36256		
3	3	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Разборка**	$м^2$		229,5	2931,49	937,10	672777	215064	--	402853	1161681	
			НР - 72%; СП - 8%				1994,39	443,60	457713	101806		86051		
4	4	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2022	**Покрытие ламинированное напольное. Разборка**	$м^2$ покрытия		290,3	763,06	15,45	221516	4485	--	157894	409764	
			НР - 72%; СП - 8%				747,61	7,81	217031	2267		30354		
5	5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		375	56,58	--	21218	--	--	15278	39417	
			НР - 72%; СП - 8%				56,58	--	21218	--		2921		
6	6	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		83	214,33	--	17789	--	--	12809	33045	
			НР - 72%; СП - 8%				214,33	--	17789	--		2448		
			Стены и перегородки											
7	7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$		3556,3	348,98	--	1241078	--	--	893592	2305443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			348,98	--	1241078	--		170774		
8	8	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки кирпичные. Разборка	$м^2$ перегородок	171	2842,95	310,50	486144	53095	--	329520	880918	
			НР - 72%; СП - 8%			2532,45	143,96	433049	24617		65254		
9	9	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	3,35	32838,76	11957,61	110010	40058	--	63738	187647	
			НР - 72%; СП - 8%			20881,15	5544,01	69952	18572		13900		
			Окна										
10	10	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35	2204,18	86,42	77146	3025	--	54467	142142	
			НР - 72%; СП - 8%			2117,76	43,62	74122	1527		10529		
11	11	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	77,35	757,50	25,81	58593	1996	--	41679	108293	
			НР - 72%; СП - 8%			731,69	16,68	56596	1290		8022		
12	12	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Разборка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	13,5	1506,78	3,08	20342	42	--	14616	37755	
			НР - 72%; СП - 8%			1503,70	--	20300	--		2797		
13	13	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	18,2	1507,00	--	27427	--	--	19748	50949	
			НР - 72%; СП - 8%			1507,00	--	27427	--		3774		
			Двери										
14	14	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	4,32	2450,47	51,55	10586	223	1152	6708	18677	
			НР - 72%; СП - 8%			2132,09	24,47	9211	106		1384		
15	15	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	3294,07	183,43	72470	4035	--	50620	132937	
			НР - 72%; СП - 8%			3110,64	85,05	68434	1871		9847		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	39,06	565,32	--	22081	--	--	15899	41018	
			НР - 72%; СП - 8%			565,32	--	22081	--		3038		
			Потолки										
17	17	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Очистка вручную от краски	$м^2$	424,2	267,17	--	113334	--	--	81599	210527	
			НР - 72%; СП - 8%			267,17	--	113334	--		15594		
			Лестницы										
18	18	Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2022	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	9	153,81	--	1384	--	--	997	2571	
			НР - 72%; СП - 8%			153,81	--	1384	--		190		
19	19	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2022	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	9	795,71	3,94	7161	35	493	4776	12892	
			НР - 72%; СП - 8%			737,03	--	6633	--		955		
			Крыльца										
20	20	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	14,4	19147,27	5413,88	275721	77960	--	168412	479664	
			НР - 72%; СП - 8%			13733,39	2510,08	197761	36145		35531		
21	21	Е11-460401-0203 1146-0401-0203 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, входной площадки. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	18,5	133756,30	74805,67	2474492	1383905	--	1247197	4019424	
			НР - 72%; СП - 8%			58950,63	34682,79	1090587	641632		297735		
22	22	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6	Металлический козырек со стойками. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,341	86347,40	20324,69	29444	6931	565	17433	50628	
			НР - 72%; СП - 8%			64363,90	6642,35	21948	2265		3750		
23	23	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	41,16	157,52	0,07	6484	3	--	4666	12042	
			НР - 72%; СП - 8%			157,45	--	6481	--		892		
			Кровля и крыша										
24	24	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	611	157,52	0,07	96245	43	--	69263	178748	
			НР - 72%; СП - 8%			157,45	--	96202	--		13240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	582	267,48	31,26	155673	18194	--	103113	279488	
			НР - 72%; СП - 8%			236,22	9,85	137480	5733		20702		
26	26	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	582	386,33	19,71	224844	11471	--	156232	411561	
			НР - 72%; СП - 8%			366,62	6,21	213373	3614		30485		
27	27	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	582	123,22	18,35	71714	10680	--	46368	127528	
			НР - 72%; СП - 8%			104,87	5,78	61034	3364		9446		
28	28	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Утепление керамзитом. Демонтаж	$м^3$ утеплителя	108	5485,00	2169,52	592380	234309	--	303977	968066	
			НР - 72%; СП - 8%			3315,48	593,69	358072	64119		71709		
			Решетки окон, дверей, витражей										
29	29	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6	Решетки. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,358	56417,92	2463,89	20198	882	1025	13312	36191	
			НР - 72%; СП - 8%			51092,99	552,21	18291	198		2681		
			Отмостка										
30	30	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные, отмостка. Разборка	$м^3$ конструкции	12,6	3259,33	2002,99	41068	25238	--	16460	62131	
			НР - 72%; СП - 8%			1256,34	558,06	15830	7032		4602		
			Наружная лестница										
31	31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,03152	70077,88	25557,49	2209	805	249	1050	3520	
			НР - 72%; СП - 8%			36649,13	9615,70	1155	303		261		
			Ограждения балкона										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кэтр=0,6	**Ограждение балкона. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		0,6539	70077,88	25557,49	45824	16712	5147	21782	73014	
			НР - 72%; СП - 8%				36649,13	9615,70	23965	6288		5408		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7522112	2118199	8631	4553191	13041326	
									5395282	928571	--	966027		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7413851					
		Материалы		Тенге					493					
		Всего заработная плата		Тенге						6240123				
			Накладные расходы	Тенге					4492906					
			Сметная прибыль	Тенге					952543					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12859300					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3840	
			Сметная заработная плата	Тенге						6240123				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					108261					
		Материалы		Тенге					8138					
		Всего заработная плата		Тенге						83730				
			Накладные расходы	Тенге					60285					
			Сметная прибыль	Тенге					13484					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					182030					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45	
			Сметная заработная плата	Тенге						83730				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13041330					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3885	
			Сметная заработная плата	Тенге						6323853				
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод											
33	33	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов		104	634,59	5,54	65997	576	4057	44316	119139	
			НР - 72%; СП - 8%				590,04	1,79	61364	186		8825		
34	34	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Кран. Снятие**	шт. арматуры		16	102,51	0,28	1640	5	--	1180	3045	
			НР - 72%; СП - 8%				102,23	0,18	1636	3		226		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					67637	581	4057	45496	122184	
									63000	189	--	9051		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					67637					
		Материалы		Тенге					4057					
		Всего заработная плата		Тенге						63189				
			Накладные расходы	Тенге					45496					
			Сметная прибыль	Тенге					9051					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					122184					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39	
			Сметная заработная плата	Тенге						63189				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					122184					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						63189				
			РАЗДЕЛ 3.Канализация											
35	35	E12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями		16	1215,78	4,44	19452	71	--	13988	36115	
			НР - 72%; СП - 8%				1211,34	2,87	19381	46		2675		
36	36	E12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями		58	1510,72	8,88	87622	515	--	62957	162625	
			НР - 72%; СП - 8%				1501,84	5,74	87107	333		12046		
37	37	E12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор		9	927,30	7,22	8346	65	--	5992	15485	
			НР - 72%; СП - 8%				920,08	4,66	8281	42		1147		
38	38	E12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор		6	1153,03	8,05	6918	48	--	4969	12838	
			НР - 72%; СП - 8%				1144,98	5,20	6870	31		951		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					122338	699	--	87906	227063	
									121639	452	--	16819		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					122338					
		Всего заработная плата		Тенге						122091				
			Накладные расходы	Тенге					87906					
			Сметная прибыль	Тенге					16819					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					227063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73	
			Сметная заработная плата	Тенге						122091				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					227063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73	
			Сметная заработная плата	Тенге						122091				
			РАЗДЕЛ 4.Отопление											
39	39	E12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода		628	677,95	--	425753	--	--	306539	790878	
			НР - 72%; СП - 8%				677,95	--	425753	--		58586		
40	40	E12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода		12	981,05	--	11773	--	--	8476	21869	
			НР - 72%; СП - 8%				981,05	--	11773	--		1620		
41	41	E12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.		42	1744,70	62,16	73277	2611	--	52095	135401	
			НР - 72%; СП - 8%				1682,54	40,17	70667	1687		10030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровой диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	48	526,78	6,66	25285	319	--	18124	46882	
			НР - 72%; СП - 8%			520,12	4,30	24966	206		3473		
43	43	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2022	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	шт.	1	1845,30	--	1845	--	--	1329	3428	
			НР - 72%; СП - 8%			1845,30	--	1845	--		254		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				537933	2930	--	386563	998458	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				535004	1893	--	73963		
		Всего заработная плата		Тенге				537933					
			Накладные расходы	Тенге					536897				
			Сметная прибыль	Тенге				386563					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				998459					
			Сметная заработная плата	Тенге					536897			325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				998459					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325	
			Сметная заработная плата	Тенге					536897				
			РАЗДЕЛ 5.Электромонтажные работы										
44	44	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	**Шкаф металлический. Установка.Демонтаж**	шт.	1	1925,73	590,77	1926	591	--	1142	3313	
			НР - 72%; СП - 8%			1334,96	250,64	1335	251		245		
45	45	Ц13-080303-0403 1308-0303-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	**Ящик с одним рубильником предохранителями, на ток до 400 А. Установка.Демонтаж**	шт.	1	22443,46	313,68	22443	314	13229	6483	31240	
			НР - 72%; СП - 8%			8899,76	104,05	8900	104		2314		
46	46	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный. Монтаж. Демонтаж**	шкаф	2	4132,89	295,32	8266	590	--	5715	15099	
			НР - 72%; СП - 8%			3837,57	131,19	7675	262		1118		
47	47	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне.Демонтаж**	шт.	26	1316,14	50,50	34220	1313	--	23985	62861	
			НР - 72%; СП - 8%			1265,64	15,61	32907	406		4656		
48	48	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	133	286,10	2,22	38051	295	--	27321	70601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			283,88	1,43	37756	190		5230		
49	49	Е12-170101-0704 1217-0101-0704 РСНБ РК 2022	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	2	163,08	0,83	326	2	--	234	605	
			НР - 72%; СП - 8%			162,25	0,54	325	1		45		
50	50	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. Демонтаж	шт.	2	1021,46	360,65	2043	721	--	1340	3654	
			НР - 72%; СП - 8%			660,81	269,96	1322	540		271		
51	51	Ц13-080305-0404 1308-0305-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и	Светильник с количеством ламп в светильнике до 6. Установка отдельно на штырях. Демонтаж	шт.	2	2324,61	922,90	4649	1845	--	2968	8227	
			НР - 72%; СП - 8%			1401,71	659,72	2803	1319		609		
52	52	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и	Прожектор. Установка.Демонтаж	шт.	3	4185,17	2249,47	12556	6748	--	6582	20669	
			НР - 72%; СП - 8%			1935,70	1111,65	5807	3335		1531		
53	53	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2022	Лампы. Демонтаж	шт.	56	56,14	--	3144	--	--	2264	5840	
			НР - 72%; СП - 8%			56,14	--	3144	--		432		
54	54	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	108	87,65	--	9466	--	--	6816	17584	
			НР - 72%; СП - 8%			87,65	--	9466	--		1302		
55	55	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022	Коробка. Монтаж оборудования. Демонтаж	шт.	395	130,99	--	51741	--	--	37252	96111	
			НР - 72%; СП - 8%			130,99	--	51741	--		7118		
56	56	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	6000	38,13	--	228780	--	--	164700	424980	
			НР - 72%; СП - 8%			38,13	--	228780	--		31500		
57	57	Е12-170101-0509 1217-0101-0509 РСНБ РК 2022	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	м	30	283,99	3,18	8520	96	113	6011	15694	
			НР - 72%; СП - 8%			277,04	1,26	8311	38		1163		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				426131	12515	13342	292813	776478	
								400272	6446	--	57534		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость монтажных работ		Тенге					129578					
		Материалы		Тенге					13230					
		Всего заработная плата		Тенге						110770				
			Накладные расходы	Тенге					79752					
			Сметная прибыль	Тенге					16744					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					226074					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58	
			Сметная заработная плата	Тенге						110770				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					296553					
		Материалы		Тенге					113					
		Всего заработная плата		Тенге						295948				
			Накладные расходы	Тенге					213061					
			Сметная прибыль	Тенге					40790					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					550404					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204	
			Сметная заработная плата	Тенге						295948				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					776478					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262	
			Сметная заработная плата	Тенге						406718				
			РАЗДЕЛ 6.Телефонизация											
58	58	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022	**Коробка. Монтаж оборудования. Демонтаж**	шт.		10	130,99	--	1310	--	--	943	2433	
			НР - 72%; СП - 8%				130,99	--	1310	--		180		
59	59	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	**Розетки. Демонтаж**	шт.		15	87,65	--	1315	--	--	947	2443	
			НР - 72%; СП - 8%				87,65	--	1315	--		181		
60	60	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м		50	38,13	--	1907	--	--	1373	3542	
			НР - 72%; СП - 8%				38,13	--	1907	--		263		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4532	--	--	3263	8418	
									4532	--	--	624		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1310					
		Всего заработная плата		Тенге						1310				
			Накладные расходы	Тенге					943					
			Сметная прибыль	Тенге					180					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1310				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3222					
		Всего заработная плата		Тенге						3222				
			Накладные расходы	Тенге					2320					
			Сметная прибыль	Тенге					444					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2	
			Сметная заработная плата	Тенге						3222				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8419					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
			Сметная заработная плата	Тенге						4532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация										
61	61	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования.Демонтаж пожарной сигнализации**	шт.	1	15637,99	0,66	15638	1	--	11259	29049	
			НР - 72%; СП - 8%			15637,33	--	15637	--		2152		
62	62	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.Демонтаж**	шт.	18	1286,02	0,66	23148	12	--	16658	42991	
			НР - 72%; СП - 8%			1285,36	--	23136	--		3185		
63	63	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель. Демонтаж**	м	150	144,97	0,28	21746	42	--	15647	40384	
			НР - 72%; СП - 8%			144,69	0,18	21704	27		2991		
64	64	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Указатель выхода. Демонтаж**	шт.	1	286,10	2,22	286	2	--	205	531	
			НР - 72%; СП - 8%			283,88	1,43	284	1		39		
65	65	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	424,57899	924,00	--	392311	--		--	423696	
			СП - 8%			--	--	--	--		31385		
66	66	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	12737,37	48,00	--	611394	--		--	660305	
			СП - 8%			--	--	--	--		48911		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1064523	57	--	43769	1196956	
								60761	28	--	88663		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				38786					
		Всего заработная плата		Тенге					38773				
			Накладные расходы	Тенге				27917					
			Сметная прибыль	Тенге				5337					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72040					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					38773				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025737					
		Всего заработная плата		Тенге					22016				
		Транспортные расходы		Тенге				1003705					
			Накладные расходы	Тенге				15852					
			Сметная прибыль	Тенге				83326					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1124915					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					22016				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1196955					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					60789				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16 370 888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6580490					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2134981				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					937579				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26031			
			- Перевозка грузов	Тенге				1003705					
			- Накладные расходы	Тенге							5413001		
			- Сметная прибыль	Тенге							1212681		
			Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	**тенге**								**196 451**	
			Итого по главе 1-8	**тенге**								**16 567 339**	
			Глава 9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**тенге**								**115 971**	
			Итого по главе 1-9	**тенге**								**16 683 310**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**								**333 666**	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**								**17 016 976**	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	**тенге**								**18 361 317**	
			НДС 12%	**тенге**								**2 203 358**	
			Итого с НДС	**тенге**								**20 564 675**	
			Тендерная скидка 0,094%									**19 337**	
			Всего									**20 545 339**	

Заказчик:
ГУ "Академия КНБ РК"

Муканов Г.М. _____

Таубаев А.Р. _____

Рустембеков Е.Р. _____

Аманбаев А.Д. _____

Шарипов А.Т. _____

Сейтказиев М.Ж. _____

Сундуков Е.Л. _____

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Кадырбаев Д.О. _____

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С. _____

Валеев А.А. _____

Авторский надзор:
ТОО «ПИ АлматыГипрогор-1»

Тулебаев К.Р. _____

Демеуов Б. _____

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Академия КНБ РК"
Генподрядчик: ТОО "ASI ENERGY GROUP"
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного корпуса (литер Е)по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур-Алатау, ул. Е.Рахмадиева, д.1б.
Наименование объекта: Общестроительные работы по чертежам марки КЖ
Работы выполнены по смете: 02-01-01
Договор о государственных закупках работ № 86 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ
за Июль месяц 2023 г на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,коэффициент 1,25 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,нормы на которые отсутствуют в Разделах Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно - строительные работы, аналогичные технологическим процессам при выполнении работ в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов). ЭСН РК 8.05-01-2015, п.3.12, табл.1							
			РАЗДЕЛ 1.Усиление фундамента КЖ-2,3,4											
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		364	3125,32	--	1137616	--	--	819084	2113234	
			НР - 72%; СП - 8%				3125,32	--	1137616	--		156535		
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		335	1629,75	--	545966	--	--	393096	1014185	
			НР - 72%; СП - 8%				1629,75	--	545966	--		75124		
3	3	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие		416	1687,17	689,82	701863	286965	3578	451747	1245899	
			НР - 72%; СП - 8%				988,75	519,48	411320	216104		92290		
4	4	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=30	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины	отверстие		416	774,85	290,53	322338	120861	5366	209843	574754	
			НР - 72%; СП - 8%				471,42	229,18	196111	95339		42573		
5	5	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,138	647185,07	4327,11	89312	597	--	64071	165654	
			НР - 72%; СП - 8%				642857,96	1983,85	88714	274		12271		
6	6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,138	376202,00	--	51916	--	51916	--	56069	
			СП - 8%				--	--	--	--		4153		

7	7	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных	отверстие		308	1687,17	689,82	519648	212465	2648	334466	922444	
			НР - 72%; СП - 8%				988,75	519,48	304535	160000		68330		
8	8	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-	отверстие		308	516,57	193,69	159104	59656	2650	103577	283696	
			НР - 72%; СП - 8%				314,28	152,79	96798	47059		21015		
9	9	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,08624	647185,07	4327,11	55813	373	--	40040	103521	
			НР - 72%; СП - 8%				642857,96	1983,85	55440	171		7668		
10	10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2464	376202,00	--	92696	--	92696	--	100112	
			СП - 8%				--	--	--	--		7416		
11	11	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$		25	112835,53	3242,97	2820888	81075	1804928	699776	3802318	
			НР - 72%; СП - 8%				37395,39	1481,07	934885	37027		281653		
12	12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		2,7	329294,00	--	889094	--	889094	--	960222	
			СП - 8%				--	--	--	--		71128		
13	13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		172	1316,54	35,64	226445	6130	130192	65565	315371	
			НР - 72%; СП - 8%				523,97	5,46	90123	939		23361		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7612699	768122	2983068	3181265	11657479	
									3861508	556913	--	863517		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7612699					
		Материалы		Тенге					1949363					
		Всего заработная плата		Тенге						4418421				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1033706					
			Накладные расходы	Тенге					3181265					
			Сметная прибыль	Тенге					863517					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11657481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2580	
			Сметная заработная плата	Тенге						4418421				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11657481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2580	
			Сметная заработная плата	Тенге						4418421				
			РАЗДЕЛ 6.Пробивка дверных проемов КЖ-12											
14	37	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$		5,016	32838,76	11957,61	164719	59980	--	95435	280966	
			НР - 72%; СП - 8%				20881,15	5544,01	104740	27809		20812		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					164719	59980	--	95435	280966	

									104740	27809	--	20812		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					164719					
		Всего заработная плата		Тенге						132549				
			Накладные расходы	Тенге					95435					
			Сметная прибыль	Тенге					20812					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					280966					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71	
			Сметная заработная плата	Тенге						132549				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					280966					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71	
			Сметная заработная плата	Тенге						132549				
			РАЗДЕЛ 7.Пробивка оконных проемов КЖ-13											
15	38	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$		5,1765	32838,76	11957,61	169990	61899	--	98489	289957	
			НР - 72%; СП - 8%				20881,15	5544,01	108091	28699		21478		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					169990	61899	--	98489	289957	
									108091	28699	--	21478		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					169990					
		Всего заработная плата		Тенге						136790				
			Накладные расходы	Тенге					98489					
			Сметная прибыль	Тенге					21478					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					289957					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73	
			Сметная заработная плата	Тенге						136790				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					289957					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73	
			Сметная заработная плата	Тенге						136790				
			РАЗДЕЛ 10.Металлоконструкции кровли КЖ-14											
26	49	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		8,82	101161,56	42398,51	892245	373955	58729	424205	1421766	
			НР - 72%; СП - 8%				52104,38	14695,42	459561	129614		105316		
27	53	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		4,290973	518842,00	--	2226337	--	2226337	--	2404444	
			СП - 8%				--	--	--	--		178107		
28	54	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		10,62	479350,00	--	5090697	--	5090697	--	5497953	
			СП - 8%				--	--	--	--		407256		
29	55	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т		0,7	492120,00	--	344484	--	344484	--	372043	
			СП - 8%				--	--	--	--		27559		
30	56	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		1,5	403078,00	--	604617	--	604617	--	652986	
			СП - 8%				--	--	--	--		48369		
31	57	ССЦ т66	Доплата за марку стали С245	т		18,32	7791,00	--	142731	--	142731	--	154149	
			СП - 8%				--	--	--	--		11418		

32	58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2		776,78	132,68	3,96	103063	3076	37091	45581	160537	
			НР - 72%; СП - 8%				80,97	0,53	62896	412		11893		
33	59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2		776,78	212,26	5,80	164879	4506	86890	53497	235846	
			НР - 72%; СП - 8%				94,60	1,05	73483	816		17470		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					9569053	381537	8591576	523283	10899724	
									595940	130842	--	807388		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8534077					
		Материалы		Тенге					123982					
		Всего заработная плата		Тенге						137607				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8266135					
			Накладные расходы	Тенге					99078					
			Сметная прибыль	Тенге					690654					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9323809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67	
			Сметная заработная плата	Тенге						137607				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1034976					
		Материалы		Тенге					58729					
		Всего заработная плата		Тенге						589175				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142731					
			Накладные расходы	Тенге					424205					
			Сметная прибыль	Тенге					116734					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1575915					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306	
			Сметная заработная плата	Тенге						589175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10899724					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									373	
			Сметная заработная плата	Тенге						726782				
			РАЗДЕЛ 12.Разные работы											
			Входная группа КЖ-19-21											
34	65	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта		28,833	3125,32	--	90112	--	--	64881	167392	
			НР - 72%; СП - 8%				3125,32	--	90112	--		12399		
35	66	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		4,833	1629,75	--	7877	--	--	5671	14632	
			НР - 72%; СП - 8%				1629,75	--	7877	--		1084		
36	67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м^3		4	25345,12	2083,03	101380	8333	83550	8262	118414	
			НР - 72%; СП - 8%				2374,21	494,65	9497	1979		8771		

37	68	Е11-060401-0104 1106-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$		10	39313,02	3321,13	393130	33212	261008	77030	507773	
			НР - 72%; СП - 8%				9890,97	807,67	98910	8077		37613		
38	69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,045	376202,00	--	16929	--	16929	--	18283	
			СП - 8%				--	--	--	--		1354		
39	70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,5	349794,00	--	174897	--	174897	--	188889	
			СП - 8%				--	--	--	--		13992		
40	71	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		0,15	329294,00	--	49394	--	49394	--	53346	
			СП - 8%				--	--	--	--		3952		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					833719	41545	585778	155844	1068729	
									206396	10056	--	79165		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					833719					
		Материалы		Тенге					344561					
		Всего заработная плата		Тенге						216452				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					241220					
			Накладные расходы	Тенге					155844					
			Сметная прибыль	Тенге					79165					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1068728					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129	
			Сметная заработная плата	Тенге						216452				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1068728					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129	
			Сметная заработная плата	Тенге						216452				
			РАЗДЕЛ 14.Вывозка мусора											
41	91	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		21,235716	924,00	--	19622	--		--	21192	
			СП - 8%				--	--	--	--		1570		
42	92	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		637,07148	48,00	--	30579	--		--	33025	
			СП - 8%				--	--	--	--		2446		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					50201	--	--	--	54217	
									--	--	--	4016		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					50201					
		Транспортные расходы		Тенге					50201					
			Сметная прибыль	Тенге					4016					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					54217					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					54217					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									24251073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4876675					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1313083				

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						754319				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12160427			
			- Перевозка грузов	Тенге					50201					
			- Накладные расходы	Тенге								4054316		
			- Сметная прибыль	Тенге								1796376		
			Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	тенге									291 013	
			Итого по главе 1-8	**тенге**									**24 542 086**	
			Глава 9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температуриой зоны стройки 0,7%	**тенге**									**171 795**	
			Итого по главе 1-9	**тенге**									**24 713 880**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**									**494 278**	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**									**25 208 158**	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	**тенге**									**27 199 603**	
			НДС 12%	**тенге**									**3 263 952**	
			Итого с НДС	**тенге**									**30 463 555**	
			Тендерная скидка 0,094%	**тенге**									**28 644**	
			Всего	**тенге**									**30 434 911**	

Заказчик:
ГУ "Академия КНБ РК"

Муканов Г.М.

Таубаев А.Р.

Рустембеков Е.Р.

Аманбаев А.Д.

Шарипов А.Т.

Сейтказиев М.Ж.

Сундуков Е.Л.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Кадырбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Валеев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ПИ АлматыГипрогор-1»

Тулебаев К.Р.

Демеуов Б.