Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Академия КНБ РК"
Генподрядчик: ТОО "ASI ENERGY GROUP"
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного корпуса (литер Е)по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур-Алатау, ул. Е.Рахмадиева,
Наименование объекта: Отопление и вентиляция
Работы выполнены по смете:02-01-03
Договор о государственных закупках работ № 86 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 г на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляция											
			В2											
1	86	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка		7	2768,40	95,63	19379	669	1554	12492	34420	
			НР - 72%; СП - 8%				2450,92	27,58	17156	193		2550		
2	88	С1246-304-0106 246-304-0106 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.		7	2437,00	--	17059	--	17059	--	18424	
			СП - 8%				--	--	--	--		1365		
3	89	С1246-304-0107 246-304-0107 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.		1	2253,00	--	2253	--	2253	--	2433	
			СП - 8%				--	--	--	--		180		
4	90	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		9,0186	2131,00	--	19219	--	19219	--	20756	
			СП - 8%				--	--	--	--		1537		
5	91	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		7,2	9955,23	96,98	71678	698	46501	17843	96682	
			НР - 72%; СП - 8%				3399,85	42,01	24479	302		7162		
6	92	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		9,4	9647,97	76,83	90691	722	60708	21291	120941	
			НР - 72%; СП - 8%				3112,85	32,98	29261	310		8959		
7	93	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		17	10624,17	76,83	180611	1306	133517	33371	231100	
			НР - 72%; СП - 8%				2693,39	32,98	45788	561		17118		
8	94	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,314	10407,23	96,98	3268	30	2170	778	4370	
			НР - 72%; СП - 8%				3399,85	42,01	1068	13		324		

9	96	Е11-200101-0418 1120-0101-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		7,85	7031,54	62,31	55198	489	41850	9385	69750	
			НР - 72%; СП - 8%				1638,12	22,34	12859	175		5167		
10	97	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.		4	223,00	--	892	--	892	--	963	
			СП - 8%				--	--	--	--		71		
11	98	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Крепление воздуховодов. Установка	кг изделия		170	924,01	5,02	157082	853	135962	14727	185554	
			НР - 72%; СП - 8%				119,22	1,10	20267	187		13745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								323			
11.1	98.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0001	0,017	18980,00							
12	99	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м² изолируемой поверхности		38,95	1806,30	242,13	70355	9431	--	47156	126912	
			НР - 72%; СП - 8%				1564,17	117,32	60924	4570		9401		
13	100	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Огнезащита-1"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный МБОР-5Ф	м²		42,845	1830,54	--	78429	--	78429	--	84703	
			СП - 8%				--	--	--	--		6274		
14	101	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Огнезащита-1"	Огнезащитный состав клей	кг		29,9915	714,91	--	21441	--	21441	--	23156	
			СП - 8%				--	--	--	--		1715		
15	102	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция воздуховодов плитами М-25-ф-50	м³ изоляции		9,788	66236,29	2880,91	648321	28199	273958	259045	979955	
			НР - 72%; СП - 8%				35366,20	1391,46	346164	13620		72589		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								241210			
15.1	102.1	136272 С	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-	м³	1,08	10,57104	22818,00							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1435876	42397	835513	416088	2000119	
									557966	19931	--	148157		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					857969					
		Материалы		Тенге					273958					
		Всего заработная плата		Тенге						425278				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					139293					
			Накладные расходы	Тенге					306201					
			Сметная прибыль	Тенге					93132					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1257302					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									218	
			Сметная заработная плата	Тенге						425278				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					577907					
		Материалы		Тенге					422258					
		Всего заработная плата		Тенге						152619				
		Сдача и испытание		Тенге					7413					
			Накладные расходы	Тенге					109887					
			Сметная прибыль	Тенге					55024					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					742818					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85	
			Сметная заработная плата	Тенге						152619				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2000120					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303	

			Сметная заработная плата	Тенге						577897				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2000120**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					557966					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						42397				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						19931				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							835509			
			- Накладные расходы	Тенге								416088		
			- Сметная прибыль	Тенге								148156		
			Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	тенге									24 001	
			Итого по главе 1-8	тенге									2 024 121	
			Глава 9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге									14 169	
			Итого по главе 1-9	тенге									2 038 290	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге									40 766	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	тенге									2 079 056	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	тенге									2 243 302	
			НДС 12%	тенге									269 196	
			Итого с НДС	тенге									2 512 498	
			Тендерная скидка 0,094%										2 362	
			Всего										**2 510 135**	

Заказчик:
ГУ "Академия КНБ РК"

Муканов Г.М._____

Таубаев А.Р._____

Рустембеков Е.Р._____

Аманбаев А.Д._____

Шарипов А.Т._____

Сейтказиев М.Ж._____

Сундуков Е.Л._____

Алиев Ф.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Кадырбаев Д.О._____

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»

Валеев А.А._____

Авторский надзор:
ТОО «ПИ АлматыГипрогор -1»

Демеуов Б._____

Заказчик: ГУ "Академия КНБ РК" **Форма 2-В**
Генподрядчик: ТОО "ASI ENERGY GROUP"
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного корпуса (литер Е)по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур-Алатау, ул. Е.Рахмадиева,
Наименование объекта: Покрытие участка
Работы выполнены по смете:07-02
Договор о государственных закупках работ № 86 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Асфальтобетонное покрытие проездов,тип 1											
1	1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**		**83,1**	**5471,40**	**1425,53**	**454673**	**118461**	**316865**	**36481**	**530446**	
			НР - 72%; СП - 8%				**232,82**	**376,90**	**19347**	**31320**		**39292**		
2	2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**		**554**	**1310,12**	**336,61**	**725806**	**186482**	**508677**	**69045**	**858439**	
			НР - 72%; СП - 8%				**55,32**	**117,78**	**30647**	**65250**		**63588**		
3	3	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**$м^2$ основания**		**554**	**348,02**	**65,21**	**192803**	**36126**	**156677**	**9573**	**218564**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**24,00**	**--**	**13296**		**16188**		
4	4	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**554**	**1942,06**	**235,51**	**1075901**	**130472**	**925064**	**30487**	**1194900**	
			НР - 72%; СП - 8%				**36,76**	**39,67**	**20365**	**21977**		**88513**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	**4.1**	**102726 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**0,0968**	**53,6272**	**17229,00**				**923943**			
5	5	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**$м^2$ покрытия**		**554**	**841,04**	**0,09**	**465936**	**50**	**458728**	**5152**	**508777**	
			НР - 72%; СП - 8%				**12,92**	**--**	**7158**	**--**		**37689**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	**5.1**	**102726 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**0,048**	**26,592**	**17229,00**				**458154**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия		554	2006,68	246,62	1111701	136628	954708	30099	1233143	
			НР - 72%; СП - 8%				36,76	38,70	20365	21440		91344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	6.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	54,0704	17636,00				953586			
			Асфальтобетонное покрытие площадок и тротуаров,тип 2											
7	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		185,52	5471,40	1425,53	1015054	264464	707397	81443	1184217	
			НР - 72%; СП - 8%				232,82	376,90	43193	69922		87719		
8	8	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания		1236,8	1058,42	238,78	1309054	295323	945311	122505	1546087	
			НР - 72%; СП - 8%				55,32	82,25	68420	101727		114528		
9	9	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания		1236,8	300,58	65,21	371757	80652	291105	21372	424581	
			НР - 72%; СП - 8%				--	24,00	--	29683		31452		
10	10	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		1236,8	1691,00	4,54	2091429	5615	1715739	267977	2548155	
			НР - 72%; СП - 8%				299,22	1,71	370075	2115		188748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	10.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	88,30752	17636,00				1557391			
11	11	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия		1236,8	523,21	--	647106	--	527854	85859	791601	
			НР - 72%; СП - 8%				96,42	--	119252	--		58637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	11.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	29,93056	17636,00				527855			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11038911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					698822					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1254273				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						356730				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7508125			
			- Накладные расходы	Тенге								759993		
			- Сметная прибыль	Тенге								817698		
			Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	тенге									132 467	
			Итого по главе 1-8	тенге									11 171 378	

3

157310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Глава 9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге								78 200	
			Итого по главе 1-9	тенге								11 249 578	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								224 992	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	тенге								11 474 569	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	тенге								12 381 060	
			НДС 12%	тенге								1 485 727	
			Итого с НДС	тенге								13 866 787	
			Тендерная скидка 0,094%									13 039	
			Всего									**13 853 749**	

Заказчик:
ГУ "Академия КНБ РК"

Муканов Г.М.

Таубаев А.Р.

Рустембеков Е.Р.

Аманбаев А.Д.

Шарипов А.Т.

Сейтказиев М.Ж.

Сундуков Е.Л.

Алиев Р.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Кадырбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»

Валеев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ПИ АлматыГипрогор -1»

Демеуов Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Академия КНБ РК"
Генподрядчик: ТОО "ASI ENERGY GROUP"
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного корпуса (литер Е)по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур-Алатау, ул. Е.Рахмадиева,
Наименование объекта: Вертикальная планировка
Работы выполнены по смете:07-01
Договор о государственных закупках работ № 86 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/автодорожных покрытий и плодор почвы на участках озеленения	$м^3$ грунта		744	79,60	79,60	59222	59222	--	13444	78477	
			НР - 72%; СП - 8%				--	25,10	--	18674		5811		
2	2	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		744	263,49	251,11	196037	186826	402	42921	258072	
			НР - 72%; СП - 8%				11,84	68,28	8809	50800		19113		
3	3	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		39060	48,00	--	1874880	--		--	2024870	
			СП - 8%				--	--	--	--		149990		
4	4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта		744	41,87	36,64	31151	27260	111	8846	43196	
			НР - 72%; СП - 8%				5,08	11,43	3780	8504		3199		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2404614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					12589					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						273308				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						77978				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							514			
			- Перевозка грузов	Тенге					1874880					
			- Накладные расходы	Тенге								65211		
			- Сметная прибыль	Тенге								178113		
			Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	тенге									28 855	
			Итого по главе 1-8	тенге									2 433 469	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Глава 9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге									17 034	
			Итого по главе 1-9	тенге									2 450 504	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге									49 010	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	тенге									2 499 514	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	тенге									2 696 975	
			НДС 12%	тенге									323 637	
			Итого с НДС	тенге									3 020 612	
			Тендерная скидка 0,094%										2 840	
			Всего										**3 017 772**	

Заказчик:
ГУ "Академия КНБ РК"

Муканов Г.М._____

Таубаев А.Р._____

Рустембеков Е.Р._____

Аманбаев А.Д._____

Шарипов А.Т._____

Сейтказиев М.Ж._____

Сундуков Е.Л._____

Анисов Ю.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Кадырбаев Д.О._____

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»

Вагесь А.А._____

Авторский надзор:
ТОО «ПИ АлматыГипрогор -1»

Демеуов Б._____

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Академия КНБ РК"
Генподрядчик: ТОО "ASI ENERGY GROUP"
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного корпуса (литер Е)по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур-Алатау, ул. Е.Рахмадиева, д.1б.
Наименование объекта: Электрические сети 0,4кВ и наружное освещение
Работы выполнены по смете:04-01
Договор о государственных закупках работ № 86 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электрические сети											
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта		7,2	2717,67	--	19567	--	--	14088	36348	
			НР - 72%; СП - 8%				2717,67	--	19567	--		2692		
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		6,5264332	1417,18	--	9249	--	--	6659	17181	
			НР - 72%; СП - 8%				1417,18	--	9249	--		1273		
3	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта		5,8737899	259,47	121,25	1524	713	--	827	2539	
			НР - 72%; СП - 8%				138,22	57,30	812	337		188		
4	4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		20	349,16	220,62	6983	4412	--	3390	11203	
			НР - 72%; СП - 8%				128,54	106,90	2571	2138		830		
5	5	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля		20	318,21	189,67	6364	3793	--	3174	10301	
			НР - 72%; СП - 8%				128,54	91,90	2571	1838		763		
6	6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля		20	326,94	198,40	6539	3968	--	3147	10461	
			НР - 72%; СП - 8%				128,54	90,00	2571	1800		775		
7	7	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля		20	505,88	313,08	10118	6262	--	4822	16135	
			НР - 72%; СП - 8%				192,80	142,03	3856	2841		1195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,247	48694,00	--	12027	--	12027	--	12989	
			СП - 8%			--	--	--	--		962		
9	9	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	80	208,48	15,56	16678	1245	253	10959	29848	
			НР - 72%; СП - 8%			189,75	0,52	15180	42		2211		
10	10	С1241-207-1105 241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10	1731,00	--	17310	--	17310	--	18695	
			СП - 8%			--	--	--	--		1385		
11	11	С1241-207-1302 241-207-1302 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	70	1058,00	--	74060	--	74060	--	79985	
			СП - 8%			--	--	--	--		5925		
12	12	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39568,44	9174,51	39568	9175	2544	23048	67626	
			НР - 72%; СП - 8%			27849,38	4161,98	27849	4162		5009		
13	14	Ц13-080201-2708 1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	22101,08	229,36	22101	229	2592	13957	38942	
			НР - 72%; СП - 8%			19280,34	104,05	19280	104		2885		
14	15	С1243-903-4905 243-903-4905 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X70-120	шт.	1	20289,00	--	20289	--	20289	--	21912	
			СП - 8%			--	--	--	--		1623		
15	16	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	40374,75	27447,28	40375	27447	74	19097	64230	
			НР - 72%; СП - 8%			12853,56	13669,87	12854	13670		4758		
16	17	С1243-903-2107 243-903-2107 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	1	17207,00	--	17207	--	17207	--	18584	
			СП - 8%			--	--	--	--		1377		
17	18	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32835,55	22050,34	65671	44101	147	31238	104662	
			НР - 72%; СП - 8%			10711,30	10981,97	21423	21964		7753		
18	19	С1243-903-2106 243-903-2106 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	15801,00	--	31602	--	31602	--	34130	
			СП - 8%			--	--	--	--		2528		
			Кабельно-проводниковая продукция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	20	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	534,16	220,44	10683	4409	1133	4953	16887	
			НР - 72%; СП - 8%			257,07	86,89	5141	1738		1251		
20	21	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	649,54	270,90	51963	21672	4584	24588	82675	
			НР - 72%; СП - 8%			321,34	105,54	25707	8443		6124		
21	22	С1243-104-0629 243-104-0629 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95+1х50 (ок)-1	км	0,03	3155814,00	–	94674	–	94674	–	102248	
			СП - 8%			–	–	–	–		7574		
22	23	С1243-111-2007 243-111-2007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35 (ок)-1	км	0,07	1763446,00	–	123441	–	123441	–	133316	
			СП - 8%			–	–	–	–		9875		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				697993	127426	401937	163947	930897	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				168631	59077	–	68956		
		Материалы		Тенге				277043					
		Всего заработная плата		Тенге				11329					
			Накладные расходы	Тенге					197743				
			Сметная прибыль	Тенге				142373					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33554					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				477926					
			Сметная заработная плата	Тенге								20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				930896					
			Сметная заработная плата	Тенге								117	
									227708				
			РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение										
23	24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	100,8	2717,67	–	273941	–	–	197237	508873	
			НР - 72%; СП - 8%			2717,67	–	273941	–		37694		
24	25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	95,86209	1417,18	–	135854	–	–	97815	252362	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,18	–	135854	–		18693		
25	26	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,93791	263,49	251,11	1301	1240	3	285	1713	
			НР - 72%; СП - 8%			11,84	68,28	58	337		127		
26	27	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	259,240275	48,00	–	12444	–		–	13439	
			СП - 8%			–	–	–	–		995		
27	28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	86,275881	259,47	121,25	22386	10461	–	12145	37294	
			НР - 72%; СП - 8%			138,22	57,30	11925	4944		2763		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
28	29	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		560	349,16	220,62	195530	123547	--	94931	313696	
			НР - 72%; СП - 8%				128,54	106,90	71982	59864		23234		
29	30	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		560	326,94	198,40	183086	111104	--	88116	292896	
			НР - 72%; СП - 8%				128,54	90,00	71982	50400		21694		
30	31	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		2,24	48694,00	--	109075	--	109075	--	117801	
			СП - 8%				--	--	--	--		8726		
31	32	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		60	208,48	15,56	12509	933	191	8219	22387	
			НР - 72%; СП - 8%				189,75	0,52	11385	31		1658		
32	33	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		61,2	1223,00	--	74848	--	74848	--	80836	
			СП - 8%				--	--	--	--		5988		
33	34	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3948,66	29,08	3949	29	1811	1519	5905	
			НР - 72%; СП - 8%				2109,40	--	2109	--		437		
34	35	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		1	1669,00	--	1669	--	1669	--	1803	
			СП - 8%				--	--	--	--		134		
35	36	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		1	984,21	--	984	--	--	709	1828	
			НР - 72%; СП - 8%				984,21	--	984	--		135		
36	37	Прайс-лист ТОО "220 Volt"	Фотореле ФР 601 2200Вт IP44 ИЭК	шт		1	2260,39	--	2260	--	2260	--	2441	
			СП - 8%				--	--	--	--		181		
37	45	Ц13-080201-2707 1308-0201-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		1	16598,26	229,36	16598	229	1373	10872	29668	
			НР - 72%; СП - 8%				14995,82	104,05	14996	104		2198		
38	46	С1243-903-4904 243-903-4904 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X25-70	шт.		1	15678,00	--	15678	--	15678	--	16932	
			СП - 8%				--	--	--	--		1254		
39	47	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		80	32835,55	22050,34	2626844	1764028	5912	1249532	4186486	
			НР - 72%; СП - 8%				10711,30	10981,97	856904	878558		310110		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
40	48	С1243-903-2105 243-903-2105 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.		80	6455,00	--	516400	--	516400	--	557712	
			СП - 8%				--	--	--	--		41312		
			Трубы											
41	49	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		30	486,74	38,46	14602	1154	1624	8884	25365	
			НР - 72%; СП - 8%				394,14	17,17	11824	515		1879		
42	50	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		30	31,00	--	930	--	930	--	1004	
			СП - 8%				--	--	--	--		74		
			Кабельно-проводниковая продукция											
43	51	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		560	493,25	200,95	276220	112532	31724	126482	434918	
			НР - 72%; СП - 8%				235,65	78,04	131964	43702		32217		
44	52	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		60	649,54	270,90	38972	16254	3438	18441	62006	
			НР - 72%; СП - 8%				321,34	105,54	19280	6332		4593		
45	53	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /зарядка светильников и прожекторов	м		165	129,00	1,15	21285	190	3981	12383	36361	
			НР - 72%; СП - 8%				103,72	0,52	17114	86		2693		
46	54	С1243-113-1107 243-113-1107 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	км		0,03	2476414,00	--	74292	--	74292	--	80235	
			СП - 8%				--	--	--	--		5943		
47	55	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км		0,685	709252,00	--	485838	--	485838	--	524705	
			СП - 8%				--	--	--	--		38867		
48	56	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,135	372858,00	--	50336	--	50336	--	54363	
			СП - 8%				--	--	--	--		4027		
49	57	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км		0,03	505285,00	--	15159	--	15159	--	16372	
			СП - 8%				--	--	--	--		1213		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5182990	2141701	1396542	1927570	7679401	
									1632302	1044873	--	568839		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2265443					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281	
			Сметная заработная плата	Тенге						427059				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7679399					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1324	
			Сметная заработная плата	Тенге						2677175				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8610295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1800933					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2269127				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1103950				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1798480			
			- Перевозка грузов	Тенге				12444					
			- Накладные расходы	Тенге							2091517		
			- Сметная прибыль	Тенге							637795		
			Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	тенге								103 324	
			Итого по главе 1-8	тенге								8 713 619	
			Глава 9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге								60 995	
			Итого по главе 1-9	тенге								8 774 614	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								175 492	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	тенге								8 950 106	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	тенге								9 657 165	
			НДС 12%	тенге								1 158 860	
			Итого с НДС	тенге								10 816 024	
			Тендерная скидка 0,094%									10 170	
			Всего									**10 805 854**	

Заказчик:
ГУ "Академия КНБ РК"

Муканов Г.М.

Таубаев А.Р.

Рустембеков Е.Р.

Аманбаев А.Д.

Шарипов А.Т.

Сейтказиев М.Ж.

Сундуков Е.Л.

Алиев Ф.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Кадырбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»

Валеев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ПИ Алматы Гипрогор -1»

Демеуов Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Академия КНБ РК",Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, мкрн Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева,8 — 941140000040

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО ASI ENERGY GROUP,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муканова 241 оф 143 — 951240004297

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 86 от 31.05.23

Номер документа	Дата составления
3	25.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту административного корпуса по адресу г. Алматы, Бостандыкский р-н., мкрн.Нур А;raray, ул. Еркегали Рахмадиева, 16			Усл	1	101 996 202,00	101 996 202,00	10 928 164,50
				Итого	1	x	101 996 202,00	10 928 164,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Кадырбаев Д.О. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. нач. Тадешин — *должность* — *подпись* — Г. Муканов — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Академия КНБ РК"

Генподрядчик: ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного корпуса (литер Е)по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур-Алатау, ул. Е.Рахмадиева, д.1б.

Наименование объекта: Общестроительные работы по чертежам АР

Работы выполнены по смете:02-01-02

Договор о государственных закупках работ № 86 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 г на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Перегородки											
			перегородки 1 этажа,лист АР17											
			перегородки тип 1,лист АР17											
1	1	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**		40,11	5563,96	51,08	223170	2049	128186	67564	313992	
			НР - 72%; СП - 8%				2317,00	22,53	92935	904		23259		
2	2	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**		13,69	6260,98	55,92	85713	766	51434	24371	118891	
			НР - 72%; СП - 8%				2448,01	24,52	33513	336		8807		
3	3	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**		4,15605	19969,00	--	82992	--	82992	--	89631	
			СП - 8%				--	--	--	--		6639		
			перегородки тип 2В,лист АР17											
4	4	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**		27,42	5872,66	51,08	161028	1401	96095	46188	223793	
			НР - 72%; СП - 8%				2317,00	22,53	63532	618		16577		
5	5	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**		34,71	6593,20	55,92	228850	1941	141939	61791	313893	
			НР - 72%; СП - 8%				2448,01	24,52	84970	851		23251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	4,7995425	19969,00	--	95842	--	95842	--	103509	
						--	--	--	--		7667		
			СП - 8%										
			перегородки тип 1а,лист АР17										
7	7	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	53,52	5637,46	51,08	301717	2734	174977	90152	423219	
						2317,00	22,53	124006	1206		31349		
			НР - 72%; СП - 8%										
8	8	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,39	6340,08	55,92	160975	1420	97400	45200	222669	
						2448,01	24,52	62155	623		16494		
			НР - 72%; СП - 8%										
9	9	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	6,0957975	19969,00	--	121727	--	121727	--	131465	
						--	--	--	--		9738		
			СП - 8%										
			перегородки 2 этажа,лист АР17.1										
			перегородки тип 2В,лист АР17.1										
10	45	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14,95	5872,66	51,08	87796	764	52393	25183	122017	
						2317,00	22,53	34639	337		9038		
			НР - 72%; СП - 8%										
11	46	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,5	6593,20	55,92	49449	420	30669	13352	67825	
						2448,01	24,52	18360	184		5024		
			НР - 72%; СП - 8%										
12	47	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,7342625	19969,00	--	34631	--	34631	--	37402	
						--	--	--	--		2771		
			СП - 8%										
			перегородки тип 1а,лист АР17.1										
13	48	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	20,97	5637,46	51,08	118218	1071	68560	35323	165824	
						2317,00	22,53	48587	472		12283		
			НР - 72%; СП - 8%										
14	49	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	97,1	6340,08	55,92	615622	5430	372490	172859	851559	
						2448,01	24,52	237702	2381		63078		
			НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
15	50	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³		9,1209075	19969,00	--	182135	--	182135	--	196706	
			СП - 8%				--	--	--	--		14571		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2549865	17996	1731470	581983	3382395	
									800399	7912	--	250546		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2549865					
		Материалы		Тенге					1214145					
		Всего заработная плата		Тенге						808311				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					517327					
			Накладные расходы	Тенге					581983					
			Сметная прибыль	Тенге					250546					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3382394					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									432	
			Сметная заработная плата	Тенге						808311				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3382394					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									432	
			Сметная заработная плата	Тенге						808311				
			РАЗДЕЛ 2. Окна											
			листы АР 19											
			окна ОК1											
16	72	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²		34,725	3451,58	318,47	119856	11059	46890	48790	182138	
			НР - 72%; СП - 8%				1782,78	168,67	61907	5857		13492		
17	73	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(стеклопакет энергосберегающий)	м²		32,131	36883,60	--	1185107	--	1185107	--	1279916	
			СП - 8%				--	--	--	--		94809		
			окна ОК2,ОК3											
18	74	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²		13,09	5793,19	320,94	75833	4201	34391	28382	112552	
			НР - 72%; СП - 8%				2845,01	166,38	37241	2178		8337		
19	75	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной(стеклопакет энергосберегающий)	м²		13,09	45321,12	--	593253	--	593253	--	640713	
			СП - 8%				--	--	--	--		47460		
			окно ОК5											
20	76	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²		2,0592	4111,89	316,54	8467	652	3718	3196	12597	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				1989,55	166,38	4097	343		933		
21	77	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный(стеклопакет энергосберегающий)**	$м^2$		2,0592	41430,48	--	85314	--	85314	--	92139	
			СП - 8%				--	--	--	--		6825		
			подоконные доски											
22	78	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м		46,06	2261,34	18,24	104157	841	84335	13973	127580	
			НР - 72%; СП - 8%				412,10	9,24	18981	426		9451		
23	79	С1223-501-0113 223-501-0113 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм**	м		46,06	1298,00	--	59786	--	59786	--	64569	
			СП - 8%				--	--	--	--		4783		
24		Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м		0,56	-2261,34	-18,24	-1266	-10	-1025	-170	-1551	
			НР - 72%; СП - 8%				-412,10	-9,24	-231	-5		-115		
25		С1223-501-0113 223-501-0113 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм**	м		0,56	-1298,00	--	-727	--	-727	--	-785	
			СП - 8%				--	--	--	--		-58		
			сливы											
26	80	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		46,06	2380,55	7,17	109648	331	71306	27443	148058	
			НР - 72%; СП - 8%				825,26	2,25	38011	104		10967		
27		Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		11,05	-2380,55	-7,17	-26305	-79	-17107	-6584	-35520	
			НР - 72%; СП - 8%				-825,26	-2,25	-9119	-25		-2631		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2313123	16995	2145241	115030	2622406	
									150887	8878	--	194253		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2313123					
		Материалы		Тенге					222510					
		Всего заработная плата		Тенге						159765				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1922733					
			Накладные расходы	Тенге					115030					
			Сметная прибыль	Тенге					194253					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2622406					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90	
			Сметная заработная плата	Тенге						159765				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2622406					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90	
			Сметная заработная плата	Тенге						159765				
			РАЗДЕЛ 3. Двери											
			лист АР18											
			дверные блоки наружные из ПВХ профиля Д4											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
28	87	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м²		17,64	3086,34	326,51	54443	5760	15950	25736	86593	
			НР - 72%; СП - 8%				1855,61	170,72	32733	3012		6414		
29	88	С1223-203-0704 223-203-0704 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	м²		17,64	86912,00	--	1533128	--	1533128	--	1655778	
			СП - 8%				--	--	--	--		122650		
			дверные блоки внутренние из ПВХ профиля Д11,Д12											
30	95	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м²		6,72	2591,03	329,76	17412	2216	4287	8710	28212	
			НР - 72%; СП - 8%				1623,38	176,89	10909	1189		2090		
31	96	С1223-203-0208 223-203-0208 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м²		6,72	41639,00	--	279814	--	279814	--	302199	
			СП - 8%				--	--	--	--		22385		
32		Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м²		1,71	-2591,03	-329,76	-4431	-563	-1092	-2216	-7179	
			НР - 72%; СП - 8%				-1623,38	-176,89	-2776	-302		-532		
33		С1223-203-0208 223-203-0208 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м²		1,71	-41639,00	--	-71203	--	-71203	--	-76899	
			СП - 8%				--	--	--	--		-5696		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1809163	7413	1760884	32230	1988704	
									40866	3899	--	147311		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1809163					
		Материалы		Тенге					19146					
		Всего заработная плата		Тенге						44765				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1741739					
			Накладные расходы	Тенге					32230					
			Сметная прибыль	Тенге					147311					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1988704					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25	
			Сметная заработная плата	Тенге						44765				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1988704					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25	
			Сметная заработная плата	Тенге						44765				
			РАЗДЕЛ 4. Полы											
			лист АР21											
			полы на отм.0,000											
			тип П-1											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
34	103	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		7,3396	15606,78	3336,11	114548	24486	45921	39418	166283	
			НР - 72%; СП - 8%				6014,06	1445,01	44141	10606		12317		
35	104	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		14,6792	30851,63	13,10	452877	192	352960	71802	566654	
			НР - 72%; СП - 8%				6793,66	--	99725	--		41974		
36	105	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,3508329	28520,06	2674,76	10006	938	15	6827	18180	
			НР - 72%; СП - 8%				25803,30	1223,83	9053	429		1347		
37	106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,3508329	455717,00	--	159881	--	159881	--	172671	
			СП - 8%				--	--	--	--		12790		
38	107	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		183,49	1553,38	45,80	285030	8404	128790	110133	426776	
			НР - 72%; СП - 8%				805,69	27,93	147836	5125		31613		
39	108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		183,49	1083,18	45,70	198753	8386	75522	86378	307941	
			НР - 72%; СП - 8%				625,89	27,93	114845	5125		22810		
40	109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.45мм/	$м^2$ стяжки		183,49	590,73	38,90	108393	7138	94156	8163	125881	
			НР - 72%; СП - 8%				38,69	23,10	7099	4239		9325		
			тип П-2											
41	112	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		3,8884	15606,78	3336,11	60685	12972	24328	20883	88093	
			НР - 72%; СП - 8%				6014,06	1445,01	23385	5619		6525		
42	113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		7,7768	30851,63	13,10	239927	102	186992	38040	300204	
			НР - 72%; СП - 8%				6793,66	--	52833	--		22237		
43	114	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1858655	28520,06	2674,76	5301	497	8	3617	9631	
			НР - 72%; СП - 8%				25803,30	1223,83	4796	227		713		
44	115	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,1858655	455717,00	--	84702	--	84702	--	91478	
			СП - 8%				--	--	--	--		6776		
45	116	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		97,21	1553,38	45,80	151004	4452	68231	58346	226099	
			НР - 72%; СП - 8%				805,69	27,93	78321	2715		16748		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
46	117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		97,21	1083,18	45,70	105296	4442	40011	45762	163142	
			НР - 72%; СП - 8%				625,89	27,93	60843	2715		12084		
47	118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.45мм/	$м^2$ стяжки		97,21	590,73	38,90	57425	3782	49882	4325	66690	
			НР - 72%; СП - 8%				38,69	23,10	3761	2246		4940		
			тип П-3											
48	121	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		1,2076	15606,78	3336,11	18847	4029	7555	6485	27359	
			НР - 72%; СП - 8%				6014,06	1445,01	7263	1745		2027		
49	122	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		2,4152	30851,63	13,10	74513	32	58073	11814	93233	
			НР - 72%; СП - 8%				6793,66	--	16408	--		6906		
50	123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0577233	28520,06	2674,76	1646	155	2	1123	2991	
			НР - 72%; СП - 8%				25803,30	1223,83	1489	71		222		
51	124	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0577233	455717,00	--	26305	--	26305	--	28409	
			СП - 8%				--	--	--	--		2104		
52	125	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		30,19	1553,38	45,80	46897	1382	21191	18120	70219	
			НР - 72%; СП - 8%				805,69	27,93	24324	843		5201		
53	126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		30,19	1083,18	45,70	32701	1379	12426	14212	50666	
			НР - 72%; СП - 8%				625,89	27,93	18896	843		3753		
54	127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.45мм/	$м^2$ стяжки		30,19	590,73	38,90	17834	1174	15492	1343	20711	
			НР - 72%; СП - 8%				38,69	23,10	1168	697		1534		
55	128	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		35,035495	2456,10	25,50	86051	893	44895	29129	124394	
			НР - 72%; СП - 8%				1149,22	5,52	40263	193		9214		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2338622	84835	1497338	575920	3147705	
									756449	43438	--	233160		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2338622					
		Материалы		Тенге					1226448					
		Всего заработная плата		Тенге						799887				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					270888					
			Накладные расходы	Тенге					575920					
			Сметная прибыль	Тенге					233160					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3147702					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									517	
			Сметная заработная плата	Тенге						799887				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3147702					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									517	
			Сметная заработная плата	Тенге						799887				
			РАЗДЕЛ 5. Витражи											
			лист АР19,20											
56	166	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$		192,6042	13778,93	788,15	2653880	151801	1566	1865341	4880758	
			НР - 72%; СП - 8%				12982,65	468,52	2500513	90239		361537		
57	167	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	$м^2$		192,6042	106539,68	--	20519990	--	20519990	--	22161588	
			СП - 8%				--	--	--	--		1641598		
58		Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$		4,33	-13778,93	-788,15	-59663	-3413	-35	-41935	-109726	
			НР - 72%; СП - 8%				-12982,65	-468,52	-56215	-2029		-8128		
59		С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	$м^2$		4,33	-106539,68	--	-461317	--	-461317	--	-498222	
			СП - 8%				--	--	--	--		-36905		
			сливы											
60	168	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		58,48	2380,55	7,17	139215	420	90534	34843	187983	
			НР - 72%; СП - 8%				825,26	2,25	48261	132		13925		
61		Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		4,65	-2380,55	-7,17	-11070	-33	-7200	-2771	-14948	
			НР - 72%; СП - 8%				-825,26	-2,25	-3837	-10		-1107		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					22781035	148775	20143538	1855478	26607433	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2488722	88332	--	1970920		
		Материалы		Тенге					20186818					
		Всего заработная плата		Тенге					83335					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						44546				
			Накладные расходы	Тенге					20058673					
			Сметная прибыль	Тенге					32072					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1617511					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21836401					
			Сметная заработная плата	Тенге									25	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге						44546				
		Материалы		Тенге					2594217					
		Всего заработная плата		Тенге					1531					
			Накладные расходы	Тенге						2532508				
			Сметная прибыль	Тенге					1823406					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					353409					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4771032					
													1214	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						2532508				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					26607433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1239	
			Сметная заработная плата	Тенге						2577054				
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка											
			лист АР22											
			подвесной потолок Armstrong											
62		Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$		540,07	2360,48	14,56	1274824	7863	3381	912335	2362131	
			НР - 72%; СП - 8%				2339,66	6,57	1263580	3548		174972		
63		С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$		540,07	4199,00	--	2267754	--	2267754	--	2449174	
			СП - 8%				--	--	--	--		181420		
			подвесной потолок из гипсокартона											
64		Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	$м^2$ потолка		31,69	4602,37	25,91	145849	821	69982	54290	216150	
			НР - 72%; СП - 8%				2368,12	11,26	75046	357		16011		
			сплошное выравнивание,в/э											
65		Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$		96,43	2305,94	44,77	222362	4317	18308	146475	398344	
			НР - 72%; СП - 8%				2071,32	38,38	199737	3701		29507		
66		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		96,43	1297,20	9,36	125089	902	21109	74538	215597	
			НР - 72%; СП - 8%				1068,94	4,64	103078	447		15970		
			стены											
			по кирпичу											
67		Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1208,56	2319,37	144,13	2803098	174190	535658	1613174	4769570	
			НР - 72%; СП - 8%				1732,02	121,86	2093250	147275		353298		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
67.0		128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,0554	66,954224	1212,00				81149			
68		Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1208,56	971,40	7,72	1173995	9330	327737	605211	1921538	
			НР - 72%; СП - 8%				692,50	3,01	836928	3638		142332		
69		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1120,78	1059,66	8,81	1187646	9874	224224	690087	2027951	
			НР - 72%; СП - 8%				850,79	4,38	953548	4909		150218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	$м^2$	87,78	5708,68	27,69	501108	2430	207799	210289	768309	
			НР - 72%; СП - 8%			3313,73	13,55	290879	1189		56912		
			по гипсокартону										
71		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	522,68	1362,84	30,22	712329	15796	58351	463863	1270285	
			НР - 72%; СП - 8%			1220,98	11,62	638182	6074		94093		
72		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	522,68	774,19	7,72	404654	4035	81497	230899	686399	
			НР - 72%; СП - 8%			610,55	3,01	319122	1573		50846		
73		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	522,68	709,74	5,76	370967	3011	104567	190710	606612	
			НР - 72%; СП - 8%			503,92	2,85	263389	1490		44935		
74		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	$м^2$	118,01	5708,68	27,69	673681	3268	279360	282709	1032902	
			НР - 72%; СП - 8%			3313,73	13,55	391053	1599		76512		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				11863356	235837	4199727	5474580	18724962	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7427792	175800	--	1387026		
		Материалы		Тенге				11863356					
		Всего заработная плата		Тенге				1931970					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7603592				
			Накладные расходы	Тенге				2267754					
			Сметная прибыль	Тенге				5474580					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1387026					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18724962					
			Сметная заработная плата	Тенге								4049	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7603592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18724962					
			Сметная заработная плата	Тенге								4049	
									7603592				
			Дополнительные работы										
			полы на отм.0,000										
			тип П-1										
75		Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	1,61	5783,21	110,93	9311	178	8255	692	10804	
			НР - 72%; СП - 8%			545,38	51,83	878	83		800		
76		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	30,46	430,88	1,63	13125	50	6328	4875	19440	
			НР - 72%; СП - 8%			221,49	0,79	6747	24		1440		
			тип П-3										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
77		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		8,71	9501,69	249,44	82760	2173	63825	12808	103214	
			НР - 72%; СП - 8%				1924,40	117,97	16762	1028		7645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
77.1		306695 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	1,02	8,8842	6393,00				56797			
78		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		27,57	2541,79	21,94	70077	605	55639	10136	86631	
			НР - 72%; СП - 8%				501,75	8,89	13833	245		6417		
			полы на отм.+3,300											
			тип П-1											
79		Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия		0,48	5783,21	110,93	2776	53	2461	206	3221	
			НР - 72%; СП - 8%				545,38	51,83	262	25		239		
			тип П-3											
80		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		0,34	9501,69	249,44	3231	85	2492	500	4029	
			НР - 72%; СП - 8%				1924,40	117,97	654	40		298		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
80.1		306695 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	1,02	0,3468	6393,00				2217			
81		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		0,04	2541,79	21,94	102	1	81	15	126	
			НР - 72%; СП - 8%				501,75	8,89	20	--		9		
			тип П-4											
82		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		14,36	9501,69	249,44	136444	3582	105228	21117	170165	
			НР - 72%; СП - 8%				1924,40	117,97	27634	1694		12605		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
82.1		306695 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	1,02	14,6472	6393,00				93640			
82		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		5,15	2541,79	21,94	13090	113	10393	1893	16182	
			НР - 72%; СП - 8%				501,75	8,89	2584	46		1199		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					330916	6840	254702	52242	413812	
									69374	3185	--	30652		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					330916					
		Материалы		Тенге					254701					
		Всего заработная плата		Тенге						72559				
			Накладные расходы	Тенге					52242					
			Сметная прибыль	Тенге					30652					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					413810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38	
			Сметная заработная плата	Тенге						72559				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					413810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38	
			Сметная заработная плата	Тенге						72559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Внутренняя отделка										
			подвесной потолок Armstrong										
84		**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м²**	**13,25**	**2360,48**	**14,56**	**31276**	**193**	**83**	**22383**	**57952**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2339,66**	**6,57**	**31000**	**87**		**4293**		
85		**С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**м²**	**13,25**	**4199,00**	**--**	**55637**	**--**	**55637**	**--**	**60088**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4451**		
			подвесной потолок из гипсокартона										
86		**Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м² потолка**	**18,25**	**4602,37**	**25,91**	**83993**	**472**	**40303**	**31265**	**124479**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2368,12**	**11,26**	**43218**	**205**		**9221**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**170906**	**665**	**96023**	**53648**	**242519**	
								74218	**292**	**--**	**17965**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**170906**					
		Материалы		Тенге				**40385**					
		Всего заработная плата		Тенге					**74510**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55637**					
			Накладные расходы	Тенге				**53648**					
			Сметная прибыль	Тенге				**17965**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**242519**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**74510**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**242519**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**74510**				
			Наружная отделка										
			облицовка фронтона металлическим сайдингом										
87		**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м² поверхности облицовки**	**8,66**	**4136,38**	**13,88**	**35821**	**121**	**15139**	**14824**	**54696**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2374,22**	**3,19**	**20561**	**28**		**4052**		
88		**С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Металлический сайдинг**	**м²**	**8,65**	**3621,00**	**--**	**31322**	**--**	**31322**	**--**	**33828**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2506**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**67143**	**121**	**46461**	**14824**	**88524**	
								20561	**28**	**--**	**6558**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67143**					
		Материалы		Тенге				**15140**					
		Всего заработная плата		Тенге					**20589**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31322**					
			Накладные расходы	Тенге				**14824**					
			Сметная прибыль	Тенге				**6558**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88525**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					7603592				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18724962					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4049	
			Сметная заработная плата	Тенге					7603592				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57218431**	56473601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										-744830
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11737293					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					515949				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					330630				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32037903			
			- Накладные расходы	Тенге							8688897		
			- Сметная прибыль	Тенге							4238388		
			Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	тенге								686 621	
			Итого по главе 1-8	тенге								57 905 052	
			Глава 9. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге								405 335	
			Итого по главе 1-9	тенге								58 310 388	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								1 166 208	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	тенге								59 476 595	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	тенге								64 175 246	
			НДС 12%	тенге								7 701 030	
			Итого с НДС	тенге								71 876 276	
			Тендерная скидка 0,094%									67 584	
			Всего									**71 808 692**	

Заказчик:
ГУ "Академия КНБ РК"

Муканов Г.М._____

Таубаев А.Р._____

Рустембеков Е.Р._____

Аманбаев А.Д._____

Шарипов А.Т._____

Сейтказиев М.Ж._____

Сундуков Е.Л._____

Алиев Р.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "ASI ENERGY GROUP"

Кадырбаев Д.О._____

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»

Валеев А.А._____

Авторский надзор:
ТОО «ПИ Алматыгипрогор -1»

Демеуов Б._____