Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание 11** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/83 от 08.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
25	29.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	155 110 840,50	155 110 840,50
				Итого	1	x	155 110 840,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искандаров В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Сагдиков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**9 666 530 988,54**	**138 491 821,88**							**16 619 018,63**	**155 110 840,50**

Заказчик
ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

Е. Созданков

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана. Бейбитшилик. 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана. ул. Алматы. дом 7. офис 402. БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №32 (ЛС 2-5)
за июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы, 2 участок										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	2 589,063	164,0	164,0	424 606,33	424 606,33			424 606,33	
						0,0	42,0	0,0	108 740,65				
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	2 589,063	117,0	117,0	302 920,37	302 920,37			302 920,37	
						0,0	30,0	0,0	77 671,89				
3	5	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	**м³ грунта**	12 993,377	339,0	339,0	4 404 754,8	4 404 754,81			4 404 754,8	
						0,0	69,0	0,0	896 543,03				
4	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	703,462	8 695,0	0,0	6 116 602,09	0,0			6 116 602,09	
						8 695,0	0,0	6 116 602,09	0,0				
5	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)**	**м³ грунта**	421,92	10 434,0	0,0	4 402 313,29	0,0			4 402 313,29	
						10 434,0	0,0	4 402 313,29	0,0				
6	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта**	**м³ грунта**	96,65	10 434,0	0,0	1 008 446,11	0,0			1 008 446,11	
						10 434,0	0,0	1 008 446,11	0,0				
7	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)**	**м³ грунта**	57,99	12 521,0	0,0	726 092,8	0,0			726 092,8	
						12 521,0	0,0	726 092,8	0,0				
8	10	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³. /лишний сухой грунт/**	**м³**	2,811	340,0	315,0	955,74	885,48	2,82		955,74	
						24,0	68,0	67,47	191,15				
9	11	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта/лишний грунт/**	1 932,789	373,0	346,0	720 930,31	668 745,02	1 932,8		720 930,31	
						26,0	75,0	50 252,53	144 959,19				
10	12	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	**т.км**	64 187,582	31,0		1 989 815,05				1 989 815,05	
11	13	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м³**	31 878,76254	100,0	100,0	3 187 876,29	3 187 876,22			3 187 876,29	
						0,0	26,0	0,0	828 847,79				
12	14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м³**	817,437458	4 132,0	0,0	3 377 651,58	0,0			3 377 651,58	
						4 132,0	0,0	3 377 651,58	0,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы, 2 участок					26 662 965	8 989 788	1 936	0	26 662 965	
								15 681 426	2 056 954	0	0		
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										
13	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1 350	10 011,0	0,0	13 514 850,0	0,0	6 207 300,03		13 514 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		5 413,0	0,0	7 307 549,97	0,0				
14	38	6121-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные. диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	4,0905	19 946 990,0	6 076 397,0	81 593 162,58	24 855 501,98	1 460 942,5		81 593 162,58	
						13 513 438,0	1 463 789,0	55 276 718,09	5 987 628,93				
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					95 108 013	24 855 502	7 668 243	0	95 108 013	
								62 584 268	5 987 629	0	0		
			Раздел 4: ПРОЧИЕ										
15	106	261-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Лента маркерная,	м	4 090,5	12,0		49 086,0		49 086,0		49 086,0	
			Итого по разделу 4: ПРОЧИЕ					49 086	0	49 086	0	49 086	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					121 820 063	33 845 290	7 719 264	0	121 820 063	
								78 265 694	8 044 583	0	0		

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	121 820 063,00		121 820 063,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	7 918 304,10		7 918 304,10
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			-
Сметная прибыль (5)%	389 215,10		389 215,10
Непредвиденные работы и затраты (3)%	6 506 379,11		6 506 379,11
Итого	3 903 827,47	-	3 903 827,47
В текущих и прогнозных ценах	140 537 788,77	-	140 537 788,77
2023 год, К=1	140 537 788,77	-	140 537 788,77
Налог на добавленную стоимость (12%)	140 537 788,77	-	140 537 788,77
Итого с понижающим коэффициентомк=0,985441873569589	157 402 323,42	-	157 402 323,42
	155 110 840,50	-	**155 110 840,50**

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

Заместитель руководителя **Терещенко А.М.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.