Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **190540008496**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **000340001900**

Договор (контракт): Доп.согл.№2 от 29.07.2024г.к Дог.№24 от 22.02.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
80	03.08.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск			работа	1	344 314 326,11	344 314 326,11	36 890 820,65
				Итого	1	x	344 314 326,11	36 890 820,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): и.о.руководителя / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: " Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
190540008496	000340001900			24	22.02.2023г		
				доп. согл. №2	29.07.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск	827 172 848,76	344 314 326,11	307 423 505,46				36 890 820,65	344 314 326,11
Удержание аванса 30%	248 151 854,63	103 294 297,83	92 227 051,64				11 067 246,20	103 294 297,83
Итого с учетом удержания аванса	579 020 994,13	241 020 028,28	215 196 453,82				25 823 574,46	241 020 028,28

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Эксперт технического надзора
ТОО «ТамерланТехСервис»

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496
Руководитель _____ **Елеунов М.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп. соглашение №2 от 29.07.2024 г. к договору №24 от 22.02.2023 г.

Наименование стройки: "Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Акт выполненных работ №4
за август 2024 г.

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы Демонтажные работы										
1	1	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	5,195	852911,35	404340,15	4430874,37	2100547,21		3040524,81	8069111,20	
						448571,20	142619,80	2330327,35	740909,92		597712,02		
			Итого по разделу 1: Земляные работы Демонтажные работы					4430874,37	2100547,21	0,00	3040524,81	8069111,20	
								2330327,35	740909,92	0,00	597712,02		
			Раздел 2: Фундаменты Ремонтные работы										
2	2	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	45981,69	354,96	354,96	16321660,76	16321660,76		2234710,28	20040880,66	
3	3	1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1			0,00	67,50	0,00	3103764,15		1484509,62		
				м3 грунта недобора	1209,6	1295,66	500,75	1567230,48	605707,06	6084,11	818944,55	2577069,06	
						789,88	150,45	955438,96	181984,31		190894,03		
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	302,4	3095,04	0,00	935940,16	0,00		673877,00	1738602,43	
5	5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4			3095,04	0,00	935940,16	0,00		128785,27		
				м3 грунта	46107,69	22,11	22,11	1019440,93	1019440,94		317036,45	1443395,60	
6	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			0,00	9,55	0,00	440328,34		106918,22		
				м3 уплотненного грунта	46107,69	213,83	97,09	9859207,33	4476595,52		5477261,59	16563386,28	
						116,74	48,25	5382611,81	2224696,07		1226917,36		
7	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1426,01	1435,06	0,00	2046409,95	0,00		1473415,05	3801411,06	
			Итого по разделу 2: Фундаменты Ремонтные работы			1435,06	0,00	2046409,95	0,00		281586,06		
								31749889,61	22423404,27	6084,11	10995244,92	46164745,09	
								9320400,88	5950772,87	0,00	3419610,56		
			Раздел 3: Каркас Трубопроводы										
8	8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	13,86	730014,12	259147,78	10117995,59	3591788,08	397731,29	7225241,25	18730695,79	
						442170,00	84397,34	6128476,21	1169746,98		1387458,95		

9	9	241-201-0421 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	м	11027	14973,00		165107271,04		165107271,04		178315852,60	
10	10	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	3535	10004,00		35364140,05		35364140,05	13208581,56	38193271,13	
			Итого по разделу 3: Каркас Трубопроводы								2829131,08		
								210589406,68	3591788,08	200869142,38	7225241,25	235239819,52	
			ИТОГО по акту					6128476,21	1169746,98	0,00	17425171,59		
								246770170,66	28115739,56	200875226,49	21261010,98	289473675,81	
			Всего по объекту					17779204,44	7861429,77	0,00	21442494,17		
			в том числе оборудования										289 473 676
			Временные здания и сооружения 1,04%										-
			Итого										3 010 526
			Дополнительные затраты (зимние) 3,3%										292 484 202
			Итого										9 651 979
			Непредвиденные работы изатраты 2%										302 136 181
			Итого										6 042 724
			В текущих ценахна 2022 год - 100 %, К=1,0500514										308 178 904
			Итого										323 603 690
			С понижающим коэффициентом К-0,95										323 603 690
			НДС (12 %)										307 423 505,45
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										36 890 820,65
													344 314 326,11

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496

Руководитель _____ **Елеупов М.А.**

Сдал
Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Эксперт технического надзора
ТОО "ТамерланТехСервис»

Ержанов М.
Ибрагимова Т. А.