Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Expert M"

Основание: Договор №192 от 21.10.2022г., доп. Соглашение №03 от 26.04.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25 декабря 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192	21.10.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	427 249 534,32	18 995 534,32	16 960 298,50	18 995 534,32	18 995 534,32	0,00				2 035 235,82	18 995 534,32
Всего по стройке	**427 249 534,32**	**18 995 534,32**	**16 960 298,50**	**18 995 534,32**	**18 995 534,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 035 235,82**	**18 995 534,32**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Expert M"

Әбілдә Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Expert M"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №192 от 21.10.2022г., доп. Соглашение №03 от 26.04.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 391 шт									
304	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	17,595	8787,36 4934,79	1752,85 390,52	154614 86828	30841 6871	36945	85266 19190	259070
305	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	17,9469	18814,00 --	-- --	337653 --	-- --	337653	-- 27012	364665
306	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	391	1807,17 703,36	865,59 362,90	706603 275014	338446 141894	93143	450260 92549	1249412
307	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 прим	Столбики сигнальные железобетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	19,55	29861,00 --	-- --	583783 --	-- --	583783	-- 46703	630486
308	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек									
		НР - 108%; СП - 8%	шт	391	876,10 772,11	-- --	342555 301895	-- --	40660	326047 53488	722090
		Таблички для указания 140х210мм									

309	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002										
		СП - 8%	м2	11,4954	20839,00	--	239553	--	239553	--		258717
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		19164		
							3484440					
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
		ГРПШ										
347	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство										
		НР - 98%, СП - 8%	установка	,382	15354,16	1011,75	5865289	386489	32397	5457600		12228720
		Заземление ГРПШ /692 шт/			14257,60	320,88	5446403	122576		905831		
374	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям										
		НР - 72%, СП - 8%	м	509,365722	254,91	22,09	129842	11252	13050	78252		224742
					207,20	6,17	105541	3143		16648		
376	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	462	1670,86	188,73	771937	87193	146283	408212		1274562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			1165,50	61,69	538461	28501		94412		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13728024					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				17212464					
в том числе оборудование			Тенге				17 212 464					
в том числе СМР			Тенге									
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге				17 212 464					
Итого с временными			Тенге			1,3%	223 762					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге				17 436 226					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			0,91%	158 670					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				17 594 895					
Итого СМР			Тенге			2%	351 898					
Итого оборудование			Тенге				17 946 793					
Итого СМР+оборудование			Тенге				-					
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге				17 946 793					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			1,050036	18 844 779					
НДС						0,9	16 960 301					
Итого к оплате			Тенге			12%	2 035 236					
			Тенге				18 995 534,32					

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Expert Mu"

Бухарбаев А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.