Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Expert M"
Основание: Договор №192 от 21.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28 октября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192	21.10.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	54 806 000,00	54 806 000,00	8 928 571,43	10 000 000,00	10 000 000,00					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**54 806 000,00**	**54 806 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Expert M"

Әбілдә Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Expert M"
Основание: Договор №192 от 21.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28 октября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192	21.10.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	54 806 000,00	54 806 000,00	8 928 571,43	10 000 000,00	10 000 000,00					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**54 806 000,00**	**54 806 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Кәрембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Expert M"

Әбілдә Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутрикварталные сети газоснабжение)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Expert M"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №192 от 21.10.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 на Газопровод среднего давления											
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок									
6	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2126,79823	233,38	233,38	496352	496352	--	88004	631104
					--	57,47	--	122227		46748	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65,77725556	1997,69	--	131403	--	--	94610	244093
					1997,69	--	131403	--		18081	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	Е11-010205-0501	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/	м3	160	790,30	--	126448	--	--	91043	234890
					790,30	--	126448	--		17399	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1872,575185	35,06	35,06	65652	65652	--	17366	89659
					--	12,88	--	24119		6641	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1872,575185	160,53	75,86	300604	142054	0	161480	499052
					84,67	35,10	158551	65727		36967	
		НР - 72%, СП - 8%									
		ТРУБЫ									
27	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7029,793	796,00	--	5595715	--	5595715	--	6043372
					--	--	--	--		447657	
		СП - 8%									
33	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 мм	км	2	311241,12	83374,12	622482	166748	0	498433	1210588
					227867,00	23866,60	455734	47733		89673	
		НР - 99% СП - 8%									
34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2000	-85,17	--	-170340	--	-800	-166149	-363408
					-84,77	--	-169540	--		-26919	
		НР - 98%, СП - 8%									
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
295	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	2	14073,91	5165,71	28148	10331	0	13139	44589
					8908,20	1861,10	17816	3722		3303	
		НР - 61%, СП - 8%									
296	ТОО"KazFriaPlAs Т" стр.9	Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ"	м	2000	16,39	--	32780	--	32780	--	35402
					--	--	--	--		2622	
		СП - 8%									
297	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	2	59489,62	27535,62	118979	55071	0	51087	183671
					31954,00	9920,54	63908	19841		13605	
		НР - 61%, СП - 8%									
298	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	96438,00	--	192876	--	192876	--	208306
					--	--	--	--		15430	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				9 061 320				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				9 061 320				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**9 061 320**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге			1,3%	117 797				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге				**9 179 117**				
Итого с временными			Тенге			0,91%	83 530				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге				**9 262 647**				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			2%	185 253				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**9 447 900**				
Итого СМР			Тенге				-				
Итого оборудование			Тенге				**9 447 900**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			1,050036	9 920 635				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			0,9	8 928 571				
НДС			Тенге			12%	1 071 429				
Итого к оплате			Тенге				10 000 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Expert M"

Бухарбаев А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.