Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Expert M"

Основание: Договор №192 от 21.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 17 ноября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192	21.10.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	214 806 000,00	214 806 000,00	142 857 142,86	160 000 000,00	119 507 823,00	40 492 177,00				17 142 857,14	160 000 000,00
Всего по стройке	**214 806 000,00**	**214 806 000,00**	**142 857 142,86**	**160 000 000,00**	**119 507 823,00**	**40 492 177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 142 857,14**	**160 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Expert M"

Әбілда Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Мирказиев Б.Б.

Наименование стройки - Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Expert M"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №192 от 21.10.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 на Газопровод среднего давления											
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок									
6	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10633,98965	233,38	233,38	2481761	2481761	--	440017	3155520
		НР - 72%, СП - 8%			--	57,47	--	611135		233742	
7	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	328,8862778	1997,69	--	657013	--	--	473049	1220467
		НР - 72%, СП - 8%			1997,69	--	657013	--		90405	
8	Е11-010205-0501	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/	м3	800	790,30	--	632240	--	--	455213	1174449
		НР - 72%, СП - 8%			790,30	--	632240	--		86996	
9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	9362,875927	35,06	35,06	328262	328262	--	86828	448297
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,88	--	120594		33207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9362,875927	160,53	75,86	1503022	710268	0	807402	2495258
		НР - 72%, СП - 8%			84,67	35,10	792755	328637		184834	
12	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	916,502485	2424,00	--	2221602	--	2221602	--	2399330
		СП - 8%			--	--	--	--		177728	
13	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	196,95	5142,00	--	1012717	--	1012717	--	1093734
		СП - 8%			--	--	--	--		81017	
14	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	255,53	6446,00	--	1647146	--	1647146	--	1778918
		СП - 8%			--	--	--	--		131772	
15	С123-010501-1520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175,235	12434,00	--	2178872	--	2178872	--	2353182
		СП - 8%			--	--	--	--		174310	
16	С123-010501-1521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	15537,00	--	94154	--	94154	--	101686
		СП - 8%			--	--	--	--		7532	
17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/110х10 мм	км	1	352379,74	105417,74	352380	105418	0	274779	677331
		НР - 99%, СП - 8%			246962,00	30592,43	246962	30592		50173	
18	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1000	-85,11	--	-85110	--	-340	-83075	-181639
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-84770	--		-13455	
		ТРУБЫ									
27	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2589,967	796,00	--	2061614	--	2061614	--	2226543
		СП - 8%			--	--	--	--		164929	
31	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	814,08	5081,00	--	4136239	--	4136239	--	4467138
		СП - 8%			--	--	--	--		330899	
32	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,45	7929,00	--	360373	--	360373	--	389203
		СП - 8%			--	--	--	--		28830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 мм	км	10	311241,12	83374,12	3112411	833741	0	2492163	6052940
		НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	2278670	238666		448366	
34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10000	-85,17	--	-851700	--	-4000	-830746	-1817042
		НР - 96%; СП - 8%			-84,77	--	-847700	--		-134596	
57	Ц13-390201-0502	Трубопровод диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1416	676,88	20,60	958462	29170	54771	533458	1611274
		НР - 61%; СП - 8%			617,60	--	874522	--		119354	
65	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.7	Тройник полиэтиленовый электросварной равнопроходной ПЭ 100 SDR 11,DN 63мм	шт.	305	5316,15	--	1621426	--	1621426	--	1751140
		СП - 8%			--	--	--	--		129714	
66	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Тройник полиэтиленовый электросварной равнопроходной ПЭ 100 SDR 11,DN 200мм	шт.	1	87692,68	--	87693	--	87693	--	94708
		СП - 8%			--	--	--	--		7015	
67	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,DN 90/63мм	шт.	39	12203,57	--	475939	--	475939	--	514014
		СП - 8%			--	--	--	--		38075	
68	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,DN 110/63мм	шт.	2	16179,75	--	32360	--	32360	--	34949
		СП - 8%			--	--	--	--		2589	
69	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.7	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,DN 125/63мм	шт.	22	24131,30	--	530889	--	530889	--	573360
		СП - 8%			--	--	--	--		42471	
70	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.7	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,DN 160/63мм	шт.	15	49648,83	--	744732	--	744732	--	804311
		СП - 8%			--	--	--	--		59579	
71	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,DN 110/90мм	шт.	1	16670,62	--	16671	--	16671	--	18005
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
72	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.7	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,DN 160/90мм	шт.	1	49648,83	--	49649	--	49649	--	53621
		СП - 8%			--	--	--	--		3972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.7	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,DN 160/125мм	шт.	1	49648,83	--	49649	--	49649	--	53621
		СП - 8%			--	--	--	--		3972	
75	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63мм	шт	67	5144,62	--	344690	--	344690	--	372265
		СП - 8%			--	--	--	--		27575	
76	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 90мм	шт	1	11162,62	--	11163	--	11163	--	12056
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
77	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 125мм	шт	2	19515,00	--	39030	--	39030	--	42152
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
78	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 160мм	шт	3	39218,40	--	117655	--	117655	--	127067
		СП - 8%			--	--	--	--		9412	
79	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 200мм	шт	2	61746,43	--	123493	--	123493	--	133372
		СП - 8%			--	--	--	--		9879	
80	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11,DN 90/63мм	шт	5	10538,09	--	52690	--	52690	--	56905
		СП - 8%			--	--	--	--		4215	
81	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11,DN 110/90мм	шт	2	13996,96	--	27994	--	27994	--	30234
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
82	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11,DN 160/90мм	шт	1	32489,09	--	32489	--	32489	--	35088
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
83	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11,DN 125/110мм	шт	1	16904,02	--	16904	--	16904	--	18256
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
84	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11,DN 160/110мм	шт	1	32489,09	--	32489	--	32489	--	35088
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
85	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.8	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11,DN 200/160мм	шт	2	43753,96	--	87508	--	87508	--	94509
		СП - 8%			--	--	--	--		7001	
87	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63мм	шт	683	1776,80	--	1213554	--	1213554	--	1310638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		97084	
88	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 90мм	шт	125	4142,84	--	517855	--	517855	--	559283
		СП - 8%			--	--	--	--		41428	
89	ТОО"ArtPlAsT" стр.6	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110мм	шт	14	5046,27	--	70648	--	70648	--	76300
		СП - 8%			--	--	--	--		5652	
90	ТОО"ArtPlAsT" стр.6	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 125мм	шт	105	6175,55	--	648433	--	648433	--	700308
		СП - 8%			--	--	--	--		51875	
91	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160мм	шт	69	8963,25	--	618464	--	618464	--	667941
		СП - 8%			--	--	--	--		49477	
92	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 200мм	шт	5	17239,82	--	86199	--	86199	--	93095
		СП - 8%			--	--	--	--		6896	
96	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11,DN 110x32мм	шт	336	7618,12	--	2559688	--	2559688	--	2764463
		СП - 8%			--	--	--	--		204775	
97	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.9	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32мм	шт	672	1372,77	--	922501	--	922501	--	996301
		СП - 8%			--	--	--	--		73800	
98	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.7	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32/32мм	шт	336	5008,93	--	1683000	--	1683000	--	1817640
		СП - 8%			--	--	--	--		134640	
99	С123-021199-9910	Ковер	т	2,24112	340999,00	--	764220	--	764220	--	825358
		СП - 8%			--	--	--	--		61138	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/DN50 /лист 8353.05/ 696шт									
178	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	349,392	1225,00	--	428005	--	428005	--	462245
		СП - 8%			--	--	--	--		34240	
180	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	405,29472	4181,00	--	1694537	--	1694537	--	1830100
		СП - 8%			--	--	--	--		135563	
183	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	5,96472	588406,00	--	3509677	--	3509677	--	3790451
		СП - 8%			--	--	--	--		280774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	808,404	796,00	--	643490	--	643490	--	694969
		СП - 8%			--	--	--	--		51479	
189	ТОО"KazFriaPlAsT" стр.7	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 63х57мм	шт	696	7741,07	--	5387785	--	5387785	--	5818808
		СП - 8%			--	--	--	--		431023	
190	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63мм	шт	696	1776,80	--	1236653	--	1236653	--	1335585
		СП - 8%			--	--	--	--		98932	
191	ТОО"ArtPlAsT" стр.5	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63мм	шт	696	5144,62	--	3580656	--	3580656	--	3867108
		СП - 8%			--	--	--	--		286452	
192	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	100,224	1607,00	--	161060	--	161060	--	173945
		СП - 8%			--	--	--	--		12885	
193	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	576,8512728	388,00	--	223818	--	223818	--	241723
		СП - 8%			--	--	--	--		17905	
197	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,18544	321544,00	--	702715	--	702715	--	758932
		СП - 8%			--	--	--	--		56217	
224	ТОО "ArtPlAsT" стр.5	Фторопласт листовой 500х500 толщиной 10мм (вес 1 листа 5,9кг) ГОСТ 10007-80	кг	348,1	3642,86	--	1268080	--	1268080	--	1369526
		СП - 8%			--	--	--	--		101446	
226	ТОО"ArtPlAsT" стр.6	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-63 мм	шт	59	58827,59	--	3470828	--	3470828	--	3748494
		СП - 8%			--	--	--	--		277666	
227	С123-040105-0103	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50,длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	59	14405,00	--	849895	--	849895	--	917887
		СП - 8%			--	--	--	--		67992	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
295	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	10	14073,91	5165,71	140739	51657	0	65693	222946
		НР - 61% СП - 8%			8908,20	1861,10	89082	18611		16515	
296	ТОО"KazFriaPlAsT" стр.9	Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ"	м	10000	16,39	--	163900	--	163900	--	177012
		СП - 8%			--	--	--	--		13112	
297	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	10	59489,62	27535,62	594896	275356	0	255435	918357
		НР - 61%, СП - 8%			31954,00	9920,54	319540	99205		68026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	10	96438,00 --	-- --	964380 --	-- --	964380 --	-- 77150	1041530
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 1496 ШТ									
300	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	1496	592,00 --	-- --	885632 --	-- --	885632 --	-- 70851	956483
301	С123-021199-9910	Ковер									
		СП - 8%	т	9,97832	340999,00 --	-- --	3402597 --	-- --	3402597 --	-- 272208	3674805
318	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	2,38756	262867,00 --	-- --	622353 --	-- --	622353 --	-- 49788	672141
321	С123-021199-9910	Ковер									
		СП - 8%	т	5,289016	340999,00 --	-- --	1803549 --	-- --	1803549 --	-- 144284	1947833
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				78 933 519				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления											
348	ТОО"ЗГО" стр.11	Газорегуляторный пункт с 1-м счетчиком G4 и регулятором РДГД-2,0 ГРПШ 6									
			компл.	121	51000,00 --	-- --	6171000 --	-- --	6171000 --	-- --	6171000
349	ТОО"ЗГО" стр.11	Газорегуляторный пункт с 2-мя счетчиками G4 регулятором РДГК-2,0 ГРПШ 10									
			компл.	571	60107,14 --	-- --	34321177 --	-- --	34321177 --	-- --	34321177
351	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	18,2688	498088,00 --	-- --	9099470 --	-- --	9099470 --	-- 727958	9827428
359	С123-040601-0502	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 25 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	121	21861,00 --	-- --	2645181 --	-- --	2645181 --	-- 211614	2856795
368	С123-040601-0502	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 25 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	571	21861,00 --	-- --	12482631 --	-- --	12482631 --	-- 998610	13481241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	1142	524,00	--	598408	--	598408	--	646281
					--	--	--	--		47873	
377	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	1,410709	262867,00	--	370829	--	370829	--	406495
					--	--	--	--		29666	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				67 704 417				
в том числе оборудование			Тенге				40 492 177				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				146 637 936				
в том числе оборудование			Тенге				40 492 177				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**146 637 936**				
в том числе оборудование			Тенге				**40 492 177**				
в том числе СМР			Тенге				**106 145 759**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	1 379 895				
Итого с временными			Тенге				**107 525 654**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,91%	978 483				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**108 504 137**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 170 083				
Итого СМР			Тенге				**110 674 220**				
Итого оборудование			Тенге				**40 492 177**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**151 166 397**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1,050036	158 730 159				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			0,9	**142 857 143**				
НДС			Тенге			12%	17 142 857				
Итого к оплате			**Тенге**				**160 000 000,00**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Expert M"

Бухарбаев А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.