Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	60940001596			172/24	24.04.2024	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-015-431
				Доп. согл. 172/24-1	20.05.2024		
				Доп. согл. 172/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"	233 482 091,03	208 466 152,71	92 075 753,98	85 606 741,92	6469012,06		11 049 090,48	103 124 844,46
Гарантийный взнос, 5%	11 674 104,55	10 423 307,64					552 454,52	5 156 242,22
Удержание аванса, 30%	70 044 627,31	62 539 845,81					3 314 727,14	30 937 453,34
Итого:	**151 763 359,17**	**135 502 999,26**					**7 181 908,81**	**67 031 148,90**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Орумбаев Е.К.

Авторский надзор
ТОО «СуҚұрылысПроект»

_____ Жамбаев А.Б.

Технический надзор
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

_____ Бакиров Е.

Подрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

_____ Калдыбаев Н.С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор № 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Акт

выполненных работ за июль 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 1. Подготовка территории строительства**									-	0%				-
2	1-2	Подготовка территории строительства	2 985 021			2 985 021	0%									
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
4	2-2	БЛОК "А"														
5	2-2-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
6	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	20 483 369			20 483 369	100%	20 483 369			20 483 369	0%	53 119			53 119
7	Раздел 2	Стены монолитные/ лист 26/	36 512 702			36 512 702	100%	36 467 564			36 467 564	76%	27 826 907			27 826 907
8	Раздел 3	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 330 626			6 330 626	100%	6 330 626			6 330 626	43%	2 710 322			2 710 322
9	Раздел 4	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 153 257			3 153 257	100%	3 153 257			3 153 257	100%	3 153 257			3 153 257
10	Раздел 5	Приямки	514 832			514 832	63%	325 834			325 834	63%	325 834			325 834
11	2-2-2	Общестроительные работы (Надземная часть)						0,000								-
12	Раздел 1	ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ОТМ.0.000/лист 47/	583 234			583 234	100%	583 234			583 234	100%	583 234			583 234
13	Раздел 2	ПЕРЕМЫЧКИ	5 803 093			5 803 093	0%	-			-	0%				-
14	Раздел 3	СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ	10 916 008			10 916 008	25%	2 774 516			2 774 516	25%	2 774 516			2 774 516
15	Раздел 4	Рамы	35 645 071			35 645 071	30%	10 693 521			10 693 521	30%	10 693 521			10 693 521
16	Раздел 5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	40 317 989			40 317 989	0%				-	0%				-
17	Раздел 6	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 907 693			3 907 693	0%				-	0%				-
18	Раздел 7	СТЕНЫ	58 210 937			58 210 937	0%				-	0%				-
19	Раздел 8	Вертикальный подъемник/лист 43-45/	5 137 451			5 137 451	0%				-	0%				-
20	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	202 059			202 059	0%				-	0%				-
21	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	8 545 731			8 545 731	0%				-	0%				-
22	Раздел 11	ЧЕРДАК/лист 128/	5 602 108			5 602 108	0%				-	0%				-
23	Раздел 12	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/	1 158 770			1 158 770	0%				-	0%				-
24	Раздел 13	КРОВЛЯ/лист 134/	38 112 131			38 112 131	0%				-	0%				-
25	Раздел 14	ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/	8 659 027			8 659 027	0%				-	0%				-
26	Раздел 15	ЛЕСТНИЦА ЛМ1/лист 137/	570 963			570 963	0%				-	0%				-
27	Раздел 16	ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ2/лист 138/	7 534 803			7 534 803	0%				-	0%				-
28	Раздел 17	ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/	7 540 388			7 540 388	0%				-	0%				-
29	Раздел 18	КРЫЛЬЦА	7 483 370			7 483 370	0%				-	0%				-
30	2-2-4	Архитектурные решения									-	0%				-
31	Раздел 1	ПРОЕМЫ	43 568 862			43 568 862	0%				-	0%				-
32	Раздел 2	ПОЛЫ	39 269 244			39 269 244	0%				-	0%				-
33	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	70 788 641			70 788 641	0%				-	0%				-
34	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	23 288 248			23 288 248	0%				-	0%				-
35	Раздел 5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 705 364			1 705 364	0%				-	0%				-
36	Раздел 6	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	2 040 770			2 040 770	0%				-	0%				-
37	2-2-5	Водопровод и канализация									-	0%				-
38	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	4 503 140			4 503 140	0%				-	0%				-
39	Раздел 2	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	386 782	229 108		615 890	0%				-	0%				-
40	Раздел 3	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	509 910	3 561 362		4 071 272	0%				-	0%				-
41	Раздел 4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	3 827 766			3 827 766	0%				-	0%				-
42	Раздел 5	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	763 903			763 903	0%				-	0%				-
43	Раздел 6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	6 514 000			6 514 000	0%				-	0%				-
44	Раздел 7	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	2 380 208			2 380 208	0%				-	0%				-
45	2-2-6	Отопление и вентиляция									-					-
46	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	12 159 750			12 159 750	0%				-	0%				-
47	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	3 365 721			3 365 721	0%				-	0%				-
48	Раздел 3	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	93 774	11 903 795		11 997 569	0%				-	0%				-
49	Раздел 4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 775 992			2 775 992	0%				-	0%				-
50	2-2-7	Электрооборудование,электроосвещение	42 741 047	607 310		43 348 357	0%				-	0%				-
51	2-2-8	Слаботочные системы									-	0%				-
52	Раздел 1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	556 507			556 507	0%				-	0%				-
53	Раздел 2	Электрочасофикация,Электрозвонки	1 901 188			1 901 188	0%				-	0%				-
54	Раздел 3	Радиофикация	725 295			725 295	0%				-	0%				-
55	Раздел 4	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2 947 243			2 947 243	0%				-					-
56	2-2-9	Пожарная сигнализация									-	0%				-
57	Раздел 1	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	7 568 317			7 568 317	0%				-	0%				-
58	Раздел 2	РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	934 670	45 110		979 780	0%				-					-
59	2-2-10	Технологическое оборудование									-	0%				-
60	Раздел 1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.БЛОК "А"	1 324 440	61 512 057		62 836 497	0%				-	0%				-
61	Раздел 2	Оборудование медицинского кабинета	822 267	9 878 094		10 700 361	0%									
62	2-3	БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1"														
63	2-3-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
64	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	23 315 480			23 315 480	98%	22 960 430			22 960 430	20%	4 630 198			4 630 198
65	2-3-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	463 072			463 072	0%				-	0%				-
67	Раздел 2	ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ	456 588			456 588	0%				-	0%				-
68	Раздел 3	ПЕРЕМЫЧКИ	6 496 282			6 496 282	0%				-	0%				-
69	Раздел 4	РАМЫ	4 565 342			4 565 342	0%				-	0%				-
70	Раздел 5	КОЛОННЫ	3 816 054			3 816 054	0%				-	0%				-
71	Раздел 6	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	16 784 906			16 784 906	0%				-	0%				-
72	Раздел 7	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 513 915			6 513 915	0%				-	0%				-
73	Раздел 8	АНТИСЕЙСМОПОЯС	1 227 173			1 227 173	0%				-	0%				-
74	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	201 043			201 043	0%				-	0%				-
75	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	3 334 109			3 334 109	0%				-	0%				-
76	Раздел 11	ЧЕРДАК	3 162 340			3 162 340	0%				-	0%				-
77	Раздел 12	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	10 262 770			10 262 770	0%				-	0%				-
78	Раздел 13	ЧЕРДАК	790 530			790 530	0%				-	0%				-
79	Раздел 14	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	3 627 731			3 627 731	0%				-	0%				-
80	Раздел 15	КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ	17 940 242			17 940 242	0%				-	0%				-
81	Раздел 16	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	5 309 470			5 309 470	0%				-	0%				-
82	Раздел 17	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ	1 134 541			1 134 541	0%				-	0%				-
83	Раздел 18	ЛЕСТНИЦА ЛМ1	395 285			395 285	0%				-	0%				-
84	Раздел 19	ЛЕСТНИЦА ЛМ2	435 311			435 311	0%				-	0%				-
85	Раздел 20	КРЫЛЬЦА	8 564 615			8 564 615	0%				-	0%				-
86	2-3-3	Архитектурные решения														
87	Раздел 1	ПРОЕМЫ	9 382 312			9 382 312	0%				-	0%				-
88	Раздел 2	ПОЛЫ	11 481 595			11 481 595	0%				-	0%				-
89	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	11 791 477			11 791 477	0%				-	0%				-
90	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	12 254 332			12 254 332	0%				-	0%				-
91	Раздел 5	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	1 761 218			1 761 218	0%									-
92	2-3-4	Водопровод и канализация									-	0%				-
93	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	1 025 527			1 025 527	0%				-	0%				-
94	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	674 363			674 363	0%				-	0%				-
95	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	217 996			217 996	0%				-	0%				-
96	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	1 260 450			1 260 450	0%									-
97	2-3-5	Отопление и вентиляция									-	0%				-
98	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	6 852 129			6 852 129	0%				-	0%				-
99	Раздел 2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 042 435			2 042 435	0%				-	0%				-
100	Раздел 3	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1	2 021 541	1 593 121		3 614 662	0%				-	0%				-
101	2-3-6	Технологическое оборудование	891 706	22 393 994		23 285 700	0%									
102	2-4	БЛОКИ "Г"														
103	2-4-1	Общестроительные работы (Подземная часть)									-	0%				-
104	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	2 813 016			2 813 016	0%				-	0%				-
105	Раздел 2	ПРИЯМКИ	305 928			305 928	0%									-
106	2-4-2	Общестроительные работы (Надземная часть)									-	0%				-
107	Раздел 1	ПЕРЕМЫЧКИ	1 284 792			1 284 792	0%				-	0%				-
108	Раздел 2	РАМЫ	1 545 415			1 545 415	0%				-	0%				-
109	Раздел 3	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	5 011 601			5 011 601	0%				-	0%				-
110	Раздел 4	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	3 312 702			3 312 702	0%				-	0%				-
111	Раздел 5	АНТИСЕЙСМОПОЯС	813 279			813 279	0%				-	0%				-
112	Раздел 6	ПАРАПЕТ	478 143			478 143	0%				-	0%				-
113	Раздел 7	ВЕНТШАХТЫ	427 567			427 567	0%				-	0%				-
114	Раздел 8	КРЫЛЬЦО	1 544 422			1 544 422	0%				-	0%				-
115	Раздел 9	ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1	970 545			970 545	0%									-
116	2-4-3	Архитектурные решения									-	0%				-
117	Раздел 1	ПРОЕМЫ	2 243 575			2 243 575	0%				-	0%				-
118	Раздел 2	ПОЛЫ	3 416 854			3 416 854	0%				-	0%				-
119	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	4 595 312			4 595 312	0%				-	0%				-
120	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	3 934 875			3 934 875	0%				-	0%				-
121	Раздел 5	КРОВЛЯ	2 961 572			2 961 572	0%				-	0%				-
122	Раздел 6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	125 725			125 725	0%									-
123	2-4-4	Водопровод и канализация									-	0%				-
124	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	621 210			621 210	0%				-	0%				-
125	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	552 871			552 871	0%				-	0%				-
126	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	151 461			151 461	0%				-	0%				-
127	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	773 405			773 405	0%				-	0%				-
128	Раздел 5	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	335 946			335 946	0%									-
129	2-4-5	Отопление и вентиляция									-	0%				-
130	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	1 019 380			1 019 380	0%				-	0%				-
131	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	1 347 082			1 347 082	0%				-	0%				-
132	Раздел 3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	114 406			114 406	0%				-	0%				-
133	Раздел 4	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ УСТАНОВОК П1,П2	570 999			570 999	0%				-	0%				-
134	Раздел 5	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2	849 035	1 593 121		2 442 156	0%				-	0%				-
135	Раздел 6	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	852 536			852 536	0%				-	0%				-
136	2-4-6	Технологическое оборудование	359 504	4 819 349		5 178 853	0%				-	0%				-
137	2-1	Земляные работы	34 849 669			34 849 669	93%	32 355 919			32 355 919	0%				
138		**Глава 4. Объекты энергетического хозяйства**														-
139	4-1	Наружное электроснабжение	431 443			431 443	0%				-	0%				-
140	Раздел 1	Земляные работы	181 237	13 375 988		13 557 225	99%	37 075	13 375 988		13 413 063	43%	37 075	5 848 091		5 885 166
141	Раздел 2	Электроснабжение	1 958 271	183 716		2 141 987	0%				-	0%				-
142	Раздел 3	ВЛЗ-10кВ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	Раздел 4	КЛ-0,4кВ	2 570 903			2 570 903	0%				-	0%				-
144	Раздел 5	Наружное освещение	567 538			567 538	0%				-	0%				-
145	Раздел 6	Наружное освещение	2 321 460			2 321 460	0%				-	0%				-
146	Раздел 7	Фундамент под КТПН	584 029			584 029	100%	584 029			584 029	64%	372 231			372 231
147		**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
148	6-4	Выгреб 20м^3									-	0%				-
149	Раздел 1	Земляные работы	1 188 297			1 188 297	0%				-	0%				-
150	Раздел 2	Стены и днище	6 197 510			6 197 510	0%				-	0%				-
151	6-5	Модульная котельная	1 886 088	13 181 926		15 068 014	0%									-
152	6-1	Наружное водоснабжение и канализация									2 615 013	0%				-
153	Раздел 1	Наружные сети водопровода В1	2 810 649			2 810 649	93%	2 615 013			-	0%				-
154	Раздел 2	Канализация	4 521 776			4 521 776	0%									
155	6-3	Наружное газоснабжение									-	0%				-
156	Раздел 1	Газопровод низкого давления (надземный)	618 874			618 874	0%				-	0%				-
157	Раздел 2	Подземная прокладка	5 317 189	502 183		5 819 372	0%									
158	6-2	Наружные теплоные сети									-	0%				-
159	Раздел 1	Трубопровод	2 413 436			2 413 436	0%				-	0%				-
160	Раздел 2	Теплотрасса	11 895 119			11 895 119	0%									
161		**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**														
162	7-1	Генеральный план									1 602 231	0%				-
163	Раздел 1	Вертикальная планировка	1 602 231			1 602 231	100%	1 602 231			-	0%				-
164	Раздел 2	Покрытие	60 516 942			60 516 942	0%				-	0%				-
165	Раздел 3	Озеленение	10 756 154			10 756 154	0%				16 399 250	27%	16 399 250			16 399 250
166	Раздел 4	МАФ	61 266 151			61 266 151	27%	16 399 250			**170 741 856**	6%	**69 559 464**	**5 848 091**		**75 407 555**
167		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**1 031 615 686**	**145 380 234**		**1 176 995 920**	15%	**157 365 868**	**13 375 988**							
168		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
169	НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	63 960 173			63 960 173	15%	9 756 684			9 756 684	7%	4 312 687			4 312 687
170		**Итого по главе 8**	**63 960 173**	-	-	**63 960 173**	15%	**9 756 684**	-	-	**9 756 684**	7%	**4 312 687**	-	-	**4 312 687**
171		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	**1 095 575 859**	**145 380 234**	-	**1 240 956 093**	15%	**167 122 552**	**13 375 988**	-	**180 498 540**	6%	**73 872 151**	**5 848 091**	-	**79 720 242**
172	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	54 778 793			54 778 793	15%	8 356 128			8 356 128	7%	3 693 608			3 693 608
173	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	54 778 793	7 269 012		62 047 805	15%	8 356 128	668 799		9 024 927	6%	3 693 608	292 405		3 986 012
174		**Итого по части II в сметных ценах:**	**1 205 133 444**	**152 649 246**	-	**1 357 782 690**	15%	**183 834 807**	**14 044 787**	-	**197 879 594**	6%	**81 259 366**	**6 140 496**	-	**87 399 861**
175	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	1 295 518 453	164 097 939	-	1 459 616 392	15%	197 622 418	15 098 146	-	212 720 564	6%	87 353 818	6 601 033	-	93 954 851
176		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	-	**1 459 616 392**	15%	**197 622 418**	**15 098 146**	-	**212 720 564**	6%	**87 353 818**	**6 601 033**	-	**93 954 851**
177	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12%			175 153 967	175 153 967	15%			25 526 468	25 526 468	6%			11 274 582	11 274 582
178		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	**175 153 967**	**1 634 770 359**	15%	**197 622 418**	**15 098 146**	**25 526 468**	**238 247 032**	6%	**87 353 818**	**6 601 033**	**11 274 582**	**105 229 433**
179		Коэффициент понижения				0,980000	100%				0,980000	100%				0,980000
180		Всего с понижающим коэффициентом	1 269 608 083,82	160 815 980,34	171 650 887,70	1 602 074 951,86	15%	193 669 969,18	14 796 183,53	25 015 938,32	233 482 091,03	6%	85 606 741,92	6 469 012,06	11 049 090,48	103 124 844,46
181		В том числе налог на добавленную стоимость - 12 %			171 650 887,70						25 015 938,32					11 049 090,48

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
Орумбаев Е.К.

Подрядчик:
ТОО "ТаразКурылысИнвест"
Руководитель
Калдыбаев Н.С.

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Бакиров Е.

Авторский надзор:
ТОО «СуКурылысПроект»
Абдразаков А.Ш.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.**

Акт выполненных работ

за Июль 2024 год (месяц, год) на суммарная смета

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г., тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2-2 БЛОК "А" 2-2-1 Общестроительные работы (Подземная часть)					
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ					
1	3	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	223,8075	185,25	41460,00	
2	19	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	5,5825	185,25	1034,00	
3	26	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	4,466	185,25	827,00	
4	33	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	2,233	185,25	414,00	
5	40	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	2,233	185,25	414,00	
6	47	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	7,6125	185,25	1410,00	
7	54	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	5,075	185,25	940,00	
8	61	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	17,7625	185,25	3291,00	
9	68	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	5,075	185,25	940,00	
10	75	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	2,233	185,25	414,00	
11	82	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	1,1165	185,25	207,00	
12	89	СТСБОРНИКИ	**Надбавка водонепроницаемости W4**	$м^3$	1,1165	185,25	207,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	96	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		1,1165	185,25	207,00	
				$м^3$				
14	104	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
15	112	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		2,233	185,25	414,00	
				$м^3$				
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ				53119,00	
			Раздел 2: Стены монолитные/ лист 26/					
16	121	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		47	67008,00	3149376,00	
				$м^3$				
17	122	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		47,705	185,25	8837,00	
				$м^3$				
18	132	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		44	67008,00	2948352,00	
				$м^3$				
19	133	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		44,66	185,25	8273,00	
				$м^3$				
20	155	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		47	67008,00	3149376,00	
				$м^3$				
21	156	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		47,705	185,25	8837,00	
				$м^3$				
22	169	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		41	67008,00	2747328,00	
				$м^3$				
23	170	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		41,615	185,25	7709,00	
				$м^3$				
24	186	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		13	67008,00	871104,00	
				$м^3$				
25	187	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		13,195	185,25	2444,00	
				$м^3$				
26	194	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		12	67008,00	804096,00	
				$м^3$				
27	195	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		12,18	185,25	2256,00	
				$м^3$				
28	201	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
29	202	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	205	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
31	206	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
32	210	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
33	211	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
34	215	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
35	216	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
36	220	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
37	221	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
38	225	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
39	226	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
40	229	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5,5	67008,00	368544,00	
				$м^3$				
41	230	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,5825	185,25	1034,00	
				$м^3$				
42	233	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
43	234	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
44	237	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм		5	67008,00	335040,00	
				$м^3$				
45	238	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		5,075	185,25	940,00	
				$м^3$				
46	242	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом		350	2367,00	828450,00	
				$м^2$ поверхности				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	243	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		2160	4675,00	10098000,00	
				$м^2$ поверхности				
48	244	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**		2,3	53572,00	123216,00	
				$м^3$				
	244.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3345	25329		
49	245	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом**		5	2367,00	11835,00	
				$м^2$ поверхности				
			Итого по разделу 2: Стены монолитные/ лист 26/				27826907,00	
			Раздел 3: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
50	250	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 $м^2$**		25	20830,00	520750,00	
				шт.				
51	251	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 5 $м^2$**		46	16157,00	743222,00	
				шт.				
52	254	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматурных стыковых накладок**		0,1148	1037036,00	119052,00	
				т				
53	255	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**		0,238	79185,00	18846,00	
				$м^3$				
54	258	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**		1,82	79185,00	144117,00	
				$м^3$				
55	261	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**		1,2	83743,00	100492,00	
				$м^3$				
56	262	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,01904	303501,00	5779,00	
				т				
57	263	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,1493	291065,00	43456,00	
				т				
58	264	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1102	334041,00	36811,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	265	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	1,65	83743,00	138176,00	
60	266	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20216	291065,00	58842,00	
61	267	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02632	303501,00	7988,00	
62	268	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1536	334041,00	51309,00	
63	269	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	4,5	83743,00	376844,00	
64	270	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68	334041,00	227148,00	
65	271	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0584	291065,00	16998,00	
66	272	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00704	315652,00	2222,00	
67	273	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной,остающейся в теле бетона	т	0,004	1480825,00	5923,00	
	273.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004	1188348		
68	274	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,06544	76422,00	5001,00	
69	275	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,178	291065,00	51810,00	
70	276	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03328	315652,00	10505,00	
71	277	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной,остающейся в теле бетона	т	0,006	1480825,00	8885,00	
	277.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,006	1188348		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	278	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,21128	76422,00	16146,00	
			Итого по разделу 3: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				2710322,00	
			Раздел 4: АНТИСЕЙСМОПОЯС					
73	279	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	22,7	86805,00	1970474,00	
74	280	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1506	315652,00	363189,00	
75	281	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,89392	303501,00	574807,00	
76	282	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	3,04452	76422,00	232668,00	
77	283	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,040768	297269,00	12119,00	
			Итого по разделу 4: АНТИСЕЙСМОПОЯС				3153257,00	
			Раздел 5: Приямки					
78	284	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1	6948,00	6948,00	
79	285	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,18	113976,00	20516,00	
80	286	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00765	428814,00	3280,00	
81	287	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,0156	224386,00	3500,00	
82	288	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,0156	1102385,00	17197,00	Казахстан
83	289	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,4524	3209,00	1452,00	
	289.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,11129	684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	290	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		8,5	6948,00	59058,00	
				$м^2$				
85	291	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство		0,22	113976,00	25075,00	
				$м^3$				
86	292	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00778	428814,00	3336,00	
				т				
87	293	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,01276	224386,00	2863,00	
				т конструкций				
88	294	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения		0,01276	1102385,00	14066,00	Казахстан
				т				
89	295	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза		0,37004	3209,00	1187,00	
				$м^2$				
	295.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09103	684		
90	296	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство		1,4	113010,00	158214,00	
				$м^3$				
91	297	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02132	428814,00	9142,00	
				т				
			Итого по разделу 5: Приямки				325834,00	
			ИТОГО по акту				34069439,00	
			2-2 БЛОК "А" 2-2-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
1	1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м		9	53572,00	482148,00	
				$м^3$				
	1.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,135	25329		
2	2	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом		10	2367,00	23670,00	
				$м^2$ поверхности				
3	3	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,16192	334041,00	54088,00	
				т				
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,058	315652,00	18308,00	
				т				
5	5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0015	315652,00	473,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
6	6	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,0595	76422,00	4547,00	
				т				
			Итого вне раздела				583234,00	
			Раздел 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ					
7	57	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		19,7625	63605,00	1256993,70	
				$м^3$				
8	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,58905	315652,00	185934,90	
				т				
9	59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,9435	291065,00	274619,70	
				т				
10	60	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,6864	63605,00	43658,40	
				$м^3$				
11	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,022176	315652,00	6999,90	
				т				
12	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03552	291065,00	10338,60	
				т				
13	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,6	63605,00	228978,00	
				$м^3$				
14	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06048	315652,00	19090,50	
				т				
15	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,39024	303501,00	118438,20	
				т				
16	66	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,18	63605,00	11448,90	
				$м^3$				
17	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005202	315652,00	1641,90	
				т				
18	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002736	303501,00	830,40	
				т				
19	69	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,011736	291065,00	3415,80	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	70	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,011268	1448009,00	16316,10	
21	71	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	5,4	63605,00	343467,00	
22	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10008	315652,00	31590,60	
23	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31968	291065,00	93047,70	
24	74	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,21291	437883,00	93229,80	
25	75	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,084459	408199,00	34476,00	
			Итого по разделу 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ				2774516,00	
			Раздел 3: Рамы					
			Подраздел 1: АМА РМ-1 -1ШТ					
26	82	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	2,295	68163,00	156434,10	
	82.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,329425	30771		
27	83	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3	134713,00	404139,00	
	83.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,045	30771		
28	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,243789	315652,00	76952,40	
29	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,807456	291065,00	235022,10	
30	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033795	303501,00	10256,70	
31	87	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0156	406492,00	6341,40	
32	88	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,04092	428814,00	17547,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
			Итого по подразделу 1: АМА РМ-1 -1ШТ				906693,00	
			Подраздел 2: АМА РМ-2 -1ШТ					
33	89	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	2,295	68163,00	156434,10	
	89.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,329425	30771		
34	90	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,3	134713,00	444552,90	
	90.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,3495	30771		
35	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,252942	315652,00	79841,70	
36	92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,882228	291065,00	256785,60	
37	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034593	303501,00	10499,10	
38	94	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0156	406492,00	6341,40	
39	95	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04488	428814,00	19245,30	
							973700,00	
			Итого по подразделу 2: АМА РМ-2 -1ШТ					
			Подраздел 3: АМА РМ-3 -1ШТ					
40	96	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,17	68163,00	79750,80	
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,18755	30771		
41	97	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,75	134713,00	101034,90	
	97.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76125	30771		
42	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061596	315652,00	19443,00	
43	99	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,208692	291065,00	60742,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	303501,00	3787,80	
45	101	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0096	406492,00	3902,40	
46	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00924	428814,00	3962,10	
			Итого по подразделу 3: АМА РМ-3 -1ШТ				272624,00	
			Подраздел 4: АМА РМ-4 -1ШТ					
47	103	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,17	68163,00	79750,80	
	103.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,18755	30771		
48	104	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,75	134713,00	101034,90	
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76125	30771		
49	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061596	315652,00	19443,00	
50	106	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,185892	291065,00	54106,80	
51	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	303501,00	3787,80	
52	108	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0096	406492,00	3902,40	
53	109	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00924	428814,00	3962,10	
			Итого по подразделу 4: АМА РМ-4 -1ШТ				265988,00	
			Подраздел 5: АМА РМ-5 -1ШТ					
54	110	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	3,45	68163,00	235162,50	
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,50175	30771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	111	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**5,4**	**134713,00**	**727450,20**	
				$м^3$				
	111.1	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,481	30771		
56	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,394392**	**315652,00**	**124490,70**	
				т				
57	113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**1,602864**	**291065,00**	**466537,50**	
				т				
58	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,03984**	**303501,00**	**12091,50**	
				т				
59	115	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**		**0,0156**	**406492,00**	**6341,40**	
				т				
60	116	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,0726**	**428814,00**	**31131,90**	
				т				
			Итого по подразделу 5: АМА РМ-5 -1ШТ				**1603206,00**	
			Подраздел 6: АМА РМ-6 -1ШТ					
61	117	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**		**1,17**	**68163,00**	**79750,80**	
				$м^3$				
	117.1	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,18755	30771		
62	118	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**1,35**	**134713,00**	**181862,70**	
				$м^3$				
	118.1	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,37025	30771		
63	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,085704**	**315652,00**	**27052,50**	
				т				
64	120	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,361884**	**291065,00**	**105331,80**	
				т				
65	121	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,01248**	**303501,00**	**3787,80**	
				т				
66	122	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**		**0,012**	**406492,00**	**4878,00**	
				т				
67	123	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,01716**	**428814,00**	**7358,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
			Итого по подразделу 6: АМА РМ-6 -1ШТ				**410022,00**	
			Подраздел 7: АМА РМ-7 -2ШТ					
68	**124**	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**		**3,48**	**68163,00**	**237207,30**	
				$м^3$				
	124.1	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,5322	30771		
69	**125**	**1106-0701-0102** *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**6**	**134713,00**	**808278,00**	
				$м^3$				
	125.1	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,09	30771		
70	**126**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,439752**	**315652,00**	**138808,50**	
				т				
71	**127**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**1,19562**	**291065,00**	**348003,00**	
				т				
72	**128**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,0858**	**303501,00**	**26040,30**	
				т				
73	**129**	**214-208-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**		**0,0216**	**406492,00**	**8780,10**	
				т				
74	**130**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,08184**	**428814,00**	**35094,00**	
				т				
			Итого по подразделу 7: АМА РМ-7 -2ШТ				**1602211,00**	
			Подраздел 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ					
75	**131**	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**		**1,74**	**68163,00**	**118603,50**	
				$м^3$				
	131.1	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7661	30771		
76	**132**	**1106-0701-0102** *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**3**	**134713,00**	**404139,00**	
				$м^3$				
	132.1	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,045	30771		
77	**133**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,183714**	**315652,00**	**57989,70**	
				т				
78	**134**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,474282**	**291065,00**	**138046,80**	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	303501,00	7575,30	
80	136	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0108	406492,00	4390,20	
81	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04092	428814,00	17547,00	
			Итого по подразделу 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ				748292,00	
			Подраздел 9: АМА РМ-8 -2ШТ					
82	138	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,9	134713,00	525380,70	
	138.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9585	30771		
83	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,167832	315652,00	52976,40	
84	140	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37428	291065,00	108939,90	
85	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03744	303501,00	11363,10	
86	142	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0144	406492,00	5853,60	
87	143	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05016	428814,00	21509,40	
			Итого по подразделу 9: АМА РМ-8 -2ШТ				726023,00	
			Подраздел 10: АМА РМ-9 -1ШТ					
88	144	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	0,6	68163,00	40897,80	
	144.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,609	30771		
89	145	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3	134713,00	404139,00	
	145.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,045	30771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,162246	315652,00	51213,30	
91	147	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,78057	291065,00	227196,60	
92	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	303501,00	7575,30	
93	149	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0096	406492,00	3902,40	
94	150	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04092	428814,00	17547,00	
			Итого по подразделу 10: АМА РМ-9 -1ШТ				752471,00	
			Подраздел 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ					
95	151	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,2	68163,00	81795,60	
	151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	30771		
96	152	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3	134713,00	404139,00	
	152.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,045	30771		
97	153	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,192324	315652,00	60707,40	
98	154	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,55392	291065,00	161226,60	
99	155	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	303501,00	7575,30	
100	156	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,012	406492,00	4878,00	
101	157	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04092	428814,00	17547,00	
			Итого по подразделу 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ				737869,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ					
102	158	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	$м^3$	**0,6**	**68163,00**	**40897,80**	
	158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,609	30771		
103	159	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	**3**	**134713,00**	**404139,00**	
	159.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,045	30771		
104	160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,162246**	**315652,00**	**51213,30**	
105	161	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,78057**	**291065,00**	**227196,60**	
106	162	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,02496**	**303501,00**	**7575,30**	
107	163	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	т	**0,0096**	**406492,00**	**3902,40**	
108	164	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,04092**	**428814,00**	**17547,00**	
			Итого по подразделу 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ				**752471,00**	
			Подраздел 13: АМА РМ-10 -1ШТ					
109	165	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	$м^3$	**0,6**	**68163,00**	**40897,80**	
	165.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,609	30771		
110	166	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	**1,95**	**134713,00**	**262690,50**	
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,97925	30771		
111	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,099414**	**315652,00**	**31380,30**	
112	168	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,29223**	**291065,00**	**85057,80**	
113	169	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01872**	**303501,00**	**5681,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	170	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0084	406492,00	3414,60	
115	171	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02508	428814,00	10754,70	
			Итого по подразделу 13: АМА РМ-10 -1ШТ				439877,00	
			Подраздел 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ					
116	172	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,2	68163,00	81795,60	
	172.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	30771		
117	173	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,95	134713,00	262690,50	
	173.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,97925	30771		
118	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,114912	315652,00	36272,10	
119	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,346926	291065,00	100977,90	
120	176	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	303501,00	5681,40	
121	177	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0096	406492,00	3902,40	
122	178	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02508	428814,00	10754,70	
			Итого по подразделу 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ				502075,00	
			Итого по разделу 3: Рамы				10693521,00	
			ИТОГО по акту				14051271,00	
			2-3 БЛОКИ "Б,В,ГАЛЕРЕЯ 1" 2-3-1 Общестроительные работы (Подземная часть)					
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ					
1	3	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		219,24	185,25	40614,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
2	7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		980	4675,00	4581500,00	
				$м^2$ поверхности				
3	19	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		14,21	185,25	2632,00	
				$м^3$				
4	29	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		4,466	185,25	827,00	
				$м^3$				
5	36	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		3,654	185,25	677,00	
				$м^3$				
6	43	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		9,135	185,25	1692,00	
				$м^3$				
7	50	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		3,045	185,25	564,00	
				$м^3$				
8	57	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		6,09	185,25	1128,00	
				$м^3$				
9	64	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4		3,045	185,25	564,00	
				$м^3$				
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ				4630198,00	
			ИТОГО по акту				4630198,00	
			4-1 Наружное электроснабжение					
			Раздел 2: Электроснабжение					
1	17	6124-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми,поступающей в собранном виде,на салазках,раме или металлической плите,масса до 0,1 т		1	37075,00	37075,00	
				шт.				
2	18	515-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 43 C,43 кВа,34,4 кВт,50 Гц с АВР в заводском кожухе,двигатель Cummins		1	5848091,00	5848091,00	
				шт.				
			Итого по разделу 2: Электроснабжение				5885166,00	
			Раздел 7: Фундамент под КТПН					
3	103	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		9,6	4214,00	40454,00	
				$м^2$				
4	104	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		2,64	33219,00	87698,00	
				$м^3$				
5	105	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		3,85	37832,00	145653,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
6	106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0216	315652,00	6818,00	
				т				
7	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2198	303501,00	66710,00	
				т				
8	108	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес более 20 кг		0,0208	1196998,00	24898,00	
				т				
			Итого по разделу 7: Фундамент под КТПН				372231,00	
			ИТОГО по акту				6257397,00	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
			7-1 Генеральный план					
			Раздел 4: МАФ					
1	60	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м		70	234275,00	16399250,00	
				секция				
			Итого по разделу 4: МАФ				16399250,00	
			ИТОГО по акту				16399250,00	
			Всего по акту				75407555,00	
			В том числе:					
			Стоимость СМР				69559464,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				5848091,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20		4312687	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				73872151	
			Сметная прибыль	%	5,00		3693608	
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00		3986012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**87399861**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		**1,075**		**93954851**	
			НДС	**%**	**12,00**		**11274582**	
			Итого с НДС				**105229433**	
			Коэффициент понижения к = 0,98				0,98000000000	
			Всего с понижающим коэффициентом				**103 124 844,46**	
			в том числе НДС 12%				**11 049 090,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калдыбаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орумбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Эксперт Бакиров Е. (KZ22VJE00081281;KZ41VJE00080842;KZ60VJE00080597)

М.П.

Авторский надзор

ТОО «СуҚұрылысПроект»

Абдразаков А.Ш.

М.П.