Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Expert M"

Основание: Договор №192 от 21.10.2022г., доп. Соглашение №01 от 11.11.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28 ноября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192	21.10.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	227 806 000,00	227 806 000,00	11 607 142,86	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00				1 392 857,14	13 000 000,00
Всего по стройке	**227 806 000,00**	**227 806 000,00**	**11 607 142,86**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 392 857,14**	**13 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Expert M"

Әбілда Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки - Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Expert M"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №192 от 21.10.2022г., доп. Соглашение №01 от 11.11.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 на Газопровод среднего давления											
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок									
6	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2126,79793	233,38	233,38	496352	496352	--	88003	631104
		НР - 72%, СП - 8%			--	57,47	--	122227		46748	
7	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65,77725556	1997,69	--	131403	--	--	94610	244093
		НР - 72%, СП - 8%			1997,69	--	131403	--		18081	
8	Е11-010205-0501	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/	м3	160	790,30	--	126448	--	--	91043	234890
		НР - 72%, СП - 8%			790,30	--	126448	--		17399	
9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1872,575185	35,06	35,06	65652	65652	--	17366	89659
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,88	--	24119		6641	
10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1872,575185	160,53	75,86	300604	142054	0	161480	499052
		НР - 72%, СП - 8%			84,67	35,10	158551	65727		36967	
		ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 мм	км	2	311241,12	83374,12	622482	166748	0	498433	1210588
		НР - 99%, СП - 8%			227867,00	23866,60	455734	47733		89673	
34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2000	-85,17	--	-170340	--	-800	-166149	-363408
		НР - 99%, СП - 8%			-84,77	--	-169540	--		-26919	
35	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	2589,783	1290,95	7,52	3343280	19475	401416	2898985	6741647
		НР - 99%, СП - 8%			1128,43	2,27	2922389	5879		499381	
57	Ц13-390201-0502	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	160	676,88	20,60	108301	3296	6189	60278	182065
		НР - 61%, СП - 8%			617,60	--	98816	--		13486	
		8353.24									
63	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	150	2105,59	1354,67	315839	203201	0	166982	521446
		НР - 99%, СП - 8%			750,92	373,54	112638	56031		38626	
86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,переходы.Установка	шт.	100	1428,79	919,98	142879	91998	0	75478	235825
		НР - 99%, СП - 8%			508,81	253,59	50881	25359		17469	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
295	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	2	14073,91	5165,71	28148	10331	0	13139	44589
		НР - 61%, СП - 8%			8908,20	1861,10	17816	3722		3303	
296	ТОО"KazFriaPlAst" стр.9	Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ"	м	2000	16,39	--	32780	--	32780	--	35402
		СП - 8%			--	--	--	--		2622	
297	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	2	59489,62	27535,62	118979	55071	0	51087	183671
		НР - 61%, СП - 8%			31954,00	9920,54	63908	19841		13605	
298	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	96438,00	--	192876	--	192876	--	208306
		СП - 8%			--	--	--	--		15430	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				10 698 930				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления											
377	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,806971	262867,00	--	1000727	--	1000727	--	1080785
		СП - 8%			--	--	--	--		80058	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 080 785				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1		Тенге					11 779 716				
в том числе оборудование		Тенге					-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге					**11 779 716**				
в том числе оборудование		Тенге					-				
в том числе СМР		Тенге					**11 779 716**				
Временные здания и сооружения, 1,3%		Тенге				1,3%	153 136				
Итого с временными		Тенге					**11 932 852**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%		Тенге				0,91%	108 589				
Итого с дополнительными затратами		Тенге					**12 041 441**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2%	240 829				
Итого СМР		Тенге					**12 282 270**				
Итого оборудование		Тенге					-				
Итого СМР+оборудование		Тенге					**12 282 270**				
Итого в текущих ценах 2021 г.		Тенге				1,050036	12 896 825				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9		**Тенге**				0,9	**11 607 143**				
НДС		Тенге				12%	1 392 857				
Итого к оплате		**Тенге**					**13 000 000,00**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Expert M"

Бухарбаев А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.