Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Expert M"

Основание: Договор №192 от 21.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28 октября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192	21.10.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	44 806 000,00	44 806 000,00	40 005 357,14	44 806 000,00	44 806 000,00					4 800 642,86	44 806 000,00
Всего по стройке	**44 806 000,00**	**44 806 000,00**	**40 005 357,14**	**44 806 000,00**	**44 806 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 642,86**	**44 806 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Expert M"

Әбілда Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки - Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г.Шымкент (внутриквартальные сети газоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Expert M"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №192 от 21.10.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-01 на Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения											
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения 1 категория сложности	км	28,048	9257,00 --	-- --	259640 --	-- --	-- --	-- --	259640
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 01-01			Тенге				259 640				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01 на Газопровод среднего давления											
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок									
6	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	10633,98965	233,38 --	233,38 57,47	2481761 --	2481761 611135	-- --	440017 233742	3155520
7	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	328,8862778	1997,69 1997,69	-- --	657013 657013	-- --	-- --	473049 90405	1220467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0501	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/	м3	400	790,30	--	316120	--	--	227606	587225
		НР - 72%; СП - 8%			790,30	--	316120	--		43498	
9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4681,437963	35,06	35,06	164131	164131	--	43414	224149
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	60297		16604	
10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4681,437963	160,53	75,86	751511	355134	0	403701	1247629
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	396377	164318		92417	
		ФУТЛЯРЫ									
12	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3389,127515	2424,00	--	8215245	--	8215245	--	8872465
		СП - 8%			--	--	--	--		657220	
		ТРУБЫ									
27	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15000	796,00	--	11940000	--	11940000	--	12895200
		СП - 8%			--	--	--	--		955200	
28	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1457,43	1623,00	--	2365409	--	2365409	--	2554642
		СП - 8%			--	--	--	--		189233	
29	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	156,55	2409,00	--	377129	--	377129	--	407299
		СП - 8%			--	--	--	--		30170	
30	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1235,23	3123,00	--	3857623	--	3857623	--	4166233
		СП - 8%			--	--	--	--		308610	
33	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 мм	км	5	311241,12	83374,12	1556206	416871	0	1246081	3026470
		НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	1139335	119333		224183	
34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	5000	-85,17	--	-425850	--	-2000	-415373	-908521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			-84,77	--	-423850	--		-67298	
65	ТОО"KazFriaPlAst" стр.7	Тройник полиэтиленовый электросварной равнопроходной ПЭ 100 SDR 11,DN 63мм	шт.	300	5316,15	--	1594845	--	1594845	--	1722433
		СП - 8%			--	--	--	--		127588	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
295	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	5	14073,91	5165,71	70370	25829	0	32846	111473
		НР - 61%, СП - 8%			8908,20	1861,10	44541	9306		8257	
296	ТОО"KazFriaPlAst" стр.9	Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ"	м	5000	16,39	--	81950	--	81950	--	88506
		СП - 8%			--	--	--	--		6556	
297	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	5	59489,62	27535,62	297448	137678	0	127717	459179
		НР - 61%, СП - 8%			31954,00	9920,54	159770	49603		34013	
298	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5	96438,00	--	482190	--	482190	--	520765
		СП - 8%			--	--	--	--		38575	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				40 351 133				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				40 351 133				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**40 610 773**				
в том числе прочие работы и затраты			Тенге				**259 640**				
в том числе СМР			Тенге				**40 351 133**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	524 565				
Итого с временными			Тенге				**40 875 698**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,91%	371 969				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**41 247 667**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	824 953				
Итого СМР			Тенге				**42 072 620**				
Итого оборудование			Тенге				**259 640**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**42 332 260**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1,050036	44 450 397				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**40 005 357**				
НДС			Тенге			12%	4 800 643				
Итого к оплате			**Тенге**				**44 806 000,00**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Expert M"

Бухарбаев А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.