Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, 2 ОЧЕРЕДЬ

Справка № 2 от 19 апреля 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/221168/00	26.09.2022	РБ	091	АО	16
		№ 090140000306/221168/00/10	06.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	140 748 365,82									
В том числе: в текущем месяце	13 015 510,20	11 620 991,25							1 394 518,95	13 015 510,20
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	7 662 393,19									708 569,20
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов	0,00									0,00
Итого к оплате	**133 085 972,63**									**12 306 941,00**

Заказчик:
И.О. директора Павлодарского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Нурханов Е.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "КазГерСервис"
Директор _____ Буч Р.А.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, 2 ОЧЕРЕДЬ

АКТ №2 выполненных работ от 19 апреля 2024 года
за апрель 2024 года

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по проекту		Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	6					
I	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Подготовительные работы по автодорожной части**								
1.1	Вынос и закрепление оси трассы на местности, категории сложности 2	км							
1.2	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2	25 723,92	41 055 026,47	25 723,92	41 055 026,47	100,00		
1.3	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3	8 141,26	12 883 922,52	8 141,26	12 883 922,52	100,00		
2	Разборка существующей круглой ж/б трубы отв. 1,0 м и 1,5 м								
2.1	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1 392,40	535 010,62	1 392,40	535 010,62	100,00		
2.2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	147,00	626 252,49	147,00	626 252,49	100,00		
2.3	**Грунты 1 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1 540,00	579 438,24	1 540,00	579 438,24	100,00		
2.4	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	89,40	4 890 018,02	89,40	4 890 018,02	100,00		
2.5	**Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 1 м.разборка**	м3	62,02	2 849 695,49	62,02	2 849 695,49	100,00		
2.6	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство**	м3	3 069,892	17 056 541,29	3 069,89	17 056 541,29	100,00		
2.7	**Демонтажные работы после окончания строительства. Земляные работы**	м3	45 457,00	24 651 235,64	45 457,00	24 651 235,64	100,00		
2.8	**Грунты 1 группы. Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м**	м3 грунта	19 446,23	4 854 039,59	17 296,56	4 317 453,15	88,95		0,00
II	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МОСТУ								
1.1	**Разбивка оси опор, категория сложности 2**	км	0,14	23 983,60	0,14	23 983,60	100,00		
1.2	**Разбивка оси дамб, категория сложности 2**	км	0,18	30 837,04	0,18	30 837,04	100,00		
III	АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ								
1	Устои 1-1								
1.3	**Окраска поверхности устоя (2 раза) с устройством подмостей**	м2	99,40	308 180,67	99,40	308 180,67	100,00		
2	Опора -4								
2.2	**Окраска поверхности устоя (2 раза) с устройством подмостей**	м2	49,00	151 920,05	49,00	151 920,05	100,00		
3	Промежуточные опоры №№ 2,3								
3.1	**Окраска поверхности устоя (2 раза) с устройством подмостей**	м2	198,80	616 359,36	198,80	616 359,36	100,00		
4	Пролетное строение 3х21								
4.1	**Установка резиновых опорных частей**	шт	54,00	3 598 101,38	54,00	3 598 101,38	100,00		

4.2	Изготовление и монтаж траверсов для монтажа балок пролетных строений	т	4,10	8 072 017,72	4,10	8 072 017,72	100,00		
4.3	Строения пролетные балочные железобетонные . Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка	27,00	94 588 941,53	27,00	94 588 941,53	100,00		
4.4	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	2 170,20	6 728 496,11	2 170,20	6 728 496,11	100,00		
4.5	Бетонирование накладной и соединительной плиты бетоном	м3	182,25	28 807 093,80	182,25	28 807 093,80	100,00		
4.6	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 5 слоев	м2	63,80	1 202 669,42	63,80	1 202 669,42	100,00		
4.7	Цементная подготовка. Устройство	м3	1,91	109 475,66	1,91	109 475,66	100,00		
5	Проезжая часть								
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	875,13	20 385 700,03	875,13	20 385 700,03	100,00		
5.2	Устройство слоя покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	637,50	4 799 405,55	637,50	4 799 405,55	100,00		
5.3	Устройство а/б покрытия тротуара толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	94,00	353 838,95	94,00	353 838,95	100,00		
6	Ограждение, окраска, деформационные швы, гидроизоляция								
6.1	Устройство штраба из резино-битумной мастики	м	47,10	73 674,34	47,10	73 674,34	100,00		
6.2	Установка перильного ограждения с окраской	т	4,48	6 868 669,45	4,48	6 868 669,45	100,00		
6.3	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	126,40	9 139 836,36	126,40	9 139 836,36	100,00		
6.4	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	27,00	10 787 991,82	27,00	10 787 991,82	100,00		
6.5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2215	14 474,15	0,2215	14 474,15	100,00		
7	Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, №3								
7.1	Заустойная засыпка из дренгрунта	м3	518,64	7 453 472,79	518,64	7 453 472,79	100,00		
7.2	Грунт. Уплотнение с поливом водой прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. при толщине слоя 30 см (8 проходов)	м3	518,64	260 138,00	518,64	260 138,00	100,00		
7.3	Устройство щебеночной подготовки (щебень строительный марки 800, фр.5-20)	м3	4,80	69 664,59	4,80	69 664,59	100,00		
7.4	Устройство подготовки из фракционированного щебня М800, фракция 10-20	м3	77,30	1 143 279,92	77,30	1 143 279,92	100,00		
7.5	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	25,40	6 721 194,49	25,40	6 721 194,49	100,00		
7.6	Устройство щебеночной подготовки	м3	9,98	144 097,27	9,98	144 097,27	100,00		
7.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	167,30	1 233 171,24	167,30	1 233 171,24	100,00		
7.8	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	99,80	793 950,79	99,80	793 950,79	100,00		
7.9	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 20 см из горячего пористого асфальтобетона	м2	99,80	1 527 621,04	99,80	1 527 621,04	100,00		
7.10	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ на обочине	м2	27,30	125 648,06	27,30	125 648,06	100,00		

8	Укрепление откосов								
8.1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (отсыпка конусов насыпи)	м3	74,30	378 297,96	74,30	378 297,96	100,00		
8.2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Восемь проходов по одному следу при толщине слоя 30 см с поливом водой	м3	74,30	37 266,69	74,30	37 266,69	100,00		
8.3	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	67,60	1 159,83	67,60	1 159,83	100,00		
8.4	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	67,60	32 608,60	67,60	32 608,60	100,00		
8.5	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,90	126 097,81	18,90	126 097,81	100,00		
8.6	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	11,90	66 162,89	11,90	66 162,89	100,00		
8.7	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	30,00	711 374,25	30,00	711 374,25	100,00		
8.8	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	77,50	571 254,30	77,50	571 254,30	100,00		
8.9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2	67,60	1 127 908,71	67,60	1 127 908,71	100,00		
10	Отсыпка дамбы								
10.1	Земляные работы	м3	1 281,55	2 054 997,21	1 281,55	2 054 997,21	100,00		
11	Траншеи под упоры								
12	Устройство упоров								
12.1	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	120,00	5 681 638,82	120,00	5 681 638,82	100,00		
12.2	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	112,40	828 501,75	112,40	828 501,75	100,00		
12.3	Устройство температурно-осадочных швов	м2	1,20	6 627,62	1,20	6 627,62	100,00		
12.4	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	84,50	1 531 634,96	84,50	1 531 634,96	100,00		
13	Укрепительные работы								
13.1	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 15 см	м2	315,00	5 933 883,34	315,00	5 933 883,34	100,00		
13.2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 15 см	м2	363,50	8 246 566,41	363,50	8 246 566,41	100,00		
13.3	Шарнирный хомут	т	0,0518	67 981,74	0,0518	67 981,74	100,00		
13.4	Устройство температурно-осадочных швов	м2	2,88	31 237,02	2,88	31 237,02	100,00		
14	Восстановление ограждающей дамбы								
15	Водоотвод								
15.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,10	120 761,67	18,10	120 761,67	100,00		
15.2	Подушки под фундаменты, щебеночные . Устройство	м3	6,36	91 830,23	6,36	91 830,23	100,00		
15.3	Омоноличивание блоков из бетона В22,5 F300W8. Устройство	м3	0,60	46 827,49	0,60	46 827,49	100,00		
15.4	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	9,90	343 950,58	9,90	343 950,58	100,00		
15.5	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	7	47 643,25	7	47 643,25	100,00		
15.6	Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	32	2 942 705,36	32	2 942 705,36	100,00		

15.7	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	шт.	2	67 539,25	2	67 539,25	100,00		
15.8	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	57	419 450,23	57	419 450,23	100,00		
15.9	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92	шт.	46	122 116,59	46	122 116,59	100,00		
15.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	140 193,86	4	140 193,86	100,00		
15.11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	223,60	118 517,66	223,60	118 517,66	100,00		
15.12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,90	19 348,55	2,90	19 348,55	100,00		
15.13	Котлованы. Водоотлив	м3	229,40	605 360,72	229,40	605 360,72	100,00		
15.14	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3 грунта	229,30	42 892,95	229,30	42 892,95	100,00		
15.15	Устройство дорожного основания из ПГС	м3	61,60	885 265,85	61,60	885 265,85	100,00		
15.16	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	214,80	97 401,04	214,80	97 401,04	100,00		
15.17	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	128,4	13 407,43	128,4	13 407,43	100,00		
15.18	Монолитное основание. Устройство	м3	1,40	105 146,28	1,40	105 146,28	100,00		
15.19	Укладка металлической решетки	т	0,28	406 428,21	0,28	406 428,21	100,00		
15.20	Устройство подготовки из ПГС	м3	1,40	20 120,21	1,40	20 120,21	100,00		
15.21	Устройство монолитной отмосткиз бетона B30W8F300. Устройство	м3	1,00	110 689,77	1,00	110 689,77	100,00		
15.22	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	688,80	285 535,36	688,80	285 535,36	100,00		
15.23	Обратная засыпка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	684,40	283 711,38	684,40	283 711,38	100,00		
15.24	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	78,60	1 134 880,36	78,60	1 134 880,36	100,00		
15.25	Устройство лестничных железобетонных блоков, стоек,косоуров,лестничных площадок,ступеней	м3	7,20	1 182 421,98	7,20	1 182 421,98	100,00		
15.26	Установка перильного ограждения с окраской	т	0,36	551 947,29	0,36	551 947,29	100,00		
15.27	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м3	4,40	2 427,07	4,40	2 427,07	100,00		
IV	АВТОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ								
1	Земляные работы								
1.1	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	467,90	169 315,51	467,90	169 315,51	100,00		
1.2	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, перевозка на 3 км, ремонт и содержание, работа на отвале	м3 грунта	467,90	750 965,42	467,90	750 965,42	100,00		
1.3	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	437,17	117 461,63	437,17	117 461,63	100,00		
1.4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. С поливом водой	м3	8 218,03	3 850 444,55	8 218,03	3 850 444,55	100,00		
2	Земляные работы в обыкновенных грунтах								
2.1	Грунты 2 группы. Устройство кюветов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	6 679,00	1 801 389,75	5 612,00	1 513 605,16	84,02		0,00

2.2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	1 457,00	423 309,20	895,00	260 028,65	61,43		0,00
2.3	Грунты 2 группы. Устройство кюветов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	520,00	140 248,73	520,00	140 248,73	100,00		
2.4	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,0 м3. перевозка, ремонт и содержание, работа на отвале	м3 грунта	520,00	570 458,56	520,00	570 458,56	100,00		
2.5	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	11 012,00	2 970 041,01	11 012,00	2 970 041,01	100,00		
2.6	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	138,00	40 093,65	138,00	40 093,65	100,00		
2.7	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) , экскаватором емк. 1 м3 при перемещении грунта до 30 м, ремонт и содержание, работа на отвале	м3 грунта	462,13	539 398,14	462,13	539 398,14	100,00		
2.8	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 56 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	2 670,00	7 411 776,35	2 670,00	7 411 776,35	100,00		
2.9	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	13 899,00	39 178 156,50	13 899,00	39 178 156,50	100,00		
2.10	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 57 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	27 595,00	78 965 956,86	27 595,00	78 965 956,86	100,00		
2.11	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3(перевозка 58 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	48 487,00	140 827 208,93	48 487,00	140 827 208,93	100,00		
2.12	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 59 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	48 063,00	141 654 195,83	48 063,00	141 654 195,83	100,00		
2.13	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 60 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	49 454,00	147 871 876,24	49 454,00	147 871 876,24	100,00		
2.14	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 61 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	1 650,39	5 005 493,91	1 650,39	5 005 493,91	100,00		
3	Сопутствующие земляные работы								
3.1	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см с поливом водой	м3	152 659,49	71 526 497,34	152 659,49	71 526 497,34	100,00		
3.2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. 8 проходов по одному следу при толщине слоя 25см с поливом водой	м3	18 868,03	10 047 133,52	18 868,03	10 047 133,52	100,00		
3.3	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	70 351,02	1 207 209,43	70 351,02	1 207 209,43	100,00		
3.4	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	116 951,25	31 423 198,64	116 951,25	31 423 198,64	100,00		
4	Укрепительные работы								
4.1	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м	м3 грунта	23 390,25	10 174 747,05	23 390,25	10 174 747,05	100,00		
4.2	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	116 951,25	31 423 198,64	116 951,25	31 423 198,64	100,00		
4.3	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием Прикатывание	га	11,70	185 797,66	10,31	163 724,26	88,12		0,00

4.4	Травы многолетние. Посев	га	11,70	31 456 684,10	10,31	27 719 522,48	88,12		0,00
4.5	Грунты 2 группы.погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (перевозка 1 км, работа на отвале , ремонт и содержание)	м3 грунта	11 939,25	10 724 496,98	11 939,25	10 724 496,98	100,00		
5	Дорожная одежда по основной проезжей части								
5.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	18 221,46	49 573 203,86	18 221,46	49 573 203,86	100,00		
5.1.1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22 230,18	110 863 374,55	22 230,18	110 863 374,55	100,00		
5.2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2	53 281,43	162 295 518,17	53 281,43	162 295 518,17	100,00		
5.3	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	48 509,11	263 421 028,31	48 509,11	263 421 028,31	100,00		
5.4	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	48 509,11	193 914 231,00	48 509,11	193 914 231,00	100,00		
5.5	Основания. Розлив вяжущих материалов, разогревание в котлах	т	51,90	14 719 128,73	51,90	14 719 128,73	100,00		
6	Дорожная одежда на обочинах								
6.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	2 823,16	7 680 673,57	2 823,16	7 680 673,57	100,00		
6.2	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,0 м3 (перевозка 55 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	634,00	1 885 976,03	634,00	1 885 976,03	100,00		
6.3	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 56 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	2 000,00	5 903 136,40	2 000,00	5 903 136,40	100,00		
6.4	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 57 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	2 000,00	5 988 793,00	2 000,00	5 988 793,00	100,00		
6.5	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 58 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	2 000,00	6 074 450,60	2 000,00	6 074 450,60	100,00		
6.6	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 59 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	2 000,00	6 160 106,40	2 000,00	6 160 106,40	100,00		
6.7	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 60 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	2 000,00	6 245 765,80	2 000,00	6 245 765,80	100,00		
6.8	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (перевозка 61 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	1 480,00	4 782 912,89	1 480,00	4 782 912,89	100,00		
6,9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см с поливом водой	м3 грунта	12 114,00	3 417 796,95	12 114,00	3 417 796,95	100,00		
6,10	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	23 526,37	403 707,80	23 526,37	403 707,80	100,00		
7	Сопряжение нового покрытия с существующим								
6.1	Грунты 1 группы. Устройство корыта в ручную вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,50	236 443,12	55,50	236 443,12	100,00		
6.2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	45,00	122 426,69	45,00	122 426,69	100,00		
6.3	Основания. Розлив вяжущих материалов. Разогревание в котлах	т	0,08	22 688,01	0,08	22 688,01	100,00		

6.4.1	Покрытия из горячей, мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б толщиной 7 см. Устройство	м2	150,00	846 950,48	150,00	846 950,48	100,00		
8	Земляные работы на примыкании								
8.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	1 321,34	478 144,32	1 321,34	478 144,32	100,00		
8.2	Грунты 1 группы. Разработка в выемках грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	31,37	11 351,76	31,37	11 351,76	100,00		
8.3	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (перевозка 1 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	7 447,14	6 689 435,95	7 447,14	6 689 435,95	100,00		
9	Сопутствующие земляные работы								
9.1	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. 8 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6 170,65	1 919 280,72	6 170,65	1 919 280,72	100,00		
9.2	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. 4 прохода по одному следу при толщине слоя 30 см с поливом водой	м3	6 170,65	2 712 699,19	6 170,65	2 712 699,19	100,00		
9.3	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2	4 826,71	53 634,40	4 826,71	53 634,40	100,00		
10	Дорожная одежда на примыканиях								
10.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	305,12	830 107,40	305,12	830 107,40	100,00		
10.2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2	785,46	2 392 515,72	785,46	2 392 515,72	100,00		
10.3	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	637,23	3 512 028,53	637,23	3 512 028,53	100,00		
10.4	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	637,23	2 852 675,31	637,23	2 852 675,31	100,00		
10.5	Основания. Розлив вяжущих материалов с разогреванием	т	0,19	53 883,28	0,19	53 883,28	100,00		
11	Дорожная одежда на обочинах								
11.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	12,98	35 313,53	12,98	35 313,53	100,00		
11.2	Грунты 2 группы. Разработка грунта в выемках с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (перевозка 1 км, работа на отвале, ремонт и содержание)	м3 грунта	285,64	313 356,42	285,64	313 356,42	100,00		
11.3	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	324,53	5 568,51	324,53	5 568,51	100,00		
12	Серповидный профиль на примыкании Тип2								
12.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	284,94	775 205,83	284,94	775 205,83	100,00		
13	Разметка								
13.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	12,40	810 285,400	12,40	810 285,400	100,00		
13.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,082	3 978,600	0,082	3 978,600	100,00		
13.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	5,069	203 309,500	5,069	203 309,500	100,00		
13.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,60	34 160,100	0,60	34 160,100	100,00		
13.5	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	17,90	32 699,30	17,90	32 699,30	100,00		
14	Дорожные знаки								

14.1	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	23,00	1 559 877,80	23,00	1 559 877,80	100,00		
15	Присыпные бермы								
15.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	4,23	131,22	4,23	131,22	100,00		
15.2	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. перевозка на 1 км	м3 грунта	7,80	7 862,05	7,80	7 862,05	100,00		
15.3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см с поливом водой	м3	7,80	3 905,95	7,80	3 905,95	100,00		
15.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,80	43 367,53	7,80	43 367,53	100,00		
15.5	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	18,52	8 933,09	18,52	8 933,09	100,00		
15.10	Устройство барьерного ограждения тросового типа	м	9 108,58	262 718 834,45	1 500,00	43 264 510,20	16,47	1 500,000	43 264 510,20
VI	ИСПЫТАНИЕ МОСТА								
1.1	Испытание моста	шт.	1,00	1 994 498,15	1,00	1 994 498,15	100,00		
	Материалы на строительной площадке								-30 249 000,00
	Всего по объекту с НДС			2 268 830 916,58		2 044 629 705,73			13 015 510,20

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ А.А.Логвиненко

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения

_____ Ф.А.Оспанов

Куратор

_____ Ф.А.Оспанов

Расценки проверил:

_____ Т.Ю.Горелова

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт
ТОО "НИ и ПК"Каздоринновация"

_____ Жаксылыков А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"

_____ Буя Р.А.

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, II ОЧЕРЕДЬ

Contractor Подрядчик	**ТОО "КазГерСервис"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор № 090140000306/221168/00 от 26.09.2022 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**2 268 830 916,58 KZT**

Материалы на стройплощадке (-)

19.04.2024 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
5.2	Щебеночная смесь С4	м3	6 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3/5.4	Битум БНД 100/130	тн	164 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10	Тросовое ограждение	м	20 166,00	7 608,58	0,00	-1 500,00	153 434 624,28	183 683 624,28	-30 249 000,00
Value of Material On Site in Tenghe	Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**153 434 624,28**	**183 683 624,28**	**-30 249 000,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **А.А.Логвиненко**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Ф.А.Оспанов**

Куратор **Ф.А.Оспанов**

Расценки проверил **Т.Ю. Горелова**

ТЕХНАДЗОР:

Главный эксперт

ТОО "НИ и ПК"Каздоринновация" **Жаксылыков А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазГерСервис" **Буч Р.А.**

Реестр по выполненым работам
к Акту выполненных работ № 2 от 19 апреля 2024 года.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, 2 ОЧЕРЕДЬ						
Устройство асфальтобетонного покрытия	км	6,057	6,057	-	6,057	-

Зам.директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.А.Логвиненко

Директор ТОО "КазГерСервис"

_____ Р.А.Буч

Генеральный подрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Договор № 090140000306/221168/00 от 26.09.2022

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, 2 ОЧЕРЕДЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за апрель месяц 2024 г.
от 19 апреля 2024 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Капитальный ремонт	11 620 991,25
		НДС	1 394 518,95
		Итого с НДС	**13 015 510,20**

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам. директора

_____ А.А.Логвиненко

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазГерСервис"

_____Р.А. Буч

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",г.Астана, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Өндіріс, 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазГерСервис",021300, Республика Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский сельский округ, село Коргалжын, ул. Токтара Аубакирова, дом 3, тел.: +8 (7172) 26-82-32**	**080840018332**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №090140000306/221168/00 от 26.09.2022г.	

Номер документа	Дата составления
7	19.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновский" км 100-105, II очередь.Корректировка сметной документации.			Работа	1	13 015 510,20	13 015 510,20	1 394 518,95
				Итого	1	x	13 015 510,20	1 394 518,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Буч Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ловченко
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.04.2024

М.П.

Отчет о местном содержании в работах и услугах "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, 2 ОЧЕРЕДЬ "

№ Дого-вора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхожден ия
												Номер	Дата выдачи	
1	2025741889,80	0,00		100%										
2	1012702336,07													
					1	Тросовое ограждение	м	1 500,00	18 005,36	0,00				
ИТОГО										**0,00**				

Расчет внутристрановой ценности в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее – ВЦр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года, либо контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится в соответствии с пунктом 6 Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 "Об утверждении Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16942), по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - CT_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(CT_i * M_i \right) \right)}{S}$$

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителем);

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СДj- стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителем) в целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ", утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ");
Mi = 0, при отсутствии сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 10 Единой методики
S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Единой методики, по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Филиалы (представительства) юридических лиц не являются поставщиками или субподрядчиками.

При условии, что стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

ВЦр/у= 100%(2025741889,8-0-1012702336,07)*1+(0)/2025741889,8=0%

Доля местного содержания в договоре (%): 0%

(Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись) печать