Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование стройки:Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управление образования Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 4Ю.16 месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		2021-68	02.07.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации	438 819 207	38 163 584							4 579 630	42 743 214

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Зам. Руководителя Байгожин Н.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" БИН 120440015998 Руководитель проекта Отембай К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603 Эксперт Сайдалин Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № (должность, подпись, расшифровка
МП (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки: Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области.

Наименование объекта: Здания общежития

АКТ № 11

выполненных работ за 22 июля **месяц** 2024 **года**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 3 Стены										
1	41	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84.	1 м3	26,475	148 593,00	-	3 934 000	-	3 934 000	-	4 248 720	10,981
						-	-	-	-	-	314 720		6
			Раздел 6 Кровля										
2	65	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхност	1156,1	533,00	17,27	616 201	19 966	467 296	123 177	798 528	
						111,53	4,28	128 940	4 948	-	59 150		5,2
3	66	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	1156,1	1 339,48	71,94	1 548 573	83 170	617 912	797 688	2 533 962	0,104
						733,06	16,92	847 491	19 561	-	187 701		
4	67	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,03	1 м3	163,35746	43 327	-	7 077 788,5	-	7 077 789	-	7 644 012	
						-	-	-	-	-	566 223,1		
5	68	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	42	1 339,48	71,94	56 258	3 021	22 448	28 980	92 057	
						733,06	16,92	30 789	711	-	6 819		0,198288
6	69	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	0,103	15 739,00	-	1 621	-	1 621	-	1 751	0,059644
						-	-	-	-	-	130		
7	72	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1156,1	897,74	137,88	1 037 877	159 403	514 950	372 572	1 523 285	
						314,44	35,85	363 524	41 446	-	112 836		121,2
8	73	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб =15	м2 стяжки	17341,5	24,99	2,04	433 364	35 377	377 871	27 282	497 498	0,119
						1,16	0,55	20 116	9 538	-	36 852		
9	74	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	1,2832	20 954,94	1 912,14	26 889	2 454	54	23 156	54 049	
						19 000,80	828,80	24 382	1 064	-	4 004		
10	75	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до	1 т	1,2832	567 060,00	-	727 651	-	727 651	-	785 863	
						-	-	-	-	-	58 212		
			Раздел 11 Внутренняя отделка										
11	216	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхност	500	1 043,83	5,93	521 915	2 965	152 315	294 152	881 352	
						733,27	2,11	366 635	1 055		65 285		

12	218	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхност	5907,51	1 603,03	98,92	9 469 916	584 371	2 365 426	5 605 045	16 280 958
						1 103,70	82,30	6 520 119	486 188		1 205 997	
13	219	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхност	1683,54	1 738,37	23,23	2 926 615	39 109	1 315 788	1 268 379	4 530 594
						933,58	8,17	1 571 719	13 755		335 600	
			Итого по смете					29 295 379	855 754	19 716 302	7 623 705	39 872 629
								8 723 327	503 791	-	2 953 527	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 723 327				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					855 754				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					503 791				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 716 302				
			- накладные расходы, тенге					7 623 705				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 953 527				
			Итого по акту	Тенге				39 872 629				
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге				358 854				
			итого	Тенге				40 231 482				
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				804 630				
			итого в текущих прогнозных ценах	Тенге		1		41 036 112				
			Скидка	Тенге		7%		2 872 528				
			Итого со скидкой	Тенге				38 163 584				
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				4 579 630				
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				42 743 214				

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467 — Байгожин Н.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) — ность, подпись, расшифровка под
МП

Главный специалист — Жолдаспаев С.Д.
ность, подпись, расшифровка под

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта — Отембай К.Ш.
ность, подпись, расшифровка под
МП

Технический надзор ТОО "Нұралем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт — Сайдалин Б.К.
ность, подпись, расшифровка под
МП (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Бірлік Проект" ИИН 530101304061, №KZ71VJE00023751
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт — Байжанов А.Е.
ность, подпись, расшифровка под
МП (при наличии)