ф-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие «Аральский индустриально-технический колледж» управления образования Кызылординской области»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания учебного корпуса и мастерской Аральского индустриально-технического колледжа а г.Аральск
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания учебного корпуса и мастерской Аральского индустриально-технического колледжа а г.Аральск

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2020г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №31 2020-05-11								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закгыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	167 477 740,00		50 243 322,12	117 234 417,88			44 860 109,04	5 383 213,08	50 243 322,12
Всего к оплате:							44 860 109,04	5 383 213,08	50 243 322,12

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Аральский индустриально-технический колледж» управления образования Кызылординской области»

Директор
Абишов Н.К._____

М.П.

Технадзор:
ТОО " АДС Сапа"

Технадзор:
Турсинбаев М.А._____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Сагатбекулы Г._____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие «Аральский индустриально-технический колледж» управления образования Кызылординской области»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строики: Капитальный ремонт здания учебного корпуса и мастерской Аральского индустриально-технического колледжа а г.Аральск
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания учебного корпуса и мастерской Аральского индустриально-технического колледжа а г.Аральск

Акт
выполненных работ за август 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки каркасно-обшивные. Разборка**	м2		160,65	121,18	21,55	19466,92	3461,36	–	12441,13	34460,70
		НР - 72%; СП - 8%				99,63	7,93	16005,56	1273,79		2552,64	
2	1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.**	перегородок		158	3547,42	302,80	560491,93	47843,07	285536,58	170732,86	789722,77
		НР - 72%; СП - 8%				1437,42	63,40	227112,28	10016,69		58497,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					579958,86	51304,44	285536,58	183173,99	824183,48
								243117,84	11290,48	–	61050,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					579958,86				
	Материалы		Тенге					285536,58				
	Всего заработная плата		Тенге						254408,32			
		Накладные расходы	Тенге					183173,99				
		Сметная прибыль	Тенге					61050,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					824183,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246,83
		Сметная заработная плата	Тенге						254408,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					824183,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246,83
		Сметная заработная плата	Тенге						254408,32			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ										
3	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций		8	529,27	309,41	4234,13	2475,29	297,84	1433,96	6121,54
		НР - 72%; СП - 8%				182,62	66,33	1461,00	530,62		453,45	
4	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3		0,176	71465,00	–	12577,84	–	12577,84	–	13584,07
		СП - 8%				–	–	–	–		1006,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16811,97	2475,29	12875,68	1433,96	19705,61
								1461,00	530,62	–	1459,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16811,97				
	Материалы		Тенге					297,84				
	Всего заработная плата		Тенге						1991,62			

	Местные материалы		Тенге					12577,84					
		Накладные расходы	Тенге					1433,96					
		Сметная прибыль	Тенге					1459,67					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19705,61					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1,71
		Сметная заработная плата	Тенге						1991,62				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19705,61					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1,71
		Сметная заработная плата	Тенге						1991,62				
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ											
5	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**		**854**	**949,06**	**63,19**	**810498,95**	**53968,32**	**275650,28**	**354917,65**	**1258649,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**563,09**	**14,12**	**480880,35**	**12060,83**		**93233,33**	
6	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**		**246,2936**	**18201,00**	**–**	**4482789,81**	**–**	**4482789,81**	**–**	**4841413,00**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**358623,19**	
7	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**854**	**675,89**	**124,17**	**577214,20**	**106039,69**	**264980,66**	**166859,56**	**803599,66**
		НР - 72%; СП - 8%				**241,44**	**29,92**	**206193,86**	**25555,52**		**59525,90**	
8	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**		**854**	**261,53**	**27,57**	**223349,27**	**23544,78**	**188349,27**	**12515,79**	**254734,26**
		НР - 72%; СП - 8%				**13,41**	**6,94**	**11455,21**	**5927,83**		**18869,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**6093852,23**	**183552,78**	**5211770,00**	**534293,00**	**7158396,85**
								698529,43	**43544,18**	**–**	**530251,62**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6093852,23**				
	Материалы		Тенге					**728980,21**				
	Всего заработная плата		Тенге						**742073,61**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4482789,81**				
		Накладные расходы	Тенге					**534293,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**530251,62**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7158396,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									675,19
		Сметная заработная плата	Тенге						**742073,61**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**7158396,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									675,19
		Сметная заработная плата	Тенге						**742073,61**			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ДЕМОНТАЖ										
9	**1204-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки**	**м2 подшивки**		**1549**	**129,63**	**1,84**	**200789,43**	**2849,54**	**–**	**143553,60**	**371890,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**127,79**	**0,93**	**197939,89**	**1440,11**		**27547,44**	
10	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**		**2340**	**197,16**	**–**	**461365,63**	**–**	**–**	**332183,26**	**857032,80**

		НР - 72%; СП - 8%				197,16	–	461365,63	–		63483,91	
		ПОТОЛКИ										
11	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из Армстронг. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1549	2043,75	17,09	3165762,27	26474,15	1129040,70	1454478,57	4989860,11
		НР - 72%; СП - 8%				1297,77	6,37	2010247,42	9861,71		369619,27	
12	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте с креплениями	м2		1595,47	3150,00	–	5025730,50	–	5025730,50	–	5427788,94
		СП - 8%				–	–	–	–		402058,44	
		СТЕНЫ										
13	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		2340	1504,10	90,96	3519584,15	212854,01	927078,84	1833871,53	5781732,13
		НР - 72%; СП - 8%				1016,95	71,54	2379651,30	167392,48		428276,45	
14	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2340	1173,94	8,83	2747024,22	20654,30	1017523,00	1235047,40	4300637,35
		НР - 72%; СП - 8%				730,28	2,78	1708846,89	6496,72		318565,73	
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2340	674,92	5,40	1579315,50	12642,73	397540,92	846108,24	2619457,65
		НР - 72%; СП - 8%				499,63	2,57	1169131,86	6018,48		194033,90	
16	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		110,84	857,59	3,84	95055,48	425,94	26981,80	48852,08	155420,17
		НР - 72%; СП - 8%				610,32	1,83	67647,74	202,38		11512,61	
		ОТКОСЫ										
17	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		165,8	3233,21	52,63	536065,55	8726,55	126653,63	291668,84	893953,15
		НР - 72%; СП - 8%				2416,68	26,60	400685,38	4410,24		66218,75	
18	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривани е внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		165,8	2329,15	25,35	386173,51	4203,28	34381,07	251198,37	688361,63
		НР - 72%; СП - 8%				2096,44	7,83	347589,16	1297,47		50989,75	
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		165,8	674,92	5,40	111901,93	895,80	28167,64	59950,75	185600,89
		НР - 72%; СП - 8%				499,63	2,57	82838,49	426,44		13748,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					17828768,18	289726,30	8713098,12	6496912,64	26271735,29
								8825943,76	197546,02	–	1946054,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17828768,18				
	Материалы		Тенге					3687367,62				
	Всего заработная плата		Тенге						9023489,78			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5025730,50					
		Накладные расходы	Тенге					6496912,64					
		Сметная прибыль	Тенге					1946054,47					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26271735,29					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7881,77
		Сметная заработная плата	Тенге						9023489,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					26271735,29					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7881,77
		Сметная заработная плата	Тенге						9023489,78				
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		629,63	197,16	--	124140,87	--	--	89381,43	230604,09	
		НР - 72%; СП - 8%				197,16	--	124140,87	--		17081,78		
21	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенн ое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		391,1	3225,17	32,74	1261365,80	12804,22	729532,76	377968,72	1770481,28	
		НР - 72%; СП - 8%				1327,10	15,16	519028,81	5927,75		131146,76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1385506,67	12804,22	729532,76	467350,15	2001085,37	
								643169,68	5927,75	--	148228,55		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1385506,67					
	Материалы		Тенге					729532,76					
	Всего заработная плата		Тенге						649097,43				
		Накладные расходы	Тенге					467350,15					
		Сметная прибыль	Тенге					148228,55					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2001085,37					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										599,08
		Сметная заработная плата	Тенге						649097,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2001085,37					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										599,08
		Сметная заработная плата	Тенге						649097,43				
		РАЗДЕЛ 6. ВЫВОЗ МУСОРА											
22	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительног о мусора**	т		82	1851,72	--	151841,43	--	--	109325,83	282060,65	
		НР - 72%; СП - 8%				1851,72	--	151841,43	--		20893,38		
23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т		82	92,00	--	7544,00	--		--	8147,52	
		СП - 8%				--	--	--	--		603,52		
24	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		82	203,00	--	16646,00	--		--	17977,68	
		СП - 8%				--	--	--	--		1331,68		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					176031,43	--	--	109325,83	308185,85	
								151841,43	--	--	22828,58		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					176031,43					
	Всего заработная плата		Тенге						151841,43				
	Транспортные расходы		Тенге					24190,00					
		Накладные расходы	Тенге					109325,83					

		Сметная прибыль	Тенге					22828,58					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					308185,85					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										175,74
		Сметная заработная плата	Тенге						151841,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					308185,85					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										175,74
		Сметная заработная плата	Тенге						151841,43				
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
		ПР											
25	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**		**1**	**21954,07**	**3386,64**	**21954,07**	**3386,64**	**14147,99**	**3963,96**	**27991,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**4419,45**	**1086,05**	**4419,45**	**1086,05**		**2073,44**	
26	**5108-0401-0843 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 8503-1002 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**		**1**	**186489,00**	**–**	**186489,00**	**–**		**–**	**186489,00**
						–	**–**	**–**	**–**	**186489,00**	**–**	
27	**1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**2**	**5707,71**	**142,46**	**11415,43**	**284,93**	**4906,70**	**4535,06**	**17226,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**3111,90**	**37,45**	**6223,80**	**74,90**		**1276,04**	
28	**2307-0204-1810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 250А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**1**	**5013,00**	**–**	**5013,00**	**–**	**5013,00**	**–**	**5414,04**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**401,04**	
29	**2307-0204-1809 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 125А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**1**	**5013,00**	**–**	**5013,00**	**–**	**5013,00**	**–**	**5414,04**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**401,04**	
30	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**2**	**4801,70**	**141,56**	**9603,41**	**283,13**	**3731,28**	**4078,01**	**14775,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**2794,50**	**37,45**	**5589,00**	**74,90**		**1094,51**	
31	**2307-0204-0646 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**2**	**1602,00**	**–**	**3204,00**	**–**	**3204,00**	**–**	**3460,32**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**256,32**	
32	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**5**	**2524,13**	**26,76**	**12620,65**	**133,81**	**5500,58**	**5030,10**	**19062,81**
		НР - 72%; СП - 8%				**1397,25**	**–**	**6986,25**	**–**		**1412,06**	
33	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**1**	**1550,00**	**–**	**1550,00**	**–**	**1550,00**	**–**	**1674,00**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**124,00**	
34	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**4**	**1550,00**	**–**	**6200,00**	**–**	**6200,00**	**–**	**6696,00**



		СП - 8%				–	–	–	–		496,00	
35	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м		2	272,85	42,43	545,71	84,86	213,48	195,90	800,94
		НР - 72%; СП - 8%				123,68	12,36	247,37	24,72		59,33	
36	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.		2	515,00	–	1030,00	–	1030,00	–	1112,40
		СП - 8%				–	–	–	–		82,40	
37	2307-0222-0106 РСНБ РК 2015	**Нулевая шина ГОСТ 15176**	шт.		2	3883,00	–	7766,00	–	7766,00	–	8387,28
		СП - 8%				–	–	–	–		621,28	
38	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.		1	1411,81	108,80	1411,81	108,80	21,37	949,75	2550,48
		НР - 72%; СП - 8%				1281,64	37,45	1281,64	37,45		188,92	
39	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.		1	70757,00	–	70757,00	–	70757,00	–	76417,56
		СП - 8%				–	–	–	–		5660,56	
		ЩР-1										
40	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене**	шт.		1	12734,40	1242,96	12734,40	1242,96	8545,14	2390,98	16335,41
		НР - 72%; СП - 8%				2946,30	374,50	2946,30	374,50		1210,03	
41	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
		СП - 8%				–	–	–	–		448,96	
42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		1	4801,70	141,56	4801,70	141,56	1865,64	2039,00	7387,96
		НР - 72%; СП - 8%				2794,50	37,45	2794,50	37,45		547,26	
43	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		1	1481,00	–	1481,00	–	1481,00	–	1599,48
		СП - 8%				–	–	–	–		118,48	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		8	2524,13	26,76	20193,03	214,10	8800,93	8048,16	30500,49
		НР - 72%; СП - 8%				1397,25	–	11178,00	–		2259,30	
45	2307-0204-1806 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД-4 4Р516А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		5	5013,00	–	25065,00	–	25065,00	–	27070,20
		СП - 8%				–	–	–	–		2005,20	
46	2307-0204-1807 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		3	5013,00	–	15039,00	–	15039,00	–	16242,12
		СП - 8%				–	–	–	–		1203,12	

47	2307-0222-0106 РСНБ РК 2015	Нулевая шина ГОСТ 15176	шт.		2	3883,00	–	7766,00	–	7766,00	–	8387,28
		СП - 8%				–	–	–	–		621,28	
		ЩР-2										
48	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	12734,40	1242,96	12734,40	1242,96	8545,14	2390,98	16335,41
		НР - 72%; СП - 8%				2946,30	374,50	2946,30	374,50		1210,03	
49	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
		СП - 8%				–	–	–	–		448,96	
50	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4801,70	141,56	4801,70	141,56	1865,64	2039,00	7387,96
		НР - 72%; СП - 8%				2794,50	37,45	2794,50	37,45		547,26	
51	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1481,00	–	1481,00	–	1481,00	–	1599,48
		СП - 8%				–	–	–	–		118,48	
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2524,13	26,76	10096,52	107,05	4400,47	4024,08	15250,24
		НР - 72%; СП - 8%				1397,25	–	5589,00	–		1129,65	
53	2307-0204-1806 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	5013,00	–	10026,00	–	10026,00	–	10828,08
		СП - 8%				–	–	–	–		802,08	
54	2307-0204-1807 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	5013,00	–	10026,00	–	10026,00	–	10828,08
		СП - 8%				–	–	–	–		802,08	
55	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	4801,70	141,56	9603,41	283,13	3731,28	4078,01	14775,93
		НР - 72%; СП - 8%				2794,50	37,45	5589,00	74,90		1094,51	
56	2307-0204-1808 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р1432А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	5013,00	–	10026,00	–	10026,00	–	10828,08
		СП - 8%				–	–	–	–		802,08	
		ЩР-2/1										
57	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	12734,40	1242,96	12734,40	1242,96	8545,14	2390,98	16335,41
		НР - 72%; СП - 8%				2946,30	374,50	2946,30	374,50		1210,03	

58	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
		СП - 8%				–	–	–	–		448,96	
59	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4801,70	141,56	4801,70	141,56	1865,64	2039,00	7387,96
		НР - 72%; СП - 8%				2794,50	37,45	2794,50	37,45		547,26	
60	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1038,00	–	1038,00	–	1038,00	–	1121,04
		СП - 8%				–	–	–	–		83,04	
61	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	2524,13	26,76	12620,65	133,81	5500,58	5030,10	19062,81
		НР - 72%; СП - 8%				1397,25	–	6986,25	–		1412,06	
62	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		5	1550,00	–	7750,00	–	7750,00	–	8370,00
		СП - 8%				–	–	–	–		620,00	
63	2307-0222-0106 РСНБ РК 2015	Нулевая шина ГОСТ 15176	шт.		2	3883,00	–	7766,00	–	7766,00	–	8387,28
		СП - 8%				–	–	–	–		621,28	
		ЩР-2/2										
64	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	12734,40	1242,96	12734,40	1242,96	8545,14	2390,98	16335,41
		НР - 72%; СП - 8%				2946,30	374,50	2946,30	374,50		1210,03	
65	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
		СП - 8%				–	–	–	–		448,96	
66	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4801,70	141,56	4801,70	141,56	1865,64	2039,00	7387,96
		НР - 72%; СП - 8%				2794,50	37,45	2794,50	37,45		547,26	
67	2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1945,00	–	1945,00	–	1945,00	–	2100,60
		СП - 8%				–	–	–	–		155,60	
68	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2524,13	26,76	10096,52	107,05	4400,47	4024,08	15250,24
		НР - 72%; СП - 8%				1397,25	–	5589,00	–		1129,65	
69	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1550,00	–	6200,00	–	6200,00	–	6696,00

		СП - 8%				–	–	–	–		496,00	
70	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	4801,70	141,56	19206,81	566,25	7462,56	8156,02	29551,86
		НР - 72%; СП - 8%				2794,50	37,45	11178,00	149,80		2189,03	
71	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1602,00	–	6408,00	–	6408,00	–	6920,64
		СП - 8%				–	–	–	–		512,64	
72	2307-0222-0106 РСНБ РК 2015	Нулевая шина ГОСТ 15176	шт.		2	3883,00	–	7766,00	–	7766,00	–	8387,28
		СП - 8%				–	–	–	–		621,28	
		ЩО-1										
73	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	12734,40	1242,96	12734,40	1242,96	8545,14	2390,98	16335,41
		НР - 72%; СП - 8%				2946,30	374,50	2946,30	374,50		1210,03	
74	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	4717,00	–	4717,00	–	4717,00	–	5094,36
		СП - 8%				–	–	–	–		377,36	
75	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	2524,13	26,76	15144,78	160,57	6600,70	6036,12	22875,37
		НР - 72%; СП - 8%				1397,25	–	8383,50	–		1694,47	
76	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1481,00	–	1481,00	–	1481,00	–	1599,48
		СП - 8%				–	–	–	–		118,48	
77	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	1550,00	–	4650,00	–	4650,00	–	5022,00
		СП - 8%				–	–	–	–		372,00	
78	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1550,00	–	3100,00	–	3100,00	–	3348,00
		СП - 8%				–	–	–	–		248,00	
79	2307-0222-0106 РСНБ РК 2015	Нулевая шина ГОСТ 15176	шт.		2	3883,00	–	7766,00	–	7766,00	–	8387,28
		СП - 8%				–	–	–	–		621,28	
		ЩО-2										
80	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	12734,40	1242,96	12734,40	1242,96	8545,14	2390,98	16335,41
		НР - 72%; СП - 8%				2946,30	374,50	2946,30	374,50		1210,03	
81	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	4717,00	–	4717,00	–	4717,00	–	5094,36

		СП - 8%				–	–	–	–		377,36		
82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	2524,13	26,76	15144,78	160,57	6600,70	6036,12	22875,37	
		НР - 72%; СП - 8%				1397,25	–	8383,50	–		1694,47		
83	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1481,00	–	1481,00	–	1481,00	–	1599,48	
		СП - 8%				–	–	–	–		118,48		
84	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29483Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201480	шт.		3	1550,00	–	4650,00	–	4650,00	–	5022,00	
		СП - 8%				–	–	–	–		372,00		
85	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201480	шт.		2	1550,00	–	3100,00	–	3100,00	–	3348,00	
		СП - 8%				–	–	–	–		248,00		
86	2307-0222-0106 РСНБ РК 2015	Нулевая шина ГОСТ 15176	шт.		2	3883,00	–	7766,00	–	7766,00	–	8387,28	
		СП - 8%				–	–	–	–		621,28		
		ЩАО-1											
87	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	12734,40	1242,96	12734,40	1242,96	8545,14	2390,98	16335,41	
		НР - 72%; СП - 8%				2946,30	374,50	2946,30	374,50		1210,03		
88	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-83-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	4717,00	–	4717,00	–	4717,00	–	5094,36	
		СП - 8%				–	–	–	–		377,36		
89	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	2524,13	26,76	15144,78	160,57	6600,70	6036,12	22875,37	
		НР - 72%; СП - 8%				1397,25	–	8383,50	–		1694,47		
90	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48	
		СП - 8%				–	–	–	–		124,48		
91	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29543Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		5	1550,00	–	7750,00	–	7750,00	–	8370,00	
		СП - 8%				–	–	–	–		620,00		
92	2307-0222-0106 РСНБ РК 2015	Нулевая шина ГОСТ 15176	шт.		2	3883,00	–	7766,00	–	7766,00	–	8387,28	
		СП - 8%				–	–	–	–		621,28		
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ											
93	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		1840	995,15	590,34	1831077,83	1086233,42	327061,37	553340,64	2575171,95	
		НР - 72%; СП - 8%				227,06	190,62	417783,04	350745,63		190753,48		

94	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)- 1 ГОСТ 16442-80	км		1,49	266595,00	–	397226,55	–	397226,55	–	429004,67
		СП - 8%				–	–	–	–		31778,12	
95	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)- 1 ГОСТ 16442-80	км		0,17	704133,00	–	119702,61	–	119702,61	–	129278,82
		СП - 8%				–	–	–	–		9576,21	
96	2306-0128-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)- 1 ГОСТ 16442-80	км		0,06	1002457,00	–	60147,42	–	60147,42	–	64959,21
		СП - 8%				–	–	–	–		4811,79	
97	2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,06	1690454,00	–	101427,24	–	101427,24	–	109541,42
		СП - 8%				–	–	–	–		8114,18	
98	2306-0128-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,06	2673633,00	–	160417,98	–	160417,98	–	173251,42
		СП - 8%				–	–	–	–		12833,44	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
99	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 К=0,4	ВРУ 1. Демонтаж	шт.		1	2620,92	1083,72	2620,92	1083,72	–	1357,01	4296,17
		НР - 72%; СП - 8%				1537,20	347,54	1537,20	347,54		318,23	
100	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 К=0,4	Щитки осветительные массой 6 кг. Дем онтаж	шт.		25	1061,18	36,38	26529,50	909,50	–	18662,11	48806,94
		НР - 72%; СП - 8%				1024,80	11,98	25620,00	299,60		3615,33	
101	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м		300	83,49	0,20	25048,20	61,32	–	18012,87	46505,95
		НР - 72%; СП - 8%				83,29	0,10	24986,88	30,99		3444,89	
102	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		900	21,95	–	19751,04	–	–	14220,75	36689,53
		НР - 72%; СП - 8%				21,95	–	19751,04	–		2717,74	
103	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ла мп. Демонтаж	шт.		145	165,15	1,64	23946,72	237,10	–	17157,20	44392,24
		НР - 72%; СП - 8%				163,51	0,83	23709,62	119,83		3288,31	
104	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		80	50,46	–	4036,61	–	–	2906,36	7498,40
		НР - 72%; СП - 8%				50,46	–	4036,61	–		555,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					3559552,58	1103967,33	1623862,51	720771,37	4607830,74
	Стоимость оборудования		Тенге					645233,74	355837,60	186489,00	327506,80	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					186489,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					186489,00				
	Материалы		Тенге					3299251,00				
	Всего заработная плата		Тенге					476959,71				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						928436,38			
		Накладные расходы	Тенге					1145872,80				
		Сметная прибыль	Тенге					668474,19				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					317418,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4285143,22				
		Сметная заработная плата	Тенге									712,57
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						928436,38			
	Всего заработная плата		Тенге					72782,57				
		Накладные расходы	Тенге						72634,96			
		Сметная прибыль	Тенге					52297,17				
								10006,38				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					135086,12					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										82,54
		Сметная заработная плата	Тенге						72634,96				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1030,00					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1030,00					
		Сметная прибыль	Тенге					82,40					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1112,40					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					4607830,74					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										795,11
		Сметная заработная плата	Тенге						1001071,34				
		РАЗДЕЛ 8.Тепловые сети											
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ											
105	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т		0,0042	448953,00	–	1885,60	–	1885,60	–	2036,45	
		СП - 8%				–	–	–	–		150,85		
		ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ											
106	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т		0,04902	448953,00	–	22007,68	–	22007,68	–	23768,29	
		СП - 8%				–	–	–	–		1760,61		
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б1-2ШТ											
107	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	м3 конструкции		0,42	9206,64	2600,63	3866,79	1092,26	1487,86	1922,07	6251,97	
		НР - 118%; СП - 8%				3063,50	814,77	1286,67	342,20		463,11		
108	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	м3		0,1	42325,00	–	4232,50	–	4232,50	–	4571,10	
		СП - 8%				–	–	–	–		338,60		
109	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3		0,32	85669,00	–	27414,08	–	27414,08	–	29607,21	
		СП - 8%				–	–	–	–		2193,13		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 700х510 - 6 ШТ											
110	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		0,33	20140,90	1643,82	6646,50	542,46	5493,84	663,48	7894,77	
		НР - 91%; СП - 8%				1849,07	360,32	610,19	118,91		584,80		
111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03	220525,00	–	6615,75	–	6615,75	–	7145,01	
		СП - 8%				–	–	–	–		529,26		
112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		0,33	22286,17	7,20	7354,44	2,38	6208,27	1075,16	9103,96	

		НР - 94%; СП - 8%				3466,02	–	1143,79	–		674,37	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3,3	690,49	27,32	2278,61	90,15	1134,66	1031,26	3574,66
		НР - 94%; СП - 8%				319,33	13,12	1053,80	43,29		264,79	
114	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Защитная кирпичная стенка	м3 кладки		0,18	21316,37	2357,60	3836,95	424,37	2610,91	828,18	5038,34
		НР - 93%; СП - 8%				4453,74	493,60	801,67	88,85		373,21	
115	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		0,072	28651,00	–	2062,87	–	2062,87	–	2227,90
		СП - 8%				–	–	–	–		165,03	
116	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2		12	3064,59	81,02	36775,08	972,24	25736,52	7235,64	47531,58
		НР - 69%; СП - 8%				838,86	35,01	10066,32	420,12		3520,86	
117	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва		19,2	148,10	2,61	2843,52	50,09	1415,21	1654,26	4857,60
		НР - 118%; СП - 8%				71,78	1,23	1378,22	23,69		359,82	
118	1126-0301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных.Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		4,62	4399,54	343,86	20325,88	1588,64	214,37	14123,31	37205,12
		НР - 76%; СП - 8%				4009,28	13,08	18522,87	60,43		2755,94	
119	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,036	313968,00	–	11302,85	–	11302,85	–	12207,08
		СП - 8%				–	–	–	–		904,23	
120	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом битуминоль	м2		6	2730,19	41,19	16381,13	247,12	13765,74	1778,25	19612,13
		НР - 69%; СП - 8%				394,71	34,82	2368,28	208,89		1452,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					175830,22	5009,70	133588,71	30311,62	222633,19
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37231,81	1306,39	–	16491,35	
	Материалы		Тенге					151936,94				
	Всего заработная плата		Тенге					58067,38				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						38538,20			
	Местные материалы		Тенге					17918,60				
		Накладные расходы	Тенге					33709,45				
		Сметная прибыль	Тенге					30311,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14579,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					196828,44				
		Сметная заработная плата	Тенге									29,02
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						38538,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23893,28				
		Сметная прибыль	Тенге					23893,28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1911,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					25804,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					222633,19				29,02

		Сметная заработная плата	Тенге						38538,20				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**41413756,35**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**11246528,69**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1648840,07**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**615983,03**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**16710264,38**			
		- Перевозка грузов	Тенге					**24190,00**					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**186489,00**			
		- Накладные расходы	Тенге								**8543572,56**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**3053871,66**		
	ВСЕГО:		**Тенге**			**41 413 756,35**							
	Временные здания и сооружения - 1,2%		Тенге			496 965,08							
	Итого		**Тенге**			**41 910 721,43**							
	Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%		Тенге			565 794,74							
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			6 197 442,51							
	Итого		**Тенге**			**48 673 958,68**							
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			849 530,32							
	Итого		**Тенге**			**49 523 489,00**							
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, к=1,049901		Тенге			51 994 760,62							
	Итого с коэффициентом понижения к=0,862781336077		Тенге			44 860 109,04							
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге			5 383 213,08							
	Всего по сметному расчету		**Тенге**			**50 243 322,12**							

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Аральский индустриально-технический колледж» управления образования Кызылординской области»

Директор
Абишов Н.К. _____

М.П.

Технадзор:
ТОО " АДС Сапа"

Технадзор:
Турсинбаев М.А. _____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Сагатбекулы Г. _____

М.П.