Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ АКТАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 4, 72** — **131240025912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global West Construction",130000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. АКТАУ, Микрорайон 19 д. 43 кв. (офис) 45** — **100240012123**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 27/24 от 16.04.2024

Номер документа	Дата составления
13	05.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог	15.07.2024 - 05.08.2024		одна усл.	1	52 510 913,64	52 510 913,64	5 626 169,32
				Итого	1	x	52 510 913,64	5 626 169,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / САЙЫН А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального ИИН/БИН **131 240 025 912**

Подрядчик: ТОО "Global West Construction", ИИН/БИН **100 240 012 123**

Наименование строительства и его адрес: Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных для ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2024г.

Код Заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	отчетный период с	отчетный период по	**275 146 665.92** тенге с учетом НДС	17	27/24	16.04.2024 г.	местный бюджет		Государственное учреждение	131 240 025 912
05.08.24	01.07.24	31.07.24								

Наименование пусковых комплексов, объектов	код затрат	СПП, ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке			159 476 668,60									
в том числе												
Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных для ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"				46 884 744,32							5 626 169,32	52 510 913,64

Заказчик: _____ **Жакыпов Ж.К.**

Генеральный подрядчик: _____ **Сайын А.С.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8)

3040

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Генеральный подрядчик: ТОО "Global West Construction"
Наименование объекта: Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных для ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Основание: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №27/24 от 16.04.2024г

АКТ №3
приемки выполненных работ и произведенных затрат за Август 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	9000	645,00	552,00	5805000	4968000	9000	–	5805000
					92,00	99,00	828000	891000		–	
		Устройство асфальта									
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	8000	20,00	20,00	160000	160000	–	–	160000
					–	5,00	–	40000		–	
3	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	$м^2$ основания	9000	1922,00	542,00	17298000	4878000	10827000	–	17298000
					177,00	152,00	1593000	1368000		–	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	6,3	234609,00	6914,00	1478037	43558	1434479	–	1478037
					–	2373,00	–	14950		–	
5	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 тчп.1.13 приготовление	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	6,3	57901,00	8820,00	364776	55566	–	–	364776
					49081,00	–	309210	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	9000	1945,00	333,00	17505000	2997000	13446000	--	17505000
					118,00	61,00	1062000	549000		--	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	9000	392,00	--	3528000	--	3339000	--	3528000
					21,00	--	189000	--		--	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	400	5715,00	96,00	2286000	38400	643600	--	2286000
					4010,00	31,00	1604000	12400		--	
9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	17,2	33557,00	--	577180	--	577180	--	577180
					--	--	--	--		--	
		Транспортные затраты									
10	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка а/б смесисамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемностьсвыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т·км	19278,68	59,00	--	1137442	--		--	1137442
					--	--	--	--		--	
11	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка мусорасамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	22680,8	59,00	--	1338167	--		--	1338167
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								51477602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5585210				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13140524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2875350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30276259		
		- Перевозка грузов	Тенге				2475609				
		Сметная прибыль 5%	Тенге								2 573 880,10
		Итого:	Тенге								54 051 482,10
		Скидка, К=13,259095784%	Тенге								7 166 737,78
		Итого со скидкой:	Тенге								46 884 744,32
		НДС 12%	Тенге								5 626 169,32
		Всего с НДС:	Тенге								52 510 913,64

Сдал:

Директор ТОО "Global West Construction"

Сапы А.С.

Принял:

Руководитель ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Жакыпов Ж.К.