Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за июль месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
050140003056	021040004147			№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г		
						№2	03.11.2023г		
						№3	25.01.2024г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	2 437 099 642,66	1 789 051 176,82	385 640 416,28				46 276 849,95	431 917 266,23

Итого к оплате: 431 917 266,23 (Четыресто тридцать одна миллионов девятьсот семьнадцать тысяча двести шестьдесят шесть) тенге 23 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июль 2024 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.					Остаток	Аванс			
				февраль	февраль	апрель	июль	июль		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74						885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин,	898 241 031,18	86 385 013,26	37 156 077,14	43 563 007,71	37 255 221,07	52 584 644,00	49 686 685,00	591 610 383,00				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный	3 088 571 978,77	107 558 885,80		71 271 821,49	117 246 384,00	204 876 664,00	150 826 292,88	2 436 791 930,61				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67		18 263 615,31	99 684 737,00	84 857 914,00	26 106 444,00	270 082 851,01				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	12 295 981,00	28 496 203,79	25 039 041,00	88 891 391,00	91 123 482,00	745 614 392,53				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	12 295 981,00	28 496 203,79	35 272 351,00	90 617 413,00	79 689 239,35	744 530 456,75				
7	Проходная	26 416 244,82	-						26 416 244,82				
8	Теплица	81 011 462,82	-	21 347 247,00	2 657 271,00		4 486 611,00	471 052,00	52 049 281,82				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	7 928 503,00	15 875 161,20	44 090 340,00	32 754 960,00	4 812 204,00	82 406 140,54				
10	Наружное сети электроснабжения 10кВ	327 133 266,65	126 987 494,76						200 145 771,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-	140 040 826,79	2 489 744,58	11 610 495,00	2 185 750,72	13 829 254,00			109 925 582,49				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-						21 833 060,90				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48						220 894 860,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	2 135 152,00				4 218 687,00	58 938 077,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57				83 787 545,86		319 801 098,83				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	3 462 053,00	3 942 172,89	17 964 100,50		23 439 551,00	14 019 844,86				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-					1 543 629,00	40 916 865,83				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-						841 460 674,77				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**108 231 489,14**	**214 751 207,90**	**390 381 428,57**	**642 857 142,86**	**431 917 266,23**	**6 778 323 323,19**	**915 495 253,57**	**601 554 712,93**	**129 575 179,87**	**184 365 360,77**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
		Ригели сборные ж/б (л.42,43,46,47)										
1	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	51		5478,00	1947,07	279378	99301	9559	228190	548174
		НР - 118%; СП - 8%				3343,49	448,31	170518	22864		40606	
2	222-104-0306 РСНБ РК 2022	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	15,2255		109792,00	--	1671638	--	1671638	--	1805369
		СП - 8%				--	--	--	--		133731	
		Укладка бетона и арматуры для сборно-монолитных ригелей учтена в разделе "Перекрытие" по сметной норме расхода ресурсов Е11-060801-0108										
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,0546		29278,03	1609,41	89433	4917	1172	77421	180202
		НР - 91%; СП - 8%				27284,62	567,86	83344	1735		13348	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9933		376202,00	--	373681	--	373681	--	403576
		СП - 8%				--	--	--	--		29895	
5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,0613		329294,00	--	678774	--	678774	--	733076
		СП - 8%				--	--	--	--		54302	
6	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /дополнительное армирование л.51/**	т	1,70608		329294,00	--	561802	--	561802	--	606746
		СП - 8%				--	--	--	--		44944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0896	1082553,87	6641,68	96997	595	88212	9880	115427
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	8190	183		8550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3751703	104813	3384838	315491	4392570
							262052	24782	--	325376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3751703				
	Материалы		Тенге				98944				
	Всего заработная плата		Тенге					286834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3285895				
		Накладные расходы	Тенге				315491				
		Сметная прибыль	Тенге				325376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4392570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					286834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4392570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					286834			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
8	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны (л.54,55)**	шт. сборных конструкций	33	4585,49	1878,34	151321	61986	51651	59944	228166
		НР - 118%; СП - 8%			1141,95	397,44	37684	13116		16901	
9	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40	5822,89	2192,02	232916	87680	90417	86578	345054
		НР - 118%; СП - 8%			1370,48	463,81	54819	18552		25560	
10	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования IIБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	379,53	14961,00	--	5678148	--	5678148	--	6132400
		СП - 8%			--	--	--	--		454252	
		Монолитные участки перекрытия (л.57)									
11	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,605	32664,00	--	19762	--	19762	--	21343
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
12	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	м^3	51,935	70706,11	3940,73	3672122	204662	2445953	971448	5015056
		НР - 91%; СП - 8%			19668,96	886,07	1021507	46018		371486	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08998	29278,03	1609,41	2634	145	34	2281	5308
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2455	51		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11028**	**376202,00**	**--**	**41488**	**--**	**41488**	**--**	**44807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3319**	
15	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,264865**	**329294,00**	**--**	**416512**	**--**	**416512**	**--**	**449833**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33321**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10214903**	**354473**	**8743965**	**1120251**	**12241967**
							1116465	**77737**	**--**	**906813**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10214903**				
	Материалы		Тенге				**2588056**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1194202**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6155910**				
		Накладные расходы	Тенге				**1120251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**906813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12241967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**754**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1194202**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12241967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**754**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1194202**			
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические									
		Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла									
16	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**9,3**	**116463,62**	**18591,49**	**1083112**	**172901**	**24018**	**648355**	**1869985**
		НР - 69%; СП - 8%			**95289,60**	**5747,54**	**886193**	**53452**		**138517**	
17	**222-525-0302 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**20,26024**	**990060,00**	**--**	**20058853**	**--**	**20058853**	**--**	**21663561**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1604708**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21141965**	**172901**	**20082871**	**648355**	**23533546**
							886193	**53452**	**--**	**1743225**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20058853**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20058853**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1604708**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21663561**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1083112**				
	Материалы		Тенге				**24018**				
	Всего заработная плата		Тенге					**939645**			
		Накладные расходы	Тенге				**648355**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138517**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1869984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578**
		Сметная заработная плата	Тенге					**939645**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**23533545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578**
		Сметная заработная плата	Тенге					**939645**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Каркас (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +3,220 между осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.2,9)									
18	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**38**	**17137,49**	**--**	**651225**	**--**	**--**	**768445**	**1533244**
		НР - 118%; СП - 8%			**17137,49**	**--**	**651225**	**--**		**113574**	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
19	**222-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Колонна без консолей**	**$м^3$**	**28,462**	**202554,00**	**--**	**5765092**	**--**	**5765092**	**--**	**6226299**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**461207**	
		Узел 1 (КЖ2 л.2,9) ==========									
20	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,1064**	**1012800,00**	**--**	**107762**	**--**	**107762**	**--**	**116383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8621**	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.3,4,5)									
21	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**58**	**5478,00**	**1947,07**	**317724**	**112930**	**10872**	**259511**	**623414**
		НР - 118%; СП - 8%			**3343,49**	**448,31**	**193922**	**26002**		**46179**	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
22	**222-104-0306 РСНБ РК 2022**	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**18,36846**	**109792,00**	**--**	**2016710**	**--**	**2016710**	**--**	**2178047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161337**	
		Каркасы пространственные КПр1-КПр3 на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.10,11,12,13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,9954608	29278,03	1609,41	146257	8040	1918	126614	294700
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	136299	2837		21830	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,1883168	376202,00	--	447047	--	447047	--	482811
		СП - 8%			--	--	--	--		35764	
25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,807144	329294,00	--	1253670	--	1253670	--	1353964
		СП - 8%			--	--	--	--		100294	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.18)									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0874962	376202,00	--	32916	--	32916	--	35549
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,5676244	329294,00	--	845503	--	845503	--	913143
		СП - 8%			--	--	--	--		67640	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)**	т	0,12474	1376343,55	1940,11	171685	242	126337	41143	229854
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	45106	105		17026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +3,220 между осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.19)									
29	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	16	17137,49	--	274200	--	--	323556	645576
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	274200	--		47820	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
30	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	19,474	202554,00	--	3944537	--	3944537	--	4260100
		СП - 8%			--	--	--	--		315563	
		Узел 1 (КЖ2 л.9,19)									
31	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0448	1012800,00	--	45373	--	45373	--	49003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.20,21,22)									
32	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	63	5478,00	1947,07	345114	122666	11808	281882	677156
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	210640	28244		50160	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
33	222-104-0306 РСНБ РК 2022	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	19,25658	109792,00	--	2114218	--	2114218	--	2283355
		СП - 8%			--	--	--	--		169137	
		Каркасы пространственные КПр1,КПр3,Кпр4 на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.23,24,25,13)									
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,2940856	29278,03	1609,41	155000	8520	2033	134183	312317
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	144447	3006		23135	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2610056	376202,00	--	474393	--	474393	--	512344
		СП - 8%			--	--	--	--		37951	
36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,03308	329294,00	--	1328069	--	1328069	--	1434315
		СП - 8%			--	--	--	--		106246	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.29)									
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0701964	376202,00	--	26408	--	26408	--	28521
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,7327942	329294,00	--	899893	--	899893	--	971884
		СП - 8%			--	--	--	--		71991	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)**	т	0,094248	1376343,55	1940,11	129718	182	95456	31085	173668
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	34080	79		12864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				21492514	252580	19550015	1966419	25335647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1689919	**60273**	**--**	**1876715**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21492514**				
	Материалы		Тенге				**248423**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1750192**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19301591**				
		Накладные расходы	Тенге				**1966419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1876715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25335648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**930**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1750192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**25335648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**930**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1750192**			
		РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки									
		Монолитные стены лифта и лестницы в осях 4-5 и 12-14 на отм +0,080+10,600 (КЖ2 л.42,44)									
40	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**м^3**	**43,2075**	**60662,39**	**5019,96**	**2621070**	**216900**	**1869252**	**530894**	**3404121**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**534918**	**48481**		**252157**	
41	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,926265**	**376202,00**	**--**	**348463**	**--**	**348463**	**--**	**376340**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27877**	
42	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,79815**	**329294,00**	**--**	**2567884**	**--**	**2567884**	**--**	**2773315**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205431**	
		Монолитные стены лифта и лестницы в осях 22-24 на отм +0,080+10,600 (КЖ2 л.46)									
43	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**м^3**	**18**	**60662,39**	**5019,96**	**1091923**	**90359**	**778720**	**221167**	**1418138**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**222844**	**20197**		**105047**	
44	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,437256**	**376202,00**	**--**	**164497**	**--**	**164497**	**--**	**177657**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13160**	
45	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**1,950672**	**351466,00**	**--**	**685595**	**--**	**685595**	**--**	**740443**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54848**	
46	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,729236**	**329294,00**	**--**	**569427**	**--**	**569427**	**--**	**614981**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45554**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8048859**	**307259**	**6983838**	**752061**	**9504995**
							757762	**68678**	**--**	**704074**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8048859**				
	Материалы		Тенге				**2647972**				
	Всего заработная плата		Тенге					**826440**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4335866**				
		Накладные расходы	Тенге				**752061**				
		Сметная прибыль	Тенге				**704074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9504994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9504994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826440**			
				РАЗДЕЛ 6.Перекрытие							
47	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**163**	**5822,89**	**2192,02**	**949131**	**357299**	**368444**	**352807**	**1406093**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**223388**	**75601**		**104155**	
48	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**112**	**4585,49**	**1878,34**	**513575**	**210374**	**175303**	**203446**	**774383**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**127898**	**44513**		**57362**	
49	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования IIБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**1012**	**14961,00**	**--**	**15140532**	**--**	**15140532**	**--**	**16351775**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1211243**	
		Монолитные участки перекрытия в осях 1-9 и А-Г; 10-17 и А-Д; 18-26 и А-Д (КЖ2 л.52,56,60)									
50	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**343,2**	**70706,11**	**3940,73**	**24266337**	**1352458**	**16163492**	**6419583**	**33140796**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**6750387**	**304099**		**2454875**	
51	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**3,432**	**32664,00**	**--**	**112103**	**--**	**112103**	**--**	**121071**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8968**	
52	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,315612**	**376202,00**	**--**	**118734**	**--**	**118734**	**--**	**128233**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9499**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**8,7494792**	**329294,00**	**--**	**2881151**	**--**	**2881151**	**--**	**3111643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**230492**	
54	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0358776**	**1120664,35**	**1940,11**	**40207**	**69**	**36338**	**3486**	**47188**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**3800**	**30**		**3495**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,7843546**	**1055547,49**	**6503,20**	**827924**	**5101**	**770104**	**64085**	**963369**
		НР - 118%; СП - 8%			**67213,58**	**2026,94**	**52719**	**1590**		**71361**	
56	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,8202322**	**144002,00**	**--**	**118115**	**--**	**118115**	**--**	**127564**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9449**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**44967809**	**1925301**	**35884316**	**7043407**	**56172115**
							7158192	**425833**	**--**	**4160899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44967809**				
	Материалы		Тенге				**17513677**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7584025**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18370635**				
		Накладные расходы	Тенге				**7043407**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4160899**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56172115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7584025**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**56172115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7584025**			
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки									
		Стены (л.39)									
57	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**$м^3$**	**1,435**	**45339,05**	**2698,12**	**65062**	**3872**	**52090**	**9090**	**80084**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**9100**	**889**		**5932**	
58	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,025845**	**351466,00**	**--**	**9084**	**--**	**9084**	**--**	**9811**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**727**	
59	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)**	**$м^3$**	**101,445**	**31323,64**	**708,48**	**3177627**	**71872**	**2242442**	**819379**	**4316767**
		НР - 93%; СП - 8%			**8510,16**	**174,87**	**863313**	**17740**		**319761**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепления стен из газобетонных блоков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гнутый профиль)	т стальных элементов	2,669085	943574,87	6641,68	2518482	17727	2256796	294319	3037825
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	243959	5463		225024	
		Основание под кирпичные перегородки подвала (л.31)									
61	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	60,25	45339,05	2698,12	2731678	162562	2187051	381646	3362390
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	382065	37327		249066	
62	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,46547	351466,00	--	163597	--	163597	--	176685
		СП - 8%			--	--	--	--		13088	
63	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	60,2496	1645,64	17,24	99149	1039	59831	36045	146009
		НР - 93%; СП - 8%			635,34	7,95	38279	479		10815	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	301,248	1201,97	28,12	362091	8471	228641	117342	517788
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	124979	1196		38355	
		Кирпичные перегородки подвала (л.31)									
65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	518,217	6354,55	391,10	3293036	202674	1741671	1300538	4961063
		НР - 93%; СП - 8%			2602,56	95,98	1348691	49738		367488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	260	961,20	348,49	249912	90607	92859	102731	380856
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	66446	20615		28213	
67	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,7218	168590,00	--	964638	--	964638	--	1041809
		СП - 8%			--	--	--	--		77171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				13634356	558824	9998700	3061090	18031087
							3076832	133447	--	1335640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13634356				
	Материалы		Тенге				8861379				
	Всего заработная плата		Тенге					3210279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1137319				
		Накладные расходы	Тенге				3061090				
		Сметная прибыль	Тенге				1335640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18031086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					3210279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18031086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					3210279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Подвал									
		Тип 1 (л.20,21)									
68	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**274,62**	**700,15**	**46,72**	**192275**	**12831**	**150524**	**31532**	**241712**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**28920**	**4625**		**17905**	
69	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**21,9696**	**37674,04**	**7,49**	**827684**	**165**	**709357**	**111072**	**1013857**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**118162**	**--**		**75100**	
		Тип 2									
70	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**290,55**	**700,15**	**46,72**	**203429**	**13575**	**159256**	**33361**	**255734**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**30598**	**4893**		**18944**	
71	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**23,244**	**37674,04**	**7,49**	**875695**	**174**	**750505**	**117515**	**1072667**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**125016**	**--**		**79457**	
		Тип 3									
72	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**267,625**	**700,15**	**46,72**	**187378**	**12504**	**146690**	**30729**	**235556**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**28184**	**4507**		**17449**	
73	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**21,41**	**37674,04**	**7,49**	**806601**	**160**	**691289**	**108243**	**988032**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**115152**	**--**		**73188**	
74	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**535,25**	**1956,17**	**137,67**	**1047040**	**73688**	**704271**	**278978**	**1432099**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**269081**	**27705**		**106081**	
75	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**535,25**	**360,44**	**9,67**	**192926**	**5176**	**172244**	**17642**	**227412**
		НР - 94%; СП - 8%			**28,97**	**6,09**	**15506**	**3260**		**16844**	
		Тип 4									
76	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**78,715**	**700,15**	**46,72**	**55112**	**3678**	**43145**	**9038**	**69282**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**8289**	**1326**		**5132**	
77	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**6,2972**	**37674,04**	**7,49**	**237241**	**47**	**203325**	**31837**	**290604**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**33869**	**--**		**21526**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4625381**	**121998**	**3730606**	**769947**	**5826955**
							772777	**46316**	**--**	**431626**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4625381**				
	Материалы		Тенге				**3730606**				
	Всего заработная плата		Тенге					**819093**			
		Накладные расходы	Тенге				**769947**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**431626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5826954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**819093**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5826954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**819093**			
		РАЗДЕЛ 9. Проемы									
		Окна л.23									
		ОК-1, 1 со звездочкой, 2, 2 со звездочкой, 5									
78	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**138,90618**	**3660,09**	**241,88**	**508409**	**33598**	**229011**	**236763**	**804786**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**245800**	**17270**		**59614**	
79	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**138,90618**	**28566,00**	**--**	**3967994**	**--**	**3967994**	**--**	**4285434**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**317440**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4476403**	**33598**	**4197005**	**236763**	**5090220**
							245800	**17270**	**--**	**377054**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4476403**				
	Материалы		Тенге				**229010**				
	Всего заработная плата		Тенге					**263070**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3967994**				
		Накладные расходы	Тенге				**236763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**377054**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5090220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263070**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**5090220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263070**			
		РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4, 1.5)									
80	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**642,858**	**1856,38**	**94,01**	**1193389**	**60435**	**398090**	**631711**	**1971106**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**734864**	**54778**		**146006**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1193389**	**60435**	**398090**	**631711**	**1971106**
							734864	**54778**	**--**	**146006**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1193389**				
	Материалы		Тенге				**398090**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					789642			
		Накладные расходы	Тенге				631711				
		Сметная прибыль	Тенге				146006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1971106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					789642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1971106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					789642			
		РАЗДЕЛ 11.Конструкции деревянные (Блок В. Столовая с пищеблоком)									
81	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	382,84916	8896,26	29,79	3405926	11405	2755477	590170	4315782
		НР - 92%; СП - 8%			1669,18	6,39	639044	2446		319687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3405926	11405	2755477	590170	4315782
							639044	2446	--	319687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3405926				
	Материалы		Тенге				2755476				
	Всего заработная плата		Тенге					641490			
		Накладные расходы	Тенге				590170				
		Сметная прибыль	Тенге				319687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4315783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					641490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4315783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					641490			
		РАЗДЕЛ 12.Проемы									
82	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (л.12)**	$м^2$	61,248	4306,22	242,19	263747	14834	131139	112768	406636
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	117774	7523		30121	
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице									
83	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	61,248	38517,00	--	2359089	--	2359089	--	2547816
		СП - 8%			--	--	--	--		188727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				2622836	14834	2490228	112768	2954452
							117774	7523	--	218848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2622836				
	Материалы		Тенге				131139				
	Всего заработная плата		Тенге					125297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2359089**				
		Накладные расходы	Тенге				**112768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218848**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2954452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2954452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125297**			
		РАЗДЕЛ 13.Отделочные работы									
84	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**813,28**	**2285,24**	**99,47**	**1858540**	**80897**	**662286**	**950017**	**3033242**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**1115357**	**72162**		**224685**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1858540**	**80897**	**662286**	**950017**	**3033242**
							1115357	**72162**	**--**	**224685**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1858540**				
	Материалы		Тенге				**662286**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1187519**			
		Накладные расходы	Тенге				**950017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**224685**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3033242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**673**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1187519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3033242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**673**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1187519**			
		РАЗДЕЛ 14.Электроснабжение и электроосвещение									
		Трубы									
85	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2780**	**496,51**	**14,85**	**1380298**	**41283**	**183758**	**842201**	**2400308**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,56**	**5,21**	**1155257**	**14484**		**177809**	
86	**241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**2126,7**	**31,00**	**--**	**65928**	**--**	**65928**	**--**	**71202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5274**	
87	**241-207-0303 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**708,9**	**44,00**	**--**	**31192**	**--**	**31192**	**--**	**33687**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2495**	
88	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**85**	**653,57**	**39,06**	**55553**	**3321**	**5670**	**34481**	**97237**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	15,63	46562	1329		7203	
89	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	35,7	65,00	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
90	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	51	99,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
91	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	40	498,25	49,00	19930	1960	2103	12024	34511
		НР - 72%; СП - 8%			396,67	20,84	15867	834		2556	
92	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	40,8	143,00	--	5834	--	5834	--	6301
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
93	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	170	1069,17	43,03	181759	7315	81320	68325	270091
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	10,42	93124	1771		20007	
94	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	159,65	289,00	--	46139	--	46139	--	49830
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
95	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	15,45	337,00	--	5207	--	5207	--	5624
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
96	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2905	429,35	177,01	1247262	514214	166457	549016	1939988
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	566591	195942		143710	
97	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	1209,06	521,75	48362	20870	3307	23157	77241
		НР - 72%; СП - 8%			604,62	199,45	24185	7978		5722	
98	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	954	593,47	214,35	566170	204490	82578	255958	887897
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	80,08	279102	76396		65769	
99	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00309	179682,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	243-107-2902 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,5712	1209160,00	--	690672	--	690672	--	745926
		СП - 8%			--	--	--	--		55254	
101	243-107-2703 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,1632	980962,00	--	160093	--	160093	--	172900
		СП - 8%			--	--	--	--		12807	
102	243-107-2503 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,5198	735507,00	--	1117824	--	1117824	--	1207250
		СП - 8%			--	--	--	--		89426	
103	243-107-2303 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0765	519791,00	--	39764	--	39764	--	42945
		СП - 8%			--	--	--	--		3181	
104	243-107-2702 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,153	613350,00	--	93843	--	93843	--	101350
		СП - 8%			--	--	--	--		7507	
105	243-107-2502 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,69972	473164,00	--	331082	--	331082	--	357569
		СП - 8%			--	--	--	--		26487	
106	243-107-2302 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	339465,00	--	8656	--	8656	--	9349
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
107	243-107-2903 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	км	0,1122	1891458,00	--	212222	--	212222	--	229200
		СП - 8%			--	--	--	--		16978	
108	243-107-2904 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	км	0,0357	2759490,00	--	98514	--	98514	--	106395
		СП - 8%			--	--	--	--		7881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	243-107-2905 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	км	0,051	4566687,00	--	232901	--	232901	--	251533
		СП - 8%			--	--	--	--		18632	
110	243-107-2907 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-0,66	км	0,0153	11446348,00	--	175129	--	175129	--	189139
		СП - 8%			--	--	--	--		14010	
111	243-107-2911 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-0,66	км	0,0408	22335618,00	--	911293	--	911293	--	984196
		СП - 8%			--	--	--	--		72903	
112	243-108-2701 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	816094,00	--	24972	--	24972	--	26970
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
113	243-108-2501 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,2601	647499,00	--	168414	--	168414	--	181887
		СП - 8%			--	--	--	--		13473	
114	243-108-2301 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,051	541011,00	--	27592	--	27592	--	29799
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
115	243-108-2702 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	1185874,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
116	243-108-2502 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,1326	928610,00	--	123134	--	123134	--	132985
		СП - 8%			--	--	--	--		9851	
117	243-108-2302 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	744996,00	--	11398	--	11398	--	12310
		СП - 8%			--	--	--	--		912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	**243-202-1103 РСНБ РК 2022**	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5**	**км**	**0,1428**	**764575,00**	**--**	**109181**	**--**	**109181**	**--**	**117916**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8735**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**8216387**	**793453**	**5242246**	**1785162**	**10801691**
							2180688	**298734**	**--**	**800141**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3609658**				
	Материалы		Тенге				**525195**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2479422**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110324**				
		Накладные расходы	Тенге				**1785162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**431602**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5826422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2479422**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4606729**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4606729**				
		Сметная прибыль	Тенге				**368539**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4975268**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**10801690**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2479422**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**114542400**	**4160584**	**124104481**	**19983612**	**183205375**
							18489009	**1187460**	**--**	**13570789**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3609658**				
	Материалы		Тенге				**525195**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2479422**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110324**				
		Накладные расходы	Тенге				**1785162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**431602**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5826422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2479422**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110932742**				
	Материалы		Тенге				**37178058**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17197047**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**54079223**				
		Накладные расходы	Тенге				**16114353**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10163773**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137210868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10513**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17197047**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**143037290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11897**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19676469**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 15.Каркас (Блок Г. 2-х этажный стационар)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
119	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)	шт. сборных конструкций	40	17137,49	--	685500	--	--	808890	1613941
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	685500	--		119551	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
120	222-303-0101 РСНБ РК 2022	Колонна без консолей	$м^3$	9,923	202554,00	--	2009943	--	2009943	--	2170738
		СП - 8%			--	--	--	--		160795	
		Узел 1 (КЖ2 л.2,3,10)									
121	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,112	1012800,00	--	113434	--	113434	--	122509
		СП - 8%			--	--	--	--		9075	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
122	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	56	5478,00	1947,07	306768	109036	10497	250562	601917
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	187235	25105		44587	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
123	222-104-0306 РСНБ РК 2022	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012	$м^3$	17,619	109792,00	--	1934425	--	1934425	--	2089179
		СП - 8%			--	--	--	--		154754	
		Каркасы пространственные КПр на отм +2,920; +5,920; +6,220 в осях 1-21 (КЖ2 л.11,13)									
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,28888	29278,03	1609,41	125570	6902	1648	108705	253017
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	117020	2435		18742	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,15802	376202,00	--	435649	--	435649	--	470501
		СП - 8%			--	--	--	--		34852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,13236	329294,00	--	1031467	--	1031467	--	1113984
		СП - 8%			--	--	--	--		82517	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +2,920; +5,920; (КЖ2 л.16)									
127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086	376202,00	--	32353	--	32353	--	34941
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
128	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,68385	329294,00	--	1542364	--	1542364	--	1665753
		СП - 8%			--	--	--	--		123389	
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш3)**	т	0,2826	1376343,55	1940,11	388955	548	286218	93209	520737
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	102189	238		38573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				8606428	116486	7397998	1261366	10657217
							1091944	27778	--	789423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8606428				
	Материалы		Тенге				298361				
	Всего заработная плата		Тенге					1119722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7099635				
		Накладные расходы	Тенге				1261366				
		Сметная прибыль	Тенге				789423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10657217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					1119722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10657217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					1119722			
		РАЗДЕЛ 16.Стены									
		Монолитные стены лифта в осях 5-7 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.30)									
130	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	$м^3$	19,36	60662,39	5019,96	1174424	97186	837557	237878	1525286
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	239681	21723		112984	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10752	376202,00	--	40449	--	40449	--	43685
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,069408	351466,00	--	24395	--	24395	--	26347
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,866716	329294,00	--	614698	--	614698	--	663874
		СП - 8%			--	--	--	--		49176	
		Монолитные стены лифта в осях 15-16 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.31)									
134	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	21,091	60662,39	5019,96	1279430	105876	912443	259147	1661663
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	261111	23665		123086	
135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109984	376202,00	--	41376	--	41376	--	44686
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
136	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3191	329294,00	--	763666	--	763666	--	824759
		СП - 8%			--	--	--	--		61093	
		Монолитные стены лифта в осях 20-21 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920 (КЖ2 л.32)									
137	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	33,88	60662,39	5019,96	2055242	170076	1465724	416286	2669250
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	419442	38015		197722	
138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10948	376202,00	--	41187	--	41187	--	44482
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
139	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,158962	329294,00	--	381639	--	381639	--	412170
		СП - 8%			--	--	--	--		30531	
		Монолитные стены лифта в осях 2-3 м/у осями Б-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.33)									
140	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	10,7	60662,39	5019,96	649088	53714	462906	131472	843004
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	132468	12006		62445	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15198	376202,00	--	57175	--	57175	--	61749
		СП - 8%			--	--	--	--		4574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,92608**	**329294,00**	**--**	**304953**	**--**	**304953**	**--**	**329349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24396**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**7427722**	**426852**	**5948168**	**1044783**	**9150304**
							1052702	**95409**	**--**	**677800**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7427722**				
	Материалы		Тенге				**3678630**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1148111**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2269538**				
		Накладные расходы	Тенге				**1044783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**677800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9150305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**710**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1148111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**9150305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**710**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1148111**			
		РАЗДЕЛ 17.Перекрытие									
143	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**118**	**5822,89**	**2192,02**	**687101**	**258659**	**266725**	**255406**	**1017908**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**161717**	**54730**		**75401**	
144	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**65**	**4585,49**	**1878,34**	**298057**	**122093**	**101737**	**118071**	**449419**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**74227**	**25834**		**33290**	
145	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**1263,936**	**14961,00**	**--**	**18909746**	**--**	**18909746**	**--**	**20422526**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1512780**	
		Монолитные участки перекрытия на отм. +2,920; +5,920 (КЖ2 л.28,29)									
146	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**292,315**	**70706,11**	**3940,73**	**20668457**	**1151935**	**13766990**	**5467775**	**28227132**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**5749532**	**259012**		**2090900**	
147	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2,907**	**32664,00**	**--**	**94954**	**--**	**94954**	**--**	**102550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7596**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,16337**	**29745,99**	**1287,17**	**4860**	**210**	**63**	**4246**	**9834**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**4587**	**79**		**728**	
149	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,440215**	**376202,00**	**--**	**165610**	**--**	**165610**	**--**	**178859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13249**	
150	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,51711**	**329294,00**	**--**	**3133927**	**--**	**3133927**	**--**	**3384641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250714**	
151	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,023103**	**1120664,35**	**1940,11**	**25891**	**44**	**23400**	**2245**	**30386**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**2447**	**19**		**2251**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,023103**	**144002,00**	**--**	**3327**	**--**	**3327**	**--**	**3593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
153	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо /ограничитель ЭППС/ (КЖ2 л.25)**	**$м^3$ изоляции**	**0,425**	**56180,37**	**1358,21**	**23877**	**577**	**15554**	**6086**	**32360**
		НР - 76%; СП - 8%			**18225,58**	**616,03**	**7746**	**262**		**2397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**44015807**	**1533518**	**36482033**	**5853829**	**53859208**
							6000256	**339936**	**--**	**3989572**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44015807**				
	Материалы		Тенге				**14174470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6340192**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22307564**				
		Накладные расходы	Тенге				**5853829**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3989572**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53859208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6340192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**53859208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6340192**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**60049957**	**2076856**	**49828199**	**8159978**	**73666729**
							8144902	**463123**	**--**	**5456795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60049957**				
	Материалы		Тенге				**18151461**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8608025**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31676737**				
		Накладные расходы	Тенге				**8159978**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5456795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73666730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5310**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**8608025**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**73666730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5310**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8608025**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 18.Каркас (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
154	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**17137,49**	**--**	**685500**	**--**	**--**	**808890**	**1613941**
		НР - 118%; СП - 8%			**17137,49**	**--**	**685500**	**--**		**119551**	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
155	**222-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Колонна без консолей**	**$м^3$**	**9,923**	**202554,00**	**--**	**2009943**	**--**	**2009943**	**--**	**2170738**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160795**	
		Узел 1 (КЖ2 л.2,3,10) ==========									
156	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,112**	**1012800,00**	**--**	**113434**	**--**	**113434**	**--**	**122509**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9075**	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
157	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**28**	**5478,00**	**1947,07**	**153384**	**54518**	**5248**	**125281**	**300958**
		НР - 118%; СП - 8%			**3343,49**	**448,31**	**93618**	**12553**		**22293**	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
158	**222-104-0306 РСНБ РК 2022**	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**8,8095**	**109792,00**	**--**	**967213**	**--**	**967213**	**--**	**1044590**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77377**	
		Каркасы пространственные КПр на отм +2,920; +5,920; +6,220 в осях 1-21 (КЖ2 л.11,13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,28888**	**29278,03**	**1609,41**	**125570**	**6902**	**1648**	**108705**	**253017**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**117020**	**2435**		**18742**	
160	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,15802**	**376202,00**	**--**	**435649**	**--**	**435649**	**--**	**470501**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34852**	
161	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,13236**	**329294,00**	**--**	**1031467**	**--**	**1031467**	**--**	**1113984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82517**	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +2,920; +5,920; (КЖ2 л.16)									
162	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,086**	**376202,00**	**--**	**32353**	**--**	**32353**	**--**	**34941**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2588**	
163	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,68385**	**329294,00**	**--**	**1542364**	**--**	**1542364**	**--**	**1665753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123389**	
164	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш3)**	**т**	**0,2826**	**1376343,55**	**1940,11**	**388955**	**548**	**286218**	**93209**	**520737**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**102189**	**238**		**38573**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**7485832**	**61968**	**6425537**	**1136085**	**9311669**
							998327	**15226**	**--**	**689752**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7485832**				
	Материалы		Тенге				**293112**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1013553**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6132423**				
		Накладные расходы	Тенге				**1136085**				
		Сметная прибыль	Тенге				**689752**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9311669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1013553**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**9311669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1013553**			

РАЗДЕЛ 19.Стены

Монолитные стены лифта в осях 5-7 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	19,36	60662,39	5019,96	1174424	97186	837557	237878	1525286
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	239681	21723		112984	
166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10752	376202,00	--	40449	--	40449	--	43685
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
167	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,069408	351466,00	--	24395	--	24395	--	26347
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
168	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,866716	329294,00	--	614698	--	614698	--	663874
		СП - 8%			--	--	--	--		49176	
		Монолитные стены лифта в осях 15-16 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.31)									
169	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	21,091	60662,39	5019,96	1279430	105876	912443	259147	1661663
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	261111	23665		123086	
170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109984	376202,00	--	41376	--	41376	--	44686
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
171	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3191	329294,00	--	763666	--	763666	--	824759
		СП - 8%			--	--	--	--		61093	
		Монолитные стены лифта в осях 20-21 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920 (КЖ2 л.32)									
172	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	48,4	60662,39	5019,96	2936060	242966	2093892	594694	3813215
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	599202	54308		282460	
173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1564	376202,00	--	58838	--	58838	--	63545
		СП - 8%			--	--	--	--		4707	
174	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,65566	329294,00	--	545199	--	545199	--	588815
		СП - 8%			--	--	--	--		43616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные стены лифта в осях 2-3 м/у осями Б-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.33)									
175	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**10,7**	**60662,39**	**5019,96**	**649088**	**53714**	**462906**	**131472**	**843004**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**132468**	**12006**		**62445**	
176	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,15198**	**376202,00**	**--**	**57175**	**--**	**57175**	**--**	**61749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4574**	
177	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,92608**	**329294,00**	**--**	**304953**	**--**	**304953**	**--**	**329349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24396**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**8489751**	**499742**	**6757547**	**1223191**	**10489977**
							1232462	**111702**	**--**	**777035**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8489751**				
	Материалы		Тенге				**4306797**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1344164**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2450749**				
		Накладные расходы	Тенге				**1223191**				
		Сметная прибыль	Тенге				**777035**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10489977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**830**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1344164**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**10489977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**830**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1344164**			
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие									
178	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**60**	**5822,89**	**2192,02**	**349373**	**131522**	**135622**	**129868**	**517580**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**82229**	**27829**		**38339**	
179	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**4585,49**	**1878,34**	**146736**	**60107**	**50087**	**58127**	**221252**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**36542**	**12718**		**16389**	
180	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**737,296**	**14961,00**	**--**	**11030685**	**--**	**11030685**	**--**	**11913140**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**882455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участки перекрытия на отм. +2,920; +5,920 (КЖ2 л.28,29)									
181	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**292,315**	**70706,11**	**3940,73**	**20668457**	**1151935**	**13766990**	**5467775**	**28227132**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**5749532**	**259012**		**2090900**	
182	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2,907**	**32664,00**	**--**	**94954**	**--**	**94954**	**--**	**102550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7596**	
183	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,16337**	**29745,99**	**1287,17**	**4860**	**210**	**63**	**4246**	**9834**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**4587**	**79**		**728**	
184	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,440215**	**376202,00**	**--**	**165610**	**--**	**165610**	**--**	**178859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13249**	
185	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,51711**	**329294,00**	**--**	**3133927**	**--**	**3133927**	**--**	**3384641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250714**	
186	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,023103**	**1120664,35**	**1940,11**	**25891**	**44**	**23400**	**2245**	**30386**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**2447**	**19**		**2251**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,023103**	**144002,00**	**--**	**3327**	**--**	**3327**	**--**	**3593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
188	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо /ограничитель ЭППС/ (КЖ2 л.25)**	**м^3 изоляции**	**0,425**	**56180,37**	**1358,21**	**23877**	**577**	**15554**	**6086**	**32360**
		НР - 76%; СП - 8%			**18225,58**	**616,03**	**7746**	**262**		**2397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**35647697**	**1344395**	**28420219**	**5668347**	**44621327**
							5883083	**299919**	**--**	**3305284**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35647697**				
	Материалы		Тенге				**13991715**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6183002**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14428503**				
		Накладные расходы	Тенге				**5668347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3305284**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44621328**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3908**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6183002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				44621328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3908
		Сметная заработная плата	Тенге					6183002			
		РАЗДЕЛ 21.Проемы (Теплица)									
189	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (л.8)**	м^2	7,4214	3660,09	241,88	27163	1795	12236	12650	42998
		НР - 90%; СП - 8%			1769,54	124,33	13132	923		3185	
190	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	2,5137	3250,06	239,26	8170	602	4019	3472	12573
		НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	3549	309		931	
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице (л.1.2)									
191	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м^2	7,4214	28566,00	--	212000	--	212000	--	228960
		СП - 8%			--	--	--	--		16960	
192	223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	2,5137	35465,00	--	89148	--	89148	--	96280
		СП - 8%			--	--	--	--		7132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				336481	2397	317403	16122	380811
							16681	1232	--	28208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				336481				
	Материалы		Тенге				16254				
	Всего заработная плата		Тенге					17913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				301148				
		Накладные расходы	Тенге				16122				
		Сметная прибыль	Тенге				28208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				380811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17913			
		РАЗДЕЛ 22.Проемы (Техническое здание)									
		Окна (л.7)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице (л.1.2)									
193	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/	м^2	16,4439	4306,22	242,19	70811	3983	35208	30276	109174
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	31620	2020		8087	
194	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	16,4439	38517,00	--	633370	--	633370	--	684040
		СП - 8%			--	--	--	--		50670	
195	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	16,53	3660,09	241,88	60501	3998	27253	28175	95770
		НР - 90%; СП - 8%			1769,54	124,33	29250	2055		7094	
196	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	16,53	31392,00	--	518910	--	518910	--	560423
		СП - 8%			--	--	--	--		41513	
197	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	0,75	4766,64	235,59	3575	177	1606	1695	5692
		НР - 90%; СП - 8%			2389,93	121,17	1792	91		422	
198	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,75	25501,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
		Двери (л.7)									
		Двери металлические									
199	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах /Д-9/	м^2	9,513	3818,41	68,92	36325	656	4884	21451	62398
		НР - 69%; СП - 8%			3236,14	31,83	30785	303		4622	
200	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный /Д-9/	м^2	9,513	37497,00	--	356709	--	356709	--	385246
		СП - 8%			--	--	--	--		28537	
		Ворота									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	**1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ворота секционные площадью 9 м^2. Монтаж**	**м^2**	**8,1**	**1693,42**	**5,59**	**13717**	**45**	**--**	**9433**	**25002**
		НР - 69%; СП - 8%			**1687,83**	**--**	**13671**	**--**		**1852**	
202	**1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ворота секционные площадью 18 м^2. Монтаж**	**м^2**	**45**	**1548,50**	**4,51**	**69683**	**203**	**--**	**47941**	**127034**
		НР - 69%; СП - 8%			**1543,99**	**--**	**69480**	**--**		**9410**	
203	**223-401-0203 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6**	**шт.**	**1**	**394671,00**	**--**	**394671**	**--**	**394671**	**--**	**426245**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31574**	
204	**223-401-0204 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 4,2х4,2**	**шт.**	**3**	**428592,00**	**--**	**1285776**	**--**	**1285776**	**--**	**1388638**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102862**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**3463174**	**9062**	**3277513**	**138971**	**3890318**
							176598	**4469**	**--**	**288173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3343449**				
	Материалы		Тенге				**64067**				
	Всего заработная плата		Тенге					**66828**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3208562**				
		Накладные расходы	Тенге				**60146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**272289**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3675884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66828**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**119725**				
	Материалы		Тенге				**4883**				
	Всего заработная плата		Тенге					**114239**			
		Накладные расходы	Тенге				**78825**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15884**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**214434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114239**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**3890318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181067**			
		РАЗДЕЛ 23.Резервуар для воды на 350м^3									
		Гидроизоляция основания и дну резервуара									
205	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**	**283,2**	**700,15**	**46,72**	**198282**	**13231**	**155227**	**32517**	**249264**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**29824**	**4769**		**18465**	
206	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.**	**Днища. Пропитка щебня**	**м^3**	**141,6**	**55745,47**	**5346,39**	**7893559**	**757048**	**4445850**	**2115066**	**10809315**
		НР - 69%; СП - 8%			**19001,84**	**2645,85**	**2690661**	**374652**		**800690**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	283,2	442,99	28,12	125455	7963	--	110312	254628
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	117491	1124		18861	
208	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (расход 2,5кг/$м^2$)	кг	708	1300,00	--	920400	--	920400	--	994032
		СП - 8%			--	--	--	--		73632	
209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	196	1204,44	32,89	236070	6447	132456	95084	357645
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	97167	3987		26491	
		Гидроизоляция боковых поверхностей резервуара									
210	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	408	1618,13	74,31	660197	30319	223759	347530	1088344
		НР - 80%; СП - 8%			995,39	69,35	406119	28295		80617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	408	1201,97	28,12	490404	11473	309664	158924	701275
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	169267	1620		51947	
212	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	346,16	442,99	28,12	153345	9734	--	134836	311235
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	143611	1374		23054	
213	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (расход 2,5кг/$м^2$)	кг	1730,8	1300,00	--	2250040	--	2250040	--	2430043
		СП - 8%			--	--	--	--		180003	
		Гидроизоляция по покрытию резервуара									
214	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	220,48	442,99	28,12	97670	6200	--	85881	198235
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	91471	875		14684	
215	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (расход 2,5кг/$м^2$)	кг	551,2	1300,00	--	716560	--	716560	--	773885
		СП - 8%			--	--	--	--		57325	
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	220,48	1204,44	32,89	265555	7252	149000	106959	402314
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	109303	4485		29800	
217	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	220,48	1201,97	28,12	265010	6200	167339	85881	378963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**91471**	**875**		**28072**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**14272547**	**855867**	**9470295**	**3272990**	**18949178**
							3946385	**422056**	**--**	**1403641**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14272547**				
	Материалы		Тенге				**5583297**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4368441**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3887000**				
		Накладные расходы	Тенге				**3272990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1403641**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18949178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4368441**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**18949178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4368441**			
		РАЗДЕЛ 24.Септик на 500м^3									
		Земляные работы									
218	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1097,214**	**295,89**	**295,89**	**324655**	**324654**	**--**	**56079**	**411192**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**70,98**	**--**	**77880**		**30459**	
219	**412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 3км)**	**т·км**	**5760,3735**	**96,00**	**--**	**552996**	**--**		**--**	**597236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44240**	
220	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**1097,214**	**40,66**	**35,61**	**44613**	**39072**	**472**	**11872**	**61005**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**5069**	**11422**		**4521**	
221	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**636,69442**	**221,33**	**221,33**	**140920**	**140919**	**--**	**24341**	**178479**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**53,10**	**--**	**33808**		**13218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**1063184**	**504645**	**472**	**92292**	**1247912**
							5069	**123110**	**--**	**92438**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1063184**				
	Материалы		Тенге				**472**				
	Всего заработная плата		Тенге					**128179**			
	Транспортные расходы		Тенге				**552996**				
		Накладные расходы	Тенге				**92292**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1247914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128179**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**1247914**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					128179			
		РАЗДЕЛ 25.Водопроводная насосная станция									
		Земляные работы									
222	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	4,9655404	1175,63	--	5838	--	--	4203	10844
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	5838	--		803	
223	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	160,5524716	46,48	46,48	7462	7462	--	1588	9774
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,73	--	2204		724	
224	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	160,5524716	130,15	130,15	20896	20896	--	4444	27368
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,45	--	6173		2028	
225	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	165,518012	241,97	116,12	40050	19220	--	21214	66165
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	20830	8633		4901	
226	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка пазух фундаментов)**	$м^3$ грунта	0,3600622	1291,20	--	465	--	--	335	864
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	465	--		64	
227	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка пазух фундаментов, под полы)**	$м^3$ грунта	11,6420098	37,11	37,11	432	432	--	90	564
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,79	--	126		42	
228	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	11,6420098	241,97	116,12	2817	1352	--	1492	4654
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	1465	607		345	
		Приямок ПР-1 (2шт, л.11)									
229	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (100мм)**	$м^3$ основания	0,242	16441,44	2593,86	3979	628	3037	540	4881
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	314	267		362	
230	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Днища. Пропитка щебня битумом**	$м^3$	0,121	54551,75	5346,39	6601	647	3655	1807	9081
		НР - 69%; СП - 8%			19001,84	2645,85	2299	320		673	
231	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Приямок) (Бетон класса B15, F100, W4)**	$м^3$	1,04	68106,24	6283,75	70830	6535	45583	19403	97452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	18712	2610		7219	
232	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2836	349794,00	--	99202	--	99202	--	107138
		СП - 8%			--	--	--	--		7936	
233	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0328	1139871,99	13782,99	37388	452	34492	2424	42997
		НР - 93%; СП - 8%			74510,60	4948,13	2444	162		3185	
234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,82	191,23	4,45	157	4	92	43	216
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	61	1		16	
235	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02352	1178033,55	1940,11	27707	46	19156	7758	38302
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	8505	20		2837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	4,4	1201,97	28,12	5289	123	3341	1714	7563
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	1825	17		560	
		Внутренняя отделка (л.6)									
		Потолок									
237	1115-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (Затирка швов)**	$м^2$ отделываемой поверхности	56,3	131,47	2,73	7402	154	1624	4579	12939
		НР - 80%; СП - 8%			99,90	1,76	5624	99		958	
238	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	56,3	123,77	1,49	6968	84	1541	4308	12177
		НР - 80%; СП - 8%			94,91	0,73	5343	41		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены и перегородки									
239	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	121,33	516,09	2,32	62617	282	23547	31139	101257
		НР - 80%; СП - 8%			319,69	1,12	38788	136		7501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы (л.6)									
		на отм. 0.000									
240	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	25	1204,44	32,89	30111	823	16894	12128	45618
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	12394	509		3379	
241	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ. 55мм)**	$м^2$ стяжки	25	1259,58	38,96	31490	975	29443	1561	35695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			42,88	23,54	1072	589		2644	
		на отм. -3.000									
242	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (бетон кл.В7,5)	$м^2$ стяжки	31,36	1139,40	32,21	35732	1010	19336	15063	54858
		НР - 94%; СП - 8%			490,64	20,34	15386	638		4064	
243	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до тол.80мм)	$м^2$ стяжки	31,36	1978,82	66,80	62056	2095	57742	3276	70558
		НР - 94%; СП - 8%			70,76	40,36	2219	1266		5226	
244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,36	1204,44	32,89	37771	1032	21192	15213	57223
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	15547	638		4239	
245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ. 50мм)	$м^2$ стяжки	31,36	1079,64	33,40	33858	1048	31658	1678	38379
		НР - 94%; СП - 8%			36,75	20,18	1152	633		2843	
246	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (Гидроизол 1 слой)	$м^2$ изолируемой поверхности	31,36	2392,45	113,30	75027	3553	41055	29111	112469
		НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	30419	550		8331	
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,36	1204,44	32,89	37771	1032	21192	15213	57223
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	15547	638		4239	
248	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	31,36	1990,29	137,67	62415	4317	42333	16345	85061
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	15765	1623		6301	
249	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщ. 20мм)	$м^2$ покрытия	31,36	-371,81	-9,67	-11660	-303	-10449	-1034	-13709
		НР - 94%; СП - 8%			-28,97	-6,09	-908	-191		-1015	
		Ворота (л.6,16)									
250	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,00711	205362,12	109969,46	206822	110752	8397	74724	304070
		НР - 69%; СП - 8%			87054,26	20477,20	87673	20623		22524	
251	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,00711	975442,00	--	982377	--	982377	--	1060967
		СП - 8%			--	--	--	--		78590	
252	223-502-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	538,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
254	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	25,17775	95,62	2,23	2407	57	1407	657	3310
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	943	10		245	
		Окна									
256	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	3,6	4306,22	242,19	15502	872	7708	6628	23901
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	6922	442		1770	
257	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	3,6	38449,00	--	138416	--	138416	--	149489
		СП - 8%			--	--	--	--		11073	
		Кровля (л.13)									
258	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	39	565,79	17,99	22066	701	16685	4471	28659
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	4680	179		2123	
259	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом (толщ. 20-150мм)	$м^3$ утеплителя	3,315	22863,66	2617,19	75793	8676	54611	13566	96508
		НР - 92%; СП - 8%			3772,65	675,65	12506	2240		7149	
260	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой (толщ. 40мм)	$м^2$ утепляемого покрытия	39	1448,71	74,84	56500	2919	22823	28950	92286
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	30758	710		6836	
261	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	1,6068	67633,00	--	108673	--	108673	--	117367
		СП - 8%			--	--	--	--		8694	
262	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	39	1241,83	153,39	48431	5982	29256	13521	66908
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	13193	1503		4956	
263	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	39	467,26	15,03	18223	587	11365	5843	25991
		НР - 92%; СП - 8%			160,80	2,04	6271	80		1925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**$м^2$ кровли**	**39**	**3715,33**	**20,64**	**144898**	**805**	**133735**	**9752**	**167022**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**10358**	**241**		**12372**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	**1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**18**	**4301,88**	**73,49**	**77434**	**1323**	**62059**	**13120**	**97799**
		НР - 92%; СП - 8%			**780,65**	**11,64**	**14052**	**210**		**7244**	
266	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9**	**5235,69**	**20,48**	**47121**	**184**	**32387**	**13430**	**65395**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**14550**	**48**		**4844**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2757574**	**206757**	**2127805**	**400297**	**3410502**
							423012	**54595**	**--**	**252631**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2550752**				
	Материалы		Тенге				**778507**				
	Всего заработная плата		Тенге					**369311**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1340908**				
		Накладные расходы	Тенге				**325573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**230107**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3106432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369311**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**206822**				
	Материалы		Тенге				**8398**				
	Всего заработная плата		Тенге					**108296**			
		Накладные расходы	Тенге				**74724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22524**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**304070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**108296**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**3410502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**477607**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**73516240**	**3484833**	**56796791**	**11948295**	**92301694**
							12681617	**1032309**	**--**	**6837162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73189693**				
	Материалы		Тенге				**25034221**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13491391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31749293**				
	Транспортные расходы		Тенге				**552996**				
		Накладные расходы	Тенге				**11794746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6798754**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91783193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13491391**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**326547**				
	Материалы		Тенге				**13281**				
	Всего заработная плата		Тенге					**222535**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				92301697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8311
		Сметная заработная плата	Тенге					13713926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								349173799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41580238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10354460			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2838863			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230729469		
		- Перевозка грузов	Тенге				552996				
		- Накладные расходы	Тенге							40091885	
		- Сметная прибыль	Тенге							25864746	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											349 173 799,01
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											354 411 405,99
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											356 892 285,83
Непревиденные работы и затрат 2%											364 030 131,55
Итого сметной стоимость											364 030 131,55
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											223 889 451,81
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											182 047 828,49
Налог на добавленную стоимость, 12%											48 712 473,64
Итого с НДС 12%											454 649 753,93
Понижающий коэффициент - 5%											- 22 732 487,70
Итого к оплате											431 917 266,23
в т.ч. НДС 12%											46 276 849,95

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова