Ki-bay
ВОЗВРАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ki-bay"**
Наименование строительства и его адрес: «Расширение здания Сборочного цеха ТОО ИП«Борусан Макина Казахстан», Бетонные работы Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский р-он, учетный квартал 089, строение 503.
Договор: ВМК-280-21 от 19 июля 2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ за Ноябрь 2021 г.

на работы
Составлен(а) в текущих ценах.

№ п/п	Наименование работ и услуг, еденица измерения	ед.изм.	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге _____%	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мобилизация офисных контейнеров, 3 контейнера ИТР офис, 1 шт для работников, 1 шт для инструментов, 1 шт для материалов, планировка площадки для врменного автостоянки.	шт	1,00	8 543 000,00		8 543 000,00				
2	Демонтаж бетонной площадки	м2	722,00	4 895,00		3 534 190,00				
3	Мобилизация/демобилизация тралом буровой установки Bauer и малогабитной установки Klemm, стрелового оборудования, ротора, бурового инструмента, обсадных труб, бетонолитных труб по маршруту Нур-Султан - Караганда-Нур-Султан	комп.	1,00	4 800 000,00		4 800 000,00				
4	Устройство буровых сваи диам. 450мм L-8,0м- 119 шт.	п.м	952,00	36 000,00		34 272 000,00				
5	Бетонирование Бетон кл. В25 ГОСТ 26633-2015, F 50	м3	107,00	27 650,00		2 958 550,00				
6	Арматура AIII 8,12,16	кг	11 736,00	886,00		10 398 096,00				
7	Демонтаж излишек бетонного свая	шт	119,00	16 540,00		1 968 260,00				
8	Разработка котлована	м3	912,00	1 950,00		1 778 400,00				
9	Обратная засыпка котлована, трамбовка виброплитой	м3	456,00	3 243,00		1 478 808,00				
10	Планировка площадки под засыпку щебня	м2	2464	452,00		1 113 728,00				
11	Засыпка щебня 300мм, с учетом расклинцовки щебня (микс 3 фракции), трамбовка виброкатком	м2	2464	2 841,00		7 000 224,00				
12	Арматура	кг	41 230,00	886,00		36 529 780,00				
13	Анкерные болты	кг	429,00	1 771,00		759 759,00				
14	Опалубка	м2	1 507,00	12 930,00		19 485 510,00				
15	Бетон	м3	575,00	36 304,00		20 874 800,00				
16	Бетон	кг	1 650,00	1 884,00		3 108 600,00				
17	Битум	м2	385,00	900,00		346 500,00				
	Всего:					**158 950 205,00**				

Всего прямые затраты:
в том числе стоимость:
-материалов, изделий и конструкций
- оборудования
прочих затрат
Накладные расходы 0%

0,00

заработная плата
трудоемкость
Итого:
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость

Итого в текущих ценах:

158 950 205,00

Налоги, сборы, обязательные платежи			
Итого:	**158 950 205,00**		
НДС: 12%	**19 074 024,60**		
Всего:	**178 024 229,60**	0,40	**71 209 691,84**

Заказчик

Подрядчик

Abay KYDYROV
Director