Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыкемерского сельского округа"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство тротуара в селе Сарыкемер Байзакского района**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство тротуара в селе Сарыкемер Байзакского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №79 от 11.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ за август 2024 год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Устройство металлической трубы				
1	6101-0102-0105 Кклим = 1,04	**Разработка грунта экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 навымет под тело трубы.**	**м3**	**6,00**	**376,00**	**2256**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			376,00	2256,00
2	1130-0504-0103 Кклим = 1,04	**Гидроизоляция грунта обмазочная двухслойная битумной мастикой труб. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,840**	**5853,00**	**110271**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			5853,00	110270,52
3	1130-0402-0101 Кклим - 1,04	**Устройство гравийно-песчаной подготовки**	**м3 подготовки**	**1,20**	**16453,00**	**19744**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			16453,00	19744
4	1101-0108-1208 Кклим = 1,04	**Укладка металлической трубы d=1,0 м**	**м трубопровода**	**6,00**	**7898,00**	**47388**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			7898,00	47388
5	241-102-0316	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм**	**1 м**	**6,00**	**155653,00**	**933918**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			155653,00	933918
6	6101-0106-0106 Кклим = 1,04	**Засып котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с).**	**м3**	**5,00**	**68,00**	**340**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			68,00	340
7	**1101-0201-0501 Кклим = 1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотняемого грунта**	**5,0**	**566,00**	**2830**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			566,00	2830
		Итого Раздел 1. Устройство металлической трубы				1 116 746,12
		Раздел 2. Устройство перильного ограждения				
8	**1130-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**0,2800**	**345857,00**	**96840**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			345857,00	96840
9	**222-509-1601**	**Сварная решетка ограждения**	**1 т**	**0,28**	**932114,00**	**260992**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			932114,00	260992
		Итого Раздел 2. Устройство перильного ограждения				357 831,88
		Раздел 3. Устройство тротуара				
10	**7101-0402-0101 Кклим =1,04 :К1мат=1,67;**	**Устройство оснований из ПГС толщиной 20 см**	**м2**	**1046,18**	**897,00**	**938419**
		Сметная прибыль			0,00	
		Сметная стоимость:			897,00	938419
14	**7101-0301-0602 Кклим = 1,04**	**Установка камней бортовых бетонных БР 100.20.8 на бетонном основании В-15**	**м2**	**1572**	**5046,00**	**7932312**
		Накладные расходы			0,00	
		Сметная стоимость:			5046,00	7932312,00
15	**8601-0302-0105**	**Установка скамьи на чугунных опорах с деревянным настилом, модель: СК-5**	**шт**	**4**	**250489,00**	**1001956**
		Накладные расходы			0,00	
		Сметная стоимость:			250489,00	1001956,00
		Итого Раздел 3. Устройство тротуара				9 872 687,26
		Раздел 5. Транспортировка				
16	**412-102-0217**	**Перевозка ПГС самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 22км**	**1 т*км**	**15674,21**	**27,00**	**423204**
		Накладные расходы			0,00	
		Сметная стоимость:			27,00	423203,67
		Итого Раздел 5. Транспортировка				423 203,67
		Итого по смете				11 770 468,93

...ложе АВС-4 (редакция 2023.6)

3

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО:				11770469
		Сметная прибыль 5 %				588523
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				235409
		Всего:				12594402
		2024 г. - 100 % (Кпер = 1,075000000)				13538982
		Налог на добавленную стоимость 12%				1624678
		Всего:				15163660
		Понижающий коэффициент				0,659
		Всего:				**10000000**
		в т.ч. НДС				1071429

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыкемерского сельского округа"

Аким

_____ **Тлеукулова С.С.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

_____ **Жаманқұлов Т. М.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Тараздорпроект"
Эксперт

_____

м.п.

Технадзор:
ТОО "ADI SAN"
Эксперт

_____ **Байжанов Ж.Т.**

м.п.