Генеральный подрядчик: ТОО "Beldeu"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Стройка : "Строительство сетей электроснабжения жилого района "Тараз" города Арыс.Туркестанской области"

Договор подряда (контракт) №175 от 30.11.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№175	30.11.2022 года		12	ТОО"Карат-Z'	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого района "Тараз" города Арыс.Туркестанской области	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	500 000	**446 429**							**53 571**	**500 000**

Генеральный подрядчик:

ТОО "Beldeu"

Нышанбаев Ж.Д.

Подрядчик:

ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Генеральный подрядчик: **ТОО "Beldeu"**

Суб.подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого района "Тараз" города Арыс.Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) №175 от 30.11.2022 года

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10, Железобетонные элементы										
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636
		НР - 80%; СП - 8%				7032,48	3628,40	14065	7257		3751	
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2		7376,42	3128,75	14753	6258	1298	8268	24863
		НР - 80%; СП - 8%				3598,56	1569,09	7197	3138		1842	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1		22875,80	11642,69	22876	11643	649	13141	38898
		НР - 80%; СП - 8%				10584,00	5842,11	10584	5842		2881	
4	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1		48429,00	--	48429	--	48429	--	52303
		СП - 8%				--	--	--	--		3874	
5	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2		42096,00	--	84192	--	84192	--	90927
		СП - 8%				--	--	--	--		6735	
6	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0858		146681,04	81080,53	12585	6957	237	6164	20249
		НР - 80%; СП - 8%				62832,00	26965,96	5391	2314		1500	
7	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012**	км	0,08		373942,00	--	29915	--	29915	--	32309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**242578**	**39322**	**166018**	**44630**	**310185**
		Накладные расходы	Тенге				**44630**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**310185**				
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
8	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	**км линии**	**0,0483**	**120733,22**	**24262,41**	**5831**	**1172**	**2581**	**2051**	**8513**
					43023,91	**10048,58**	**2078**	**485**		**631**	
9	**2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	**км**	**0,0415**	**605027,00**	--	**25109**	--	**25109**	--	**27117**
					--	--	--	--		**2009**	
10	**2306-1201-0902 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	**км**	**0,05361**	**154254,00**	--	**8270**	--	**8270**	--	**8931**
					--	--	--	--		**662**	
11	**2306-1201-0921 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	**км**	**0,04411**	**1574676,00**	--	**69459**	--	**69459**	--	**75016**
					--	--	--	--		**5557**	
		Железобетонные элементы									
12	**1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**2**	**9761,06**	**3491,15**	**19522**	**6982**	**1838**	**11359**	**33352**
					5350,80	**1748,58**	**10702**	**3497**		**2470**	
13	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**2**	**7376,42**	**3128,75**	**14753**	**6258**	**1298**	**8268**	**24863**
					3598,56	**1569,09**	**7197**	**3138**		**1842**	
14	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**2**	**14913,99**	**7232,40**	**29828**	**14465**	**1298**	**17057**	**50636**
					7032,48	**3628,40**	**14065**	**7257**		**3751**	
15	**1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**2**	**22875,80**	**11642,69**	**45752**	**23285**	**1299**	**26282**	**77796**
					10584,00	**5842,11**	**21168**	**11684**		**5763**	
16	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**29019,00**	--	**29019**	--	**29019**	--	**31341**
					--	--	--	--		**2322**	
17	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**29019,00**	--	**29019**	--	**29019**	--	**31341**
					--	--	--	--		**2322**	
18	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**35168,00**	--	**35168**	--	**35168**	--	**37981**
					--	--	--	--		**2813**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**311729**	**52162**	**204358**	**65017**	**406887**
		Накладные расходы	Тенге				**65017**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**406886**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**717060**				**717060**
		Понижающий коэффициент К=0,622582100451	тенге				446429				
		НДС 12%	тенге				53571				
		Всего:	тенге				500000				

Принял (Генеральный Подрядчик)

ТОО "Beldeu"

Директор _____ **Нышанбаев Ж.Д.**

Сдал (Суб.подрядчик)

ТОО "Карат-Z"

Директор: _____ **Чупбаева Ж.Д.**

Договор субподряда №175

г. Шымкент «30» «ноября» 2022 г.

ТОО "Карат-Z" именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Нупбаева Ж.Д., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «Beldeu»,** именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Нышанбаев Ж.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Исполнитель обязуется выполнить Заказчику работы по объекту **«Строительство сетей электроснабжения жилого района «Тараз» города Арыс, Туркестанской области»,** а Заказчик обязуется оплатить работы Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «30» «ноября» «2022» г.
1.2.2. Окончание: «31» «декабря » «2022» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство сетей электроснабжения жилого района «Тараз» города Арыс, Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Исполнителем.
При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Исполнителем по-настоящему Договор составляет 500 000 (Пятьсот тысяч тенге) 00 тиын.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
ТОО “«Beldeu»" Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, Касымбекова Ж., 36 БИН/ИИН 130140022862 БИК TSESKZKA ИИК KZ91998STB0000777233 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank" Тел.: +77017643555 Руководитель _____Нышанбаев Ж.Д.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187 БИН/ИИН 020940003169 БИК KSNVKZKA ИИК KZ04551X127006541KZT Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан" Тел.: 8-771-390-33-66 Руководитель _____Нупбаева Ж.Д.