Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Иностранное предприятие "Борусан Макина Казахстан",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон "Нұршашкан", дом № 12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**991040001450**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ki-bay",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, Қарағанды, дом № 73, тел.: +77755542552** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**131140003610**

Договор (контракт) ВМК-371-20 от 20.10.2020г.

Номер документа	Дата составления
13	**20.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство склада контейнерного типа ТОО ИП "БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН"			Услуга	1	39 400 505,00	39 400 505,00	4 221 482,68
				Итого	1	x	39 400 505,00	4 221 482,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Abay KYDYROV
Director

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2021

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан", БИН 991040001450, Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Нуршашкан, дом 12, тел.: 8 7212 48 26 26, email: abekov@borusan.com
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ki-bay", БИН 131140003610, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Караганды, строение 73. Почтовый индекс 101400, тел.: +77755542552, email: info@ki-bay.com
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА ТОО ИП "БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН", Республика Казахстан, 100005 Караганда, Октябрьский район, 089 учетный квартал, строение 503
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА ТОО ИП "БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВМК-371-20 от 20.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 1 за апрель 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге			Накладные расходы, Тенге	Всего стоимость с НР и СП, Тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, Тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел № 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	299,0	1 115,26	147,26	333 463	44 031	-	216 593	594 059
1					968,00	38,10	289 432	11 392	-	44 003	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	9,877048	1 846,00	-	18 233	-	-	13 128	33 870
2					1 846,00	-	18 233	-	-	2 509	
3	1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	39,508191	35,57	35,57	1 405	1 405	-	379	1 927
3					-	13,31	-	526	-	143	
4	1101-0104-0408	Засыпка траншей и котлованов	м3	39,508191	17,56	17,56	694	694	-	187	951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м			-	6,57	-	260	-	70	
5	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,508191	9 797,25	77,25	387 072	3 052	-	277 526	717 766
5					9 720,00	36,28	384 020	1 433	-	53 168	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,0	9 797,25	77,25	382 093	3 013	-	273 956	708 533
6					9 720,00	36,28	379 080	1 415	-	52 484	
7	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	436,83864	241,00	241,00	105 278	105 278	-	-	113 700
7					-	-	-	-	-	8 422	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	249,62208	1 566,88	18,08	391 128	4 513	-	279 668	724 461
8					1 548,80	7,26	386 615	1 812	-	53 665	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				2 895 267				
		Раздел № 2 ФУНДАМЕНТЫ									
9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	360,0	5 512,88	1 764,18	1 984 637	635 105	1 024 866	558 999	2 747 128
9					901,85	767,80	324 666	276 408	-	203 492	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26,1	34 036,82	1 111,09	888 361	28 999	480 389	350 816	1 338 310
10					14 520,00	250,56	378 972	6 540	-	99 133	
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	50,9	46 223,97	1 707,87	2 352 800	86 931	1 088 043	1 090 514	3 718 779
11					23 140,00	403,54	1 177 826	20 540	-	275 465	
12	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,9	36 326,27	3 717,06	105 346	10 779	69 608	24 771	140 525
12					8 606,32	780,33	24 958	2 263	-	10 408	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1122	229 333,00	-	25 731		25 731	-	27 789
13					-	-		-	-	2 058	
14	2105-3013201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,36822	255 543,42	-	1 116 270		1 116 270	-	1 205 572
14					-	-		-	-	89 302	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2	12,796	882,38	19,89	11 291	255	7 344	3 466	15 936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		288,53	2,76	3 692	35	-	1 179	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				9 194 039				
		Раздел № 3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
16	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	23,4	31 890,18	15 928,79	746 230	372 734	50 109	396 505	1 234 153
16					13 820,00	4 800,48	323 388	112 331	-	91 418	
		Раздел № 3.1 ФЕРМЫ									
17	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,354	58 443,64	25 238,34	137 576	59 411	10 650	58 673	211 951
17					28 681,00	7 442,22	67 515	17 519	-	15 702	
18	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,354	13 796,73	1 773,94	32 478	4 176	4 289	16 576	52 978
18					10 200,75	4,15	24 013	10	-	3 924	
19	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,354	253 353,30	40 944,24	596 394	96 383	12 027	358 955	1 031 777
19					207 300,00	13 695,88	487 984	32 240	-	76 428	
20	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,125876	268 602,00	-	33 811		33 811	-	36 516
20					-	-		-	-	2 705	
21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014564	262 387,00	-	3 821		3 821	-	4 127
21					-	-		-	-	306	
22	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,066	262 361,00	-	17 316		17 316	-	18 701
22					-	-		-	-	1 385	
23	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из	т	2,239766	277 063,00	-	620 556		620 556	-	670 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23		горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм			-	-		-	-	49 644	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				2 026 250				
		Раздел № 3.2 ПРОГОНЫ									
24	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,517	31 544,68	10 357,55	47 853	15 712	6 430	20 959	74 316
24					16 948,20	3 075,85	25 710	4 666	-	5 504	
25	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,517	13 796,73	1 773,94	20 930	2 691	2 764	10 682	34 142
25					10 200,75	4,15	15 475	6	-	2 530	
26	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,517	41 958,21	8 928,10	63 651	13 544	1 258	36 495	108 156
26					32 200,60	2 665,00	48 848	4 043	-	8 010	
27	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,013524	277 063,00	-	3 747		3 747	-	4 047
27					-	-		-	-	300	
28	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,563571	302 905,00	-	473 613		473 613	-	511 502
28					-	-		-	-	37 889	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				732 163				
		Раздел № 3.3 ВЕРТИКАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ФЕРМЫ									
29	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,106	92 109,82	21 794,82	9 764	2 310	255	5 407	16 384
29					67 913,00	6 006,76	7 199	637	-	1 213	
30	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,106	13 796,73	1 773,94	1 462	188	193	746	2 385
30					10 200,75	4,15	1 081	-	-	177	
31	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,106	171 815,30	40 944,24	18 212	4 340	542	10 200	30 684
31					125 762,00	13 695,88	13 331	1 452	-	2 272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,013524	268 602,00	-	3 633		3 633	-	3 924
32					-	-		-	-	291	
33	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,095708	277 063,00	-	26 517		26 517	-	28 638
33					-	-		-	-	2 121	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				82 015				
		Раздел № 3.4 СТОЙКИ									
34	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,392	27 297,30	12 832,57	37 998	17 863	9 928	10 534	52 417
34					7 332,36	3 635,29	10 207	5 060	-	3 885	
35	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,392	3 143,36	471,44	4 376	656	397	2 294	7 204
35					2 386,54	1,38	3 322	2	-	534	
36	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,392	41 958,21	8 928,10	58 406	12 428	1 155	33 488	99 246
36					32 200,60	2 665,00	44 823	3 710	-	7 352	
37	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,216382	268 602,00	-	58 121		58 121	-	62 771
37					-	-		-	-	4 650	
38	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,018725	290 216,00	-	5 434		5 434	-	5 869
38					-	-		-	-	435	
39	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,018725	303 577,00	-	5 685		5 685	-	6 140
39					-	-		-	-	455	
40	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	1,194264	277 063,00	-	330 886		330 886	-	357 357
40					-	-		-	-	26 471	
41	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных	болт	50,0	151,96	0,83	7 598	42	-	5 228	13 852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами			151,13	0,41	7 556	20	-	1 026	
42	2113-0205-0908	Анкер HSA M16X140	шт.	50,0	1 538,00	-	76 900		76 900	-	83 052
42					-	-		-	-	6 152	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				687 908				
		Раздел № 3.5 БАЛКИ									
43	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,443	31 544,68	10 357,55	77 064	25 303	10 356	33 753	119 682
43					16 948,20	3 075,85	41 404	7 514	-	8 865	
44	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,443	13 796,73	1 773,94	33 705	4 334	4 451	17 202	54 980
44					10 200,75	4,15	24 920	10	-	4 073	
45	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,443	41 958,21	8 928,10	102 504	21 811	2 026	58 771	174 176
45					32 200,60	2 665,00	78 666	6 511	-	12 901	
46	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,019766	268 602,00	-	5 309		5 309	-	5 734
46					-	-		-	-	425	
47	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052015	262 387,00	-	13 648		13 648	-	14 740
47					-	-		-	-	1 092	
48	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,469672	260 408,00	-	643 122		643 122	-	694 572
48					-	-		-	-	51 450	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				1 063 884				
		Раздел № 3.6 НАСТИЛ									
49	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением	т	6,029	80 852,51	24 444,01	487 460	147 373	60 229	228 973	773 749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	конструкции		46 418,70	8 622,79	279 858	51 987	-	57 316	
50	1109-0701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	6,029	162 581,31	31 302,85	980 203	188 725	25 132	575 178	1 679 811
50					127 110,00	11 153,60	766 346	67 245	-	124 430	
51	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	6,271969	283 040,00	-	1 775 218		1 775 218	-	1 917 235
51					-	-		-	-	142 017	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				4 370 795				
		Раздел № 3.7 ОГРАЖДЕНИЕ									
52	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,483	77 130,52	26 634,30	37 254	12 864	5 713	15 784	57 280
52					38 668,20	8 695,52	18 677	4 200	-	4 242	
53	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,483	191 828,27	22 305,90	92 653	10 774	1 779	57 534	162 202
53					165 840,00	6 791,20	80 101	3 280	-	12 015	
54	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,020806	268 602,00	-	5 589		5 589	-	6 036
54					-	-		-	-	447	
55	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,123796	302 549,00	-	37 454		37 454	-	40 450
55					-	-		-	-	2 996	
56	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,230947	290 216,00	-	67 024		67 024	-	72 386
56					-	-		-	-	5 362	
57	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,126917	303 577,00	-	38 529		38 529	-	41 611
57					-	-		-	-	3 082	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				379 965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 3.8 РАСПОРКА									
58	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,192	92 109,82	21 794,82	17 685	4 185	461	9 792	29 675
58					67 913,00	6 006,76	13 039	1 153	-	2 198	
59	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,192	13 796,73	1 773,94	2 649	341	350	1 352	4 322
59					10 200,75	4,15	1 959	1	-	321	
60	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,192	171 815,30	40 944,24	32 989	7 861	981	18 475	55 581
60					125 762,00	13 695,88	24 146	2 630	-	4 117	
61	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,045773	268 602,00	-	12 295		12 295	-	13 279
61					-	-		-	-	984	
62	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,153964	277 063,00	-	42 658		42 658	-	46 071
62					-	-		-	-	3 413	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				148 928				
		Раздел № 3.9 КОЛОННА ФАХВЕРКОВАЯ									
63	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,508	27 297,30	12 832,57	13 867	6 519	3 623	3 844	19 131
63					7 332,36	3 635,29	3 725	1 847	-	1 420	
64	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,508	3 143,36	471,44	1 597	239	145	837	2 628
64					2 386,54	1,38	1 212	1	-	194	
65	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,508	41 958,21	8 928,10	21 315	4 535	421	12 221	36 217
65					32 200,60	2 665,00	16 358	1 354	-	2 681	
66	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный	т	0,047854	268 602,00	-	12 854		12 854	-	13 882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66		с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89			-	-		-	-	1 028	
67	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,447329	277 063,00	-	123 938		123 938	-	133 853
67					-	-		-	-	9 915	
68	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03329	302 905,00	-	10 084		10 084	-	10 891
68					-	-		-	-	807	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				216 602				
		Раздел № 3.10 ПРОФИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ									
69	1109-0606-0113	Обрамления проемов. Монтаж	т конструкций	0,215	61 766,64	9 555,45	13 280	2 054	440	7 991	22 972
69					50 166,60	3 695,58	10 786	795	-	1 701	
70	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,215	41 958,21	8 928,10	9 021	1 920	178	5 172	15 330
70					32 200,60	2 665,00	6 923	573	-	1 137	
71	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,223664	277 063,00	-	61 969		61 969	-	66 927
71					-	-		-	-	4 958	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				105 229				
		Раздел № 3.11 РАСПОРКА ПОКРЫТИЯ									
72	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,298	92 109,82	21 794,82	27 449	6 495	716	15 199	46 060
72					67 913,00	6 006,76	20 238	1 790	-	3 412	
73	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,298	13 796,73	1 773,94	4 111	529	543	2 098	6 706
73					10 200,75	4,15	3 040	1	-	497	
74	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки,	т	0,298	171 815,30	40 944,24	51 201	12 201	1 522	28 676	86 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74		опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	конструкции		125 762,00	13 695,88	37 477	4 081	-	6 390	
75	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,029128	268 602,00	-	7 824		7 824	-	8 450
75					-	-		-	-	626	
76	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,026007	283 040,00	-	7 361		7 361	-	7 950
76					-	-		-	-	589	
77	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03537	262 387,00	-	9 281		9 281	-	10 023
77					-	-		-	-	742	
78	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,17477	277 063,00	-	48 422		48 422	-	52 296
78					-	-		-	-	3 874	
79	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,045773	302 905,00	-	13 865		13 865	-	14 974
79					-	-		-	-	1 109	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				232 726				
		Раздел № 3.12 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ									
80	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,027	92 109,82	21 794,82	2 487	588	65	1 377	4 174
80					67 913,00	6 006,76	1 834	162	-	310	
81	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,027	13 796,73	1 773,94	373	48	49	190	606
81					10 200,75	4,15	275	-	-	43	
82	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки,	т	0,027	171 815,30	40 944,24	4 639	1 105	138	2 599	7 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82		опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	конструкции		125 762,00	13 695,88	3 396	370	-	579	
83	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,028088	260 408,00	-	7 314		7 314	-	7 899
83					-	-		-	-	585	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				20 496				
		Раздел № 3.13 ЛЕСТНИЦА									
84	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,214	77 130,52	26 634,30	16 506	5 700	2 531	6 994	25 379
84					38 668,20	8 695,52	8 275	1 861	-	1 879	
85	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0214	191 828,27	22 305,90	4 105	477	79	2 549	7 187
85					165 840,00	6 791,20	3 549	145	-	533	
86	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,087385	268 602,00	-	23 472		23 472	-	25 350
86					-	-		-	-	1 878	
87	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,135239	302 905,00	-	40 965		40 965	-	44 242
87					-	-		-	-	3 277	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				102 158				
		Раздел № 3.14 ДОПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ									
88	ТССЦ РК 8.04-08-2020, раздел 21-06, табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	10,114837	5 772,00	-	58 383		58 383	-	63 054
88					-	-		-	-	4 671	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				63 054				
		ИТОГО по разделу:	Тенге				11 466 326				
		Раздел № 4 СТЕЛЛАЖИ ВНЕ КОНТЕЙНЕРОВ /ЛИСТ 29КМ/									
89	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до	т	3,067	67 351,21	27 236,95	206 566	83 536	55 218	67 919	296 442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93		24 м. Монтаж	конструкции		22 110,30	9 983,64	67 812	30 620	-	21 957	
90	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,244199	281 616,00	-	350 386		350 386	-	378 417
94					-	-		-	-	28 031	
91	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	1,946401	290 216,00	-	564 877		564 877	-	610 067
95					-	-		-	-	45 190	
92	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,067	171 815,30	40 944,24	526 958	125 576	15 669	295 125	887 850
96					125 762,00	13 695,88	385 712	42 005	-	65 767	
		Раздел № 4.1 ДОПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ									
93	ТССЦ РК 8.04-08-2020, раздел 21-06, табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	3,1906	5 772,00	-	18 416		18 416	-	19 889
97					-	-		-	-	1 473	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				19 889				
		ИТОГО по разделу:	Тенге				2 192 665				
		Раздел № 5 СТЕЛЛАЖИ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРОВ /ЛИСТ 29КМ/									
94	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	9,059	67 351,21	27 236,95	610 135	246 740	163 098	200 610	875 606
100					22 110,30	9 983,64	200 297	90 442	-	64 861	
95	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	3,652493	281 616,00	-	1 028 601		1 028 601	-	1 110 889
101					-	-		-	-	82 288	
96	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	5,771584	290 216,00	-	1 675 006		1 675 006	-	1 809 006
102					-	-		-	-	134 000	
97	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	9,059	171 815,30	40 944,24	1 556 475	370 914	46 283	871 711	2 622 441
103					125 762,00	13 695,88	1 139 278	124 071	-	194 255	
		Раздел № 5.1 ДОПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ТССЦ РК 8.04-08-2020, раздел 21-06, табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	9,424078	5 772,00	-	54 396		54 396	-	58 748
104					-	-		-	-	4 352	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				58 748				
		ИТОГО по разделу:	Тенге				6 476 690				
		ИТОГО по смете:	Тенге				32 224 987				
		С07-01 - БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел № 1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
99	1101-0102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м /пригодный грунт/	м3	175,0	272,26	259,50	47 646	45 412	47	10 858	63 184
1					12,49	73,69	2 186	12 896	-	4 680	
100	4102-0101-1010	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	315,0	356,00	356,00	112 140	112 140	-	-	121 111
2					-	-	-	-	-	8 971	
101	1101-0203-0113	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	498,0	60,84	27,47	30 298	13 680	-	14 138	47 992
3					33,37	6,06	16 618	3 018	-	3 556	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				232 287				
		Раздел № 2 КОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК, ТИП 1									
102	1127-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17,5	2 722,13	1 048,72	47 637	18 353	26 704	7 296	59 327
4					147,46	238,63	2 581	4 176	-	4 394	
103	1127-0403-0101	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	350,0	939,88	250,80	328 958	87 780	228 924	41 421	400 008
5					35,01	74,56	12 254	26 096	-	29 629	
104	1127-0403-0104 К2=5,00; К7=5,00	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство	м2 основания	350,0	-250,74	-49,84	-87 759	-17 444	-70 318	-5 743	-100 982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	К2=5,00; К7=5,00	щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103			-	-15,19	-	-5 316	-	-7 480	
105	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	350,0	1 728,74	126,83	605 059	44 390	544 418	29 548	685 374
7					46,44	31,73	16 254	11 106	-	50 767	
106	1127-0602-0401 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до толщ.5см/	м2 покрытия	350,0	388,68	0,04	136 038	14	135 926	105	147 035
8					0,28	-	98	-	-	10 892	
		ИТОГО по разделу:	Тенге				1 190 762				
		ИТОГО по смете:	Тенге				1 423 049				
		Итого									33 648,036
107	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.52	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Прочие виды строительства Предприятия прочих отраслей промышленности - 2,5%									841,201
		Итого									34 489,237
108	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									689,785
		Всего по акту									35 179,022
	Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС									4 221,483
		Всего по акту									39 400,505

Составлен в ценах по состоянию на в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ki-bay", БИН 131140003610

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан", БИН 991040001450

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.