Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", БИН 16064003235
Подрядчик: ТОО "Самат-Мунай", БИН 010140002803
Договор №210029/01 от 12.05.2021

АКТ №4
выполненных работ за сентябрь 2021 года

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

в тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ по договору №210029/01 от 12.05.2021	165 058 726,90
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	55 341 950,97
4	Виды выполненных работ	строительство
5	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	66 915 225,73
6	Сумма выполненных работ за сентябрь 2021 года	11 573 274,76
7	Удержание аванса 0%	0,00
8	Удержание резерва 5%	578 663,74
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	10 994 611,02

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор Койшыбаев С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№210029/01	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.	66 915 225,73	10 333 281,03							1 239 993,72	11 573 274,76
Итого к оплате	**66 915 225,73**	**10 333 281,03**							**1 239 993,72**	**11 573 274,76**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Суттибаева Н.С. БИН 16064003235
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** Директор Қойшыбаев С. БИН 010140002803
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Технический надзор** Генеральный директор Жукенов Т.Т БИН 20540003174
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2021года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №7-1-1													
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ - ТИП 1										
1	8	**Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство**	**м2 поверхности**		**2400**	**218,71**	**21,45**	**524910**	**51470**	**406628**	**91345**	**665555**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**27,84**	**7,40**	**66812**	**17766**		**49300**	
2	9	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40 мм, толщ.10 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**240**	**5516,83**	**1593,03**	**1324039**	**382327**	**887695**	**154067**	**1596355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**225,07**	**369,32**	**54017**	**88637**		**118249**	
3	10	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 5-10 мм, толщ.7 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**168**	**5731,03**	**1593,03**	**962813**	**267629**	**657372**	**107847**	**1156313**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**225,07**	**369,32**	**37812**	**62046**		**85653**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	11	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 0-5 мм, толщ.3 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72	5009,05	1593,03	360652	114698	229749	46220	439422
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			225,07	369,32	16205	26591		32550	
			ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ - ТИП 2									
5	16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	127	1815,71	32,00	230595	4063	125830	110485	368367
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			792,93	12,59	100702	1599		27286	
6	17	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,6096	45639,00	--	27822	--	27822	--	30047
						--	--	--	--		2226	

Локальная смета №7-1-2

РАЗДЕЛ 1.Ограждение, секции трибун, фундаменты высокомачтовых опор

			ОГРАЖДЕНИЕ									
			Ограждение из 2D-панелей высотой 1,9 м									
7	1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,6 м х 1,9 м	секция	113	37334,00	7903,00	4218742	893039	2810649	608618	5213594
						4558,00	2736,00	515054	309168		386234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4218742	893039	5145745	1118582	9469653
								515054	309168	--	701498	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4218742				
		Материалы		Тенге				2810649				
		Всего заработная плата		Тенге					824222			
			Накладные расходы	Тенге				608618				
			Сметная прибыль	Тенге				386234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5213594				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
			Сметная заработная плата	Тенге					824222			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5213594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
			Сметная заработная плата	Тенге					824222			
Локальная смета №7-1-3												
			РАЗДЕЛ 2.Благоустройство. Дренаж, инвентарь спортплощадок									
			ДРЕНАЖ									
8	**1**	**Е11-270201-0101 1127-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дренажи продольные из асбестоцементных труб (с муфтами). Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос**	**м дренажа**	**372**	**1858,38**	**126,96**	**691316**	**47228**	**545428**	**137503**	**895124**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**265,22**	**77,04**	**98660**	**28657**		**66306**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**691316**	**47228**	**545428**	**137503**	**895124**
								98660	**28657**	--	**66306**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**691316**				
		Материалы		Тенге				**545427**				
		Всего заработная плата		Тенге					**127318**			
			Накладные расходы	Тенге				**137503**				
			Сметная прибыль	Тенге				**66306**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**895124**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
			Сметная заработная плата	Тенге					**127318**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**895124**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
			Сметная заработная плата	Тенге					**127318**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10364777**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**889263**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1760455**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**534466**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5691173**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1256085**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**767804**	

ВСЕГО:									**10 364 777,00**
Временные здания и сооружения		**1,2%**		**124 377,32**					
Итого с временными									**10 489 154,32**
Зимние удорожание		**2,2%**		**230 761,40**					
Итого с зимними удороаниями									**10 719 915,72**
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**214 398,31**					
Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 934 314,03**
2021 год - 100 %, К=1,050036									11 481 423,37
Итого в текущих ценах с 2021г.									11 481 423,37
Договорная скидка подрядчика		**10%**				**1 148 142,34**			
итого с учетом скидки									10 333 281,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС		12%		1 239 993,72					
		Итого с НДС									11 573 274,76

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Самат-Мунай", 010140002803
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор ТОО "Самат-Мунай"
Койшыбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235
адрес, данные о средствах связи)

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

ТОО "ИК "Добро"

Эксперт по техническому надзору Уразбаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Диана-Л"

Эксперт авторского надзора Демянчик Л.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 89
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Счет к оплате № 4672287/21-522
Дата "13" октября 2021 г.

Государственное учреждение				Получатель денег			
Код ГУ	4672287	Код	12			КБе	17
Наименование	ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"			Наименование	ТОО САМАТ-МУНАЙ		
БИН	160640003235			ИИН(БИН)	010140002803		
ТПК	РГУ "Сатпаевское городское управление казначейства Департамента казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства МФ РК"			Банк	АО "ForteBank"		
БИК	KKMFKZ2A						
ИИК	KZ52070103KSN3030000						
Источник финансирования	1			БИК	IRTYKZKA		
Вид бюджета	03			ИИК	KZ58965T251202669020		
КБК расходов	467008028431						
Код товаров (работ, услуг)				КБК поступлений		КНП	821
Статус платежа	Текущий						

Назначение платежа	Сумма
2021ж қыркүйек ай-на №4 атқ-н құр-с жұм-ң шығ-ң құны бо-ша анық-ға,2021ж қыркүйек айына №4 жұмыс жас-н акт-не с/с,Сәтбаев қаласындағы Жастар стадионыц қайта құру Хаб.6121010 05.10.2021	10994611,02
Сумма прописью: Десять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот одиннадцать тенге 02 тиын	

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Тип платежа 1(1 – Обычный, 2 – Сводный пенсионные, 3 – перечисления З/п и др. дивидендов, 4 – Соц. отчисления, 5 – отчисления на обязательное соц. мед страхование)

Согласование с Уведомлением (ЗП) № 6121010 от 05.10.2021г.
На основании электронной счет-фактуры (ЭСФ) № от г.

Данные корневого сертификата сервера приложений ИС «Казначейство - клиент»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz