Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", БИН 16064003235
Подрядчик: ТОО "Самат-Мунай", БИН 010140002803
Договор №210029/01 от 12.05.2021

АКТ №5

выполненных работ за октябрь 2021 года

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

в тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ по договору №210029/01 от 12.05.2021	165 058 726,90
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	66 915 225,73
4	Виды выполненных работ	строительство
5	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	78 863 295,07
6	Сумма выполненных работ за октябрь 2021 года	11 948 069,34
7	Удержание аванса 0%	0,00
8	Удержание резерва 5%	597 403,47
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	11 350 665,87

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор Қойшыбаев С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№210029/01	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.	78 863 295,07	10 667 919,05							1 280 150,29	11 948 069,34
Итого к оплате	**78 863 295,07**	**10 667 919,05**							**1 280 150,29**	**11 948 069,34**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Суттибаева Н.С. БИН 16064003235
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** Директор Койшыбаев С. БИН 010140002803
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Технический надзор** Генеральный директор Жубенов Т.Т.
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №5
за октябрь месяц 2021года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №7-1-1													
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМИНКИ - ТИП 3										
1	19	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40 мм, толщ.15 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**139,05**		**5516,83**	**1593,03**	**767115**	**221511**	**514308**	**89263**	**924888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**225,07**	**369,32**	**31296**	**51354**		**68510**	
2	20	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**927**		**1656,10**	**126,85**	**1535204**	**117593**	**1374566**	**78272**	**1742554**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**46,44**	**31,75**	**43045**	**29429**		**129078**	
3	21	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 5 см**	**м2 покрытия**	**927**		**368,72**	**0,04**	**341806**	**38**	**341537**	**249**	**369419**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**0,25**	**--**	**231**	**--**		**27364**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видахпокрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	81	1815,71	32,00	147072	2592	80253	70467	234943
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			792,93	12,59	64227	1020		17403	
5	24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,296	45639,00	--	59148	--	59148	--	63880
						--	--	--	--		4732	
			БЕГОВАЯ ДОРОЖКА И ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - ТИП 4									
6	26	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40 мм, толщ.15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	236,85	5516,83	1593,03	1306661	377309	876044	152045	1575403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			225,07	369,32	53308	87474		116697	
7	27	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1579	1656,10	126,85	2614980	200301	2341358	133325	2968169
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,44	31,75	73321	50128		219864	
8	28	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 5 см	м2 покрытия	1579	368,72	0,04	582213	64	581756	424	629248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,25	--	393	--		46611	
9	30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	564	1815,71	32,00	1024060	18046	558803	490660	1635897
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			792,93	12,59	447211	7103		121178	
10	31	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,024	45639,00	--	411846	--	411846	--	444794
						--	--	--	--		32948	
			ЯМА ДЛЯ ПРЫЖКОВ - ТИП 5									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	32	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство	м2 поверхности	17	218,71	21,45	3718	365	2880	647	4714
						27,84	7,40	473	126		349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	33	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 5-10 мм, толщ.7 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,19	5731,03	1593,03	6820	1896	4656	764	8191
						225,07	369,32	268	439		607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	34	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз щебня фракции 0-5 мм, толщ.3 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,51	5009,05	1593,03	2555	812	1628	327	3113
						225,07	369,32	115	188		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	35	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.50 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,5	2722,13	1048,72	23138	8914	12971	3544	28817
						147,46	238,63	1253	2028		2135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	18	1815,71	32,00	32683	576	17834	15659	52209
						792,93	12,59	14273	227		3867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	37	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,288	45639,00	--	13144	--	13144	--	14196
						--	--	--	--		1052	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10700435
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				729415				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					950017			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229517			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7192732		
			- Накладные расходы	Тенге							1035646	
			- Сметная прибыль	Тенге							792626	
			ВСЕГО:									10 700 435
			Временные здания и сооружения			1,2%	128 405					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого с временными									**10**
		Зимние удорожание		2,2%		238 234					
		Итого с зимними удороаниями									**11 067 075**
		Непредвиденные работы и затраты		2%		221 341					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 288 416**
		2021 год - 100 %, К=1,050036									11 853 243
		Итого в текущих ценах с 2021г.									11 853 243
		Договорная скидка подрядчика		10%				1 185 324			
		итого с учетом скидки									10 667 919
		НДС		12%		1 280 150					
		Итого с НДС									**11 948 069**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Самат-Мунай", 010140002803
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235
адрес, данные о средствах связи)

Директор ТОО "Самат-Мунай"
Қойшыбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Руководитель **Суттибаева Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Место печати (при наличи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ИК "Добро"

Эксперт по техническому надзору Уразбаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Диана-Л"

Эксперт авторского надзора Демянник Л.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 89
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Счет к оплате № 4672287/21-573
Дата "29" октября 2021 г.

Государственное учреждение				Получатель денег			
Код ГУ	4672287	Код	12			КБе	17
Наименование	ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"			Наименование	ТОО САМАТ-МУНАЙ		
БИН	160640003235			ИИН(БИН)	010140002803		
ТПК	РГУ "Сатпаевское городское управление казначейства Департамента казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства МФ РК"			Банк	АО "ForteBank"		
БИК	KKMFKZ2A						
ИИК	KZ52070103KSN3030000						
Источник финансирования	1			БИК	IRTYKZKA		
Вид бюджета	03			ИИК	KZ58965T251202669020		
КБК расходов	467008028431						
Код товаров (работ, услуг)				КБК поступлений		КНП	821
Статус платежа	Текущий						

Назначение платежа	Сумма
2021ж казан ай-на №5 атк-н құр-с жұм-ң шығ-ң құны бо-ша анық-ға,2021ж казан айына №5 жұмыс жас-н акт-не с/с,Сәтбаев қаласындағы Жастар стадионың қайта құру Хаб.6121010 05.10.2021	11350665,87
Сумма прописью: Одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят пять тенге 87 тиын	

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Тип платежа 1(1 – Обычный, 2 – Сводный пенсионные, 3 – перечисления З/п и др. дивидендов, 4 – Соц. отчисления, 5 – отчисления на обязательное соц. мед страхование)

Согласование с Уведомлением (ЗП) № 6121010 от 05.10.2021г.
На основании электронной счет-фактуры (ЭСФ) № от г.

Данные корневого сертификата сервера приложений ИС «Казначейство - клиент»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz