Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", БИН 16064003235
Подрядчик: ТОО "Самат-Мунай", БИН 010140002803
Договор №210029/01 от 12.05.2021

АКТ №9

выполненных работ за июль 2022 года

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

в тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ по договору №210029/01 от 12.05.2021	165 058 726,90
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	112 894 907,60
4	Виды выполненных работ	строительство
5	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	127 773 375,29
6	Сумма выполненных работ за июль 2022 года	14 878 467,69
7	Удержание аванса 0%	0,00
8	Удержание резерва 5%	743 923,38
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	14 134 544,30

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор Асылбеков Н.
должность, ФИО, подпись и печать)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г.

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№210029/01	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.	127 773 375,29	13 284 346,15							1 594 121,54	14 878 467,69
Итого к оплате	**127 773 375,29**	**13 284 346,15**							**1 594 121,54**	**14 878 467,69**

Заказчик: Руководитель Суттибаева Н.С. БИН 16064003235
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик: Директор Асылбеков Н БИН 010140002803
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Эксперт Мырзабеков Е.Т БИН 020540003174
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строика: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №9
за июль месяц 2022года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство. Покрытия, озеленение.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ - ТИП 2									
1	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 5-10 мм, толщ.25 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	157	5731,03	1593,03	899772	250106	614330	100786	1080602
					225,07	369,32	35336	57984		80045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							614033		
1.1	100061 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	197,82	3104,00				297		
1.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	10,99	27,00						
2	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 0-5 мм, толщ.20 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	125,6	5009,05	1593,03	629137	200084	400784	80628	766546
					225,07	369,32	28269	46387		56781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							400546		
2.1	100086 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	м3	158,256	2531,00				237		
2.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	8,792	27,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	291	1815,71	32,00	528370	9311	288317	253160	844052
					792,93	12,59	230742	3665		62522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,76534	16313,00				240867		
4	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,656	45639,00	--	212495	--	212495	--	229495
					--	--	--	--		17000	
		Покрытие из брусчатки									
5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,1	2720,78	1048,72	141753	54638	79433	21724	176555
					147,46	238,63	7682	12432		13078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	57,31	1386,00				79432		
5.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	2,605	--				--		
6	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	410	443,46	38,52	181818	15795	284	186070	397319
					404,24	15,97	165739	6548		29431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,205	1386,00				284		
7	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,61	1386,00	--	11933	--	11933	--	12888
					--	--	--	--		955	
8	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,059	26662,00	--	108221	--	108221	--	116879
					--	--	--	--		8658	
9	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	410	1859,00	--	762190	--	762190	--	823165
					--	--	--	--		60975	
		ГАЗОН									
10	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	1154	90,77	--	104751	--	--	92181	212687
					90,77	--	104751	--		15755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	1154	98,74	--	113941	--	--	100268	231347
					98,74	--	113941	--		17137	
		ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ - ТИП 1									
12	С121-100502-1827 2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана для приклеивания травяного рулонного покрытия в области шва	кг	480	3491,00	--	1675680	--	1675680	--	1809734
					--	--	--	--		134054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5370062	529934	4153667	834817	6701269
							686461	127016	--	496391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5370062				
	Материалы		Тенге				1345584				
	Всего заработная плата		Тенге					813477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1783901				
	Местные материалы		Тенге				986619				
		Накладные расходы	Тенге				834817				
		Сметная прибыль	Тенге				496390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6701269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					813477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6701269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					813477			
		РАЗДЕЛ 2.Блочно-модульное здание №1									
		ФУНДАМЕНТ									
13	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	16,68	1446,82	127,29	24133	2123	21077	1696	27895
					55,94	38,19	933	637		2066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,531224	2715,00				4157		
13.2	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,137443	117428,00				16140		
14	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 до толщ.10 см	м2 основания	16,68	305,76	7,83	5100	131	4958	71	5585
					0,65	3,28	11	55		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,340272	2715,00				924		
14.2	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,034361	117428,00				4035		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм, бетон В7,5, F75, W6 . Устройство	м3	1,65	21489,68	1111,09	35458	1833	31469	2338	40820
					1306,80	250,56	2156	413		3024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	279165 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,683	14806,00				24918		
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ОПм1 на отм. +0,100									
16	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,09	39855,27	4778,98	43442	5209	27019	11201	59014
					10287,75	1004,30	11214	1095		4371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,10635	20645,00				22841		
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03412	226809,00	--	7739	--	7739	--	8358
					--	--	--	--		619	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК2591-2014	т	0,001	229333,00	--	229	--	229	--	248
					--	--	--	--		18	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
19	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	11,12	2127,78	44,52	23661	495	20580	2505	28259
					232,56	9,67	2586	108		2093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	46,704	223,00				10415		
19.2	269627 С	Гидроизол	м2	24,464	280,00				6850		
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	133,44	882,38	19,89	117745	2654	76589	36150	166206
					288,53	2,76	38502	369		12312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	320,256	223,00				71417		
21	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	93,0036	155,85	147,26	14495	13696	--	3127	19032
					8,60	38,10	799	3543		1410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,8764	2064,22	--	5938	--	--	4275	11030
					2064,22	--	5938	--		817	
23	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,22	207,96	198,33	6077	5795	4	1385	8059
					9,53	56,32	278	1646		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001169	2715,00				3		
24	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	48,213	214,00	--	10318	--		--	11143
					--	--	--	--		825	
25	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	29,22	21,34	18,02	624	526	4	220	911
					3,21	7,24	94	211		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001169	2715,00				3		
26	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,88	15,63	15,63	1499	1499	--	433	2086
					--	6,28	--	602		155	
27	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	95,88	164,73	77,25	15795	7407	--	8543	26285
					87,48	36,28	8388	3478		1947	
		Блочно-модульное здание									
28	Прайс ТОО "УМК" 2020г.	БМЗ	компл.	1	2466081,14	--	2466081	--	2466081	--	2663368
					--	--	--	--		197286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2778332	41368	2655749	71944	3078299
							70898	12157	--	228021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312250				
	Материалы		Тенге				176117				
	Всего заработная плата		Тенге					83055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7968				
	Транспортные расходы		Тенге				10318				
		Накладные расходы	Тенге				71944				
		Сметная прибыль	Тенге				30736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				414930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					83055			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2466081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2466081				
		Сметная прибыль	Тенге				197286				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2663368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3078297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					83055			
		РАЗДЕЛ 3.Блочно-модульное здание №2									
		ФУНДАМЕНТ									
29	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	16,68	1446,82	127,29	24133	2123	21077	1696	27895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55,94	38,19	933	637		2066	
29.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,531224	2715,00				4157		
29.2	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,137443	117428,00				16140		
30	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 до толщ.10 см	м2 основания	16,68	305,76	7,83	5100	131	4958	71	5585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,65	3,28	11	55		414	
30.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,340272	2715,00				924		
30.2	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,034361	117428,00				4035		
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм, бетон В7,5, F75, W6 . Устройство	м3	1,65	21489,68	1111,09	35458	1833	31469	2338	40820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1306,80	250,56	2156	413		3024	
31.1	279165 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,683	14806,00				24918		
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ОПм1 на отм. +0,100									
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,09	39855,27	4778,98	43442	5209	27019	11201	59014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10287,75	1004,30	11214	1095		4371	
32.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,10635	20645,00				22841		
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03412	226809,00	--	7739	--	7739	--	8358
					--	--	--	--		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	229333,00	--	229	--	229	--	248
					--	--	--	--		18	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
35	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	11,12	2127,78	44,52	23661	495	20580	2505	28259
					232,56	9,67	2586	108		2093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	46,704	223,00				10415		
35.2	269627 С	Гидроизол	м2	24,464	280,00				6850		
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	133,44	882,38	19,89	117745	2654	76589	36150	166206
					288,53	2,76	38502	369		12312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	320,256	223,00				71417		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
37	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	93,0036	155,85	147,26	14495	13696	--	3127	19032
					8,60	38,10	799	3543		1410	
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,8764	2064,22	--	5938	--	--	4275	11030
					2064,22	--	5938	--		817	
39	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,22	207,96	198,33	6077	5795	4	1385	8059
					9,53	56,32	278	1646		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001169	2715,00				3		
40	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	48,213	214,00	--	10318	--		--	11143
					--	--	--	--		825	
41	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	29,22	21,34	18,02	624	526	4	220	911
					3,21	7,24	94	211		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,001169	2715,00				3		
42	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	95,88	15,63 --	15,63 6,28	1499 --	1499 602	--	433 155	2086
43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	95,88	164,73 87,48	77,25 36,28	15795 8388	7407 3478	--	8543 1947	26285
		Блочно-модульное здание									
44	Прайс ТОО "УМК" 2020г.	**БМЗ**	компл.	1	2466081,14 --	-- --	2466081 --	-- --	2466081	-- 197286	2663368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2778332 70898	41368 12157	2655749 --	71944 228021	3078299
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312250				
	Материалы		Тенге				176117				
	Всего заработная плата		Тенге					83055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7968				
	Транспортные расходы		Тенге				10318				
		Накладные расходы	Тенге				71944				
		Сметная прибыль	Тенге				30736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				414930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					83055			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2466081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2466081				
		Сметная прибыль	Тенге				197286				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2663368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3078297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					83055			
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжения									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТРУБЫ									
45	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	467	356,62 152,02	158,01 50,34	166542 70993	73792 23511	21757	68043 18767	253352
46	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15	332,99 138,20	149,41 47,80	4995 2073	2241 717	681	2009 560	7564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	56	464,68 207,30	184,09 56,75	26022 11609	10309 3178	4104	10647 2934	39602
48	Ц13-080201-3414 1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	15	46,56 42,40	0,28 0,14	698 636	4 2	58	459 93	1250
49	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	15	350,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670
50	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	362071,00 --	-- --	18466 --	-- --	18466	-- 1477	19943
51	С123-060137-0418 2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,48756	257965,00 --	-- --	125773 --	-- --	125773	-- 10062	135835
52	С123-060135-0401 2306-0135-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	340738,00 --	-- --	3476 --	-- --	3476	-- 278	3754
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**351222**	**86346**	**179565**	**81158**	**466970**
							85311	**27408**	--	**34591**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**345972**				
		Материалы	Тенге				**26292**				
		Всего заработная плата	Тенге					**112719**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**147715**				
		Накладные расходы	Тенге				**81158**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34170**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**461300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112719**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5250**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5250**				
		Сметная прибыль	Тенге				**420**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5670**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**466970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112719**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13324837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**913569**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					699017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178737			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9644730		
		- Перевозка грузов	Тенге				20636				
		- Накладные расходы	Тенге							1059863	
		- Сметная прибыль	Тенге							987024	

ВСЕГО:									**13 324 837,00**
Временные здания и сооружения	**1,2%**		**159 898,04**						
Итого с временными									**13 484 735,04**
Зимние удорожание	**2,2%**		**296 664,17**						
Итого с зимними удороаниями									**13 781 399,21**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**		**275 627,98**						
Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 057 027,20**
2021 год - 100 %, К=1,050036									14 760 384,61
Итого в текущих ценах с 2021г.									14 760 384,61
Договорная скидка подрядчика	**10%**					**1 476 038,46**			
итого с учетом скидки									13 284 346,15
НДС	**12%**		**1 594 121,54**						
Итого с НДС									**14 878 467,69**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Самат-Мунай", 010140002803
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Директор ТОО "Самат-Мунай"
Асылбеков Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличи)

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235
(адрес, данные о средствах связи)
Руководитель **Суттибаева Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИК "Добро"
Эксперт по техническому надзору **Мырзабеков Е.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Диана-Л"
Эксперт авторского надзора **Демянчик Л.И**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличи)

Приложение 89
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Счет к оплате № 4672287/22-322
Дата "04" августа 2022 г.

Государственное учреждение				Получатель денег			
Код ГУ	4672287	Код	12			КБе	17
Наименование	ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"			Наименование	ТОО САМАТ-МУНАЙ		
БИН	160640003235			ИИН(БИН)	010140002803		
ТПК	РГУ "Сатпаевское городское управление казначейства Департамента казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства МФ РК"			Банк	АО "ForteBank"		
БИК	KKMFKZ2A						
ИИК	KZ52070103KSN3030000						
Источник финансирования	1			БИК	IRTYKZKA		
Вид бюджета	03			ИИК	KZ58965T251202669020		
КБК расходов	467008015431						
Код товаров (работ, услуг)				КБК поступлений		КНП	821
Статус платежа	Текущий						

Назначение платежа	Сумма
2022ж шілде ай-на №9 атқ-н құр-с жұм-ң шығ-ң құны бо-ша анық-ға,2022ж шілде айына №9 жұмыс жас-н акт-не с/с,Сәтбаев қаласындағы Жастар стадионың қайта құру . Хаб.6573199 01.08.2022	14134544,30
Сумма прописью: Четырнадцать миллионов сто тридцать четыре тысячи пятьсот сорок четыре тенге 30 тиын	

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Тип платежа 1(1 – Обычный, 2 – Сводный пенсионные, 3 – перечисления З/п и др. дивидендов, 4 – Соц. отчисления, 5 – отчисления на обязательное соц.-мед страхование)

Соглаcование с Уведомлением (ЗП) № 6573199 от 01.08.2022г.
На основании электронной счет-фактуры (ЭСФ) № от г.

Данные корневого сертификата сервера приложений ИС «Казначейство - клиент»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz