Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", БИН 16064003235
Подрядчик: ТОО "Самат-Мунай", БИН 010140002803
Договор №210029/01 от 12.05.2021

АКТ №10

выполненных работ за август 2022 года

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

в тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ по договору №210029/01 от 12.05.2021	165 058 726,90
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	127 773 375
4	Виды выполненных работ	строительство
5	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	133 142 107,23
6	Сумма выполненных работ за август 2022 года	5 368 731,94
7	Удержание аванса 0%	0,00
8	Удержание резерва 5%	268437,6
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	5 100 294,34

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор Асылбеков Н.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

Форма 2

Справка №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№210029/01	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.	133 142 107,23	4 793 510,66							575 221,28	5 368 731,94
Итого к оплате	**133 142 107,23**	**4 793 510,66**							**575 221,28**	**5 368 731,94**

Заказчик: Руководитель Сутгибаева Н.С. БИН 160640003235
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик: Директор Асылбеков Н. БИН 010140002803
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Эксперт Мырзабеков Е.Т. БИН 020540003174
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №10
за август месяц 2022года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блочно-модульное здание №1									
1	Е11-100214-0101 1110-0214-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков**	м3 блока	117,9984	303,64	70,88	35829	8364	--	27653	68560
					232,76	27,64	27465	3261		5079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35829	8364	--	27653	68560
							27465	3261	--	5079	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35829				
		Всего заработная плата	Тенге					30726			
		Накладные расходы	Тенге				27653				
		Сметная прибыль	Тенге				5079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30726			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
		Водомерный узел									
2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	593,96	27,79	594	28	17	551	1237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,58	13,82	549	14		92	
3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	–	3194	–	3194	–	3450
					–	–	–	–		256	
4	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2286,52	121,73	2287	122	298	1857	4475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1866,90	27,64	1867	28		331	
5	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2217,00	–	6651	–	6651	–	7183
					–	–	–	–		532	
6	С123-041001-6601 2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	10974,00	–	10974	–	10974	–	11852
					–	–	–	–		878	
7	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2521,76	–	2522	–	2197	319	3068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,17	–	325	–		227	
8	С123-040905-0702 2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1124,00	–	1124	–	1124	–	1214
					–	–	–	–		90	
		Водопровод									
9	С123-040501-0208 2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1037,00	–	1037	–	1037	–	1120
					–	–	–	–		83	
10	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835,00	–	5010	–	5010	–	5411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		401	
11	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,1	754,56	--	1585	--	834	736	2506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,56	--	751	--		186	
12	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1736,88	22,41	8684	112	59	8344	18391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1702,62	0,27	8513	1		1362	
13	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	217,00	--	1074	--	1074	--	1160
					--	--	--	--		86	
14	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1590,25	18,95	9541	114	65	9176	20215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1560,42	0,17	9362	1		1497	
15	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	5,94	278,00	--	1651	--	1651	--	1783
					--	--	--	--		132	
16	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1473,05	15,75	10311	110	82	9917	21847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,57	0,10	10119	1		1618	
17	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	6,93	142,00	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,8	3690,09	69,89	2952	56	2079	820	4074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1020,80	25,05	817	20		302	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,271296	84,49	2,43	23	1	9	9	34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,29	0,28	13	--		3	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,271296	72,80	1,72	20	--	13	5	27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,05	0,28	7	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				70218	543	37352	31734	110110
							32323	65	--	8157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43				
	Материалы		Тенге				22				
	Всего заработная плата		Тенге					20			
		Накладные расходы	Тенге				14				
		Сметная прибыль	Тенге				5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61				
		Сметная заработная плата	Тенге					20			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70176				
	Материалы		Тенге				5640				
	Всего заработная плата		Тенге					32367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31700				
	Сдача и испытание		Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				31720				
		Сметная прибыль	Тенге				8152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				110047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32387			
		РАЗДЕЛ 3.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
21	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	2	11040,79	467,60	22082	935	87	21063	46596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10530,06	216,38	21060	433		3452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	51-040106-0202 5104-0106-0202 РСНБ РК 2015	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 150 литров, мощность 2,5 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт	2	167031,00	–	334062	–		–	334062
					–	–	–	–	334062	–	
23	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	835,00	–	4175	–	4175	–	4509
					–	–	–	–		334	
24	С123-041001-0701 2304-1001-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2252,00	–	4504	–	4504	–	4864
					–	–	–	–		360	
25	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,4	754,56	–	1056	–	555	491	1671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,56	–	501	–		124	
26	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода	7	1473,05	15,75	10311	110	82	9917	21847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,57	0,10	10119	1		1618	
27	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	м	6,93	170,00	–	1178	–	1178	–	1272
					–	–	–	–		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				377368	1045	10581	31471	414821
							31680	433	334062	5982	
	Стоимость оборудования		Тенге				334062				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				334062				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43306				
	Материалы		Тенге				728				
	Всего заработная плата		Тенге					32113			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9857				
		Накладные расходы	Тенге				31471				
		Сметная прибыль	Тенге				5982				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				414821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32113			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
28	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3733,78	180,21	3734	180	533	3050	7327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3021,42	90,92	3021	91		543	
29	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	1	17556,00	--	17556	--	17556	--	18960
					--	--	--	--		1404	
30	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3002,10	90,49	3002	90	217	2686	6143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2694,90	45,45	2695	45		455	
31	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	1	8942,00	--	8942	--	8942	--	9657
					--	--	--	--		715	
32	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
33	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
					--	--	--	--		88	
34	С123-030102-0201 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96**	шт.	1	19475,00	--	19475	--	19475	--	21033
					--	--	--	--		1558	
35	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	1850,38	223,73	1850	224	258	1451	3565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1368,18	112,30	1368	112		264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	766,00	–	766	–	766	–	827
					–	–	–	–		61	
37	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	999,31	0,14	999	–	32	948	2103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			967,40	–	967	–		156	
38	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	–	8703	–	8703	–	9399
					–	–	–	–		696	
		Материалы									
39	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	812,44	3,40	10562	44	71	10252	22478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			803,60	1,09	10447	14		1665	
40	С123-010604-0110 2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	12,974	1349,00	–	17502	–	17502	–	18902
					–	–	–	–		1400	
41	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	841,80	1,40	8418	14	24	8217	17966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			838,04	0,47	8380	5		1331	
42	С123-010604-0103 2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	9,98	573,00	–	5719	–	5719	–	6176
					–	–	–	–		457	
43	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	466,00	–	1398	–	1398	–	1510
					–	–	–	–		112	
44	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	278,00	–	834	–	834	–	901
					–	–	–	–		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	300,00	–	900	–	900	–	972
					–	–	–	–		72	
46	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	1388,35	75,16	1388	75	221	1107	2695
					1091,78	37,83	1092	38		200	
47	С123-030102-2201 2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	14310,00	–	14310	–	14310	–	15455
					–	–	–	–		1145	
48	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	10621,58	146,49	8497	117	6573	1797	11118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2259,26	32,61	1807	26		824	
49	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,550128	84,49	2,43	46	1	20	18	69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,29	0,28	25	–		5	
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,100256	145,60	3,44	160	4	96	41	218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,10	0,55	60	1		16	
51	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	812,44	3,40	406	2	2	394	865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			803,60	1,09	402	1		64	
52	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	0,5	1646,00	–	823	–	823	–	889
					–	–	–	–		66	
53	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, соединительная DN 100	шт.	1	247,00	–	247	–	247	–	267
					–	–	–	–		20	
54	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 (гильза) ГОСТ 18599-2001	м	0,5	3450,00	–	1725	–	1725	–	1863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		138	
55	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	3040,01	--	3040	--	754	2240	5703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2286,00	--	2286	--		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**151475**	**752**	**118173**	**32201**	**198371**
							32551	**333**	--	**14694**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207				
	Материалы		Тенге				117				
	Всего заработная плата		Тенге					86			
		Накладные расходы	Тенге				59				
		Сметная прибыль	Тенге				21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				287				
		Сметная заработная плата	Тенге					86			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				151269				
	Материалы		Тенге				8693				
	Всего заработная плата		Тенге					32798			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109371				
		Накладные расходы	Тенге				32142				
		Сметная прибыль	Тенге				14673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				198084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				198371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32884			
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ									
56	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	4,5	1239,53	77,16	5578	347	--	5097	11529
					1117,44	38,30	5028	172		854	
57	С123-051002-0203 2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	3	20183,00	--	60549	--	60549	--	65393
					--	--	--	--		4844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**66127**	**347**	**60549**	**5097**	**76922**
							5028	**172**	--	**5698**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66127				
	Всего заработная плата		Тенге					5201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60549				
	Сдача и испытание		Тенге				157				
		Накладные расходы	Тенге				5097				
		Сметная прибыль	Тенге				5698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				76922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5201			
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
58	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	3	5568,26	223,39	16705	670	145	15803	35109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5296,52	78,77	15890	236		2601	
59	С123-050412-0204 2305-0412-0204 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 100, мощностью 14 Вт**	шт.	3	3042,00	--	9126	--	9126	--	9856
					--	--	--	--		730	
60	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	3	1605,79	44,47	4817	133	709	3938	9455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,84	14,51	3975	44		700	
61	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапаны обратные круглые КО, диаметром 100 мм**	шт.	3	1724,00	--	5172	--	5172	--	5586
					--	--	--	--		414	
62	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	3	1462,15	56,96	4386	171	12	4162	9232
					1401,00	14,51	4203	44		684	
63	С123-050306-0302 2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, диаметром 100 мм**	шт.	3	1579,00	--	4737	--	4737	--	5116
					--	--	--	--		379	
64	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	3	1605,79	44,47	4817	133	709	3938	9455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,84	14,51	3975	44		700	
65	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан круглый телескопический, диаметром 100 мм, (длина 300-500 мм)**	шт.	3	1724,00	--	5172	--	5172	--	5586
					--	--	--	--		414	
		ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
		Щиток распределительный навесной на 36 модулей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4329,11 2870,00	1363,98 538,96	4329 2870	1364 539	95	2454 543	7326
67	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00 --	-- --	8394 --	-- --	8394	-- 672	9066
68	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2725,86 1361,00	25,13 --	21807 10888	201 --	10718	7839 2372	32018
69	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
70	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3597,00 --	-- --	21582 --	-- --	21582	-- 1727	23309
71	С123-070204-1601 2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4957,00 --	-- --	4957 --	-- --	4957	-- 397	5354
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
72	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	1194,23 1141,20	47,05 20,14	13137 12553	518 221	66	9198 1787	24121
73	С123-070106-0872 2307-0106-0872 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник светодиодный типа LED, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	6	10930,00 --	-- --	65580 --	-- --	65580	-- 5246	70826
74	С123-070106-0892 2307-0106-0892 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник светодиодный типа LED, мощностью 12 Вт, IP44	шт.	5	9109,00 --	-- --	45545 --	-- --	45545	-- 3644	49189
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	160	412,74	3,22	66038	515	6615	42475	117194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,17	0,53	58908	85		8681	
76	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70	97,57	2,18	6830	153	593	4421	12151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,92	0,80	6084	56		900	
77	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	276384,00	–	47925	–	47925	–	51759
					–	–	–	–		3834	
78	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	177805,00	–	9068	–	9068	–	9793
					–	–	–	–		725	
79	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	120297,00	–	1227	–	1227	–	1325
					–	–	–	–		98	
80	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	70	295,61	4,32	20693	303	1019	13961	37426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			276,73	0,28	19371	19		2772	
81	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	70	95,00	–	6650	–	6650	–	7182
					–	–	–	–		532	
82	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	10	170,00	–	1700	–	1700	–	1836
					–	–	–	–		136	
		ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ									
83	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	188,39	0,19	1319	1	68	900	2396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,53	0,08	1250	1		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	311,00	–	1555	–	1555	–	1679
					–	–	–	–		124	
85	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	296,00	–	592	–	592	–	639
					–	–	–	–		47	
86	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	232,71	0,19	931	1	135	573	1624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			198,77	0,10	795	–		120	
87	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель одноклавишный с индикатором, сгкрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	396,00	–	1584	–	1584	–	1711
					–	–	–	–		127	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
88	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, дл.5 м. Монтаж оборудования	шт.	10	3269,97	162,93	32700	1629	21705	7082	42964
					936,60	46,98	9366	470		3183	
89	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,5	2770,16	–	20776	–	–	14959	38594
					2770,16	–	20776	–		2859	
90	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	666,03	23,98	33302	1199	22737	7009	43536
					187,32	7,38	9366	369		3225	
91	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	897,16	–	6729	–	–	4845	12499
					897,16	–	6729	–		926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				501421	6991	307432	143557	696575
							186997	2128	–	51600	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				310036				
	Материалы		Тенге				55254				
	Всего заработная плата		Тенге					33868			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217899				
		Накладные расходы	Тенге				24385				
		Сметная прибыль	Тенге				26754				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				361175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33868			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136452				
	Материалы		Тенге				8649				
	Всего заработная плата		Тенге					126849			
		Накладные расходы	Тенге				91331				
		Сметная прибыль	Тенге				18223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					126849			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54933				
	Материалы		Тенге				1577				
	Всего заработная плата		Тенге					28408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24207				
	Сдача и испытание		Тенге				1388				
		Накладные расходы	Тенге				27840				
		Сметная прибыль	Тенге				6622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				696576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					189125			
		РАЗДЕЛ 7.Блочно-модульное здание №2									
		Фундамент									
92	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	6,516	19679,49	--	128232	--	128232	--	138490
					--	--	--	--		10259	
93	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,52	22310,46	--	123154	--	123154	--	133006
					--	--	--	--		9852	
94	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка бетонные. бетон В10, F25, W6. Устройство**	м3	0,4	24762,31	1309,46	9905	524	7910	1457	12271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3678,12	325,12	1471	130		909	
95	Е11-100214-0101 1110-0214-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков**	м3 блока	117,9984	303,64	70,88	35829	8364	--	27653	68560
					232,76	27,64	27465	3261		5079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				297119	8888	259296	29110	352327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							28936	3391	–	26099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297119				
	Материалы		Тенге				7152				
	Всего заработная плата		Тенге					32327			
	Местные материалы		Тенге				251385				
		Накладные расходы	Тенге				29110				
		Сметная прибыль	Тенге				26098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				352328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32327			
		РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
		Водомерный узел									
96	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	593,96	27,79	594	28	17	551	1237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,58	13,82	549	14		92	
97	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	1	3194,00	–	3194	–	3194	–	3450
					–	–	–	–		256	
98	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	шт.	1	2286,52	121,73	2287	122	298	1857	4475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1866,90	27,64	1867	28		331	
99	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2217,00	–	6651	–	6651	–	7183
					–	–	–	–		532	
100	С123-041001-6601 2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	10974,00	–	10974	–	10974	–	11852
					–	–	–	–		878	
101	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2521,76	–	2522	–	2197	319	3068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,17	–	325	–		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С123-040905-0702 2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1124,00	–	1124	–	1124	–	1214
					–	–	–	–		90	
		Водопровод									
103	С123-040501-0208 2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1037,00	–	1037	–	1037	–	1120
					–	–	–	–		83	
104	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835,00	–	5010	–	5010	–	5411
					–	–	–	–		401	
105	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,1	754,56	–	1585	–	834	736	2506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,56	–	751	–		186	
106	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1736,88	22,41	8684	112	59	8344	18391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1702,62	0,27	8513	1		1362	
107	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	217,00	–	1074	–	1074	–	1160
					–	–	–	–		86	
108	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	6	1590,18	18,95	9541	114	65	9176	20215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1560,42	0,17	9362	1		1497	
109	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	5,94	278,00	–	1651	–	1651	–	1783
					–	–	–	–		132	
110	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1473,05	15,75	10311	110	82	9917	21847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,57	0,10	10119	1		1618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	6,93	142,00	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--		79	
112	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108x4 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,8	3690,09	69,89	2952	56	2079	820	4074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1020,80	25,05	817	20		302	
113	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,271296	84,49	2,43	23	1	9	9	34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,29	0,28	13	--		3	
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,271296	72,80	1,72	20	--	13	5	27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,05	0,28	7	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				70218	543	37352	31734	110110
							32323	65	--	8157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43				
	Материалы		Тенге				22				
	Всего заработная плата		Тенге					20			
		Накладные расходы	Тенге				14				
		Сметная прибыль	Тенге				5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61				
		Сметная заработная плата	Тенге					20			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70175				
	Материалы		Тенге				5640				
	Всего заработная плата		Тенге					32367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31700				
	Сдача и испытание		Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				31720				
		Сметная прибыль	Тенге				8152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				110047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				110108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32387			
		РАЗДЕЛ 9.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
115	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	2	11040,79	467,60	22082	935	87	21063	46596
					10530,06	216,38	21060	433		3452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	51-040106-0202 5104-0106-0202 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 150 литров, мощность 2,5 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003**	шт.	2	167031,00	–	334062	–		–	334062
					–	–	–	–	334062	–	
117	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	835,00	–	4175	–	4175	–	4509
					–	–	–	–		334	
118	С123-041001-0701 2304-1001-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2252,00	–	4504	–	4504	–	4864
					–	–	–	–		360	
119	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	1,4	754,56	–	1056	–	555	491	1671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,56	–	501	–		124	
120	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	1473,05	15,75	10311	110	82	9917	21847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,57	0,10	10119	1		1618	
121	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010**	м	6,93	170,00	–	1178	–	1178	–	1272
					–	–	–	–		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				377368	1045	10581	31471	414821
		Стоимость оборудования	Тенге				31680	433	334062	5982	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				334062				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				334062				
		Материалы	Тенге				43306				
		Всего заработная плата	Тенге				728				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32113			
		Накладные расходы	Тенге				9857				
		Сметная прибыль	Тенге				31471				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80759				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					32113			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				414821				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								32113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
122	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3733,78	180,21	3734	180	533	3050	7327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3021,42	90,92	3021	91		543	
123	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17556,00	--	17556	--	17556	--	18960
					--	--	--	--		1404	
124	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3002,10	90,49	3002	90	217	2686	6143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2694,90	45,45	2695	45		455	
125	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 50 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8942,00	--	8942	--	8942	--	9657
					--	--	--	--		715	
126	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
127	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
					--	--	--	--		88	
128	С123-030102-0201 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	19475,00	--	19475	--	19475	--	21033
					--	--	--	--		1558	
129	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1850,38	223,73	1850	224	258	1451	3565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1368,18	112,30	1368	112		264	
130	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	766,00	--	766	--	766	--	827
					--	--	--	--		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	999,31	0,14	999	--	32	948	2103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			967,40	--	967	--		156	
132	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
					--	--	--	--		696	
		Материалы									
133	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	812,44	3,40	10562	44	71	10252	22478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			803,60	1,09	10447	14		1665	
134	С123-010604-0110 2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	12,974	1349,00	--	17502	--	17502	--	18902
					--	--	--	--		1400	
135	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	841,80	1,40	8418	14	24	8217	17966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			838,04	0,47	8380	5		1331	
136	С123-010604-0103 2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	9,98	573,00	--	5719	--	5719	--	6176
					--	--	--	--		457	
137	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	466,00	--	1398	--	1398	--	1510
					--	--	--	--		112	
138	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	278,00	--	834	--	834	--	901
					--	--	--	--		67	
139	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	1388,35	75,16	1388	75	221	1107	2695
					1091,78	37,83	1092	38		200	
141	С123-030102-2201 2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	14310,00	–	14310	–	14310	–	15455
					–	–	–	–		1145	
142	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	10621,58	146,49	8497	117	6573	1797	11118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2259,26	32,61	1807	26		824	
143	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,550128	84,49	2,43	46	1	20	18	69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,29	0,28	25	–		5	
144	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,100256	145,60	3,44	160	4	96	41	218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,10	0,55	60	1		16	
145	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	812,44	3,40	406	2	2	394	865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			803,60	1,09	402	1		64	
146	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	0,5	1646,00	–	823	–	823	–	889
					–	–	–	–		66	
147	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, соединительная DN 100	шт.	1	247,00	–	247	–	247	–	267
					–	–	–	–		20	
148	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 (гильза) ГОСТ 18599-2001	м	0,5	3450,00	–	1725	–	1725	–	1863
					–	–	–	–		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	3040,01	–	3040	–	754	2240	5703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2286,00	–	2286	–		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				151475	752	118173	32201	198371
							32551	333	–	14694	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				207				
		Материалы	Тенге				117				
		Всего заработная плата	Тенге					86			
		Накладные расходы	Тенге				59				
		Сметная прибыль	Тенге				21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				287				
		Сметная заработная плата	Тенге					86			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				151269				
		Материалы	Тенге				8693				
		Всего заработная плата	Тенге					32798			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109371				
		Накладные расходы	Тенге				32142				
		Сметная прибыль	Тенге				14673				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				198084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				198371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32884			
		РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ									
150	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	4,5	1239,53	77,16	5578	347	–	5097	11529
					1117,44	38,30	5028	172		854	
151	С123-051002-0203 2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	3	20183,00	–	60549	–	60549	–	65393
					–	–	–	–		4844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				66127	347	60549	5097	76922
							5028	172	–	5698	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				66127				
		Всего заработная плата	Тенге					5201			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60549				
		Сдача и испытание	Тенге				157				
		Накладные расходы	Тенге				5097				
		Сметная прибыль	Тенге				5698				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				76922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				76922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5201			
		РАЗДЕЛ 12.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
152	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	3	5568,26	223,39	16705	670	145	15803	35109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5296,52	78,77	15890	236		2601	
153	С123-050412-0204 2305-0412-0204 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 100, мощностью 14 Вт**	шт.	3	3042,00	–	9126	–	9126	–	9856
					–	–	–	–		730	
154	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	3	1605,79	44,47	4817	133	709	3938	9455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,84	14,51	3975	44		700	
155	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапаны обратные круглые КО, диаметром 100 мм**	шт.	3	1724,00	–	5172	–	5172	–	5586
					–	–	–	–		414	
156	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	3	1462,15	56,96	4386	171	12	4162	9232
					1401,00	14,51	4203	44		684	
157	С123-050306-0302 2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, диаметром 100 мм**	шт.	3	1579,00	–	4737	–	4737	–	5116
					–	–	–	–		379	
158	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	3	1605,79	44,47	4817	133	709	3938	9455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,84	14,51	3975	44		700	
159	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан круглый телескопический, диаметром 100 мм, (длина 300-500 мм)**	шт.	3	1724,00	–	5172	–	5172	–	5586
					–	–	–	–		414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				54933	1108	25782	27841	89395
							28042	367	–	6622	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				54933				
		Материалы	Тенге				1577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					28408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24207				
	Сдача и испытание		Тенге				1388				
		Накладные расходы	Тенге				27840				
		Сметная прибыль	Тенге				6622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				89395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28408			
		РАЗДЕЛ 13.Силовое электроборудование									
		ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
		Щиток распределительный навесной на 36 модулей									
160	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4329,11	1363,98	4329	1364	95	2454	7326
					2870,00	538,96	2870	539		543	
161	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	–	8394	–	8394	–	9066
					–	–	–	–		672	
162	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2725,86	25,13	21807	201	10718	7839	32018
					1361,00	–	10888	–		2372	
163	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	–	1540	–	1540	–	1663
					–	–	–	–		123	
164	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3597,00	–	21582	–	21582	–	23309
					–	–	–	–		1727	
165	С123-070204-1601 2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4957,00	–	4957	–	4957	–	5354
					–	–	–	–		397	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
166	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	11	1194,23	47,05	13137	518	66	9198	24121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1141,20	20,14	12553	221		1787	
167	С123-070106-0872 2307-0106-0872 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник светодиодный типа LED, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	6	10930,00	–	65580	–	65580	–	70826
					–	–	–	–		5246	
168	С123-070106-0892 2307-0106-0892 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник светодиодный типа LED, мощностью 12 Вт, IP44	шт.	5	9109,00	–	45545	–	45545	–	49189
					–	–	–	–		3644	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
169	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	160	412,74	3,22	66038	515	6615	42475	117194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,17	0,53	58908	85		8681	
170	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70	97,57	2,18	6830	153	593	4421	12151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,92	0,80	6084	56		900	
171	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	276384,00	–	47925	–	47925	–	51759
					–	–	–	–		3834	
172	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	177805,00	–	9068	–	9068	–	9793
					–	–	–	–		725	
173	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	120297,00	–	1227	–	1227	–	1325
					–	–	–	–		98	
174	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	70	295,61	4,32	20693	303	1019	13961	37426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			276,73	0,28	19371	19		2772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	70	95,00	–	6650	–	6650	–	7182
					–	–	–	–		532	
176	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, размерами 85 мм х 85 мм х 40 м м	шт.	10	170,00	–	1700	–	1700	–	1836
					–	–	–	–		136	
		ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ									
177	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	188,39	0,19	1319	1	68	900	2396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,53	0,08	1250	1		178	
178	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В , номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	311,00	–	1555	–	1555	–	1679
					–	–	–	–		124	
179	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	296,00	–	592	–	592	–	639
					–	–	–	–		47	
180	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	232,71	0,19	931	1	135	573	1624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			198,77	0,10	795	–		120	
181	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	396,00	–	1584	–	1584	–	1711
					–	–	–	–		127	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
182	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, дл.5 м. Монтаж оборудования	шт.	10	3269,97	162,93	32700	1629	21705	7082	42964
					936,60	46,98	9366	470		3183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,5	2770,16	–	20776	–	–	14959	38594
					2770,16	–	20776	–		2859	
184	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	666,03	23,98	33302	1199	22737	7009	43536
					187,32	7,38	9366	369		3225	
185	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	897,16	–	6729	–	–	4845	12499
					897,16	–	6729	–		926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				446488	5883	281650	115716	607180
							158956	1761	–	44978	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				310036				
		Материалы	Тенге				55254				
		Всего заработная плата	Тенге					33868			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217899				
		Накладные расходы	Тенге				24385				
		Сметная прибыль	Тенге				26754				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				361175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33868			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136452				
		Материалы	Тенге				8649				
		Всего заработная плата	Тенге					126849			
		Накладные расходы	Тенге				91331				
		Сметная прибыль	Тенге				18223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				246005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					126849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				607180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					160717			
		РАЗДЕЛ 14.Наружные сети водопровода и канализации									
		Водопроводные сети В1									
		Фасонные части, гидрант пожарный									
186	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1466,88	83,37	4401	250	–	4232	9323
					1383,51	41,46	4151	124		691	
187	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2217,00	–	2217	–	2217	–	2394
					–	–	–	–		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С123-040501-0209 2304-0501-0209 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436,00	–	2872	–	2872	–	3102
					–	–	–	–		230	
189	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм (подставка пожарная). Установка	т фасонных частей	0,042	83241,34	2917,95	3496	123	1327	2086	6028
					48709,70	1451,10	2046	61		447	
190	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм (тройник фланцевый 65х65, переход 100х65). Установка	т фасонных частей	0,04025	333216,34	2917,95	13412	117	11334	1999	16644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48709,70	1451,10	1961	58		1233	
191	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009	1053479,48	518493,94	948	467	16	598	1670
					516267,70	155100,19	465	140		124	
192	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364,00	–	364	–	364	–	393
					–	–	–	–		29	
193	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	–	784	–	784	–	847
					–	–	–	–		63	
194	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	583,46	34,02	2334	136	85	2092	4780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,32	–	2113	–		354	
195	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1407,00	–	2814	–	2814	–	3039
					–	–	–	–		225	
196	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1216,00	–	2432	–	2432	–	2627
					–	–	–	–		195	
197	С123-020103-2406 2302-0103-2406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	2	3639,00	–	7278	–	7278	–	7860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		582	
198	С123-020103-2405 2302-0103-2405 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	комплект	2	3800,00	–	7600	–	7600	–	8208
					–	–	–	–		608	
199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1457,07	931,29	5828	3725	–	3120	9665
					525,78	262,20	2103	1049		716	
200	С123-020302-8004 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	2	561,00	–	1122	–	1122	–	1212
					–	–	–	–		90	
201	С123-020302-8005 2302-0302-8005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	2	610,00	–	1220	–	1220	–	1318
					–	–	–	–		98	
202	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, наметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,0008	521041,16	111991,16	417	90	–	358	837
					409050,00	42944,23	327	34		62	
203	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	0,8	2532,00	–	2026	–	2026	–	2188
					–	–	–	–		162	
204	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	1542825,89	39074,84	1234	31	984	217	1568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			274290,00	248,76	219	–		116	
		Колодец водопроводный - 2 шт									
		Земляные работы									
205	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	16,214908	288,58	273,03	4679	4427	–	985	6118
					15,55	68,83	252	1116		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,501492	3989,03	–	2000	–	–	1440	3716
					3989,03	–	2000	–		275	
207	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,7151546	35,57	35,57	346	346	–	93	474
					–	13,31	–	129		35	
208	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,7151546	164,73	77,25	1600	751	–	866	2663
					87,48	36,28	850	352		197	
209	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,0012454	277,65	267,01	1944	1869	1	427	2561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,53	74,22	74	520		190	
210	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,2521795	214,00	–	2622	–		–	2832
					–	–	–	–		210	
		Колодцы									
211	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,06	44566,44	9507,06	180940	38599	68130	89193	291743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18278,50	3912,04	74211	15883		21611	
212	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25596,00	–	51192	–	51192	–	55287
					–	–	–	–		4095	
213	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	20681,00	–	82724	–	82724	–	89342
					–	–	–	–		6618	
214	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15960,00	–	31920	–	31920	–	34474
					–	–	–	–		2554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22761,00	–	45522	–	45522	–	49164
					–	–	–	–		3642	
216	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	5830,00	–	17490	–	17490	–	18889
					–	–	–	–		1399	
217	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5100,00	–	20400	–	20400	–	22032
					–	–	–	–		1632	
218	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20171,00	–	40342	–	40342	–	43569
					–	–	–	–		3227	
219	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,04736	582046,00	–	27566	–	27566	–	29771
					–	–	–	–		2205	
220	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,1	19290,72	1200,80	1929	120	1697	128	2221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1122,29	281,37	112	28		165	
221	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4891,18	2366,43	4891	2366	485	2775	8279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2039,70	762,89	2040	763		613	
222	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,339264	882,38	19,89	29418	663	19136	9032	41526
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			288,53	2,76	9619	92		3076	
		Отмостка									
223	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,468	6352,38	1764,18	2973	826	1725	727	3996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,85	767,80	422	359		296	
224	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,234	18809,12	1111,09	4401	260	3835	332	5112
					1306,80	250,56	306	59		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Канализация бытовя К1							
225	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	7,1162	1948,14	18,23	13863	130	13295	484	15495
					61,60	7,11	438	51		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодцы канализационные- 3 шт									
		Земляные работы									
226	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	15,97881	288,58	273,03	4611	4363	–	971	6028
					15,55	68,83	248	1100		447	
227	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,49419	3989,03	–	1971	–	–	1419	3662
					3989,03	–	1971	–		271	
228	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,058855	35,57	35,57	393	393	–	106	539
					–	13,31	–	147		40	
229	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,058855	164,73	77,25	1822	854	–	985	3032
					87,48	36,28	967	401		225	
230	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,414145	277,65	267,01	1503	1446	–	330	1980
					10,53	74,22	57	402		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,4747538	214,00	–	2028	–		–	2190
					–	–	–	–		162	
		Колодцы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,39	56220,93	11318,32	134368	27051	59153	58411	208202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20152,36	4534,37	48164	10837		15422	
233	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3	15978,00	--	47934	--	47934	--	51769
					--	--	--	--		3835	
234	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	10915,00	--	32745	--	32745	--	35365
					--	--	--	--		2620	
235	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11150,00	--	66900	--	66900	--	72252
					--	--	--	--		5352	
236	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	5830,00	--	17490	--	17490	--	18889
					--	--	--	--		1399	
237	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5100,00	--	20400	--	20400	--	22032
					--	--	--	--		1632	
238	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20171,00	--	60513	--	60513	--	65354
					--	--	--	--		4841	
239	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,0387	582046,00	--	22525	--	22525	--	24327
					--	--	--	--		1802	
		Гидроизоляция									
240	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,6878	882,38	19,89	17372	392	11299	5334	24522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			288,53	2,76	5681	54		1816	
		Отмостка									
241	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,702	6352,38	1764,18	4459	1238	2588	1090	5993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,85	767,80	633	539		444	
242	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	0,351	18809,12	1111,09	6602	390	5753	497	7667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1306,80	250,56	459	88		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1075198**	**91422**	**817235**	**190327**	**1366770**
							161890	**34387**	**--**	**101245**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				893524				
		Материалы	Тенге				192577				
		Всего заработная плата	Тенге					196277			
		Местные материалы	Тенге				434717				
		Транспортные расходы	Тенге				4650				
		Накладные расходы	Тенге				190327				
		Сметная прибыль	Тенге				86708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1170560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					196277			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50091				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50091				
		Сметная прибыль	Тенге				4007				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				54098				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				131584				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131584				
		Сметная прибыль	Тенге				10527				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				142110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1366768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					196277			
		РАЗДЕЛ 15.Благоустройство. Покрытия, озеленение.									
		ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ - ТИП 2									
243	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,4224	45639,00	--	64917	--	64917	--	70110
					--	--	--	--		5193	
		ГАЗОН									
244	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли от срезки растительного слоя слоем 15 см**	м2	1154	416,93	14,93	481142	17234	--	411888	964473
					402,00	3,59	463908	4147		71442	
245	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Газоны. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 30 см**	м2	1154	165,37	0,45	190832	514	--	167480	386977
					164,92	--	190318	--		28665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	1154	261,81	157,39	302124	181623	51676	99020	433235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,64	37,87	68825	43698		32092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1039015	199371	116593	678388	1854795
							723051	47845	–	137392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039015				
	Материалы		Тенге				51676				
	Всего заработная плата		Тенге					770896			
	Местные материалы		Тенге				64917				
		Накладные расходы	Тенге				678388				
		Сметная прибыль	Тенге				137392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1854795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746
		Сметная заработная плата	Тенге					770896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1854795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746
		Сметная заработная плата	Тенге					770896			
		РАЗДЕЛ 16.Ограждение, секции трибун, фундаменты высокомачтовых опор									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
		Покрытие из брусчатки									
247	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,1	-4801,87	-1085,24	-250177	-56541	-185954	-22292	-294267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-147,46	-248,72	-7682	-12958		-21798	
		Ограждение из 2D-панелей высотой 1,9 м									
248	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,6 м х 1,9 м	секция	6	37334,00	7903,00	224004	47418	149238	32316	276828
					4558,00	2736,00	27348	16416		20508	
		Фундаменты									
249	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,744	-20823,62	-1111,09	-161258	-8604	-142534	-10975	-186011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1306,80	-250,56	-10120	-1940		-13779	
250	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В15, F75, W6. Устройство	м3	73,2	-26744,73	-647,18	-1957714	-47374	-1573561	-322393	-2462516
					-4600,80	-239,06	-336779	-17500		-182409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	т	0,0928	-229333,00	–	-21282	–	-21282	–	-22985
					–	–	–	–		-1703	
252	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,93252	-215344,00	–	-416157	–	-416157	–	-449449
					–	–	–	–		-33293	
253	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,02532	-15850,17	-960,83	-32102	-1946	-584	-27529	-64402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-14601,34	-335,58	-29572	-680		-4770	
254	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,378	26743,04	1343,04	10109	508	–	8939	20571
					25400,00	586,32	9601	222		1524	
255	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	39	2532,00	–	98748	–	98748	–	106648
					–	–	–	–		7900	
256	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	419,1	882,38	19,89	369805	8336	240545	113536	522009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			288,53	2,76	120924	1158		38667	
		Монолитная стена СТм3 - 2 шт									
257	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	48	768,10	3,40	36869	163	28374	6729	47086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			173,58	1,66	8332	80		3488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-2099156	-58040	-1823167	-221669	-2506488
							-217948	-15202	–	-185665	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				-2197904				
Материалы			Тенге				-1270280				
Всего заработная плата			Тенге					-233150			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				-437439				
		Накладные расходы	Тенге				-221669				
		Сметная прибыль	Тенге				-193563				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-2613136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-223
		Сметная заработная плата	Тенге					-233150			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98748				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98748				
		Сметная прибыль	Тенге				7900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-2506488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-223
		Сметная заработная плата	Тенге					-233150			
		РАЗДЕЛ 17.Благоустройство. Дренаж, инвентарь спортплощадок									
		КАССЕТА И БРУС ТОЛЧКОВЫЙ- 3 шт									
258	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции инр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкойи снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0627	242409,73	64383,91	15199	4037	256	7646	24672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			173940,00	2783,60	10906	175		1828	
259	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005**	т	0,02208	300729,00	–	6640	–	6640	–	7171
					–	–	–	–		531	
260	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89**	т	0,04062	268602,00	–	10911	–	10911	–	11783
					–	–	–	–		873	
261	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0627	60909,35	2638,87	3819	165	273	2354	6667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			53916,20	499,46	3381	31		494	
262	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,21	20823,62	1111,09	4373	233	3866	298	5044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1306,80	250,56	274	53		374	
263	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,156	100546,02	1058,11	15685	165	11599	3598	20826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25132,50	497,52	3921	78		1543	
264	С121-070203-0104 2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Дощечка контрольная ГОСТ 8486-86**	м3	0,036	58582,00	–	2109	–	2109	–	2278
					–	–	–	–		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЯМА ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ /2,75Х6М/-3 ШТ									
265	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,77	25076,41	1358,86	119614	6482	97273	15798	146246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3324,78	314,78	15859	1501		10833	
266	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,183	109412,38	1058,11	20022	194	15229	4221	26183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25132,50	497,52	4599	91		1939	
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТОЛКАНИЯ ЯДРА - 1 ШТ									
267	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,576	6352,38	1764,18	3659	1016	2124	894	4918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,85	767,80	519	442		364	
268	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.80 мм, бетон М200. Устройство	м3	0,4608	23384,84	1111,09	10776	512	9662	653	12343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1306,80	250,56	602	115		914	
269	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	5,76	802,90	29,85	4625	172	2392	2017	7173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,78	14,69	2061	85		531	
270	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	109412,38	1058,11	875	8	666	185	1145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25132,50	497,52	201	4		85	
271	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,6768	578,83	15,61	971	26	227	658	1758
					427,98	7,74	718	13		130	
272	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной 200х40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	69546,00	–	4451	–	4451	–	4807
					–	–	–	–		356	
		СТОЙКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ (Лист 5)									
273	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0 прим.	Модульные конструкции комплексов для прыжков в высоту: Стойки для прыжков в высоту	комплект	1	138685,00	2124,00	138685	2124	125556	9149	159661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11005,00	615,00	11005	615		11827	
				Плита монолитная ПМ2							
274	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	46,04	4351,01	134,46	200320	6190	143461	50314	270685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1100,54	62,05	50669	2857		20051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				562734	21325	436695	97785	713360
							104715	6060	–	52842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543716				
	Материалы		Тенге				395841				
	Всего заработная плата		Тенге					96282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24111				
		Накладные расходы	Тенге				87785				
		Сметная прибыль	Тенге				50520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				682022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					96282			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19018				
	Материалы		Тенге				529				
	Всего заработная плата		Тенге					14492			
		Накладные расходы	Тенге				10000				
		Сметная прибыль	Тенге				2321				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				713361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					110775			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4842922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1405266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290686			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86005			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						874826		
		- Перевозка грузов	Тенге				4650				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						668124		
		- Накладные расходы	Тенге							1289714	
		- Сметная прибыль	Тенге							309254	

ВСЕГО:								**4 842 922,00**
Временные здания и сооружения		1,2%	50 097,58					
Итого с временными								**4 893 019,58**
Зимние удорожание		2,2%	92 947,70					
Итого с зимними удороаниями								**4 985 967,28**
Непредвиденные работы и затраты		2%	86 356,87					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**5 072 324,14**
2021 год - 100 %, К=1,050036								5 326 122,96
Итого в текущих ценах с 2021г.								5 326 122,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Договорная скидка подрядчика		10%				532 612,30			
		итого с учетом скидки									4 793 510,66
		НДС		12%		575 221,28					
		Итого с НДС									**5 368 731,94**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Самат-Мунай", 010140002803
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Директор ТОО "Самат-Мунай"
Асылбеков Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235
адрес, данные о средствах связи)
Руководитель **Суттибаева Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИК "Добро"
Эксперт по техническому надзору **Мырзабеков Е.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Диана-Л"
Эксперт авторского надзора **Демянчик Л.И**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличи)

Приложение 89
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Счет к оплате № 4672287/22-351
Дата "18" августа 2022 г.

Государственное учреждение				Получатель денег			
Код ГУ	4672287	Код	12			КБе	17
Наименование	ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"			Наименование	ТОО САМАТ-МУНАЙ		
БИН	160640003235			ИИН(БИН)	010140002803		
ТПК	РГУ "Сатпаевское городское управление казначейства Департамента казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства МФ РК"			Банк	АО "ForteBank"		
БИК	KKMFKZ2A						
ИИК	KZ52070103KSN3030000						
Источник финансирования	1			БИК	IRTYKZKA		
Вид бюджета	03			ИИК	KZ58965T251202669020		
КБК расходов	467008015431						
Код товаров (работ, услуг)				КБК поступлений		КНП	821
Статус платежа	Текущий						

Назначение платежа	Сумма
2022ж тамыз ай-на №10 атк-н құр-с жұм-ң шығ-ң құны бо-ша анық-ға,2022ж тамыз айына №10 жұмыс жас-н акт-не с/с,Сәтбаев қаласындағы Жастар стадионың қайта құру . Хаб.6573199 01.08.2022	5100295,34
Сумма прописью: Пять миллионов сто тысяч двести девяносто пять тенге 34 тиын	

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Тип платежа 1(1 – Обычный, 2 – Сводный пенсионные, 3 – перечисления З/п и др. дивидендов, 4 – Соц. отчисления, 5 – отчисления на обязательное соц. мед страхование)

Согласование с Уведомлением (ЗП) № 6573199 от 01.08.2022г.
На основании электронной счет-фактуры (ЭСФ) № от г.

Данные корневого сертификата сервера приложений ИС «Казначейство - клиент»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz