Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством № 76 от 2024-06-24,доп .соглашение №050340003330/240068/01 от 2024-08-05

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр" км 75-91

Акт №4 от 07.08. 2024г
приемки выполненных работ за август месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**146 638 855**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 314 448**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 601 653**
		машины и механизмы	Тенге			**19 221 589**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 638 035**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**122 102 817**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 844**
		Раздел 3. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	тенге			**146 638 855**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 314 448**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 601 653**
		машины и механизмы	Тенге			**19 221 589**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 638 035**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**122 102 817**

		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 844
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			146 638 855
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			5 314 448
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 601 653
		машины и механизмы	Тенге			19 221 589
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 638 035
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			122 102 817
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 844
1	**7101-0901-0102 Коб =0,843**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**13,53871**	**4243**	**57 445**
		из них:				
1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,29	4661	1 352
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,29	2282	662
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	19275	2 891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	4032	605
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,10203**	**212393**	**2 145 600**
		из них:				
2.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	1,03	200310	206 319
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**1127-0301-0401 Коб =0,843 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**4102,3577**	**35208**	**144 435 810**
		из них:				
3.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,21965	5878	1 291
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21965	2878	632
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,227	0	0
3.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1,01	28771	29 059
3.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	200310	148

3.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	973152	49
3.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,045875	13402	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,045875	3374	155
3.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,14875	16988	2 527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14875	4032	600
3.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,027875	52456	1 462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027875	4032	112
3.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0045	12767	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2823	13

Всего по акту	**146 638 855**
Сметная прибыль (5)%	**7 331 943**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**2 932 777**
Итого	**156 903 574**
Всего по акту с учетом К-1,075	**168 671 342**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**160 237 774,72**
НДС (12%)	**19 228 532,97**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**179 466 307,69**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Е.К.Уалиев**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**