ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 85
«9» 12 2020 ж.

Утвержден
Приказам Министра
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Кызылорда № «8» 12 2020 г.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сырдаьинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании: договора № 86 от 04 июня 2020 года

Декларация о соответствий от «26» 11 2020 г.
ТОО «Абзал Проект Консалтинг», Директора Сарсенбаев М.А. Казахстан город Кызылорда, ул. Амангельды № 79

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при налиции) руководителя, юридический адрес)

Заключен о качестве строительно-монтажных работ от «26» 11 2020 года
ТОО «Али-Сервис KZ» Ахметов Н. Номер аттестата № KZ11VJE00046947 от 27.05.2019 г., эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» 11 2020 г.,
ТОО «Проект-Сервис» Эксперт авторского надзора Боранов С.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт систем внутреннего отопления и водопровода наружной сети водоснабжения Сырдарьинской центральной районной больницы*** вид строительства – Строительство

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от «__»_____ 2020 г. №_____;

(наименование органа высшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____ 2020 года №_____;
(наименование органа высшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ. Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области "KZ32REA00182847.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проект-Сервис»
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным(ой) ***Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сырдаьинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 10.07.2020 г.
(месяц, год)
Окончание работ 26.11.2020 г.
(месяц, год)

При продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактический ноябрь месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технко-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность наружного водопровода	км	1,375			

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: по ***Капитальный ремонт систем внутреннего отопления и водопровода наружной сети водоснабжения Сырдарьинской центральной районной больницы:*** Полная замена кольцевой водопроводной трубы от существующей скважины ЭЦВ 8 до инфекционного корпуса, главного корпуса и хозяйственного корпуса больницы. Сети предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø160х9.5, Ø110х6.6. Замена водопроводных колодцев. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, установленных в водопроводных колодцев. Полная замена трубопроводов систем отопления, узлов управления отключающей арматуры в главном корпусе, хозяйственном корпусе и инфекционном корпусе. Замена 30% нагревательных приборов в главном корпусе. Полная замена трубопроводов холодной воды в подвале, замена водомерного узла, замена арматуры в подвале, полная замена пожарных стояков и кранов во всех блоках главного корпуса, хозяйственного корпуса и инфекционного корпуса. Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов расположенных на отметке 1,35 от пола. Пожарные краны устанавливаются в пожарных шкафах. Шкафы комплектуются пожарными рукавами, головкой и двумя огнетушителями. Сети водопровода холодной воды прокладываются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75** Ø100-15мм. Теплоизоляция труб холодного водоснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **есть**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 144490,562 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 102136,380 тысяч тенге, прочие затраты 39390,291 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 126896,351 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 100199,068 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 21796,08 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строитества.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт систем внутреннего отопления и водопровода наружной сети водоснабжения Сырдарьинской центральной районной больницы*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: *Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сырдарьинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области».*

Руководитель _____ М.П.

(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор: *ТОО «Али-Сервис KZ»*

Махамбетова К.Б. _____ М.П.

(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя)

Авторский надзор: *ТОО «Проект-Сервис»*

Боранов С. _____ М.П.

(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»*

Директор Сарсенбаев М.А. _____ М.П.

(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1375	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) полиэтиленовых труб	м	1375	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		

	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	12	
	Задвижка d- 150	шт	1	
	" d- 100	шт	7	
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d- 50	шт	9	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	7.	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Заказчик _____ Н. Мурагалиева
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Авторский надзор _____ Боранов С. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)