Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Казыгуртского района

Подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Технический надзор: ТОО "SPC Engineering"

Авторский надзор: ТОО"ДИАС Проект"

Обьект: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по ул.Муталиулы и Мусакулулы в селе Жанажол Казыгуртского района, Туркестанской области"

Договор подряда №20 от 17.03. 2023 год

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№20	17.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по ул.Муталиулы и Мусакулулы в селе Жанажол Казыгуртского района, Туркестанской области"	9 369 490	8 365 616,00							1 003 873,92	9 369 490
Удержание аванса 30%									301 162,18	2 810 846,98
Итого:	9 369 490	**8 365 616,00**							**0**	**6 558 642,94**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Казыгуртского района

_____Момбеков Е.

Технический надзор:

ТОО "SPC Engineering"

_____Абитаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Карат-Z"

_____Нурбаева Ж.Д.

Заказчик : **Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Казыгуртского района**

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Технический надзор: **ТОО "SPC Engineering"**

Стройка : **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по ул.Муталиулы и Мусакулулы в селе Жанажол Казыгуртского района, Туркестанской области"**

Договор подряда №20 от 17.03. 2023 год

Акт выполненных работ №1

за май месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20	км	3,433		756623,00	--	2597487	--	2597487	--	2805286
		СП - 8%				--	--	--	--		207799	
3	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,033		2288123,00	--	75508	--	75508	--	81549
		СП - 8%				--	--	--	--		6041	
3	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9		68311,00	--	614799	--	614799	--	663983
		СП - 8%				--	--	--	--		49184	
4	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	38		70315,00	--	2671970	--	2671970	--	2885728
		СП - 8%				--	--	--	--		213758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5959764	--	5959764	--	6436546
		Сметная прибыль	Тенге					476782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6436546				
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ										
5	243-701-0879 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х95+2х35-0,6/1,0	км	0,200936		3621615,00	--	727713	--	727713	--	785930
		СП - 8%				--	--	--	--		58217	
		Железобетонные элементы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	3	46710,00	--	140130	--	140130	--	151340
					--	--	--	--		11210	
7	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
		СП - 8%	шт.	2	76496,00	--	152992	--	152992	--	165231
					--	--	--	--		12239	
8	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5									
		СП - 8%	шт.	4	59230,00	--	236920	--	236920	--	255874
					--	--	--	--		18954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5318327**	--	**5318327**	--	**1358375**
		Сметная прибыль	Тенге				425466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5743793				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				7794921				7794921
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	2,4 %			187078				
		Итого с временными	**Тенге**				7981999				
		Допальнительные затраты	**Тенге**	0,24%			19157				
		Итого с доп.затраты	**Тенге**				8001155				
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	2 %			160023				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				8161178				
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = К=1,079	**Тенге**				8805912				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000000414	**Тенге**				**8365616**				
		НДС	**Тенге**	12 %			1003874				
		Итого с НДС	**Тенге**				**9369490**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карат-Z"

Руководитель _____ **Нурбаева Ж.К.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Казыгуртского района

главный специалист: _____ **Касымбеков Е.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) **технического надзора:**

Место печати (при наличии)

ТОО "SPC Engineering" _____ **Абитаев М.С.**