Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

аказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

аименование роительства и его рес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№145	31.05.2023г				
		Дополнительное соглашение					

аименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
роительство врачебной булатории в ауле ймурат батыр города зылорда зылординской области	20 772 299,53								2 225 603,52	
отчетный период	20 772 299,53	**18 546 696,01**	-	-	-		-	-	**2 225 603,52**	**20 772 299,53**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
_____ Сейтханов К.Б.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
_____ Доспанов Б.А.
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Разработчик строительства
Главный инженер
_____ Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____ Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

казчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

одрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

именование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области**
наименование, адрес

именование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2023 г

ставлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/											
		Земляные работы									
	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1009,46571	259,06	259,06	261512	261512	--	46313	332451
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	64323		24626	
	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	56,9859675	1241,77	531,19	70764	30270	204	34291	113459
		НР - 72%; СП - 8%			707,01	128,74	40290	7336		8404	
2.1	131610 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001995	102092,00				204		
	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,9953225	2860,04	--	54327	--	--	39116	100918
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	54327	--		7475	
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,42205	1242,92	--	148432	--	--	106871	275727
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	148432	--		20424	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	F11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа гр в 2	м3 грунта	676,72495	53,62	53,62	36286	36286	--	7513	47303
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	10435		3504	
5	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	676,72495	235,38	114,19	159285	77276	--	83526	262236
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	82010	33999		19425	
		Фундаменты									
7	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,9	27413,24	1611,12	847069	49784	741375	60634	980319
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	55910	10721		72616	
7.1	279379 С	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	31,518	21285,00				670861		
8	E11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	242	37370,81	2860,01	9043736	692123	6873465	1476506	11361862
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	1478148	144387		841619	
8.1	279443 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	245,63	24758,00				6081308		
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14507	389901,00	--	56563	--	56563	--	61088
		СП - 8%			--	--	--	--		4525	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07486	408502,00	--	30580	--	30580	--	33026
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
11	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,82324	28315,77	1647,53	79942	4651	1084	68933	160785
		НР - 91%; СП - 8%			26284,24	546,91	74207	1544		11910	
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,46972	128,00				1084		
12	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0342	28732,88	1313,20	983	45	13	856	1986
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	925	16		147	
12.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1026	128,00				13		
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0361	389901,00	--	793877	--	793877	--	857387
		СП - 8%			--	--	--	--		63510	
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1064	391464,00	--	41652	--	41652	--	44984
		СП - 8%			--	--	--	--		3332	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2117	408502,00	--	494982	--	494982	--	534581
		СП - 8%			--	--	--	--		39599	
6	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг ЗД1 и ЗД3. Установка	т	0,17581	1066725,38	1908,98	187541	336	181019	5759	208764
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	6186	143		15464	
6.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,17581	1029630,00				181019		
7	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,17388	1133579,54	1908,98	197107	332	179032	16274	230452
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	17743	141		17071	
7.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,17388	1029630,00				179032		
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	730	1184,12	27,97	864404	20418	552325	273845	1229309
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	291661	2796		91060	
8.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	1752	295,00				516840		
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов-/раствор М150/	м2 поверхности	256,2	1247,86	16,94	319702	4340	158611	147604	504690
		НР - 93%; СП - 8%			611,83	7,66	156751	1962		37384	
9.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	7,9422	19969,00				158598		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13688744	1177373	10104782	2368041	17341327
							2406590	277803	--	1284541	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13688744				
	Материалы		Тенге				8687129				
	Всего заработная плата		Тенге					2684393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1417654				
		Накладные расходы	Тенге				2368041				
		Сметная прибыль	Тенге				1284541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17341326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2684393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17341326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2684393			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17341326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2406590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1177373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277803			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10104783		
		- Накладные расходы	Тенге							2368041	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1284541	
				СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
		Временные здания и сооружения к=2,9%		Тенге							502898,45
		ИТОГО		Тенге							17 844 224,45
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге							240897,03
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							1076014
		Итого:		Тенге							19 161 135,48
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							361702,43
		Итого:		Тенге							19 522 837,91
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							18 546 696,01
		НДС 12%		Тенге							2225603,52
		ИТОГО		**Тенге**							**20 772 299,53**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Сейтханов К.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ Доспанов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.