Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

аказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

аименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№145	31.05.2023г				
		Дополнительное соглашение					
		№118	07.03.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области	255 790 406,13								27 406 114,94	
а отчетный период	16 900 000,64	**15 089 286,29**	-	-	-	-	-	-	**1 810 714,,35**	**16 900 000,64**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
Кушмурзаев А.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
Доспанов Б.А.
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер
Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

казчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

одрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области**
наименование, адрес

аименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за март месяц 2024 г

ставлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /архитектурные решения/									
		Отделка фасадов									
		Стены									
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	360,5	7921,73	10,79	2855782	3890	2199006	522955	3649036
		НР - 80%; СП - 8%			1811,06	2,24	652886	808		270299	
1.1	126095 С	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	396,55	3956,00				1568752		
1.2	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	793,1	355,00				281551		
1.3	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1802,5	34,00				61285		
1.4	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	937,3	96,00				89981		
1.5	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	112,476	1119,00				125861		
		Полы									
		Тип 1									
	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45,15	4912,18	187,65	221785	8473	147039	65808	310601
		НР - 94%; СП - 8%			1467,85	82,74	66273	3736		23007	
2.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	345,3975	94,00				32467		
2.2	287784 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	46,053	2348,00				108132		
		Тип 2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	311,24	3991,25	29,12	1242237	9063	1058951	168044	1523103
		НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	174223	4547		112822	
3.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	317,4648	2963,00				940648		
3.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	155,62	759,00				118116		
		Тип 3									
4	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,85	4044,54	89,94	318912	7092	177783	129499	484283
		НР - 94%; СП - 8%			1699,90	47,27	134037	3727		35873	
4.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,02505	16707,00				17126		
4.2	248387 С	Опилки древесные	м3	2,41281	4459,00				10759		
4.3	287794 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	80,427	1863,00				149836		
		Тип 4									
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,74	4044,54	89,94	164775	3664	91857	66909	250219
		НР - 94%; СП - 8%			1699,90	47,27	69254	1926		18535	
5.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,52962	16707,00				8848		
5.2	248387 С	Опилки древесные	м3	1,246644	4459,00				5559		
5.3	287794 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	41,5548	1863,00				77417		
		Плинтусы									
6	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	305,3	297,34	2,92	90778	891	53599	34456	135252
		НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	36288	366		10019	
6.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	308,353	167,00				51495		
7	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	158,5	457,47	2,45	72509	388	4237	63977	147405
		НР - 94%; СП - 8%			428,29	1,11	67884	176		10919	
7.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2536	16707,00				4237		
8	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,00425	1863,00	--	14912	--	14912	--	16105
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
9	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	41,7	2422,00	16,66	100997	695	84343	15246	125543
		НР - 94%; СП - 8%			382,72	6,23	15959	260		9299	
9.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	42,117	1934,00				81454		
		Внутренняя отделка									
		Потолок									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка-/затирка/	м2	487,5	911,07	7,48	444146	3646	82076	288545	791306
		НР - 80%; СП - 8%			735,23	4,63	358424	2257		58615	
10.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,4125	24052,00				82077		
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	487,5	1082,95	5,81	527936	2833	168601	286025	879077
		НР - 80%; СП - 8%			731,29	2,11	356502	1029		65117	
11.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1340,1375	111,00				148755		
12	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	140,7	6210,02	11,00	873750	1548	621220	201304	1161059
		НР - 80%; СП - 8%			1783,81	4,61	250982	649		86004	
12.1	272083 С	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	147,735	4199,00				620339		
12.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,407	626,00				881		
13	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	336,4	1105,08	7,02	371749	2362	95100	220307	639420
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	274287	1097		47364	
13.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,232116	313969,00				72877		
13.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	185,02	116,00				21462		
14	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	280,51	2,13	2917	22	186	2176	5500
		НР - 80%; СП - 8%			260,44	1,05	2709	11		407	
14.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003536	26042,00				92		
14.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,104	170,00				18		
14.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,3328	116,00				39		
15	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,1	3819,70	19,64	57677	296	30940	23904	88108
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	26441	119		6527	
15.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	26,878	104,00				2795		
15.2	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	15,553	548,00				8523		
15.3	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	10,26498	201,00				2063		
15.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	43,23734	306,00				13231		
16	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,1	446,40	3,92	6741	59	2813	3117	10647
		НР - 80%; СП - 8%			256,26	1,81	3869	27		789	
16.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,008607	313969,00				2702		
		Стены и перегородки									

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	383,8	817,38	5,81	313711	2230	132737	143643	493943
		НР - 80%; СП - 8%			465,72	2,11	178744	810		36588	
7.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1055,0662	111,00				117112		
8	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1023,3	914,80	6,62	936115	6775	265259	533778	1587484
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	664081	3142		117591	
8.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,644679	313969,00				202409		
8.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	521,883	116,00				60538		
9	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	101,64	4867,77	20,71	494761	2105	235755	206294	757139
		НР - 80%; СП - 8%			2527,55	9,51	256901	967		56084	
9.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	103,6728	1901,00				197082		
0	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	83,6	3091,65	19,63	258462	1641	140702	105102	392649
		НР - 90%; СП - 8%			1388,99	7,90	116119	660		29085	
0.1	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	87,78	577,00				50649		
0.2	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	64,99064	201,00				13063		
0.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	175,61016	306,00				53737		
1	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	163,8	278,81	2,13	45669	349	2660	34265	86329
		НР - 80%; СП - 8%			260,44	1,05	42660	172		6395	
1.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,055692	26042,00				1450		
1.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,2416	116,00				608		
1.3	295961 С	Краски сухие	кг	1,638	--				--		
2	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	76,4	403,00	3,51	30789	269	12976	14135	48518
		НР - 80%; СП - 8%			229,63	1,63	17544	125		3594	
2.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,039728	313969,00				12473		
		Низ стен и перегородок									
3	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19	4068,82	20,86	77308	396	53086	21604	106825
		НР - 90%; СП - 8%			1254,02	9,38	23826	178		7913	
3.1	132779 С	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0,19475	269879,00				52559		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке-/панель h=300мм/	м2	38,1	1016,40	4,74	38725	181	8336	24233	67995
		НР - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	30208	83		5037	
24.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002858	851834,00				2434		
24.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,3053	579,00				2493		
24.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,99897	474,00				3318		
24.4	295962 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	19,431	--				--		
25	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	14,4	4867,77	20,71	70096	298	33401	29227	107269
		НР - 80%; СП - 8%			2527,55	9,51	36397	137		7946	
25.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	14,688	1901,00				27922		
		Откосы									
26	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,4749	2262,23	26,19	100612	1165	37306	50046	162710
		НР - 80%; СП - 8%			1397,22	9,35	62141	416		12053	
26.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	570,168218	63,00				35921		
27	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	93,45	914,80	6,62	85488	619	24224	48746	144972
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	60645	287		10739	
27.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,058873	313969,00				18484		
27.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	47,6595	116,00				5529		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9819339	60950	5779105	3303345	14172497
							3979284	27712	--	1049814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9819339				
	Материалы		Тенге				5764193				
	Всего заработная плата		Тенге					4006996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14912				
		Накладные расходы	Тенге				3303345				
		Сметная прибыль	Тенге				1049814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14172498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2506
		Сметная заработная плата	Тенге					4006996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14172498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2506
		Сметная заработная плата	Тенге					4006996			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14172498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3979284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60950			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5779105		
		- Накладные расходы	Тенге							3303345	
		- Сметная прибыль	Тенге							1049814	
			СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ								
		Временные здания и сооружения к=2,9%		Тенге							411002,44

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО		Тенге							14 583 500,44
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге							196877,26
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							807474
		Итого:		Тенге							15 587 851,70
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							295607,55
		Итого:		Тенге							15 883 459,25
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							15 089 286,29
		НДС 12%		Тенге							1810714,35
		ИТОГО		**Тенге**							**16 900 000,64**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Кушмурзаев А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Стройтехнопроект КЖС и К"

_____ Доспанов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.