ЗАКАЗЧИК ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»
ПОДРЯДЧИК ТОО «Байтерек Каспий Сервис»
Договор №3 от 01.03.2019г

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Развития регионов до 2020 года" в г.Атырау, по адресу пр.Азаттык, дом 99"А"(6 подъездов)
Шифр стройки 16/ск
Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе Развития регионов до 2020 года" в г.Атырау, по адресу пр.Азаттык, дом 99"А"(6 подъездов)
Шифр объекта 1

А К Т №4

выполненных работ за май 2019 г.

на Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе Развития регионов до 2020 года" в г.Атырау, по адресу пр.Азаттык, дом 99"А"(6 подъездов)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАД										
1	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 5	Обшивка ограждения балконов стальным профлистом	м2 покрытия	322		377,75 337,29	18,86 7,58	121635,95 108606,74	6073,76 2441,50	6955,46	76623,28 15860,74	214119,97
		Состав работ 1 Укладка листов 2 Крепление их болтами и сваркой 3 Антикоррозийное покрытие сварных швов										
2	С121-050109-0107 2105-0109-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0.5 мм, с защитным покрытием	м2	370,3		1435,00 --	-- --	531380,50 --	-- --	531380,50	-- 42510,44	573890,94
3	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,734		92705,89 22252,50	987,20 440,28	68046,13 16333,33	724,60 323,17	50988,19	14990,85 6642,96	89679,94
		Состав работ 1 Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2 Постановка креплений										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					721062,58 124940,07	6798,36 2764,67	589324,15 --	91614,13 65014,14	877690,85
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					599426,63				
	Материалы		Тенге					50988,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					16656,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				531380,50				
		Накладные расходы	Тенге				14990,85				
		Сметная прибыль	Тенге				49153,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				663570,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,78
		Сметная заработная плата	Тенге					16656,50			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121635,95				
	Материалы		Тенге				6955,46				
	Всего заработная плата		Тенге					111048,24			
		Накладные расходы	Тенге				76623,28				
		Сметная прибыль	Тенге				15860,74				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				214119,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,78
		Сметная заработная плата	Тенге					111048,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				877690,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,56
		Сметная заработная плата	Тенге					127704,74			
				РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ							
4	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Разборка	м трубопроводов	48	811,59	6,90	38956,41	330,97	2989,58	25749,83	69882,73
					742,41	2,66	35635,85	127,80		5176,50	
		Состав работ 1 Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2 Свертывание арматуры 3 Правка и очистка труб от накипи 4 Складирование труб и фасонных частей									
5	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Разборка	м трубопроводов	384	638,70	4,89	245260,45	1875,99	20854,00	160703,23	438440,77
					579,51	1,74	222530,46	668,47		32477,09	
		Состав работ 1 Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2 Свертывание арматуры 3 Правка и очистка труб от накипи 4 Складирование труб и фасонных частей									
6	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разборка	м трубопроводов	195	371,29	2,86	72401,00	557,70	6148,74	47443,86	129432,45
					336,90	1,02	65694,56	199,68		9587,59	
		Состав работ 1 Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2 Свертывание арматуры 3 Правка и очистка труб от накипи 4 Складирование труб и фасонных частей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,048	436049,00	78493,61	20930,35	3767,69	813,19	17570,38	41580,80
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода			340614,00	29133,15	16349,47	1398,39		3080,06	
8	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	1317,00	--	63216,00	--	63216,00	--	68273,28
					--	--	--	--		5057,28	
9	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	384	1995,12	500,02	766127,50	192006,87	10070,71	606068,37	1481971,54
		Состав работ 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества			1468,88	141,63	564049,92	54387,19		109775,67	
10	С123-010602-0107 2301-0602-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	384	1504,00	--	577536,00	--	577536,00	--	623738,88
					--	--	--	--		46202,88	
11	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	195	1406,34	17,18	274236,82	3350,38	1613,02	263899,63	581187,36
		Состав работ 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1380,89	0,06	269273,41	11,92		43050,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	129	199,00 --	-- --	25671,00 --	-- --	25671,00	-- 2053,68	27724,68
13	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	66	124,00 --	-- --	8184,00 --	-- --	8184,00	-- 654,72	8838,72
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм Состав работ 1 Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2 Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	1шт	256	2039,81 1652,28	86,91 12,23	522191,55 422983,68	22248,96 3130,88	76958,91	417592,27 75182,71	1014966,52
15	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	1912,00 --	-- --	412992,00 --	-- --	412992,00	-- 33039,36	446031,36
16	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	44	1004,00 --	-- --	44176,00 --	-- --	44176,00	-- 3534,08	47710,08
17	С123-020502-1902 2302-0502-1902 РСНБ РК 2015	Фитинг для металлополимерных труб диаметром до 25 мм	шт	130	834,00 --	-- --	108420,00 --	-- --	108420,00	-- 8673,60	117093,60
18	С123-020301-1023 2302-0301-1023 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63x25x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	86	1558,00 --	-- --	133988,00 --	-- --	133988,00	-- 10719,04	144707,04
19	С123-020302-2603 2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Угольник 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 Примен	шт.	4	614,00 --	-- --	2456,00 --	-- --	2456,00	-- 196,48	2652,48
20	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Угольник 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x20x63 Примен	шт	44	1295,00 --	-- --	56980,00 --	-- --	56980,00	-- 4558,40	61538,40
21	С123-020302-3303 2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	86	954,00	--	82044,00	--	82044,00	--	88607,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6563,52	
22	С123-020302-3302 2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	44	828,00	--	36432,00	--	36432,00	--	39346,56
					--	--	--	--		2914,56	
23	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	1295,00	--	7770,00	--	7770,00	--	8391,60
					--	--	--	--		621,60	
24	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Угольник полиэтиленовый литой 90° , DN 63 Прим	шт	12	678,00	--	8136,00	--	8136,00	--	8786,88
					--	--	--	--		650,88	
25	С123-021104-0402 2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны настенный	100шт	2	5638,00	--	11276,00	--	11276,00	--	12178,08
					--	--	--	--		902,08	
26	С123-021104-0404 2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны подвесной оцинкованный Д-32мм	шт	48	556,00	--	26688,00	--	26688,00	--	28823,04
					--	--	--	--		2135,04	
27	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	6	3714,62	265,90	22287,71	1595,40	3157,91	17502,17	42973,07
					2922,40	54,16	17534,40	324,96		3183,19	
		Состав работ 1 Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2 Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
28	С123-040101-0402 2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт	6	22436,00	--	134616,00	--	134616,00	--	145385,28
					--	--	--	--		10769,28	
29	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 63 мм	1шт	8	3714,62	265,90	29716,95	2127,20	4210,55	23336,23	57297,43
					2922,40	54,16	23379,20	433,28		4244,25	
		Состав работ 1 Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2 Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
30	С123-040601-0107 2304-0601-0107 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт	8	48746,00	--	389968,00	--	389968,00	--	421165,44
					--	--	--	--		31197,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-180701-0107 1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм Состав работ: 1 Установка грязевиков 2 Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3 Соединение фланцев на болтах и прокладках	1шт	2	136338,95 13547,80	694,72 88,18	272677,90 27095,59	1389,45 176,36	244192,86	26726,51 23952,35	323356,76
32	С123-051205-0202 2305-1205-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт.	2	34304,00 --	-- --	68608,00 --	-- --	68608,00	-- 5488,64	74096,64
33	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое Состав работ: 1 Наружный осмотр трубопровода 2 Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3 Установка заглушек и манометра 4 Наполнение системы водой до заданного давления 5 Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6 Окончательная проверка и сдача системы 7 Спуск воды из системы 8 Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	384	82,39 77,55	1,09 --	31636,76 29781,04	420,48 --	1435,24	29185,42 4865,77	65687,96
34	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое Состав работ: 1 Наружный осмотр трубопровода 2 Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3 Установка заглушек и манометра 4 Наполнение системы водой до заданного давления 5 Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6 Окончательная проверка и сдача системы 7 Спуск воды из системы 8 Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	195	79,95 77,55	1,09 --	15590,52 15123,19	213,53 --	253,81	14820,72 2432,90	32844,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4511170,93	229884,63	2571855,52	1650598,62	6654711,10
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1709430,78	60858,92	--	492941,56	
	Материалы		Тенге				377548,22				
	Всего заработная плата		Тенге				30805,51				
		Накладные расходы	Тенге					342604,68			
		Сметная прибыль	Тенге				251467,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50321,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				679336,75				347,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					342604,68			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4133622,71				
	Материалы		Тенге				341893,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1427685,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2199157,00				
	Сдача и испытание		Тенге				829,66				
		Накладные расходы	Тенге				1399131,32				
		Сметная прибыль	Тенге				442620,32				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				5975374,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1427685,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6654711,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1557,03
		Сметная заработная плата	Тенге					1770289,70			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДЪЕЗДЫ									
35	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка стен 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Притеска камней	м3 кладки	6,7	10300,48 2785,70	2182,63 452,51	69013,21 18664,19	14623,62 3031,82	35725,40	20177,29 7135,24	96325,73
36	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	6,7	7335,00 --	-- --	49144,50 --	-- --	49144,50	-- 3931,56	53076,06
37	Е12-090101-1101 1209-0101-1101 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Ремонт Состав работ: 1. Очистка решеток от коррозии 2. Выправка решеток	м	365	267,09 152,50	1,40 0,72	97487,53 55662,21	511,51 261,63	41313,81	40265,16 11020,22	148772,91
38	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров в подъездах Состав работ: 1. Выравнивание основания вручную 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором	м2	31	479,62 430,06	35,21 14,01	14868,13 13331,92	1091,53 434,36	444,68	14867,58 2378,86	32114,56
39	С121-040509-0103 2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные	м2	31	2645,00 --	-- --	81995,00 --	-- --	81995,00	-- 6559,60	88554,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	298,1	191,06	1,44	56954,65	429,50	5020,63	41369,13	106189,68
					172,78	0,69	51504,53	206,88		7865,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				369463,02	16656,16	213644,01	116679,16	525033,55
							139162,85	3934,69	--	38891,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				369463,02				
	Материалы		Тенге				82504,51				
	Всего заработная плата		Тенге					143097,53			
	Местные материалы		Тенге				131139,50				
		Накладные расходы	Тенге				116679,16				
		Сметная прибыль	Тенге				38891,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				525033,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140,25
		Сметная заработная плата	Тенге					143097,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				525033,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140,25
		Сметная заработная плата	Тенге					143097,53			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
		Водоотведение									
45	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	200	1846,76	11,09	369352,15	2218,66	310199,09	52990,44	456130,00
					284,67	3,32	56934,40	663,90		33787,41	
46	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	200	1276,39	142,00	255277,06	28399,06	73278,00	149232,92	436870,78
					768,00	43,05	153600,00	8609,70		32360,80	
		Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их									
47	С123-010501-0906 2301-0501-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая Д-140х4,3	м	200	1363,00	--	272600,00	--	272600,00	--	294408,00
					--	--	--	--		21808,00	
48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка водоприемных воронок с коленой,заглушкой диам 100 мм	шт	12	1288,90	823,56	15466,76	9882,73	0,00	8267,71	25633,23
					465,34	230,60	5584,03	2767,19		1898,76	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-020401-2208 2302-0401-2208 РСНБ РК 2015	Заглушки	шт	12	735,00 --	-- --	8820,00 --	-- --	8820,00	-- 705,60	9525,60
50	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления	шт	156	217,00 --	-- --	33852,00 --	-- --	33852,00	-- 2708,16	36560,16
		Ограждение кровли									
51	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами НР - 92%, СП - 8% Состав работ 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев	м	1200	93,52 63,96	22,53 5,84	112223,12 76747,20	27033,48 7002,36	8442,44	77049,60 15141,82	204414,54
52	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7	Изготовление ограждении кровли НР - 69%, СП - 8%	т	1	195738,97 130240,00	61101,20 3511,60	195738,97 130240,00	61101,20 3511,60	4397,77	92288,60 23042,21	311069,78
53	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63	195230,00 --	-- --	122994,90 --	-- --	122994,90	-- 9839,59	132834,49
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37	199767,00 --	-- --	73913,79 --	-- --	73913,79	-- 5913,10	79826,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1460238,76 423105,63	128635,13 22554,75	908498,00 --	379829,27 147205,44	1987273,47
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				949227,79				
	Материалы		Тенге				391919,54				
	Всего заработная плата		Тенге					311908,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196908,69				
		Накладные расходы	Тенге				287540,66				
		Сметная прибыль	Тенге				98941,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1335709,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296,11
		Сметная заработная плата	Тенге					311908,78			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				195738,97				
	Материалы		Тенге				4397,77				
	Всего заработная плата		Тенге					133751,60			
		Накладные расходы	Тенге				92288,60				
		Сметная прибыль	Тенге				23042,21				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				311069,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112,40
		Сметная заработная плата	Тенге					133751,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				315272,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315272,00				
		Сметная прибыль	Тенге				25221,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				340493,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1987273,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408,51
		Сметная заработная плата	Тенге					445660,38			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7061935,28	381974,28	4283321,67	2238721,17	10044708,97
							2396639,33	90113,02	–	744052,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2295665,65				
	Материалы		Тенге				556217,75				
	Всего заработная плата		Тенге					814267,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				728289,19				
	Местные материалы		Тенге				131139,50				
		Накладные расходы	Тенге				670677,96				
		Сметная прибыль	Тенге				237307,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3203651,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800,50
		Сметная заработная плата	Тенге					814267,49			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				317374,92				
	Материалы		Тенге				11353,23				
	Всего заработная плата		Тенге					244799,84			
		Накладные расходы	Тенге				168911,89				
		Сметная прибыль	Тенге				38902,94				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				525189,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216,18
		Сметная заработная плата	Тенге					244799,84			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4448894,71				
	Материалы		Тенге				341893,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1427685,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2514429,00				
	Сдача и испытание		Тенге				829,66				
		Накладные расходы	Тенге				1399131,32				
		Сметная прибыль	Тенге				467842,08				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6315868,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1427685,00			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				10044703,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2226,34
		Сметная заработная плата	Тенге					2486752,35			
		Временные здания и сооружения 0,9х0,8%					72322				
		Итого					10117025				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%					114727				
		Итого					10231752				
		Налог НДС-12%					1227810				
		Всего по акту:					**11 459 562**				

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела СМР ТОО «Коммунальное

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обслуживание жилых домов города									

Туреханов А.

Председатель КСК «Еламан»: Бекбаева Ж.

Технадзор ИП «Ли В.Г.» Ли В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Байтерек Каспий Сервис»: Бокмурзиев К.Е.