ЗАКАЗЧИК:ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байтерек Каспий Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Модернизации ЖКХ" РК , по адресу:мкр.Авангард 3,дом 46(6 подъездов)

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Модернизации ЖКХ" РК , по адресу: мкр.Авангард 3,дом 46 (6 подъездов)

ОБЬЕКТ НОМЕР

А К Т № 1

выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

НА Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Модернизации ЖКХ" РК , по адресу:мкр.Авангард 3,дом 46 (6 подъездов)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД												
1	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	108	427,5	19,32	46170	2087	24912	1,11	120				
				185,83	6,39	20070	690	120	0,03	3				
2	С12061-188	-Блоки оконные из ПХВ профилей	108	5369	-	579852	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1972,4	150,62 69,08	0,62 0,23	297079 136253	1223 454	161314 118	0,44 -	858 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			923101	3310			978
			Тенге			156323	1144			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			923101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			183617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	157467	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			579852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			186226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66560	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1175887	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1077
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185401	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1175887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1077
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185401	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
4	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	472	116,9 115,09	1,81 0,29	55177 54322	854 137	62737 115,2	0,75 -	356 1
5	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	472	465,38 215,78	9,63 3,6	219658 101848	4545 1699	132541 128	1,22 0,02	576 8
6	С130804-543-3 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм, для систем водоснабжения и м	472	2787 -	- -	1315464 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления, Т 95°С, PN 10								
7	Е0165-1-1	м -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	135	51,07	0,69	6894	93	7852	0,33	45
		диаметром 20 мм		50,38	0,11	6801	15	115,2	-	-
8	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	135	181,03	3,71	24439	501	29094	0,94	127
				167,32	1,05	22588	142	128	-	-
9	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	м -Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	135	122	-	16470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-15-1	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	184	473,47	39,24	87118	7220	63590	1,47	270
				254,25	15,75	46782	2898	128	0,07	13
11	С130901-51	1шт -Краны шаровые для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	184	502	-	92368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 12	С130804-44п рим	-Фитинги с переходом на внутренний резбу	9,2	107	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-154 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	10шт -Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63х25х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92	737	-	67804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130804-140 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК	шт. -Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25х25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92	135	-	12420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.10-10.20									
	1511									
			дн							
1.1	11.00010.1.01	Пособия [illegible]	9	890	-	5340	-	-	-	-
	8 Фонд [illegible]	[illegible]		-	-	-	-	-	-	-
	дохо. март. 1.1	[illegible]								
	8.10-10.20									
	1511									
			дн							
1.2	11.00010.1.0.1	Пособия [illegible]	15	439,78	13,19	4398	122	3802	1,84	19
	Фонд [illegible]	[illegible]		292,5	8,57	2925	49	128	0,02	-
	дохо. март. 1.1	[illegible]								
			и							
1.3	11.00010.1.02	Пособия [illegible]	13	93	-	930	-	-	-	-
	Фонд [illegible]	[illegible]		-	-	-	-	-	-	-
	дохо. март. 1.1	[illegible]								
			м							
1.4	11.00010.1.03	Пособия [illegible] Стаж	22	147	-	7834	-	-	-	-
	8 Фонд [illegible]			-	-	-	-	-	-	-
	дохо. март. 1.1		дн.							
1.5	11.00010.1.04	Пособия [illegible] Стаж	18	1490	-	14800	-	-	-	-
			дн.	-	-	-	-	-	-	-
1.6	11.00010.1.05	Пособия [illegible]	4	2080	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1200мин							
1.7	11.00010.1.06	Пособия [illegible]	42	205	-	8610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
дн										
2.1	8010.10-2.14	[illegible]	8	319,45	7,95	1238	12	1395	1,91	8
				331,5	1,26	1208	5	115,2	0,01	-
дн										
2.2	8010.10-2.1-0	[illegible]	8	831,93	90,13	1568	161	2465	2,4	10
				447,75	35,75	1791	135	128	0,16	1
			100							
2.3	11.00002.4	[illegible]	8	5610	-	22440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Ку 1 Мбц, Ту 37 мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт 25	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	16	81,18	0,18	1299	3	1493	0,46	7
шт		81 0,02 1296	-	115,2	-	-				
26	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 63 мм	16	891,93	90,13	14271	1442	9861	2,6	42
				447,75	33,75	7164	540	128	0,16	3
		1шт								
27	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 63 мм	16	5190	-	83040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 28	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков диам.200мм	2	322,98	10	646	20	725	2	4
				312,98	1,58	626	3	115,2	0,01	-
		прибор								
29	Е0118-16-7	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	40679,12	391,17	81358	782	5500	11,64	23
				2002,32	146	4005	292	128	0,72	1
		1шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2156715	15975			1485
			Тенге			251355	5912			28
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2156715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			232734	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	257267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1656650	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			321057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148666	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге				2626438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1673
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	305425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2626438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1673
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	305425	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация								
30	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,52	218,93	-	2522	-	2850	1,54	18
				218,93	-	2522	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0165-2-3	-Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 150 мм м3	109	189,48	5,18	20653	565	23244	1,12	122
				184,3	0,81	20089	88	115,2	0,01	1
32	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм м	109	766,84	1,43	83586	156	14359	0,56	61
				102,38	0,54	11159	59	128	-	-
33	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм м	54	145,63	3,27	7864	177	8888	0,85	46
				142,36	0,52	7687	28	115,2	-	-
34	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	54	748,88	1,43	40440	77	7114	0,56	30
				102,38	0,54	5529	29	128	-	-
35	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм м	18	1137	-	20466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0116-15-5	-Установка клапанов обратных, диам. 150 мм шт	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
				1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
37	С130903-20	-Клапаны обратные для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм 1шт	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-34-1	-Замена отводов шт	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		69,53 58,98 2086	1769	130	0,23	7				
39	С130804-271-3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1235	-	4940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С130804-271-1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	835	-	10020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130804-276-0 Изм. и доп.вып.18	-Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	14	600	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0122-34-2	-Замена тройников	шт. 22	440,21	332,43	9685	7314	5413	0,61	13
шт		102,38 86,87 2252	1911	130	0,33	7				
43	C130804-281	-Тройник 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 150x100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	1441	-	28820	-	-	-	-
	3 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
44	C130804-219	-Тройник DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	961	-	1922	-	-	-	-
	1 Изм. и доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02		шт							
45	C130810-49	-Кронштейны подвесной оцинкованный Д-100-150мм	121	205	-	24805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
46	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,08	134,1	-	1352	-	1527	0,97	10
			134,1	-	1352	-	113	-	-	
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			302101	15368			324
			Тенге			54706	4002			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22576	-	-		-
	Материалы -		Тенге			281	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11893	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14802	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2220	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2243	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39620	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14113	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			279526	-	-		-
	Материалы -		Тенге			108774	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46815	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122973	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56353	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8453	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20153	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			356031	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		301
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55268	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			395651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69381	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ГВС								
47	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	232	88,41 87,17	1,24 0,2	20511 20223	288 46	23351 115,2	0,57 -	132 -
48	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб до 50 мм м	232	181,03 167,32	3,71 1,05	41999 38818	861 244	49999 128	0,94 -	218 -
49	С130804-5432 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные , наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	96	1458 -	- -	139968 -	- -	- -	- -	- -
50	С130804-5430 Изм. и доп.вып.18	м -Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	136	419 -	- -	56984 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0122-34-1	-Замена отводов	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
шт	69,53	58,98 2364	2005	130	0,23	8				
52	С130804-1473 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	34	97 -	- -	3298 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	40	473,47 254,25	39,24 15,75	18939 10170	1570 630	13824 128	1,47 0,07	59 3
54	С130904-16	-Краны шаровые, Dy 32 мм	40	784	-	31360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт		- - -	-	-	-	-				
55	Е0122-34-2	-Установка тройников	36	440,21	332,43	15848	11968	8857	0,61	22
шт		102,38 86,87 3686	3127	130	0,33	12				
56	С130804-220	-Тройник полипропиленовый PP-R	18	77	-	1386	-	-	-	-
	5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	переходной приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С130804-83	-Тройник полипропиленовый	18	16	-	288	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С130804-217	-Заглушка полипропиленовая	1	41	-	41	-	-	-	-
	9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	340841	22357			445
	Тенге	75261	6053			23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26067	-	-		-
Материалы -	Тенге	378	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11182	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14537	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2181	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2436	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге		43040	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13363	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	314774	-	-		-
Материалы -	Тенге	9519	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	70132	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	233325	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	87174	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13076	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24117	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге		426065	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		456
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83208	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	469105	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96571	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ХВС								
59	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	96	88,41	1,24	8487	119	9662	0,57	55
		диаметром 40 мм		87,17	0,2	8368	19	115,2	-	-
		м								
60	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	96	392,83	9,63	37712	924	26957	1,22	117
				215,78	3,6	20715	346	128	0,02	2
		м								
61	С130804-100 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	96	151	-	14496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	Е0122-34-1	-Замена отводов	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
шт	69,53	58,98 2364	2005	130	0,23	8				
63	С130804-147 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	97	-	3298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
64	Е0122-34-2	-Установка тройников	36	440,21	332,43	15848	11968	8857	0,61	22
шт	102,38	86,87 3686	3127	130	0,33	12				
65	С130804-220 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	77	-	1386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	16	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С130804-217 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	41	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
69	С130904-16	-Краны шаровые, Dy 32 мм 1шт	18	784	-	14112	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
70	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	40	404,01	6,65	16160	266	13030	1,4	56
				252	2,5	10080	100	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			130570	21655			290
			Тенге			49789	5881			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2436	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43040	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13363	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104503	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33621	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8381	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9622	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169997	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52869	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			213037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		349
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66232	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
71	Е0108-6-1	-Кладка столбиков из кирпича м3	9,69	9031,1	335,84	87511	3254	9442	4,54	44
				699,75	126	6781	1221	118	0,61	6
72	Е0110-5-1	-Установка деревянных конструкции	25,49	22951,16	316,57	585025	8069	110323	22,5	574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3487,5	119,25	88896	3040	120	0,58	15
		м3								
Вентшахта										
73	Е0108-6-9	-Устройство вентиляционного канала из кирпича	36	13293,65	296,6	478571	10678	43584	5,95	214
				915,75	110,25	32967	3969	118	0,54	19
		м3								
74	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из мин.плиты стен вентшахты толщ.50мм	12,6	4497,67	378,22	56671	4766	46721	20,04	253
				3566,25	141,75	44935	1786	100	0,69	9
		м3								
75	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	12,222	7634	-	93303	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке	252	1016,65	4,92	256196	1240	51576	1,15	290
				193,05	1,87	48649	471	105	0,01	2
		м2								
77	Е0109-47-1И	-Обшивка вентшахты стальным профилированным листом	108	55,95	2,99	6042	323	4841	0,3	32
	Изм. и доп.вып.12			48,83	0,97	5274	105	90	-	1
		м2								
78	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения	18	99,1	7,3	1784	131	2014	0,51	9
				85,05	2,36	1531	43	128	0,01	-
		шт								
79	С11011-3573	-Профилированный лист оцинкованный , толщиной стали 0,55 мм ГОСТ 24045-2010	90	398	-	35820	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
80	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,74322	154400	-	114753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1715676	28461			1416
			Тенге			229032	10634			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1593097	-	-		-
	Материалы -		Тенге			646626	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	232714	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129123	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			567114	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			261646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111285	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1966028	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1556
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271961	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120795	-	-		-
		Материалы -	Тенге			445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5378	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114753	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7538	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			133174	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6104	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1784	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1573	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			79	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4026	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1876	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2103227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279941	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5569005	107127			4938
			----			---	---			---
			Тенге			816466	33625			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2590908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			831279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	424438	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			708975	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			567114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			491748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73762	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184959	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3267615	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2834
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	498201	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120795	-	-		-
		Материалы -	Тенге			445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5378	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114753	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7538	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		133174	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6104	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2857301	-	-		-
		Материалы -	Тенге			376275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420275	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2046569	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			522469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202786	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		3582556	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	498645	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6983345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002950	-		-

СН РК 8.02-02-2002 -ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 17859625
2015г. К-2,55746

СН РК 8.02-02-2002 -Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% 357193

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В 18216818

Решения Правительства -НДС (12%) 2186018

ВСЕГО ПО АКТУ 20402836

ЗАКАЗЧИК: Зам.директора ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»: ПИК Қабдол Р.

Председатель КСК «Рахман»: Джакиева Р.

Технадзор ТОО «Урал Строй Сервис-Н»: Ли В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Байтерек Каспий Сервис»: Токмурзиев К.Е.