Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 03 2022 г.

Заказчик ТОО "Мобайл Телеком - Сервис", БИН 041140004799, 050000, Алмалинский район, Алматы, ул. Желтоксан, 115, +7 727 356-95-95

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 28.02.2022 г. генеральный подрядчик ТОО "Стик Star"- Лицензия:15008400, от 05.05.2015, ,ВКО г.Семей, ул. З.Билембаева,2а, тел.33-41-51 директор Шепелев Алексей Анатольевич**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28.02.2022 г. Технический надзор ИП Сальникова Наталья Павловна KZ27VJE00051024 от 26.11.2019 ВКО г. Семей 35 квартал. д. 17**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28.02.2022 г. ТОО «ИртышЗем» лицензия ГСЛ-№ 03-02228 от 24.10.2016 г. директор Киселева Юлия Александровна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Установка и обслуживание сборно-разборной сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Карагандинская область, Абайский район, Дубовский с.о. село Дубовка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **постановление акима**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий

от 27.07.2021 года № 74-р.

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ12REA00264008 от 22.02.2022 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ИртышЗем»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й), **ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» от 20.11.21. г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждении

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **февраль 2022**

месяц, год

окончание работ **февраль 2022**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	шт	1	1	1	1

Не капитальная опора связи

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

дание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**м^2**	**0,01**	**0,01**
Высота опоры	**этаж**	**21,0**	**21,0**
Общий строительный объем	**м^3**	**-**	**-**
В том числе подземной части	**м^3**	**-**	**-**
Площадь строенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	**м^2**		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Фундамент – монолитный железобетонный и из бетонных блоков, Металлическая конструкция**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

сего **5,5 000, 000** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных абот **4,5 000, 000** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **000, 000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5,5 000, 000** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4,5 000, 000** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 000, 000** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80 % и фактически применено 80 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания *Высокий;*

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Установка и обслуживание сборно-разборной сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис Карагандинская область, Абайский район, Дубовский с.о. село Дубовка
наименование объекта (комплекса)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик **ТОО "Мобайл Телеком - Сервис"**
Братишко Никита Александрович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная организация _____
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

аттестованный эксперт **ИП Сальникова Наталья Павловна**
KZ27VJE00051024 от 26.11.2019
Аттестованный эксперт , фамилия, имя, отчество (при его наличии) ,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Разработчик проекта

ТОО «ИртышЗем»
Киселева Юлия Александровна _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Стик Star Шепелев Алексей Анатольевич _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

ҚОҒАМНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ 21

ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 14.07.22

ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 14:11

ОТЛЫШ № 0022285 39042

КАДАСТРЛЫҚ № 09:184:068:815:1

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК

УЧ.ОВ.068, УЧ.815

Шакина С.М.

ҚОЛЫ

ҚОЛЫ

ҚОЛЫ

БІЛІМ БАСШЫСЫ

Кайбаров О.М.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы специалист

Абдуразаков Б.М. Вадим

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2022 ж.« 10 » 02

Приложение 8
к акту приемки построенного
объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

ехнические характеристики объекта (внутриплощадочные инии связи)

п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
3	Опоры, в том числе:	шт	-
	1) металлические	шт	1
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	-

	1) ККС 1	шт	-	
	2) ККС 2	шт	-	
	3) ККС 3	шт	-	
	4) ККС 4	шт	-	
	5) ККС 5	шт	-	
5	Муфты соединительные	шт	-	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		-	
	1) керамические	км	-	
	2) бетонные	км	-	
	3) асбесто-цементные	км	-	
	4) пластмассовые	км	-	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-	
8	Прочие устройства		-	

Горизонтальный разрез колодца

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Масштаб _____

Заказчик	Авторский надзор:
ТОО "Мобайл Телеком Сервис"	ТОО «ИртышЗем»
Братишко Никита Александрович _____	Киселева Юлия Александровна _____

Прошнуровано и пронумеровано

7 (семь) листов

должность

Ф.И.О., подпись

«16» 03 2022 г.