Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» Сентября 20 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Тараз Құрылыс Инвест» г. Тараз, ул. А.Асанбаева, 297**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Орумбаев Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу Кордайского района Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Карасу**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области», И.о.руководителя Шолпанкуловой Б.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **ТОО «Авангард Строй НС» 11 ГСЛ-КР №002582 от 07.12.2020 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора **Серикбаев Р.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2) **ТОО «АЙНА-СІТУ» ГСЛ № 000418 от 11.07.2007 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Орынбекулы Жақсылық**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3) **ТОО «ТАРАЗ СТРОЙ-2004» ГСЛ №16017311 от11.11.2016 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Баккараев Куат Кенисбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

4) **ТОО «ИНТЕЛЕКТ АЗИЯ» ГСЛ № 22019439 от 19.10.2022 г.**

наименование организации

в лице директора **Жорабеков Биржан Орынбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «AlyStroyProekt», №LTD-0341/20 от 30.12.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области» №251 от 31.12.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1486,07	1486,07
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	12323,25	12323,25
Площадь застройки	м2	1375,42	1375,42

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Спортивный зал размером 24,0х49,65 м предназначен для проведения занятий по всем видам спортивной программы для детей от 7 лет, включая гимнастику и спортивные игры, мини футбол, а также проведение соревнований и тренировочных занятий специальных спортивных лекций.

В двухэтажном отсеке здания на первом этаже предусмотрены два раздевальных помещения с душевыми и санузлами. для спортсменов.

На втором этаже расположены: мини - тренажерный зал; кабинет директора; медицинский кабинет; тренерская.

На первом этаже предусмотрен сан. узел для маломобильных групп населения. так же в санузле предусмотрены поручни для помощи маломобильным группам.

Все помещения оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем. Объемно-планировочные решения здания дома разработаны в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах», СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения», СП РК 3.02-118-2013 "Закрытые спортивные залы», СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение», СП РК 2.04-107-2013 «Строительная теплотехника».

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса одноэтажное в плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 24,0х49,65 м. Между осями «6-10 и Г-Д» на отметке - 2.900 располагается техническое подполье с высотой помещений 2,40 м. Между осями «1-8 и А-Д» размещен спортзал. В осях «8-10 и А-Д» на первом этаже размещены раздевалки, инвентарная, с/узлы для посетителей. Между осями «8-10» имеется внутренняя этажерка 2-х этажная, высота 1-го этажа 2,68 м.

На втором этаже размещены медицинская комната, тренажерный зал, комната тренеров и служебный кабинет. Высота 2-го этажа – 3 м. Высота здания от пола до низа фермы - 8,0 м. Общая высота - 10,7 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2023 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 6;
фактически, месяц: 15;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу Кордайского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Тараз Құрылыс Инвест», директор Орумбаев Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

28.09.2023г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)