Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
Подрядчик: **ТОО"АЙКОМ Ltd."**

Строительство объекта:**Строительство 10-ти 5-х этаж.80-ти кв.жил.дом.в мкр.Коктем п.Индербор,Индер.рай,Атырау обл. (поз.7.1,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9).Наружные сети (электроснаб,теплоснаб,водоснаб и канализ,газоснаб) и благоустройство к жил.дом.поз. 7.1**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		№31	2021-03-19	1	2021-10-21				
				2	2022-03-16				
				3	2022-06-27				
				3	2022-10-13				
				5	2023-08-15				
				6	2023-11-15				
				7	2023-12-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	10 250 828,68	9 152 525,61							1 098 303,07	10 250 828,68
в том числе:										
- июль 2024 года		9 152 525,61							1 098 303,07	10 250 828,68
Итого, сумма к перечислению:		9 152 525,61							1 098 303,07	10 250 828,68

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Ілиясов Д.І.** **2024 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Бекбосынов А.Н.** **2024 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АЙКОМ Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство десяти 5-х этажных 80-ти квартирных домов в мкр Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,8.8, 8.9). Наружные сети и благоустройство, поз.7.1**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.согл. №1 от 2021-10-21,№2 от 2022-03-16,№3 от 2022-06-27,№3 от 2022-10-13,№5 от 2023-08-15,№6 от 2023-11-15, №7 от 2023-12-29 к договору № 31 от 2021-03-19

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: ==Водопровод хозяйственно-питьевой В1==									
1	1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	57,424	366,50 33,86	332,42 133,28	21045,76 1944,26	19088,98 7653,63	12,51	6910,48 2236,50	30192,74
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,776	2152,92 2152,92	0,00 0,00	3823,59 3823,59	0,00 0,00		2752,98 526,13	7102,69
3	3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,776	501,66 501,66	0,00 0,00	890,95 890,95	0,00 0,00		641,48 122,59	1655,03
4	4	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3,536	626,00		2213,54			177,08	2390,62
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,08	21,79 3,35	18,22 7,55	45,32 6,97	37,90 15,70	0,45	16,32 4,93	66,58
6	6	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	88,91	86,00		7646,26			611,70	8257,96
7	7	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	50,731	288,31 26,58	261,56 104,87	14626,04 1348,67	13269,07 5320,15	8,29	4801,55 1554,21	20981,80
8	8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,569	1649,64 1649,64	0,00 0,00	2588,29 2588,29	0,00 0,00		1863,57 356,15	4808,00
9	9	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,569	501,66 501,66	0,00 0,00	787,10 787,10	0,00 0,00		566,72 108,31	1462,13
10	10	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	88,91	86,00		7646,26			611,70	8257,96
11	11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		41,84	30,83	30,83	1290,03	1290,03		358,46	1780,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,46	0,00	11,90	0,00	497,86		131,88	16559,74
				м3 грунта		852,25	0,00	8914,59	0,00		6418,50	
						852,25	0,00	8914,59	0,00		1226,65	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,84	169,56	78,30	7094,55	3276,23		3888,70	11861,90
						91,26	37,83	3818,32	1582,65		878,66	
14	14	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в колодцах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,2	366,50	332,42	5570,76	5052,81	3,31	1829,19	7991,95
						33,86	133,28	514,64	2025,90		592,00	
15	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в колодцах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,47	2152,92	0,00	1011,87	0,00		728,55	1879,65
						2152,92	0,00	1011,87	0,00		139,23	
16	16	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,47	501,66	0,00	235,83	0,00		169,80	438,08
						501,66	0,00	235,83	0,00		32,45	
17	17	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	7,448	626,00		4662,45				5035,44
18	18	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,381	21,79	18,22	95,46	79,83	0,95	372,98	140,23
						3,35	7,55	14,68	33,07		34,38	
19	19	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	18,87	86,00		1622,82			10,39	1752,65
20	20	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,077	288,31	261,56	310,51	281,70	0,18	129,83	445,44
						26,58	104,87	28,63	112,94		101,94	
21	21	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,333	1649,64	0,00	549,33	0,00		33,00	1020,44
						1649,64	0,00	549,33	0,00		395,52	
22	22	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,333	501,66	0,00	167,05	0,00		75,59	310,32
						501,66	0,00	167,05	0,00		120,28	
23	23	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	18,87	86,00		1622,82			22,99	1752,65
24	24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,11	852,25	0,00	946,00	0,00		129,83	1757,30
						852,25	0,00	946,00	0,00		681,12	
25	25	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,99	30,83	30,83	308,02	308,02		130,17	425,09
						0,00	11,90	0,00	118,87		85,59	
26	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/в основании колодца на глубину 1 м/	м3 уплотненного грунта	7,29	169,56	78,30	1236,12	570,83		31,49	2066,76
						91,26	37,83	665,29	275,75		677,55	
27	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под колодцы. Устройство	м3	0,729	31713,31	1115,73	23119,00	813,36	21312,63	153,09	26131,63
						1362,15	261,25	993,01	190,45		1076,95	
28	28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,89	8814,93	162,89	16660,22	307,86	14218,28	1935,68	20376,71
						1129,14	50,44	2134,07	95,32		2207,10	
29	29	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2149,27	85,17	2149,27	85,17	327,38	1509,39	4224,33
						1736,72	43,23	1736,72	43,23		1762,15	
30	30	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002		1	87962,00		87962,00		87962,00	312,91	94998,96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1724,00		1724,00		1724,00	7036,96	1861,92
											137,92	
32	32	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4233,00		8466,00		8466,00	677,28	9143,28
											2440,92	
33	33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: фланец под втулку. Установка	шт.	3	1484,88	936,33	4454,65	2809,00		551,64	7447,21
						548,55	273,31	1645,65	819,92		58,96	
34	34	2302-0303-7304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	1	737,00		737,00		737,00	504,00	795,96
											728,14	
35	35	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	3150,00		6300,00		6300,00	149,25	6804,00
											463,20	
36	36	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Изготовление стального тройника ф 150х65 или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,006	189575,34	11386,08	1137,45	68,32	31,62	7625,60	2014,84
						172920,00	2960,44	1037,52	17,76		1560,09	
37	37	2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм /150х65/ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5790,00		5790,00		5790,00	2998,00	6253,20
											549,66	
38	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройника 150х65	т фасонных частей	0,011	1079592,33	522401,85	11875,52	5746,42	205,93	8521,20	21061,20
						538469,40	161769,21	5923,16	1779,46		631,20	
39	39	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Сальник диам.273 дл=0,3м. Установка	т	0.048	80682,32	17961,18	3872,75	862,14	70,98	11725,45	37686,57
						61242,50	7393,08	2939,64	354,87		2791,60	
40	40	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	13150,00		7890,00		7890,00	7320,24	
											542,24	
41	41	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	3	7723,17	0,00	23169,51	0,00	11204,76	1365,12	
						3988,25	0,00	11964,75	0,00		101,12	
42	42	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3389,00		6778,00		6778,00	3760,36	9106,81
											674,58	
43	43	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1264,00		1264,00		1264,00	1306,54	17638,24
											1291,25	
44	44	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	333705,24	85531,52	4671,87	1197,44	36,20	222,56	3004,60
						245588,00	25722,20	3438,23	360,11		18573,53	
45	45	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	770,00		16331,70		16331,70	3773,09	50936,71
											-1880,65	
46	46	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,021	70989,92	0,00	1490,79	0,00	186,50	-306,60	-4139,15
						62109,00	0,00	1304,29	0,00		28046,05	
47	47	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	1361432,78	565125,04	28590,09	11867,62	2080,82	25335,81	58651,55
						697221,00	196166,78	14641,64	4119,50		4344,56	
48	48	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	-92,95	-1,13	-1951,00	-23,63	-9,24	8068,04	24318,44
						-91,38	-	-1919,03	-	-	1801,37	
49	49	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,84	16052,00		350575,68		350575,68		378621,73
50	50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1379,58	7,70	28971,18	161,59	3269,30		
						1216,20	2,45	25540,28	51,44			
51	51	1126-0101-2201 РСНБ РК 2015	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,306	47215,78	1155,66	14448,03	353,63	3653,62		
						34120,20	576,40	10440,78	176,38			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	СТЦЕНАТОО"БВБ-АЛЬЯНС"	Скорлупа ППУ 76/40 РСТ	м	18	5599,26		100786,73		100786,73		108849,67
											8062,94	
53	53	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6662,15	3399,48	6662,15	3399,48	219,71	4130,05	11655,58
						3042,96	1128,81	3042,96	1128,81		863,38	
54	54	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание из ПГС. Устройство	м3 основания	0,282	2739,32	1785,62	772,49	503,54	3,60	456,74	1327,57
						940,95	800,62	265,35	225,77		98,34	
55	55	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3244	6958,00		2254,39		2254,39		2434,74
											180,35	
56	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,094	4211,05	1115,73	395,84	104,88	162,92	138,87	577,48
						1362,15	261,25	128,04	24,56		42,78	
57	57	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,096	27443,00		2634,53		2634,53		2845,29
											210,76	
58	58	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,405	26149,31	9532,68	36739,79	13393,41	7736,21	21103,18	62470,41
						11110,44	4061,34	15610,17	5706,18		4627,44	
59	59	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21833,00		21833,00		43666,00		23579,64
											1746,64	
60	60	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17010,00		17010,00		34020,00		18370,80
											1360,80	
61	61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23192,00		23192,00		46384,00		25047,36
											1855,36	
62	62	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22682,00		22682,00		45364,00		24496,56
											1814,56	
63	63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3018,00		6036,00		12072,00		6518,88
											482,88	
64	64	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5504,00		5504,00		11008,00		5944,32
											440,32	
65	65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции	т	0,017	582071,00		9895,21		9895,21		10686,82
											971,62	
66	66	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7031,00		7031,00		7031,00		7593,48
											562,48	
67	67	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	15,101	171,95	2,43	2596,57	36,72	1456,70	764,18	3629,61
						73,05	0,29	1103,15	4,35		268,86	
68	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колодцы наружные стены и днища. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,101	896,87	19,83	13543,57	299,53	8701,23	4265,28	19233,56
						300,83	2,88	4542,80	43,52		1424,71	
69	69	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	9,42	171,95	2,43	1619,74	22,91	908,69	476,69	2264,15
						73,05	0,29	688,14	2,71		167,71	
70	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колодцы внутренние стены и днища. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,42	896,87	19,83	8448,47	186,85	5427,83	2660,68	11997,89
						300,83	2,88	2833,80	27,15		888,73	
71	71	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями	м2 поверхности покрытия изоляции	8,478	907,47	21,34	7693,56	180,95	2924,31	3514,96	12105,20
						541,20	4,32	4588,29	36,65		896,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	2110-0502-2002 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	28,26	1913,00		54061,38		54061,38		58386,29
											4324,91	
			Итого по разделу "==Водопровод хозяйственно-питьевой в1=="					1104820,49	85632,63	850894,28	156266,92	1361974,40
								142879,44	32844,69	0,00	100886,99	
			Раздел: ==Бытовая канализация К1==									
73	73	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	116,012	366,50	332,42	42518,12	38564,91	25,28	13961,04	60997,50
						33,86	133,28	3927,93	15462,40		4518,33	
74	74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,588	2152,92	0,00	7724,68	0,00		5561,77	14349,36
						2152,92	0,00	7724,68	0,00		1062,92	
75	75	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,588	501,66	0,00	1799,96	0,00		1295,97	3343,60
						501,66	0,00	1799,96	0,00		247,67	
76	76	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	30,277	626,00		18953,40				20469,67
											1516,27	
77	77	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,81	21,79	18,22	388,09	324,54	3,88	139,75	570,07
						3,35	7,55	59,66	134,43		42,23	
78	78	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	173,06	86,00		14883,16				16073,81
											1190,65	
79	79	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	98,746	288,31	261,56	28469,04	25827,75	16,14	9346,04	40840,29
						26,58	104,87	2625,14	10355,47		3025,21	
80	80	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,054	1649,64	0,00	5038,00	0,00		3627,36	9358,59
						1649,64	0,00	5038,00	0,00		693,23	
81	81	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,054	501,66	0,00	1532,07	0,00		1103,09	2845,97
						501,66	0,00	1532,07	0,00		210,81	
82	82	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	173,06	86,00		14883,16				16073,81
											1190,65	
83	83	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	81,44	30,83	30,83	2510,99	2511,00		697,72	3465,41
						0,00	11,90	0,00	969,06		256,70	
84	84	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,36	852,25	0,00	17351,91	0,00		12493,38	32232,91
						852,25	0,00	17351,91	0,00		2387,62	
85	85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,44	169,56	78,30	13809,27	6377,06		7569,20	23088,75
						91,26	37,83	7432,21	3080,57		1710,28	
86	86	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	25,705	366,50	332,42	9420,82	8544,90	5,60	3093,38	13515,33
						33,86	133,28	870,32	3426,03		1001,14	
87	87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	0,795	2152,92	0,00	1711,57	0,00		1232,33	3179,41
						2152,92	0,00	1711,57	0,00		235,51	
88	88	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,795	501,66	0,00	398,82	0,00		287,15	740,85
						501,66	0,00	398,82	0,00		54,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	5,661	626,00		3543,79				3827,29
90	90	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,33	21,79	18,22	72,56	60,69	0,73	283,50 26,13	106,59
						3,35	7,55	11,16	25,14		7,90	
91	91	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	39,27	86,00		3377,22				3647,40
92	92	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	22,407	288,31	261,56	6460,07	5860,72	3,66	270,18 2120,76	9267,30
						26,58	104,87	595,69	2349,82		686,47	
93	93	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,693	1649,64	0,00	1143,20	0,00		823,10	2123,61
						1649,64	0,00	1143,20	0,00		157,30	
94	94	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,693	501,66	0,00	347,65	0,00		250,31	645,80
						501,66	0,00	347,65	0,00		47,84	
95	95	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	39,27	86,00		3377,22				3647,40
96	96	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,48	30,83	30,83	569,78	569,78		270,18 158,32	786,36
						0,00	11,90	0,00	219,89		58,25	
97	97	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,62	852,25	0,00	3937,42	0,00		2834,94	7314,15
						852,25	0,00	3937,42	0,00		541,79	
98	98	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,48	169,56	78,30	3133,54	1447,05		1717,57	5239,20
						91,26	37,83	1686,48	699,03		388,09	
99	99	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в колодцах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	122,889	366,50	332,42	45038,53	40850,97	26,78	14788,63	64613,33
						33,86	133,28	4160,78	16378,99		4786,17	
100	100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в колодцах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,801	2152,92	0,00	8183,25	0,00		5891,94	15201,20
						2152,92	0,00	8183,25	0,00		1126,02	
101	101	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,801	501,66	0,00	1906,81	0,00		1372,90	3542,09
						501,66	0,00	1906,81	0,00		262,38	
102	102	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	55,692	626,00		34863,19				37652,25
103	103	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,76	21,79	18,22	713,86	596,98	7,14	2789,06 257,06	1048,59
						3,35	7,55	109,74	247,28		77,67	
104	104	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	159,63	86,00		13728,18				14826,43
105	105	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9,108	288,31	261,56	2625,89	2382,27	1,49	1098,25 862,05	3766,97
						26,58	104,87	242,13	955,15		279,03	
106	106	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,817	1649,64	0,00	4647,04	0,00		3345,87	8632,33
						1649,64	0,00	4647,04	0,00		639,43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,817	501,66	0,00	1413,18	0,00		1017,49	2625,12
						501,66	0,00	1413,18	0,00		194,45	
108	108	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	159,63	86,00		13728,18				14826,43
109	109	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,39	852,25	0,00	8002,67	0,00		1098,25	
						852,25	0,00	8002,67	0,00		5761,93	14865,77
110	110	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,51	30,83	30,83	2605,65	2605,65		1101,17	
						0,00	11,90	0,00	1005,59		724,02	3596,04
111	111	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/в основании колодца на глубину 1 м/	м3 уплотненного грунта	53,98	169,56	78,30	9153,05	4226,84		266,37	
						91,26	37,83	4926,21	2041,86		5017,01	15303,67
112	112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под колодцы. Устройство	м3	5,398	31713,31	1115,73	171188,45	6022,72	157812,85	1133,61	
						1362,15	261,25	7352,89	1410,25		7974,45	193495,93
113	113	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,368	8814,93	162,89	91393,19	1688,84	77997,43	14333,03	
						1129,14	50,44	11706,92	522,91		12107,54	111780,79
114	114	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,038	474380,31	18662,78	18026,45	709,19	500,37	8280,06	
						442550,00	6466,83	16816,90	245,74		16892,01	37711,94
115	115	2301-1003-0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	38,4	2532,00		97228,80		97228,80	2793,48	
											7778,30	105007,10
116	116	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,012	1624815,79	714709,07	19497,79	8576,51	1359,39	12390,26	34439,09
						796824,00	246126,94	9561,89	2953,52		2551,04	
117	117	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,48	15710,00		196060,80		196060,80		211745,66
											15684,86	
118	118	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-92,88	-1,13	-1114,60	-13,50	-4,51	-1074,66	-2364,40
						-91,38		-1096,59			-175,14	
119	119	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1823,03	12,21	21876,33	146,56	6045,93	15578,36	40451,07
						1306,99	4,32	15683,84	51,88		2996,38	
120	120	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,955	40693,07	7373,83	405099,51	73406,51	204339,93	157153,32	607233,06
						12792,88	3152,95	127353,07	31387,66		44980,23	
121	121	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21833,00		152831,00		305662,00		165057,48
											12226,48	
122	122	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	17010,00		221130,00		442260,00		238820,40
											17690,40	
123	123	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23192,00		92768,00		185536,00		100189,44
											7421,44	
124	124	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	22682,00		158774,00		317548,00		171475,92
											12701,92	
125	125	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	3018,00		54324,00		108648,00		58669,92
											4345,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	126	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	7	7031,00		49217,00		49217,00		53154,36
											3937,36	
127	127	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции	т	0,123	582071,00		71594,73		71594,73		77322,31
											5727,58	
128	128	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	104,945	171,95	2,43	18044,98	255,23	10123,37	5310,67	25224,11
						73,05	0,29	7666,38	30,25		1868,45	
129	129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колодцы наружные стены и днища. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,945	896,87	19,83	94121,56	2081,58	60469,58	29641,75	133664,37
						300,83	2,88	31570,39	302,45		9901,06	
130	130	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	60,48	171,95	2,43	10399,36	147,09	5834,12	3060,55	14536,70
						73,05	0,29	4418,15	17,43		1076,79	
131	131	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колодцы внутренние стены и днища. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,48	896,87	19,83	54242,43	1199,62	34848,73	17082,59	77031,03
						300,83	2,88	18194,08	174,30		5706,00	
132	132	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями	м2 поверхности покрытия изоляции	59,346	907,47	21,34	53854,90	1266,67	20470,18	24604,70	84736,38
						541,20	4,32	32118,06	256,55		6276,77	
133	133	2110-0502-2002 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	197,82	1913,00		378429,66		378429,66		408704,03
											30274,37	
134	134	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание из ПГС. Устройство	м3 основания	1,974	2739,32	1785,62	5407,42	3524,81	25,17	3197,21	9293,00
						940,95	800,62	1857,44	1580,42		688,37	
135	135	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,27	6958,00		15794,66		15794,6631590,72		17058,23
											1263,63	
136	136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,658	4211,05	1115,73	2770,87	734,15	1140,43	972,06	4042,37
						1362,15	261,25	896,29	171,90		299,43	
137	137	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,671	27443,00		18414,25		18414,25		19887,39
											1473,49	
			Итого по разделу "==Бытовая канализация к1=="					2825340,53	240497,06	2087620,57	412269,03	3496618,33
								375885,40	96455,98	0,00	259008,77	
			Раздел: ==Наружные сети теплоснабжения==									
136	138	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	63,244	366,50	332,42	23178,78	21023,68	13,78	7610,87	33252,82
						33,86	133,28	2141,32	8429,34		2463,17	
137	139	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,956	2152,92	0,00	4211,11	0,00		3032,00	7822,56
						2152,92	0,00	4211,11	0,00		579,45	
138	140	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,956	501,66	0,00	981,25	0,00		706,50	1822,76
						501,66	0,00	981,25	0,00		135,02	
139	141	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	32,946	626,00		20624,20				22274,13
											1649,94	
140	142	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,38	21,79	18,22	422,30	353,16	4,22	152,07	620,32
						3,35	7,55	64,92	146,29		45,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	143	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	71,74	86,00		6169,64				6663,21
142	144	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	40,934	288,31	261,56	11801,51	10706,59	6,69	493,57 3874,29	16929,86
143	145	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,266	26,58 1649,64	104,87 0,00	1088,22 2088,44	4292,74 0,00		1254,06 1503,68	3879,49
144	146	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,266	1649,64 501,66	0,00 0,00	2088,44 635,10	0,00 0,00		287,37 457,27	1179,76
145	147	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	71,74	501,66 86,00	0,00	635,10 6169,64	0,00		87,39	6663,21
146	148	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,44	852,25	0,00	7193,03	0,00		493,57 5178,98	13361,78
147	149	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	33,76	852,25 30,83	0,00 30,83	7193,03 1040,90	0,00 1040,90		989,76 289,23	1436,55
148	150	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,054	0,00 900473,87	11,90 305645,27	0,00 48625,59	401,71 16504,85	451,28	106,41 36361,18	91785,71
149	151	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	54,54	586471,63 7303,00	93685,14	31669,47 398305,62	5059,00	398305,62	6798,94	430170,07
150	152	СТЦЕНАТОО"ИЗОПЛЮС	Скользящая опора СТ89х4-295х16-1 ППУ-ПЗ-ОПМ	шт	16	7862,20		125795,14		125795,14	31864,45 10063,61	135858,75
151	153	2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	36621,00		146484,00		146484,00	11718,72	158202,72
152	154	СТЦЕНАТОО"SKALA	Комплект изоляции стыка 89/160 ПЭ	шт	11	5008,93		55098,21		55098,21	4407,86	59506,07
153	155	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	16534,39 12370,99	3962,61 1285,50	66137,54 49483,95	15850,43 5141,98	803,16	54079,67 9617,38	129834,59
154	156	2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29962,00		59924,00		59924,00	4793,92	64717,92
155	157	СТЦЕНАТОО"SKALA	Тройниковое ответвление укороченное ст 159х4,5/89х4-1-ППУ-ПЭ-У	шт	2	48035,63		96071,25		96071,25	7685,70	103756,95
156	158	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	12765,77 4675,84	7339,41 2403,81	25531,54 9351,68	14678,82 4807,62	1501,04	14017,71 3163,94	42713,19
157	159	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	4499,00		3599,20		3599,20	287,94	3887,14
158	160	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4245,08 3445,00	278,40 63,82	8490,16 6890,00	556,80 127,64	1043,36	6877,29 1229,40	16596,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	161	2304-0902-0619 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140701,00		281402,00		281402,00		303914,16
160	162	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	4	7597,88	0,00	30391,53	0,00	1571,53	22512,16	51809,47
						7205,00	0,00	28820,00	0,00		17580,20	
161	163	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.136	450.00		61.20		61.20	3837,74	66.10
162	164	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29326,00		58652,00		58652,00	4,90	63344,16
163	165	СТЦЕНАТОО"SKALA	Концевой элемент трубопровода с МЗИ ст 89х4,0-1-ППУВ-ПЭ	шт	2	17212,50		34425,00		34425,00	4692,16	37179,00
164	166	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3077,78	0,00	12311,13	0,00	2771,13	2754,00	23393,15
						2385,00	0,00	9540,00	0,00		9349,20	
165	167	СТЦЕНАТОО"SKALA	Манжета стенового ввода СВ-160	шт	4	3642,86		14571,43		14571,43	1732,83	15737,14
166	168	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	358,69	0,00	717,38	0,00	38,94	1165,71	1492,83
						339,22	0,00	678,44	0,00		664,87	
167	169	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2408,00		4816,00		4816,00	110,58	5201,28
168	170	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	511,54	0,00	1023,08	0,00	131,60	385,28	2048,48
						445,74	0,00	891,49	0,00		873,66	
169	171	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00		3430,00		3430,00	151,74	3704,40
170	172	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	6673,05	1543,09	6673,05	1543,09	300,13	274,40	13264,56
						4829,83	835,78	4829,83	835,78		5608,95	
171	173	2305-1206-1104 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	1	35530,00		35530,00		35530,00	982,56	38372,40
172	174	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	481656,57	71656,65	2408,28	358,28	50,03	2842,40	4884,35
						399993,00	27130,05	1999,96	135,65		2114,26	
173	175	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	558999,25	114188,73	1118,00	228,38	35,88	361,80	2216,03
						426870,00	44786,22	853,74	89,57		933,88	
174	176	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	583,00		3031,60		3031,60	164.15	3274,13
175	177	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,08	2195,00		4565,60		4565,60	242,53	4930,85
176	178	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	42219,54	1838,38	8443,91	367,68	2538,10	365,25	13816,51
						27690,65	922,24	5538,13	184,45		4349,16	
177	179	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,308	16502,00		5082,62		5082,62	1023,45	5489,23
178	180	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	2	69,90	4,86	139,80	9,73	49,62	406,61	211,80
						40,23	0,58	80,45	1,15		56,31	
179	181	2204-0704-1301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная для защиты бетонных, железобетонных и стальных поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	0,52	3703,00		1925,56		1925,56	15,69	2079,60
											154.04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	182	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2363,01	117,33	4726,02	234,66	595,86	3874,08	9288,11
						1947,75	28,82	3895,50	57,64		688,01	
181	183	2304-0902-0615 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	67023,00		134046,00		134046,00		144769,68
											10723,68	
182	184	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	751,95	0,57	751,95	0,57	10,92	733,34	1604,11
						740,46	0,29	740,46	0,29		118,82	
183	185	2305-1204-1211 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/ШГ системы ОДК	шт.	1	31718,00		31718,00		31718,00		34255,44
											2537,44	
184	186	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	25176,15	12,18	25176,15	12,19	24823,92	340,35	27557,82
						340,04	3,75	340,04	3,75		2041,32	
185	187	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	339,78	150,45	3397,78	1504,51	452,27	1396,30	5177,60
						144,10	49,83	1441,00	498,30		383,53	
186	188	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	269039,00		2690,39		2690,39		2905,62
											215,23	
187	189	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под лотки песчаное. Устройство	м3 основания	2,992	8814,93	162,89	26374,27	487,37	22508,52	3494,00	32257,23
						1129,14	50,44	3378,39	150,90		2389,46	
188	190	1107-0601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство с покрытием каналов битумом	м3 сборных конструкций	7,112	13884,45	3117,44	98746,24	22171,22	47243,92	43355,89	153470,31
						4124,17	1042,07	29331,10	7411,18		11368,17	
189	191	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	18	963,00		17334,00		34668,00		18720,72
											1386,72	
190	192	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Плоские подкладки под лотки ПП-4)	м3	0,65	69027,00		44867,55		89735,10		48456,95
											3589,40	
191	193	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,39	79021,00		504944,19		1009888,38		545339,73
											40395,54	
192	194	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,31	10917,91	2824,24	3384,55	875,51	1117,50	1986,86	5801,13
						4488,84	942,71	1391,54	292,24		429,71	
193	195	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,31	69027,00		21398,37		42796,74		23110,24
											1711,87	
194	196	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,21	35378,75	2209,68	7429,54	464,03	5534,83	1431,84	9570,29
						6812,75	518,76	1430,68	108,94		708,91	
195	197	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	4211,05	1115,73	15159,78	4016,63	6239,41	5318,27	22116,30
						1362,15	261,25	4903,74	940,51		1638,24	
196	198	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	27443,00		100770,70		201541,40		108832,35
											8061,66	
197	199	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	9446,98	1047,87	34009,13	3772,33	27128,34	4365,22	41444,30
						863,46	440,37	3108,46	1585,33		3069,95	
198	200	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опорная плита. Устройство	м3	0,288	4211,05	1115,73	1212,78	321,33	499,15	425,46	1769,30
						1362,15	261,25	392,30	75,24		131,06	
199	201	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,294	29639,00		8713,87		8713,87		9410,98

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							697,11	
200	202	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,8	4177,12	1715,70	3341,70	1372,56	242,14	1877,89	5637,15
				м3		2158,74	420,78	1726,99	336,62		417,57	
201	203	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010		0,812	31217,00		25348,20		25348,20		27376,06
				м3							2027,86	
202	204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001	237458,00		237,46		237,46		256,45
				т							19,00	
203	205	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,041	221169,00		9067,93		9067,93		9793,36
				т							725,43	
204	206	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,089	254276,00		22630,56		22630,56		24441,01
				т							1810,45	
205	207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,16	896,87	19,83	1937,23	42,85	1244,60	610,09	2751,11
				м2 поверхности		300,83	2,88	649,79	6,23		203,79	
			Итого по разделу "==Наружные сети теплоснабжения=="					2778711,67	118498,14	2405489,54	244880,83	3265479,90
								221760,52	41120,09	0,00	241887,40	
			Раздел: ==Наружные сети газоснабжение==									
206	208	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		27,936	366,50	332,42	10238,48	9286,53	6,09	3361,86	14688,36
				м3 грунта		33,86	133,28	945,86	3723,39		1088,03	
207	209	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,864	2152,92	0,00	1860,12	0,00		1339,29	3455,36
				м3 грунта		2152,92	0,00	1860,12	0,00		255,95	
208	210	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		0,864	501,66	0,00	433,43	0,00		312,07	805,15
				м3 грунта		501,66	0,00	433,43	0,00		59,64	
209	211	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		48,96	86,00		4210,56				4547,40
				т							336,84	
210	212	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		27,936	288,31	261,56	8054,11	7306,87	4,57	2644,07	11554,03
				м3 грунта		26,58	104,87	742,67	2929,64		855,85	
211	213	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,864	1649,64	0,00	1425,29	0,00		1026,21	2647,62
				м3 грунта		1649,64	0,00	1425,29	0,00		196,12	
212	214	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		0,864	501,66	0,00	433,43	0,00		312,07	805,14
				м3 грунта		501,66	0,00	433,43	0,00		59,64	
213	215	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		48,96	86,00		4210,56				4547,40
				т							336,84	
214	216	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,3	852,25	0,00	5369,21	0,00		3865,83	9973,84
				м3 грунта		852,25	0,00	5369,21	0,00		738,80	
215	217	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		22,5	30,83	30,83	693,73	693,73		192,76	957,41
				м3 грунта		0,00	11,90	0,00	267,73		70,92	
216	218	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		22,5	169,56	78,30	3815,18	1761,83		2091,20	6378,89
				м3 уплотненного грунта		91,26	37,83	2053,35	851,09		472,51	
217	219	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,4	8814,93	162,89	12340,90	228,05	10532,06	1634,89	15093,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		1129,14	50,44	1580,80	70,61		1118,06	
218	220	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	333705,24	85531,52	11345,98	2908,07	87,91	9132,30	22116,54
						245588,00	25722,20	8349,99	874,55		1638,26	
219	221	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37	796,00		29452,00		29452,00		31808,16
											2356,16	
220	222	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1484,88	936,33	2969,76	1872,66		1627,28	4964,80
						548,55	273,31	1097,10	546,61		367,76	
221	223	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6237,00		6237,00		6237,00		6735,96
											498,96	
222	224	СТЦЕНАТОО"KAZPOLIV"	Колено ф 63 ПЭ терморезисторное	шт	1	1866,96		1866,96		1866,96		2016,32
											149,36	
223	225	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,034	1131952,37	901192,74	38486,38	30640,55	97,23	13965,71	56648,26
						227900,00	223480,43	7748,60	7598,33		4196,17	
224	226	1124-0201-0102 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	56001,36	2586,65	56001,36	2586,65	41121,59	12668,07	74162,98
						12293,12	502,91	12293,12	502,91		5493,55	
225	227	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,034	958761,46	802492,70	32597,89	27284,75	283,69	9304,24	45254,30
						147925,00	152793,85	5029,45	5194,99		3352,17	
226	228	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,034	29338,98	19731,48	997,53	670,87		297,23	1398,34
						9607,50	4723,75	326,65	160,61		103,58	
227	229	СТЦЕНАТОО"АВТОПРОМТЕХСНАБ"	Лента сигнальная ЛСГ "ОПАСНО ГАЗ" 200мм х250 м	шт	0,136	2550,00		346,80		346,80		374,54
											27,74	
228	230	1125-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром до 150 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1	527909,00	111352,05	527909,00	111352,05	331956,95	109048,58	687914,19
						84600,00	35233,61	84600,00	35233,61		50956,61	
229	231	1125-0206-0201 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром 150-200 мм. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла	узел крана	1	227370,87	76009,88	227370,87	76009,88	87442,99	87291,16	339834,99
						63918,00	32006,35	63918,00	32006,35		25172,96	
230	232	СТЦЕНАТОО"KAZFRIAPLAST"	Шаровый кран ф 63 ПЭ100 SDR11	шт	1	33423,21		33423,21		33423,21		36097,07
											2673,86	
231	233	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	633,00		1266,00		1266,00		1367,28
											101,28	
232	234	2304-0105-0104 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	16465,00		16465,00		16465,00		17782,20
											1317,20	
233	235	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,16	52358,00		8377,28		16754,56		9047,46
											670,18	
234	236	2206-0206-0101 РСНБ РК 2015	Плиты чугунные для полов	т	0,015	150403,00		2256,05		2256,05		2436,53
											180,48	
235	237	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,75	1252,00		939,00		939,00		1014,12
											75,12	
236	238	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	6839,00		410,34		820,68		443,17
											32,83	
237	239	2102-0101-0507 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	29149,00		29,15		58,30		31,48
											2,33	
238	240	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	0,25	3688,00		922,00		1844,00		995,76
											73,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	241	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7504,87	2194,55	7504,87	2194,55	1485,28	4624,51	13099,73
						3825,04	846,18	3825,04	846,18		970,35	
240	242	2102-0101-0507 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	29149,00		29,15		58,30		31,48
											2,33	
241	243	2206-0206-0101 РСНБ РК 2015	Плиты чугунные для полов	т	0,015	150403,00		2256,05		2256,05		2436,53
											180,48	
242	244	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,16	52358,00		8377,28		16754,56		9047,46
											670,18	
243	245	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1484,88	936,33	1484,88	936,33		813,64	2482,40
						548,55	273,31	548,55	273,31		183,88	
244	246	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x57, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	861,00		861,00		861,00		929,88
											68,88	
245	247	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13601,00	3206,01	13601,00	3206,01		10362,37	25880,44
						10394,99	72,05	10394,99	72,05		1917,07	
246	248	2113-0801-0612 РСНБ РК 2015	Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая для бесшовной гидроизоляции, плотность пенополиуретана 32 кг/м3	кг	2	1217,00		2434,00		2434,00		2628,72
											194,72	
247	249	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1522338,60	2555,10	15223,39	25,55	14823,22	383,71	16855,66
						37461,60	1296,90	374,62	12,97		1248,57	
248	250	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,5	2409,00		22885,50		22885,50		24716,34
											1830,84	
249	251	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,5	1379,58	7,70	13106,01	73,10	1478,97	11461,44	26532,84
						1216,20	2,45	11553,94	23,27		1965,40	
250	252	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1484,88	936,33	2969,76	1872,66		1627,28	4964,80
						548,55	273,31	1097,10	546,61		367,76	
251	253	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6237,00		6237,00		6237,00		6735,96
											498,96	
252	254	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1332,00		1332,00		1332,00		1438,56
											106,56	
253	255	1124-0204-0102 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Заглушка под газом	отключение	1	8054,58	1896,33	8054,58	1896,33	1541,73	4570,35	13634,93
						4616,52	0,00	4616,52	0,00		1009,99	
			Итого по разделу "==Наружные сети газоснабжение=="					1159111,00	282807,04	637265,03	293958,11	1569314,67
								230617,83	91734,82	0,00	116245,53	
			ИТОГО по акту					7867983,72	727434,87	5981269,42	1107374,89	9693387,30
								971143,19	262155,58	--	718028,69	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			96933,87				9790321,17
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,836			179750,30				9970071,47
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			199401,43				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10169472,90**
			с коэффициентом скидки и уменьшения К=0,8999999996									**9152525,61**
			НДС	**%**	**12,00**			**1098303,07**				
			Итого с НДС									**10 250 828,68**

Заказчик: ГУ " Отдел строительства Индерского района "

Руководитель _____ **Ілиясов Д.І.**

Авторский надзор :ТОО "Tau Saulet"

Директор_____**Сейтказин С.Е.**

Подрядчик: ТОО «АЙКОМ Ltd.»

Директор_____**Бекбосынов А.Н.**

Технадзор:ТОО "МузТау"

Инженер по техническому надзору _____ **Кабиев А.А.**