Форма 3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №3, участок №6, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	36 566	40 954	36 566	40 954	36 566	40 954
	Всего к оплате подрядчику	**36 566**	**40 954**	**36 566**	**40 954**	**36 566**	**40 954**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №3, участок №6, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27657**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15746
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7661*
		машины и механизмы	тенге			6955
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1468*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6052
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
	Раздел 1.	**Подземный газопровод низкого давления**				**27657**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15746
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7661*
		машины и механизмы	тенге			6955
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1468*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6052
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**7,662**	**338**	**2590**
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м^3**	**0,624**	**8 301**	**5183**
3	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,038**	**6 917**	**7179**
4	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**5,425**	**90**	**488**
5	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**1,216**	**3 609**	**4388**

6	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**5,425**	**578**	**3136**
7	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	**м^3**	**0,93**	**3 609**	**3358**
8	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	**м^3**	**0,368**	**3 609**	**1328**
9	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа**	**м^3 грунта**	**0,056**	**133**	**7**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**27 657**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**27 657**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	1 742
Итого	Тенге	**29 400**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	1 016
Итого	Тенге	**30 416**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	1 470
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	2 129
Итого СМР	Тенге	**34 015**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	36 566
НДС(12%)	Тенге	**4 388**
Всего		**40 954**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.