Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Пернебаева Камлет Бахытовна**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Астана Томирис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по адресу город Шымкент, мкр Кайтпас, улица Шымыр 37 б**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по адресу город Шымкент, мкр Кайтпас, улица Шымыр 37 б**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 01.04.2021 г.**

# Акт выполненных работ

**за март 2022 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-460201-0802 | Стены и потолки.Расчистка набела с кирпичных поверхностей | | 1905,04 | 239,38 | 0 | 456028 | 0 | 0 | 383064 | 906219 | |
| | | | | м2 | | 239,38 | 0 | 456028 | 0 | | 67127 | | |
| 2 | 2 | E12-060101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | 85 | 1542,42 | 62,02 | 131106 | 5271 | 0 | 92467 | 241459 | |
| | | | | шт. | | 1480,4 | 30,5 | 125834 | 2592 | | 17886 | | |
| 3 | 3 | E12-060101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | 25 | 2298,6 | 122,67 | 57465 | 3067 | 0 | 40237 | 105518 | |
| | | | | шт. | | 2175,93 | 59,47 | 54398 | 1487 | | 7816 | | |
| 4 | 4 | E12-080101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | | 320,4 | 182,88 | 0,25 | 58595 | 80 | 0 | 42131 | 108784 | |
| | | | | м2 кровли | | 182,63 | 0 | 58515 | 0 | | 8058 | | |
| 5 | 5 | E12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | | 76 | 911,59 | 35,42 | 69281 | 2692 | 0 | 48932 | 127670 | |
| | | | | м2 | | 876,17 | 18,06 | 66589 | 1373 | | 9457 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | 1489650 | |
| | | | **Раздел: 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | E11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 320,4 | 3061,51 | 105,89 | 980908 | 33927 | 246785 | 653339 | 1764987 | |
| | | | | м2 кровли | | 2185,38 | 31,07 | 700196 | 9955 | | 130740 | | |
| 7 | 7 | C1224-101-0101 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | | 354,3624 | 1584 | | 561310 | | 561310 | | 606215 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 44905 | | |
| 8 | 8 | E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,ПАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ | | 1,141 | 114790,25 | 1188,52 | 130976 | 1356 | 98530 | 28534 | 172271 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 27247,5 | 539,28 | 31089 | 615 | | 12761 | | |
| 9 | 9 | E11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | | 0,596 | 97402,62 | 1444,23 | 58052 | 861 | 44870 | 11430 | 75041 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 20672,4 | 635,43 | 12321 | 379 | | 5559 | | |
| 10 | 10 | E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | | 2,931 | 114706,62 | 1544,4 | 336205 | 4526 | 254596 | 71090 | 439879 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 26299 | 650,41 | 77082 | 1906 | | 32584 | | |
| 11 | 11 | E11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | | 4,668 | 8287,44 | 46 | 38686 | 215 | 27036 | 10378 | 52989 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 2449,64 | 20,54 | 11435 | 96 | | 3925 | | |
| 12 | 12 | E11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | | 4,668 | 8287,44 | 46 | 38686 | 215 | 27036 | 10378 | 52989 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 2449,64 | 20,54 | 11435 | 96 | | 3925 | | |
| 13 | 13 | E11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА | | 13,36 | 1106,81 | 3,7 | 14787 | 50 | 2706 | 9644 | 26385 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 900,56 | 1,77 | 12031 | 24 | | 1954 | | |
| 14 | 14 | E11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 1,141 | 103,54 | 13,11 | 118 | 15 | 0 | 99 | 234 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 90,43 | 3,47 | 103 | 4 | | 17 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 527,28 | 2,5 | 176639 | 838 | | 29392 | | |
| 66 | 66 | Е11-210401-0506 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка | | 20 | 1607,25 | 25,07 | 32145 | 501 | 285 | 22735 | 59270 | |
| | | | | шт. | | 1567,91 | 10,91 | 31358 | 218 | | 4390 | | |
| 67 | 67 | С1247-101-0105 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА | | 20 | 4139 | | 82780 | | 82780 | | 89402 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 6622 | | |
| 68 | 68 | Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами | | 52,17335 | 2393,41 | 30,99 | 124872 | 1617 | 29297 | 84829 | 226477 | |
| | | | | м2 | | 1800,88 | 5,69 | 93958 | 297 | | 16776 | | |
| 69 | 69 | С1223-103-0108 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | | 52,17335 | 34153,54 | | 1781905 | | 1781905 | | 1924457 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 142552 | | |
| 70 | 70 | Е11-100106-0402 | Приборы оконные. Установка | | 15 | 584,44 | 4,6 | 8767 | 69 | 0 | 7854 | 17951 | |
| | | | | комплект | | 579,84 | 1,95 | 8698 | 29 | | 1330 | | |
| 71 | 71 | С1223-502-0901 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | | 15 | 4148 | | 62220 | | 62220 | | 67198 | |
| | | | | пара | | | | | | | 4978 | | |
| 72 | 72 | Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | | 23 | 1872,04 | 11,15 | 43057 | 257 | 36634 | 5661 | 52615 | |
| | | | | м | | 268,11 | 5,37 | 6167 | 124 | | 3897 | | |
| 73 | 73 | С1223-501-0103 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | | 23 | 1282 | | 29486 | | 29486 | | 31845 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 2359 | | |
| 74 | 74 | Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | | 50 | 1804,42 | 200,96 | 90221 | 10047 | 24824 | 54032 | 155793 | |
| | | | | м2 | | 1106,98 | 93,73 | 55349 | 4686 | | 11540 | | |
| 75 | 75 | С1223-203-0205 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный | | 50 | 27983 | | 1399150 | | 1399150 | | 1511082 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 111932 | | |
| 76 | 76 | С1223-502-0901 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | | 25 | 4148 | | 103700 | | 103700 | | 111996 | |
| | | | | пара | | | | | | | 8296 | | |
| | | | Итого по разделу: 15. Борцовский зал | | | | | | | | | 4644880 | |
| | | | Раздел: 16. Раздевалка борцовский зал | | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 20 | 672,9 | 5,21 | 13458 | 104 | 2808 | 8476 | 23689 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 527,28 | 2,5 | 10546 | 50 | | 1755 | | |
| | | | Итого по разделу: 16. Раздевалка борцовский зал | | | | | | | | | 23689 | |
| | | | Раздел: 17. Душевая | | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 48,36 | 672,9 | 5,21 | 32541 | 252 | 6790 | 20496 | 57280 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 527,28 | 2,5 | 25499 | 121 | | 4243 | | |
| 79 | 79 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 11 | 1860,09 | 150,11 | 20461 | 1651 | 5696 | 13023 | 36163 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1192,18 | 67,26 | 13114 | 740 | | 2679 | | |
| 80 | 80 | С1231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | | 11 | 3092 | | 34012 | | 34012 | | 36733 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 2721 | | |
| | | | Итого по разделу: 17. Душевая | | | | | | | | | 130176 | |
| | | | Раздел: 18. Дзюдо зал | | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 378 | 672,9 | 5,21 | 254356 | 1969 | 53075 | 160205 | 447726 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 527,28 | 2,5 | 199312 | 945 | | 33165 | | |
| 82 | 82 | Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами | | 62,27 | 2393,41 | 30,99 | 149038 | 1929 | 34967 | 101246 | 270307 | |
| | | | | м2 | | 1800,88 | 5,69 | 112141 | 354 | | 20023 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 32 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 20 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 3242<br>3216 | 23<br>11 | 3 | 2582<br>466 | 6290 | |
| 33 | 33 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 20 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 13458<br>10546 | 104<br>50 | 2808 | 8476<br>1755 | 23689 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Раздевалка мужская | | | | | | | | | 29979 | |
| | | | Раздел: 7. Туалет | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 20 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 3242<br>3216 | 23<br>11 | 3 | 2582<br>466 | 6290 | |
| 35 | 35 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 20 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 13458<br>10546 | 104<br>50 | 2808 | 8476<br>1755 | 23689 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Туалет | | | | | | | | | 29979 | |
| | | | Раздел: 8. Коридор | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 40 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 6484<br>6431 | 48<br>23 | 6 | 5163<br>932 | 12579 | |
| 37 | 37 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 80 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 53832<br>42182 | 417<br>200 | 11233 | 33906<br>7019 | 94757 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Коридор | | | | | | | | | 107336 | |
| | | | Раздел: 9. Туалет в коридоре | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 648<br>643 | 4<br>2 | 1 | 516<br>93 | 1257 | |
| 39 | 39 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 2692<br>2109 | 21<br>10 | 562 | 1695<br>351 | 4738 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Туалет в коридоре | | | | | | | | | 5995 | |
| | | | Раздел: 10. Зал дзюдо | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 31 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 20860<br>16346 | 162<br>78 | 4353 | 13139<br>2720 | 36719 | |
| 41 | 41 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 34 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 22879<br>17928 | 177<br>85 | 4774 | 14410<br>2983 | 40272 | |
| 42 | 42 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 42 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 28262<br>22146 | 219<br>105 | 5897 | 17801<br>3685 | 49748 | |
| 43 | 43 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 2692<br>2109 | 21<br>10 | 562 | 1695<br>351 | 4738 | |
| 44 | 44 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 5 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 3364<br>2636 | 26<br>12 | 702 | 2119<br>439 | 5922 | |
| 45 | 45 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 5 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 3364<br>2636 | 26<br>12 | 702 | 2119<br>439 | 5922 | |
| 46 | 46 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 10 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 1621<br>1608 | 12<br>6 | 1 | 1291<br>233 | 3145 | |
| 47 | 47 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 378 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 254356<br>199312 | 1969<br>945 | 53075 | 160205<br>33165 | 447726 | |
| 48 | 48 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 315 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 211964<br>166093 | 1642<br>788 | 44229 | 133505<br>27637 | 373106 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 10. Зал дзюдо** | | | | | | | | | 967298 | |
| | | | **Раздел: 11. Душевая** | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 7,8 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 1264<br>1254 | 9<br>4 | 1 | 1007<br>182 | 2453 | |
| 50 | 50 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 22 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 14804<br>11600 | 115<br>55 | 3089 | 9324<br>1930 | 26058 | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Душевая** | | | | | | | | | 28511 | |
| | | | **Раздел: 12. Раздевалка** | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 7,8 | 1186,56<br>788,44 | 8,13<br>2,7 | 9255<br>6150 | 63<br>21 | 3042 | 4937<br>1135 | 15327 | |
| 52 | 52 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 7,8 | 870,02<br>662,48 | 5,52<br>2,65 | 6786<br>5167 | 43<br>21 | 1576 | 4150<br>875 | 11811 | |
| 53 | 53 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 22 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 3566<br>3537 | 27<br>13 | 3 | 2840<br>512 | 6918 | |
| 54 | 54 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 22 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 14804<br>11600 | 115<br>55 | 3089 | 9324<br>1930 | 26058 | |
| | | | **Итого по разделу: 12. Раздевалка** | | | | | | | | | 60114 | |
| | | | **Раздел: 13. Лестница** | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 40 | 1860,09<br>1192,18 | 150,11<br>67,26 | 74404<br>47687 | 6004<br>2690 | 20712 | 47355<br>9741 | 131500 | |
| 56 | 56 | С1231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 40 | 3092 | | 123680 | | 123680 | 9894 | 133574 | Казахстан |
| 57 | 57 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 20 | 778,27<br>601,75 | 92,21<br>37,87 | 15565<br>12035 | 1844<br>757 | 1686 | 15095<br>2453 | 33113 | |
| 58 | 58 | С1222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 20 | 11392 | | 227840 | | 227840 | 18227 | 246067 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 13. Лестница** | | | | | | | | | 544254 | |
| | | | **Раздел: 14. Спортзал тэйквандо и бокс** | | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 475 | 354,88<br>149,8 | 160,08<br>51,8 | 168568<br>71155 | 76038<br>24605 | 21375 | 68947<br>19001 | 256516 | |
| 60 | 60 | С1243-110-0101 | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,475 | 29348 | | 13940 | | 13940 | 1115 | 15055 | Казахстан |
| 61 | 61 | Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 325 | 517,45<br>420,5 | 36,44<br>12 | 168171<br>136662 | 11843<br>3900 | 19666 | 101205<br>21550 | 290926 | |
| 62 | 62 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4662,41<br>3112 | 1452,05<br>584,15 | 4662<br>3112 | 1452<br>584 | 98 | 2661<br>586 | 7909 | |
| 63 | 63 | Е11-210401-0506 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка | шт. | 24 | 1607,25<br>1567,91 | 25,07<br>10,91 | 38574<br>37630 | 602<br>262 | 342 | 27282<br>5268 | 71124 | |
| 64 | 64 | С1247-101-0105 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА | шт. | 24 | 4139 | | 99336 | | 99336 | 7947 | 107283 | |
| | | | **Итого по разделу: 14. Спортзал тэйквандо и бокс** | | | | | | | | | 748813 | |
| | | | **Раздел: 15. Борцовский зал** | | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | Е11-150405-0103 Изм. | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными | | 335 | 672,9 | 5,21 | 225422 | 1746 | 47037 | 141981 | 396795 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1,141 | 312,26<br>37,79 | 2,96<br>1,33 | 356<br>43 | 4<br>2 | 310 | 40<br>32 | 428 | |
| 16 | 16 | Е11-060301-0402 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0,00909 | 510867,41<br>274689 | 2236,41<br>986,31 | 4644<br>2497 | 20<br>9 | 2127 | 2280<br>554 | 7478 | |
| 17 | 17 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,МС-2,МС-3 | т стальных элементов | 0,01938 | 992695,52<br>68917,8 | 8146,04<br>1542,94 | 19238<br>1336 | 158<br>30 | 17745 | 1611<br>1668 | 22517 | |
| 18 | 18 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /СКРУТОК И БОЛТОВ | м2 окрашиваемой поверхности | 34,28583 | 997,71<br>857,24 | 1,19<br>0,57 | 34207<br>29391 | 41<br>20 | 4775 | 23529<br>4619 | 62355 | |
| 19 | 19 | Е11-120101-1201 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 15 | 111,17<br>78,29 | 25,9<br>7,15 | 1668<br>1174 | 388<br>107 | 105 | 1179<br>228 | 3075 | |
| 20 | 20 | Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ | м2 окрашиваемой поверхности | 29 | 741,27<br>698,98 | 0<br>0 | 21497<br>20270 | 0<br>0 | 1226 | 16216<br>3017 | 40730 | |
| 21 | 21 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА | м2 изолируемой поверхности | 2,17 | 176,04<br>90,43 | 13,11<br>3,47 | 382<br>196 | 29<br>8 | 157 | 187<br>46 | 615 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Монтажные работы | | | | | | | | | 3328188 | |
| | | | Раздел: 3. Тренажерный зал | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 60 | 1186,56<br>788,44 | 8,13<br>2,7 | 71194<br>47306 | 488<br>162 | 23399 | 37975<br>8733 | 117902 | |
| 23 | 23 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 60 | 870,02<br>662,48 | 5,52<br>2,65 | 52201<br>39749 | 331<br>159 | 12121 | 31926<br>6730 | 90857 | |
| 24 | 24 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 67 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 10861<br>10772 | 80<br>38 | 9 | 8648<br>1561 | 21070 | |
| 25 | 25 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 67 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 45084<br>35328 | 350<br>168 | 9407 | 28396<br>5878 | 79358 | |
| 26 | 26 | Е11-100401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 12 | 3712,14<br>1913,38 | 51,31<br>22,66 | 44546<br>22961 | 616<br>272 | 20969 | 20909<br>5236 | 70691 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Тренажерный зал | | | | | | | | | 379878 | |
| | | | Раздел: 4. Карате зал | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 30 | 1186,56<br>788,44 | 8,13<br>2,7 | 35597<br>23653 | 244<br>81 | 11700 | 18987<br>4367 | 58951 | |
| 28 | 28 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 30 | 870,02<br>662,48 | 5,52<br>2,65 | 26101<br>19874 | 165<br>79 | 6061 | 15963<br>3365 | 45429 | |
| 29 | 29 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 40 | 162,11<br>160,78 | 1,19<br>0,57 | 6484<br>6431 | 48<br>23 | 6 | 5163<br>932 | 12579 | |
| 30 | 30 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 40 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 26916<br>21091 | 208<br>100 | 5616 | 16953<br>3510 | 47379 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Карате зал | | | | | | | | | 164338 | |
| | | | Раздел: 5. Раздевалка женская | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 40 | 672,9<br>527,28 | 5,21<br>2,5 | 26916<br>21091 | 208<br>100 | 5616 | 16953<br>3510 | 47379 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Раздевалка женская | | | | | | | | | 47379 | |
| | | | Раздел: 6. Раздевалка мужская | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 83 | 83 | С1223-103-0108 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 62,27 | 34153,54 | | 2126741 | | 2126741 | 170139 | 2296880 | Казахстан |
| 84 | 84 | Е11-100106-0402 | Приборы оконные. Установка | комплект | 17 | 584,44 | 4,6 | 9935 | 78 | 0 | 8901 | 20343 | |
| | | | | | | 579,84 | 1,95 | 9857 | 33 | | 1507 | | |
| 85 | 85 | С1223-502-0901 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | пара | 17 | 4148 | | 70516 | | 70516 | 5641 | 76157 | |
| | | | Итого по разделу: 18. Дзюдо зал | | | | | | | | | 3111413 | |
| | | | Раздел: 19. Пандус | | | | | | | | | | |
| 86 | 86 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,1 | 19690,36 | 1152,67 | 80730 | 4726 | 70198 | 6297 | 93989 | |
| | | | | | | 1416,15 | 271,59 | 5806 | 1114 | | 6962 | | |
| 87 | 87 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 25,4 | 1860,09 | 150,11 | 47246 | 3812 | 13152 | 30070 | 83501 | |
| | | | | | | 1192,18 | 67,26 | 30281 | 1708 | | 6185 | | |
| 88 | 88 | С1231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 25,4 | 3092 | | 78537 | | 78537 | 6283 | 84820 | Казахстан |
| 89 | 89 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 20 | 778,27 | 92,21 | 15565 | 1844 | 1686 | 15095 | 33113 | |
| | | | | | | 601,75 | 37,87 | 12035 | 757 | | 2453 | | |
| 90 | 90 | С1222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 20 | 11392 | | 227840 | | 227840 | 18227 | 246067 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 19. Пандус | | | | | | | | | 541490 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 12136433 | 189410 | 8378748 | 3033346 | 16383361 | |
| | | | | | | | | 3568271 | 67265 | | 1213582 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 327667 | | | | 16711028 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 16000000 | |
| | | | С тендерным коэф. К=0,9574516 | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1920000 | | | | 17920000 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Астана Томирис и Ко"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Пернебаев Айбол Амирбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ЧЛ Пернебаева К.Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)