Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс Туркестанская область, г.Арысь, Аль-Фараби, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Астана Томирис и Ко»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здание суда по улице Тажибаева,б/н в г.Арыс,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здание суда по улице Тажибаева,б/н в г.Арыс,Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189 от 29.07.2019г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2019 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-080101-0101	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		987	157,46	19,2	155413	18951	0	102352	278386
				м 2 кровли		138,26	5,77	136462	5693		20621	
2	2	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементыых листов.Разборка покрытий		987	254,03	1,6	250723	1579	0	179383	464515
				м2 кровли		252,43	0	249143	0		34408	
3	3	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия		686,99	102,72	2,71	70566	1864	0	50140	130362
				м2		100	1,36	68702	937		9656	
4	4	Е12-070101-0301	Разборка плинтусов деревяиных материалов		646,1	33,1	0	21386	0	0	15398	39727
				1м		33,1	0	21386	0		2943	
5	5	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка		58,38	1023,81	161,53	59770	9430	0	39658	107382
				м2		862,28	81,19	50340	4740		7954	
6	6	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзгр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации маш ин - 0,7,к расходу материалов - 0,5		1,89	1349,69	32,76	2551	62	0	1810	4710
				м2		1316,92	13,2	2489	25		349	
7	7	Е11-090403-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзгр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Витражи.витрины с одинарным остеклением в одноэтажных здан иях.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических кон струкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0		0,0116	295754,32	7585,12	3431	88	0	2409	6307
				т конструкций		288169,2	292,61	3343	3		467	
8	8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка		177,44776	94		16680				18014
				т							1334	
9	9	С341-020103-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Кл асе груза 1.Расстояние перевозки 16 км		177,44776	286		50750				54810
				т							4060	
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная		1138,97	176,17	1,7	200650	1938	102143	70173	292489
				м2 окрашив аемой поверхности		84,79	0,78	96569	893		21666	
11	11	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий.Устройство металлич еских перемычек		0,12126	231181,86	2541,03	28033	308	2974	17912	49621
				т металлоконструкций перемычек		204115,34	1050,22	24751	127		3676	
12	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		2,6	3440,5	41,66	8945	108	4804	2940	12836
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1551,29	19,24	4033	50		951	
13	13	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 12П-20П из углеродис той стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,05216	288156		15030		15030		16233
				т							1202	
14	14	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ д иаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0035916	188480		677		677		731
				т							54	
15	15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновен ного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщи ной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0481	251727		12108		12108		13077
				т							969	
16	16	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм Г ОСТ 535-2005		0,01956	223137		4365		4365		4714
				т							349	
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014		0,00144	221225		319		319		344
				т							25	
18	18	Е11-460201-0601	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3		0,56	30134,63	24,4	16875	14	7789	6533	25281
				м3		16201,99	0	9073	0		1873	
19	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,00403	362061,85	2740,39	1459	11	1158	212	1804
				т металлических изделий		72059,46	846,45	290	3		134	
20	20	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой дли ной до 1 м		0,00222	371962,85	2722	826	6	0	592	1531
				т		369240,85	1139,66	820	3		113	
21	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-Ш (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00222	237762		528		528		570
				т							42	
22	22	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		2	3440,5	41,66	6881	83	3695	2262	9874
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1551,29	19,24	3103	38		731	
23	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,00562	362061,85	2740,39	2035	15	1614	295	2516
				т металлических изделий		72059,46	846,45	405	5		186	
24	24	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой дли ной до 1 м		0,00444	371962,85	2722	1652	12	0	1184	3062
				т		369240,85	1139,66	1639	5		227	
25	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-Ш (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00444	237762		1056		1056		1140
				т							84	
26	26	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделкавнутренних поверхностей за один раз.Сухими смеся ми на гипсовой основе		1124,97	888,44	5,86	999467	6597	337386	473404	1590700
				м2 отделываемой поверхности		582,67	1,8	655483	2022		117830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штука турке		1124,97	881,83	5,78	992032	6504	267930	518914	1631823
				м2 окрашиваемой поверхности		637,88	2,77	717598	3116		120876	
28	28	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей п од окраску.Сухими смесями на гипсовой основе		2337,335	1186,05	9,14	2772192	21366	1016787	1253256	4347484
				м2 о тделываемой поверхности		741,89	2,82	1734040	6594		322036	
29	29	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшен ная по штукатурке		1659,145	731,5	5,45	1213670	9047	362271	609615	1969147
				м2 окрашиваемой поверхности		507,7	2,61	842351	4336		145863	
30	30	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		231,924	731,5	5,45	169653	1265	50640	85215	275258
				м2 окрашиваемой поверхности		507,7	2,61	117748	606		20389	
31	31	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными состав ами по штукатурке		446,266	807,37	3,88	360302	1730	81884	199811	604922
				м2 окрашиваемой поверхности		620,01	1,86	276688	828		44809	
32	32	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены,подготовленные подокраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными сос тавами за один раз		103,982	336,85	0,92	35026	95	7624	19694	59097
				м2 окрашиваемой поверхности		262,61	0,44	27306	46		4378	
33	33	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены,столбы,пилястрыи откосы (без карнизных,плинтусных и угловых пли ток).Облицовка гладкая без установки плиток туале тного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		206,468	4115,07	41,11	849630	8489	513190	239040	1175764
				м2 поверхности облицовки		1588,39	19,61	327951	4049		87094	
34	34	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности.Установка галтелей(карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)		691,6	370,72	0	256387	0	56740	143746	432143
				1 м карниза (галтели)		288,67	0	199647	0		32011	
35	35	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		133,82	3247,55	53,74	434588	7192	98762	239219	727711
				м2 оштук атуриваемой поверхности		2455,79	27,01	328634	3615		53905	
36	36	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхн остей сухими смесями толщиной до 10 мм		133,82	2511,11	26,29	336037	3518	47427	206032	585435
				м2 оштукату риваемой поверхности		2130,41	7,95	285092	1064		43366	
37	37	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами у лучшенная по штукатурке		133,82	681,63	5,45	91215	730	22545	49169	151615
				м2 окрашиваемой поверхност и		507,7	2,61	67941	350		11231	
38	38	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками		0,528	19236,92	10,2	10157	5	8012	1541	12634
				м3 подстилающе го слоя		4053,27	0	2140	0		936	
39	39	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные,толщина 30/20 мм.Устройство		6,6	940,99	116,28	6211	767	2944	2001	8868
				м2 покрытия		378,62	42,39	2499	280		657	
40	40	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство,исклю чать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-1 10101-1501		6,6	180,43	10,26	-1191	-68	-979	-127	-1424
				м2 покрытия		21,82	4,98	-144	-33		-105	
41	41	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные.Устройство		6,93	177,37	1,32	1229	9	181	751	2139
				м плинтусов		149,98	0,63	1039	4		158	
42	42	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Плинтуса.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		0,66	860,1	3,88	568	3	156	296	932

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 окрашиваемой п оверхности			620,01	1,86	409	1		69	
43	43	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройствона клее "Бустилат"		306,48	3735,56	25,57	1144874	7836	1002806	99390	1343805
				м2 покрытия		437,98	12,43	134233	3809		99541	
44	44	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах		321,804	316,2	2,75	101755	885	70949	21780	133418
				м пли нтусов		92,98	1,02	29921	328		9883	
45	45	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) с пособом		428,81	4340,86	14,62	1861404	6267	1735394	88412	2105800
				м2 покрытия		279,24	7,12	119742	3052		155985	
46	46	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах		358,9	316,2	2,75	113485	987	79128	24291	148798
				м плинт усов		92,98	1,02	33371	366		11022	
47	47	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах		1,89	2797,81	61,65	5288	117	733	3230	9199
				м2		2348,2	25,1	4438	47		681	
48	48	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		1,89	52098		98465		98465		106342
				м2							7877	
49	49	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2 011		1	5436		5436		5436		5871
				шт.							435	
50	50	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные на ружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установ ка блоков		53,76	2873,54	673,13	154481	36188	53099	53378	224488
				м2		1212,71	166,31	65195	8941		16629	
51	51	С121-090102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративно й облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943- 92		53,76	95000		5107200		5107200		5515776
				м2							408576	
52	52	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемыдверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стен ах.Установка блоков		2,73	2873,54	673,13	7845	1838	2696	2711	11400
				м2		1212,71	166,31	3311	454		844	
53	53	С121-090102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декорати вной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 9 43-92		2,73	66139		180559		180559		195004
				м2							14445	
54	54	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в ки рпичных стенах		1,89	2797,81	61,65	5288	117	733	3230	9199
				м2		2348,2	25,1	4438	47		681	
55	55	С121-090402-0201	Блоки дверные стальныенаружные утепленные,однопольные,с замкнутой коро бкой ГОСТ 31173-2003		1,89	66139		125003		125003		135003
				м2							10000	
56	56	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		32	3544		113408		113408		122481
				пара							9073	
57	57	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		53,76	3439		184881		184881		199671
				шт.							14790	
			Кровля									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	720	2569,23 2104,16	122,81 32,51	1849849 1514992	88425 23409	246432	1107649 236600	3194097
59	59	С121-100101-0405	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покры тия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	796,32	4066		3237837		3237837	259027	3496864
60	60	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 м м,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-8 6	м3	7,93	47432		376136		376136	30091	406227
61	61	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,807	20368,54 14234,93	1626,63 680,66	16437 11488	1313 549	3637	8667 2008	27112
62	62	С121-070201-0306	Брусья обрезные хвойных породдлиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 м м,толщиной 150 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м 3	0,807	21616		17444		17444	1396	18840
63	63	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древ есины в конструкции	0,807	8921,1 959,79	69,56 30	7199 775	56 24	6369	575 622	8396
64	64	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной пове рхности	720	311,04 36,38	3,23 1,39	223951 26197	2323 1003	195431	19584 19483	263018
65	65	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоиз оляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	55	2832,77 1416,21	10,86 1,9	155802 77892	597 105	77313	56157 16957	228916
66	66	С121-100104-1003	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,5 мм,т олщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК ЕЫ 508-1-2012	м2	55	4236		232980		232980	18638	251618
67	67	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без сл уховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	267	2569,23 2104,16	122,81 32,51	685986 561809	32791 8681	91385	410753 87739	1184478
68	68	С121-100103-0304	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм,толщиной стали 0,5 мм СТ РК ЕЫ 508-1-2012	м2	295,302	1662		490792		490792	39263	530055
69	69	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 м м,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-8 6	м3	2,65	47432		125695		125695	10056	135750
70	70	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной пове рхности	267	311,04 36,38	3,23 1,39	83049 9715	861 372	72472	7262 7225	97536
71	71	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов	м2 стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п оверхности карнизов	9	3752,43 1725,08	29,84 14,11	33772 15526	269 127	17978	11270 3603	48645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщино й от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	мз	0,22	47432		10435		10435	835	11270
73	73	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окра шиваемой поверхности	9	1099,21 866,42	3,88 1,86	9893 7798	35 17	2060	5626 1242	16761
74	74	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	8798,31 7334,61	1026,9 418,69	17597 14669	2054 837	874	11165 2301	31062
75	75	С121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,тол щиной от 40 мм до 75 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	мз	0,298	21616		6442		6442	515	6957
76	76	С121-070201-0306	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более,3 сорта ГОСТ8486-86	мз	0,08	21616		1729		1729	138	1868
77	77	С121-070203-0310	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	мз	0,11	47432		5218		5218	417	5635
78	78	С121-070203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	47432		4079		4079	326	4405
79	79	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,464	8921,1 959,79	69,56 30	4139 445	32 14	3662	331 358	4828
80	80	Е11-120101-0706	Окна слуховы е.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	2244,43 1821,14	122,81 32,51	26080 21162	1427 378	3492	15508 3327	44916
81	81	С121-100101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	12,85172	4066		52255		52255	4180	56436
82	82	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной пов ерхности	11,62	311,04 36,38	3,23 1,39	3614 423	37 16	3154	316 314	4245
83	83	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3098,65 1172,57	17,27 4,23	28817 10905	161 39	17752	7880 2936	39633
84	84	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,361675	9699		13207		13207	1057	14263
85	85	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площа ди проемов по наружному обводу коробок	0,44	1703,98 677,97	27,73 8,62	750 298	12 4	439	218 77	1045
86	86	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окраш иваемой поверхности	0,921675	910,5 704,79	2,89 1,39	839 650	3 1	187	469 105	1412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180	94	1274
88	88	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486		1944		1944	156	2100
89	89	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	132	1786
90	90	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2208	97389,46 / 26211,38	1254,23 / 564,3	21504 / 5787	277 / 125	15439	4257 / 2061	27821
91	91	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древеси ны в конструкции	0,2208	8921,1 / 959,79	69,56 / 30	1970 / 212	15 / 7	1742	157 / 170	2297
92	92	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	28	48,85 / 40,66	6,13 / 2,42	1368 / 1138	172 / 68	58	868 / 179	2415
93	93	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05376	15113		812		812	65	877
94	94	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,224	25440		5699		5699	456	6154
95	95	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древ есины в конструкции	0,27776	8921,1 / 959,79	69,56 / 30	2478 / 267	19 / 8	2192	198 / 214	2890
96	96	Е11-120101-0707	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепиц ей	м труб	14	1572,79 / 1427,38	110,71 / 29,33	22019 / 19983	1550 / 411	486	14684 / 2936	39639
97	97	Е11-120101-0902	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	111	888,03 / 335,37	14,2 / 4,25	98572 / 37226	1576 / 472	59770	27142 / 10057	135771
98	98	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	111	818		90798		90798	7264	98062
99	99	С121-100302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	36	1035		37260		37260	2981	40241
100	100	С121-100302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	110	341		37510		37510	3001	40511
101	101	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	1849		11094		11094	888	11982
102	102	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	14	964		13496		13496	1080	14576
103	103	С121-100302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	84	553		46452		46452	3716	50168
104	104	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	18	786		14148		14148	1132	15280
			Витражи									
105	105	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборк а с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13102	192822,04 / 173052	14668,49 / 3219,82	25264 / 22673	1922 / 422	668	16628 / 3351	45243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12622	262181		33092		33092	2647	35740
107	107	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шири ной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 53 5-2005	т	0,0048	223137		1071		1071	86	1157
108	108	Е11-150110-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания.Монтаж структурной системы с обл ицовкой стеклянными панелями с люлек	м2 поверхност и облицовки	2,32	5926,29 5625,89	300,4 7,08	13749 13052	697 16	0	9409 1853	25011
109	109	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета,гл ухим заполнением нижней (верхней) части,с заполне нием верхней (нижней) части однокамерным стеклопак етом	м2	2,32	115000		266800		266800	21344	288144
110	110	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Устано вка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,45	1465,23 1069,09	40,65 16,38	5055 3688	140 56	1226	2696 620	8371
111	111	С121-090304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнен ием нижней части,с заполнением верхней части одно камерным стеклопакетом	м2	3,45	55753		192348		192348	15388	207736
112	112	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборк а с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13102	192822,04 173052	14668,49 3219,82	25264 22673	1922 422	668	16628 3351	45243
113	113	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12622	262181		33092		33092	2647	35740
114	114	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шири ной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 53 5-2005	т	0,0048	223137		1071		1071	86	1157
115	115	Е11-150110-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания.Монтаж структурной системы с обл ицовкой стеклянными панелями с люлек	м2 поверхност и облицовки	2,02	5926,29 5625,89	300,4 7,08	11971 11364	607 14	0	8193 1613	21777
116	116	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета,гл ухим заполнением нижней (верхней) части,с заполне нием верхней (нижней) части однокамерным стеклопак етом	м2	2,02	115000		232300		232300	18584	250884
117	117	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Устано вка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,45	1465,23 1069,09	40,65 16,38	5055 3688	140 56	1226	2696 620	8371
118	118	С121-090304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнен ием нижней части,с заполнением верхней части одно камерным стеклопакетом	м2	3,45	55753		192348		192348	15388	207736

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	119	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Оборка с помощью лебедок ручных (с установкой и сняти ем их в процессе работы) или вручную (мелких детал ей)	т конструкций	0,121312	192822,04	14668,49	23392	1779	619	15396	41891
						173052	3219,82	20993	391		3103	
120	120	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11528	262181		30224		30224		32642
											2418	
121	121	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали,ши риной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006032	223137		1346		1346		1454
											108	
122	122	Е11-150110-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания.Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м2 пове рхности облицовки	110,285	5926,29	300,4	653581	33129	0	447288	1188938
						5625,89	7,08	620452	781		88070	
123	123	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней (верхней) части,с запол нением верхней (нижней) части однокамерным стеклоп акетом	м2	110,285	137087,8		15118728		15118728		16328226
											1209498	
124	124	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установк а блоков из алюминиевых профилей	м2	2,8	1465,23	40,65	4103	114	995	2188	6794
						1069,09	16,38	2993	46		503	
125	125	С121-090304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнение м нижней части,с заполнением верхней части однока мерным стеклопакетом	м2	2,8	55753		156108		156108		168597
											12489	
126	126	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Оборка с помощью лебедок ручных (с установкой и сняти ем их в процессе работы) или вручную (мелких детал ей)	т конструкций	0,121312	192822,04	14668,49	23392	1779	619	15396	41891
						173052	3219,82	20993	391		3103	
127	127	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11528	262181		30224		30224		32642
											2418	
128	128	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,ши риной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006032	223137		1346		1346		1454
											108	
129	129	Е11-150110-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания.Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м2 поверхности облицовки	7,8	5926,29	300,4	46225	2343	0	31635	84089
						5625,89	7,08	43882	55		6229	
130	130	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета,гл ухим заполнением нижней (верхней) части,с заполне нием верхней (нижней) части однокамерным стеклопак етом	м2	7,8	115000		897000		897000		968760
											71760	
131	131	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	4,048	21672,42	777,15	87730	3146	65165	14772	110702
						4797,23	271,14	19419	1098		8200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046805	221225		10354		10354	828	11183
133	133	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-Ш (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280957	214266		6020		6020	482	6502
			Ферма									
134	134	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,438288	192822,04 173052	14668,49 3219,82	84512 75847	6429 1411	2236	55626 11211	151348
135	135	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм д о 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,438288	262181		114911		114911	9193	124104
136	136	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,710352	182,17 56,44	4,13 0,63	2315 717	52 8	1546	522 227	3065
137	137	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установ кой и снятием их в процессе работы) или вручную (м елких деталей)	т конструкций	0,53439	192822,04 173052	14668,49 3219,82	103042 92477	7839 1721	2726	67822 13669	184534
138	138	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг.Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,00222	41743,08 13692,67	28035,15 11947,35	93 30	62 27	0	41 11	144
139	139	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколе гированной качественной стали,ширина полки от 40до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00222	314570		698		698	56	754
140	140	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,53217	257298		136926		136926	10954	147880
141	141	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,99462	94,45 48,31	2,92 0,31	2927 1497	90 10	1340	1085 321	4333
142	142	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,99462	182,17 56,44	4,13 0,63	5646 1749	128 19	3769	1273 554	7473
143	143	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых о кон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	45	2569,23 2104,16	122,81 32,51	115616 94687	5527 1463	15402	69228 14787	199631
144	144	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	49,77	1859		92522		92522	7402	99924
145	145	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,225	47432		10672		10672	854	11526
146	146	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		45	311,04	3,23	13997	145	12214	1224	16439

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 обработанной повер хности			36,38	1,39	1637	63		1218	
147	147	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		25	1554,94	0	38873	0	0	27989	72211
				м3 грунта		1554,94	0	38873	0		5349	
148	148	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21,25	936,72	0	19905	0	0	14332	36976
				м3 грунта		936,72	0	19905	0		2739	
149	149	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	общего назначения бет онные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,52	22542,73	2154,32	11722	1120	7836	2163	14996
				м3		5320	457,84	2766	238		1111	
150	150	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		1,2537398	192822,04	14668,49	241749	18390	6396	159119	432937
				т конструкций		173052	3219,82	216962	4037		32069	
151	151	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		1,2537398	262181		328707		328707		355003
				т							26297	
152	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		36,3584423	94,45	2,92	3434	106	1572	1273	5083
				м2		48,31	0,31	1756	11		377	
153	153	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		36,3584542	182,17	4,13	6623	150	4421	1494	8766
				м2		56,44	0,63	2052	23		649	
154	154	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м		0,06783	41743,08	28035,15	2831	1902	1	1252	4410
				т конструкций		13692,67	11947,35	929	810		327	
155	155	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,06783	314570		21337		21337		23044
				т							1707	
156	156	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с устано вкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,936765	192822,04	14668,49	180629	13741	4779	118890	323481
				т конструкций		173052	3219,82	162109	3016		23962	
157	157	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,936765	257298		241028		241028		260310
				т							19282	
158	158	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		29,133255	94,45	2,92	2752	85	1259	1020	4073
				м2		48,31	0,31	1407	9		302	
159	159	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эма лями ПФ-115		29,133255	182,17	4,13	5307	120	3543	1197	7024
				м2		56,44	0,63	1644	18		520	
160	160	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее уст ройством		92,8	2569,23	122,81	238425	11397	31762	142764	411684
				м2 кровли		2104,16	32,51	195266	3017		30495	
161	161	С121-100101-0405	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покры тия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011		102,6368	4066		417321		417321		450707
				м2							33386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	162	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщи ной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86		0,3584	47432		17000		17000		18360
				мз							1360	
163	163	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита		92,8	311,04	3,23	28865	299	25189	2524	33900
				м2 обработанной пов ерхности		36,38	1,39	3377	129		2511	
164	164	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		2,8	872944,15	1593,75	2444244	4463	1705312	530158	3212354
				т		262310,4	664,99	734469	1862		237952	
			ИТОГО:					49864117	409720	37937953	8325909	62845221
								11449002	114751		4655204	
			СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция									
165	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка		63	1093,7	15,98	68903	1007	27518	39895	117502
				квт		640,93	5,25	40378	331		8704	
166	2	С123-051001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм,теплоотдачей о т 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005		315	2826		890190		890190		961405
				секция							71215	
167	3	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диа метр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в рас труб		16	1100,44	13,81	17607	221	213	16831	37193
				м трубопровода		1073,3	0,12	17173	2		2755	
168	4	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диа метр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в рас труб		53	1173,48	16,39	62194	869	672	59448	131374
				м трубопровода		1144,4	0,15	60653	8		9731	
169	5	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводыотопления из напорных полимерных труб,наружный ди аметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в ра струб		201	1263,14	19,03	253891	3826	2423	242738	536360
				м трубопровода		1232,06	0,24	247643	49		39730	
170	6	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые РР-К ЗБК 7,4-20Х2,8 РЫ 16 не армированные СТ РК ГОС Т Р 52134-2010		16	104		1664		1664		1797
				м							133	
171	7	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые РР-К ЗБК 7,4-25Х3,5 РЫ 16 не армированные СТ РК ГОС Т Р 52134-2010		53	182		9646		9646		10418
				м							772	
172	8	С123-010601-0204	Трубы напорные полипропиленовыеРР-К ЗБК 7,4-32Х4,4 РЫ 16 не армированные СТ РК ГО СТ Р 52134-2010		201	304		61104		61104		65992
				м							4888	
173	9	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочныедиаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соедине нии		72	576,18	2,26	41485	163	5118	35519	83165
				шт.		502,84	0,55	36205	40		6160	
174	10	С123-041008-0415	Клапан термостатический КТК-Ы 1Ж,для двухтрубных систем отопления,угловой,версия 1Ж,никелированный,с внутренней резьбой,Т 120°С,РЫ 10,БЫ 20,типа БапГозз		72	10212		735264		735264		794085
				шт.							58821	
175	11	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м м.Установка		12	2113,22	121,9	25359	1463	3575	20210	49214

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1693,44	25,08	20321	301		3645	
176	12	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П,PN 16,БЫ 32 ГОСТ 21345-2005		12	4208		50496		50496		54536
				шт.							4040	
177	13	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый РР-К первходной приварной под углом 90ь ВЫ 25Х20Х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		38	40		1520		1520		1642
				шт.							122	
178	14	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый РР-К равнопроходной приварной под углом 90° БЫ 32 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010		2	65		130		130		140
				шт.							10	
179	15	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый РР-К первходной приварной под углом 90^ БЫ 32Х20Х32 СТ РКГОСТ Р 52134-2010		24	64		1536		1536		1659
				шт.							123	
180	16	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый РР-К 90° приварной БЫ 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		76	13		988		988		1067
				шт.							79	
181	17	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый РР-К 90° приварной БЫ 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		16	26		416		416		449
				шт.							33	
182	18	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый РР-К 90° приварной ВЫ 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		36	42		1512		1512		1633
				шт.							121	
183	19	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		254	396,52	0	100717	0	0	72516	187091
				м трубопровода		396,52	0	100717	0		13859	
184	20	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж		36	1031,25	46,75	37125	1683	0	26127	68312
				шт.		984,5	23,5	35442	846		5060	
185	21	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка		0,98176	94		92				100
				т							7	
186	22	С341-020103-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Кл асе груза 1.Расстояние перевозки 16 км		0,98176	286		281				303
				т							22	
			ИТОГО:					2362120	9232	1793985	513284	3105437
								558532	1577		230030	
			СМЕТА 2-1-4 Электроосвещение									
187	1	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники длялюминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,к оличество ламп до 2.Установка		4	2336,03	14,9	9344	60	5348	2852	13171
				шт.		984,05	6,09	3936	24		976	
188	2	С123-070102-1311	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82		4	5071		20284		20284		21907
				шт.							1623	
189	3	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2.Прокладка по установл енным конструкциям и лоткам с установкой ответвите льных коробок в помещениях с нормальной средой		100	359,59	171,47	35959	17147	3030	15507	55583
				м кабеля		157,82	57,55	15782	5755		4117	
190	4	С123-060131-0205	Кабели силовые АВВГ 2Х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1	114285		11429		11429		12343
				км							914	
191	5	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишныеи двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		1	213,18	0,18	213	0	33	130	370
				шт.		180,22	0,09	180	0		27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	6	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номин альный ток от 4 А до 10 А,степень защиты 1Р20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	18	238
193	7	Ц13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт.Установка отдельно на стальной конструкции на зе мле	шт.	2	3475,55 2044,14	274,1 86,17	6951 4088	548 172	2315	3068 802	10820
194	8	С123-070103-0405	Светильники,тип ЖКУ 02-100-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2	10242		20484		20484	1639	22123
195	9	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка	т	0,09	52592,64 21853,8	30738,84 11426,58	4733 1967	2766 1028	0	2396 570	7700
196	10	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатан ых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09	463125		41681		41681	3335	45016
			ИТОГО:					151297 25953	20520 6979	104824	23953 14021	189272
			СМЕТА 2-1-5 Пожарная сигнализация									
197	1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монт аж оборудования	шт.	1	51167,62 50426	2,4 0	51168 50426	2 0	739	30760 6554	88482
198	2	С123-080303-0306	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	25702		25702		25702	2056	27758
199	3	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой вн ормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	22	2609,68 2508	2,4 0	57413 55176	53 0	2184	33657 7286	98356
200	4	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	22	1413		31086		31086	2487	33573
201	5	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в норм альном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	61	1306,8 1254	0,9 0	79715 76494	55 0	3166	46661 10110	136486
202	6	С123-080302-0206 прим	Извещатели пожарные тепловыемодели ИП 114-5-АЗ	шт.	58	334		19372		19372	1550	20922
203	7	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР$_8$513-10	шт.	3	1008		3024		3024	242	3266
204	8	Ц13-100405-0102	Реле.Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	10	576 576	0 0	5760 5760	0 0	0	3514 742	10015
205	9	С123-080306-0901 #прим.	Резистор МЛТ-0,5	шт.	10	33		330		330	26	356
206	10	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное се чение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенны е трубы и металлические рукава	м	468	80,66 60,7	0,88 0,3	37748 28408	410 143	8930	20556 4664	62968
207	11	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2Х0,5	км	0,47736	19261		9194		9194	736	9930
208	12	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой вно рмальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	2609,68 2508	2,4 0	7829 7524	7 0	298	4590 993	13412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	13	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-ЗМ ГОСТР 54126-2010	шт.	3	874		2622		2622	210	2832
210	14	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в н ормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	1	2609,68 2508	2,4 0	2610 2508	2 0	99	1530 331	4471
211	15	С123-080304-0641 прим	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010 (БИЯ-С)	шт.	1	996		996		996	80	1076
212	16	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установлены ым конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	63	859,63 267,08	15,9 3,35	54156 16826	1001 211	36329	12267 5314	71737
213	17	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	64,89	26		1687		1687	135	1822
214	18	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Зат ягивание первого в проложенные трубы и металлическ ие рукава	м	20	94 72,84	1,75 0,61	1880 1457	35 12	388	1058 235	3173
215	19	С123-060144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644 2-80	км	0,0204	171879		3506		3506	281	3787
216	20	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	648	224,59 201,18	2,28 0,1	145536 130366	1480 68	13691	93912 19156	258604
217	21	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 ммх 16 мм	м	648	63		40824		40824	3266	44090
			ИТОГО:					582158 374945	3045 434	204167	248505 66454	897117
			СМЕТА 2-1-5 Видеонаблюдение									
218	1	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	1	4588,46 4577,92	10,54 0	4588 4578	11 0	0	3296 631	8515
219	2	С123-080501-2158	Видеокамера поворотная модели EPT23150,типа ЕцегЕосиз	шт.	1	280882		280882		280882	22471	303353
			ИТОГО:					285470 4578	11 0	280882	3296 23102	311868
			СМЕТА 7-1-1 Благоустройство									
220	1	Е11-460601-0202	(Туалет на 1 очко)Сараи кирпичные.Разборка надземной части без сохранения годных ма териалов	м2 площади застройки	64	4652,86 3701,86	951 377,7	297783 236919	60864 24173	0	219317 41368	558469
221	2	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	17,3333333	21545 20960	585 142	373447 363307	10140 2461	0	332849 56504	762799
222	3	У86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	48007 45654	2353 779	48007 45654	2353 779	0	42254 7221	97482
223	4	У86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	23404 22300	1104 313	23404 22300	1104 313	0	20578 3519	47500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия изпесчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей од нослойные толщиной 12/10 см.Устройство.Отсутстви е проектных данных для определения расходов матери алов для строительства автомобильных дорог,добавл ена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная сме сь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометр ического состава) - 0,152 м3**		238	169,21	126,77	40273	30171	72	20405	65532
				м2 основания или покр ытия		42,14	37,24	10030	8864		4854	
225	6	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		30,1466667	1097		33071		33071		35717
				м3							2646	
226	7	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4/3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ,плотность каменных материале в 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		238	1322,01	96,94	314638	23072	281537	18257	359527
				м2 покрытия		42,13	28,89	10028	6877		26632	
227	8	Е11-270602-0401 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия из горячи х асфальтобетонных смесей.Устройство,исключать н а каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норма м 1127-0602-0301**		238	295,33	0,04	-70289	-10	-70225	-58	-75975
				м2 покрытия		0,23	0	-54	0		-5628	
228	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камнибортовые бетонные.Установка при других видах покр ытий**		7	1586,45	30,44	11105	213	5860	5522	17957
				м бортового камня		718,94	11,43	5033	80		1330	
229	10	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетонакласса ВЗО ГОСТ 6665-91**		0,301	39517		11895		11895		12846
				м3							952	
230	11	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**		7,65	18706,19	8,16	143102	62	116077	25345	181923
				м3 подстилающе го слоя		3524,58	0	26963	0		13476	
231	12	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**		51	1125,29	2,82	57390	144	48485	9517	72259
				м2 покрытия		171,79	0,99	8761	50		5353	
232	13	У86-010602-0303	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**		26	126695	585	3294070	15210	2733900	499273	4096811
				секция		20960	142	544960	3692		303467	
233	14	У86-010605-0301	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**		1	299059	2353	299059	2353	251052	42254	368618
				шт.		45654	779	45654	779		27305	
234	15	У86-010605-0601	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**		1	133690	1104	133690	1104	110286	20578	166609
				шт.		22300	313	22300	313		12341	
235	16	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	**Подпорные стенки.Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**		93,6	8375,27	72,7	783925	6805	272073	405727	1284825
				м2 поверхности облицовки		5395,8	22,57	505047	2112		95172	
			ИТОГО:					5794570	153584	3794083	1661818	8052899
								1846902	50493		596512	
			СМЕТА № 3-1-1 Уборная на 2 очка									
236	1	Е11-010101-0232	**Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами типа "Н1ТАСН1" с ковшом вмести мостью 1,25 м3**		11,939528	107,01	104,16	1278	1244	0	126	1516
				м3 грунта		2,85	11,78	34	141		112	
237	2	Е11-010205-0202	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м**		2,984882	2360,29	0	7045	0	0	5073	13087

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				мз грунта		2360,29	0	7045	0		969	
238	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2		6,289072	34,02	34,02	214	214	0	55	290
				м3 грунта		0	12,07	0	76		21	
239	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками		0,786134	151,99	72,61	119	57	0	64	198
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	62	26		15	
240	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1,492441	79,82	67,95	119	101	4	26	157
				м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	13	23		12	
241	6	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,572268	814,54	0	1281	0	0	922	2379
				м3 грунта		814,54	0	1281	0		176	
242	7	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружныепростые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		5,484	10276,03	2394,8	56354	13133	18398	25643	88557
				мз кладки		4526,38	501,6	24823	2751		6560	
243	8	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа.Устройство		0,34	24183,23	3819,63	8222	1299	5651	1571	10577
				м3		3742,13	1335,29	1272	454		783	
244	9	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом д о 5 м3.Устройство		2,047	20381,73	621,72	41721	1273	31910	8175	53888
				м3		4171,5	216,91	8539	444		3992	
245	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,05357	287262		15389		15389		16620
				т							1231	
246	11	Е11-061001-0110 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство		11,35	23835,3	2986,2	270531	33893	169010	71769	369684
				м 3		5958,32	990,35	67627	11241		27384	
247	12	Е11-410103-0106	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя		19,32	1320,92	32,32	25520	624	12411	9863	38213
				м2		646,18	0	12484	0		2831	
248	13	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная це ментно-известковым раствором по камню		19,32	1118,64	30,27	21612	585	6224	12231	36551
				м2 оштукатур иваемой поверхности		766,19	25,18	14803	486		2707	
249	14	Е11-410103-0102	Поверхности бетонные горизонталь ные.Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя		4,02	1095,29	31,67	4403	127	2530	1379	6245
				м2		434,31	0	1746	0		463	
250	15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		4,02	654,94	28,05	2633	113	1215	1277	4223
				м2 стяжки		324,67	13,32	1305	54		313	
251	16	Е11-110101-1102	Стяжки цементные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,02	84,09	4,78	338	19	303	23	390
				м2 стяжки		4,01	2,2	16	9		29	
252	17	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство		1,03	18610,8	1671,27	19169	1721	15514	2103	22974
				м3		1877,71	366,16	1934	377		1702	
253	18	С121-050301-3201	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-Ш (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03908	214266		8374		8374		9043
				т							670	
254	19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03063	287262		8799		8799		9503
				т							704	
255	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		5,15	654,94	28,05	3373	144	1556	1636	5410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		324,67	13,32	1672	69		401	
256	21	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,00314	14268,44	1349,48	45	4	0	38	90
				т		12887,6	562,44	40	2		7	
257	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д наметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00314	214266		673		673		727
				т							54	
258	23	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных ст енах.Установка блоков		2,66	2580,73	538,51	6865	1432	2627	2843	10484
				м2		1054,53	133,04	2805	354		777	
259	24	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П СТ РК 943-92		2,66	5239		13936		13936		15051
				м2							1115	
260	25	Е11-150501-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фрамуги с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		0,7	1210,59	18,21	847	13	603	189	1119
				м 2 площади проемов по наружному обводу коробок		331,48	5,64	232	4		83	
261	26	С121-090101-9901	Фрамуга Фр-1 одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		0,7	9699		6789		6789		7332
				м2							543	
262	27	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	490		1960		1960		2117
				шт.							157	
263	28	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011		2	1567		3134		3134		3385
				шт.							251	
264	29	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.Устройство по фермам		0,144	2853,73	58,92	411	8	358	43	491
				м2 покрытия		310,94	23,59	45	3		36	
265	30	Е11-100201-0101	Щиты.Укладка над подпольными каналами		0,5184	3619,18	120,93	1876	63	1712	115	2150
				м2		195,25	50,67	101	26		159	
266	31	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	(Вытяжная труба)Элементы каркаса из брусьев.Установка		0,096	93719,74	1003,38	8997	96	6713	2008	11886
				м3 древесины в конструкции		22792,5	451,44	2188	43		880	
267	32	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12Н5.2) К=2	(Вытяжнаятруба)Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		3,1	893,08	6,62	2769	21	1080	1342	4439
				м2 окрашиваемой поверхности		537,98	3,18	1668	10		329	
268	33	Е11-120101-0702 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревя иной обрешетке с ее устройством		8,81	2386,24	74,83	21023	659	16367	3861	26874
				м2 кровли		453,68	22,66	3997	200		1991	
269	34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		8,81	8782	55,65	77369	490	69526	6808	90911
				м3 древе сины в конструкции		834,6	24	7353	211		6734	
270	35	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита		8,81	305,65	2,58	2693	23	2391	260	3189
				м2 обработанной пов ерхности		31,64	1,11	279	10		236	
271	36	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		1,89	5153,78	46,24	9741	87	8462	1159	11771
				м2 покрытия		630,45	21,77	1192	41		872	
272	37	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство		4,5	386,29	2,1	1738	9	1368	344	2249

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				мплинтусов		80,25	1	361	5		167	
273	38	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		2,97	1431,06	6,62	4250	20	1035	2564	7359
				м2 окрашиваемой поверхности		1075,97	3,18	3196	9		545	
274	39	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		48,2	1118,64	30,27	53919	1459	15529	30515	91189
				м2 оштукатури ваемой поверхности		766,19	25,18	36931	1213		6755	
275	40	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по ш тукатурке		48,2	96,41	0,73	4647	35	341	3430	8723
				м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	4270	17		646	
			ИТОГО:					720176	58969	451892	197455	991042
								209314	18299		73412	
			ВСЕГО ПО АКТУ					59 759 908	655 081	44 567 786	10 974 220	76 392 856
								14 469 226	192 533		5 658 735	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1527857				77 920 713
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		9350486				87 271 198
			Итого с НДС									

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

(наимен. организации, бизнес-идентиф. номер или индивидуальный идентиф. номер)

И.о.руководителя

Садыков Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик **ТОО «Астана Томирис и Ко»**

(наимен. организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентиф. номер)

Руководитель **Пернебаев Айбол Амирбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО «БАЗИС-К»

Эксперт технического надзора **Козгамбаева Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)