Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Севимсталькон"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14	26.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь»	53 327 158	2 970 677	3 327 158	3 327 158					356 481	3 327 158

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Севимсталькон" БИН 040940009984
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Газдиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД" БИН 050140007544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Зенченко А.С.

Эксперт технического надзора

Цена региона Северо-Казахстанская область Кызылжарский район

Заказ 36

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД" БИН 050140007544, СКО, Кызылжарский район,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" БИН 040940009984, СКО, г.Петропавловск, Строительная, 23 А,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с.Бесколь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 26.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2024 год

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибыль	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы. (КЖ)													
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 грунта	254	86,90	86,90	22 073	22 073	-	5 198	29 453	
						-	28,42	-	7 219	-	2 182		

2	2	1101-0101-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 грунта	254	328,35	309,33	83 401	78 570	-	18 460	110 010
						19,02	81,92	4 831	20 808	-	8 149	
3	3	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 грунта	254	62,79	62,79	15 949	15 949	-	3 755	21 280
						-	20,53	-	5 215	-	1 576	
Раздел 2 Фундаменты л.КЖ -6												
2.1 Фм1 -18 шт л.КЖ-6												
4	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 F100,W6 НР=72%	м3	1,156	33 889,27	18,07	39 176	21	36 650	1 806	44 261
						2 166,75	2,98	2 505	3	-	3 279	
Раздел 4 Буронабивные сваи СВ1 -40 шт л.КЖ-7												
5	21	1105-0101-2601	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1 НР=72%	м3 конструктивного объема сваи	6,29	54 705,85	7 021,70	344 100	44 166	277 150	31 088	405 203
						3 622,12	3 242,40	22 783	20 395	-	30 015	
Раздел 5 Ростверк л.КЖ-2												
6	24	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	10	11 654,89	2 798,54	116 549	27 985	73 604	19 940	147 408

						1 496,00	1 273,44	14 960	12 734	-	10 919		
7	25	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F100,W6 НР=72% :К1трм=1,12;К1экс=1,12 ;	м3	37	47 531,73	3 519,99	1 758 674	130 240	1 357 905	216 101	2 132 757	
						7 311,60	800,29	270 529	29 611	-	157 982		

Итого	**2 890 372**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	319 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 985
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 745 309
- накладные расходы, тенге	296 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 102
Всего	**2 890 372**
Временные здания и сооружения (1,5%)	43 356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	38 138
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**59 437**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 031 303**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г. По акту	**3 031 303**
Итого в текущих ценах с понижающим коэф согл дог 0,98	**2 970 677**
НДС	356 481
Итого с НДС	**3 327 158**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Севимсталькон" БИН 040940009984

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель **Газдиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт **Зенченко А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "Континент инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Григорьев А.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)