Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**
Договор: **№103 от 27.04.2023 г., доп соглашение №103/1 от 26.12.2023 г.**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство пункта временного содержания для бездомных животных в конце улицы Аскаров города Тараз»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство пункта временного содержания для бездомных животных в конце улицы Аскаров города Тараз»	39 104 175,21	39 104 175,21	34 914 442,16	4 189 733,06		39 104 175,21	34 914 442,16	4 189 733,06	
2	В том числе НДС	4 189 733,06	4 189 733,06				4 189 733,06			
3	Удержание 5% гарантии качества	1 955 208,76	1 955 208,76				1 955 208,76			
4	Погашение аванса	5 268 085,42	5 268 085,42				5 268 085,42			
5	**Всего к оплате**	**31 880 881**	**31 880 881**				**31 880 881,03**			
6	В том числе НДС	3 415 808,68	3 415 808,68				3 415 808,68			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____ Серикбаев Р.Р.

Форма по приложению №1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пункта временного содержания для бездомных животных в конце улицы Аскаров города Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пункта временного содержания для бездомных животных в конце улицы Аскаров города Тараз»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№103** от 27.04.2023 г., доп соглашение №103/1 от 26.12.2023 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** **(месяц, год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Архитектурные решения работы									
			Раздел 1: ФундаментыОбщестроительные работы									
1	1	1101-0104-0701 ***РСНБ РК 2022***	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)	1 000 м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1 000	4,0 **0,0**	4,0 **1,0**	4 000,0 **0,0**	4 000,0 **1 000,0**			4 000,0
2	2	1106-0201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство	7,6 м³	7,6	17 178,0 12 792,0	1 242,0 368,0	**130 553,0** 97 219,0	9 439,0 2 797,0	23 895,0		**130 553,0**
3	3	212-101-0601 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	7,6 м³	7,6	15 600,0		118 560,0		118 560,0		118 560,0
4	4	1106-0301-0701 ***РСНБ РК 2022***	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,166 т	0,166	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	12 686,0 11 916,0	126,0 17,0	644,0		12 686,0
5	5	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,027 т	0,027	338 928,0		9 151,0		9 151,0		9 151,0
6	6	214-210-0202 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,139 т	0,139	341 917,0		47 526,0		47 526,0		47 526,0
7	7	314-102-0104 ***РСНБ РК 2022***	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	8 маш.-ч	8	21 942,0	21 942,0 4 417,0	175 536,0	175 536,0 35 336,0			175 536,0
8	8	СТПрайс	Контейнер 40 тн с внутренней и наружной отделкой	2 комплект	2	2 848 214,0 **0,0**	**0,0** **0,0**	5 696 428,0 **0,0**	**0,0** **0,0**	5 696 428,0		5 696 428,0
9	9	СТПрайс	Контейнер 20 тн с внутренней и наружной отделкой	1 комплект	1	1 294 643,0 **0,0**	**0,0** **0,0**	1 294 643,0 **0,0**	**0,0** **0,0**	1 294 643,0		1 294 643,0
			Итого по разделу 1: ФундаментыОбщестроительные работы					7 489 083,0 **109 135,0**	189 101,0 39 150,0	7 190 847,0 **0,0**	**0,0** **0,0**	7 489 083,0
			Раздел 2: ФундаментыВольеры									
10	10	1109-0102-0103 ***РСНБ РК 2022***	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	1,804 т конструкций	1,804	209 343,0 124 675,0	44 420,0 11 362,0	377 655,0 224 914,0	80 134,0 20 497,0	72 607,0		377 655,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0544	492 032,0		26 767,0		26 767,0		26 767,0
12	12	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,564	393 583,0		615 564,0		615 564,0		615 564,0
13	13	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1856	438 020,0		81 297,0		81 297,0		81 297,0
14	14	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	180	7 413,0 4 357,0	32,0 7,0	1 334 340,0 784 260,0	5 760,0 1 260,0	544 320,0		1 334 340,0
15	15	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	180	2 161,0		388 980,0		388 980,0		388 980,0
16	16	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)	240	4 270,0 1 674,0	46,0 15,0	1 024 800,0 401 760,0	11 040,0 3 600,0	612 000,0		1 024 800,0
17	17	215-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	68,4	90 707,0		6 204 359,0		6 204 359,0		6 204 359,0
18	18	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,2	4 270,0 1 674,0	46,0 15,0	5 124,0 2 009,0	55,0 18,0	3 060,0		5 124,0
19	19	215-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,9	90 707,0		81 636,0		81 636,0		81 636,0
20	20	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м^2	150	1 928,0		289 200,0		289 200,0		289 200,0
			Итого по разделу 2: ФундаментыВольеры					10 429 722,0	96 989,0	8 919 790,0	**0,0**	10 429 722,0
								1 412 943,0	25 375,0	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					17 918 805,0	286 090,0	16 110 637,0	**0,0**	17 918 805,0
								1 522 078,0	64 525,0	**0,0**	**0,0**	
			02-02-01 Отопление и вентиляция работы									
			Раздел 1: ФундаментыОтопление									
1	1	1308-0305-1203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический встраиваемый в конструкцию пола. Монтаж	шт.	10	7 342,0 3 005,0	133,0 43,0	73 420,0 30 050,0	1 330,0 430,0	42 040,0		73 420,0
2	2	245-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	10	24 328,0		243 280,0		243 280,0		243 280,0
			Итого по разделу 1: ФундаментыОтопление					316 700,0	**1 330,0**	285 320,0	**0,0**	316 700,0
								30 050,0	430,0	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: ФундаментыВытяжная система В1									
3	3	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 429,0 20 769,0	554,0 151,0	21 429,0 20 769,0	554,0 151,0	106,0		21 429,0
4	5	1120-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладки	м^2 поверхности воздуховодов	23	14 294,0 7 624,0	141,0 43,0	328 762,0 175 352,0	3 243,0 989,0	150 167,0		328 762,0
5	6	246-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения		23	6 144,0		141 312,0		141 312,0		141 312,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
6	7	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	**1 810,0** 1 174,0	207,0 67,0	41 630,0 27 002,0	4 761,0 1 541,0	9 867,0		41 630,0
7	8	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	0,69	**138,0**		95,0		95,0		95,0
8	9	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	34,5	40,0		**1 380,0**		**1 380,0**		**1 380,0**
9	**10**	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,6	708,0		2 549,0		2 549,0		2 549,0
10	**11**	1120-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	23	14 294,0 7 624,0	141,0 43,0	328 762,0 175 352,0	3 243,0 989,0	150 167,0		328 762,0
11	12	246-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,045	6 144,0		276,0		276,0		276,0
12	13	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	8	5 504,0 5 499,0	5,0 0,0	44 032,0 43 992,0	40,0 0,0			44 032,0
13	14	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	4 175,0		25 050,0		25 050,0		25 050,0
14	15	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219,0		438,0		438,0		438,0
			Итого по разделу 2: ФундаментыВытяжная система В1					935 715,0 442 467,0	11 841,0 3 670,0	481 407,0 0,0	0,0 0,0	935 715,0
			ИТОГО по акту					1 252 415,0 472 517,0	13 171,0 4 100,0	766 727,0 0,0	0,0 0,0	1 252 415,0
			02-03-01 Водоснабжение и канализация работы									
			Раздел 1: Водоснабжение									
1	1	1116-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6	4 774,0 4 751,0	3,0 0,0	28 644,0 28 506,0	18,0 0,0	120,0		28 644,0
2	2	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	6	264,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0
3	3	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20	4 751,0 4 734,0	2,0 0,0	95 020,0 94 680,0	40,0 0,0	300,0		95 020,0
4	4	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	20	406,0		8 120,0		8 120,0		8 120,0
5	5	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	347,0 344,0	2,0 0,0	9 022,0 8 944,0	52,0 0,0	26,0		9 022,0
6	6	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	0,4	6 445,0 2 814,0	3,0 0,0	2 578,0 1 126,0	1,0 0,0	1 451,0		2 578,0
7	7	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	27 123,0 21 978,0	537,0 78,0	4 608,0		27 123,0
8	8	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	3 445,0		20 670,0		20 670,0		20 670,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,58	708,0		1 827,0		1 827,0		1 827,0
10	10	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	2 257,0 2 151,0	81,0 26,0	4 514,0 4 302,0	162,0 52,0	50,0		4 514,0
11	11	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2	4 018,0		8 036,0		8 036,0		8 036,0
12	12	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	4 170,0 1 275,0	0,0 0,0	4 170,0 1 275,0	0,0 0,0	2 895,0		4 170,0
13	13	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0
14	14	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	1 602,0		3 204,0		3 204,0		3 204,0
15	15	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	27 123,0 21 978,0	537,0 78,0	4 608,0		27 123,0
16	16	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	3 445,0		20 670,0		20 670,0		20 670,0
17	17	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	1 411,0		2 822,0		2 822,0		2 822,0
18	18	1116-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5	4 774,0 4 751,0	3,0 0,0	23 870,0 23 755,0	15,0 0,0	100,0		23 870,0
19	19	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	5	264,0		1 320,0		1 320,0		1 320,0
20	20	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	347,0 344,0	2,0 0,0	1 735,0 1 720,0	10,0 0,0	5,0		1 735,0
21	21	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	27 123,0 21 978,0	537,0 78,0	4 608,0		27 123,0
22	22	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	3 445,0		20 670,0		20 670,0		20 670,0
23	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	708,0		1 274,0		1 274,0		1 274,0
24	24	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	17 400,0 16 809,0	117,0 35,0	34 800,0 33 618,0	234,0 70,0	948,0		34 800,0
25	25	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193,0		122 386,0		122 386,0		122 386,0
			Итого по разделу 1: Водоснабжение					**502 199,0** **263 860,0**	**2 143,0** **356,0**	**113 810,0** **122 386,0**	**0,0** **0,0**	502 199,0
			Раздел 2: Канализация К1									
26	26	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	3 193,0 3 153,0	9,0 3,0	60 667,0 59 907,0	171,0 57,0	589,0		60 667,0
27	27	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	19	922,0		17 518,0		17 518,0		17 518,0
28	28	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		3	3 305,0	3,0	9 915,0	9,0	42,0		9 915,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		3 288,0	0,0	9 864,0	0,0			
29	29	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3	551,0		1 653,0		1 653,0		1 653,0
30	30	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	4	5 565,0 5 285,0	147,0 48,0	22 260,0 21 140,0	588,0 192,0	532,0		22 260,0
31	31	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	4	9 998,0		39 992,0		39 992,0		39 992,0
32	32	1117-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	41 679,0 10 568,0	395,0 137,0	41 679,0 10 568,0	395,0 137,0	30 716,0		41 679,0
33	33	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52 145,0		52 145,0		52 145,0		52 145,0
34	34	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	477,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0
35	35	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	143,0		286,0		286,0		286,0
36	36	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0
37	37	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	124,0		124,0		124,0		124,0
38	38	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	425,0		425,0		425,0		425,0
39	39	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0
40	40	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397,0		397,0		397,0		397,0
41	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708,0		16 284,0		16 284,0		16 284,0
42	42	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	0,4	23 281,0 8 861,0	203,0 41,0	9 312,0 3 544,0	81,0 16,0	5 687,0		9 312,0
			Итого по разделу 2: Канализация К1					275 740,0	1 244,0	169 473,0	0,0	275 740,0
								105 023,0	402,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					777 939,0	3 387,0	283 283,0	0,0	777 939,0
								368 883,0	758,0	122 386,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							122 386,0		
			04-01-01 Электроснабжение работы									
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	51 694,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	568 634,0 314 490,0	247 863,0 79 486,0	6 281,0		568 634,0
2	2	225-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95	шт.	11	53 249,0		585 739,0		585 739,0		585 739,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,26	526 788,0 276 561,0	245 376,0 61 155,0	136 965,0 71 906,0	63 797,0 15 900,0	1 262,0		136 965,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,78	1 172 935,0		914 889,0		914 889,0		914 889,0
5	5	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	26	5 071,0		131 846,0		131 846,0		131 846,0
6	6	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	78	1 444,0		112 632,0		112 632,0		112 632,0
7	7	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	52	286,0		14 872,0		14 872,0		14 872,0
8	8	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	15	8 250,0		123 750,0		123 750,0		123 750,0
9	9	252-203-0319 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной прессуемый типа НС-150-3	шт.	12	9 624,0		115 488,0		115 488,0		115 488,0
10	10	1121-0502-0107 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	10 768,0 8 838,0	4,0 0,0	10 768,0 8 838,0	4,0 0,0	1 926,0		10 768,0
11	11	247-305-0172 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 2 без электросчетчика	шт.	1	4 254,0		4 254,0		4 254,0		4 254,0
12	12	247-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 302/1 C4-10(100)M ГОСТ 31818.11-2012	шт.	1	12 677,0		12 677,0		12 677,0		12 677,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
14	14	1121-0502-0107 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	10 768,0 8 838,0	4,0 0,0	10 768,0 8 838,0	4,0 0,0	1 926,0		10 768,0
15	15	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
16	16	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
17	17	247-204-3642 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА	шт.	3	1 590,0		4 770,0		4 770,0		4 770,0
18	18	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	10 636,0 4 770,0	447,0 123,0	191 448,0 85 860,0	8 046,0 2 214,0	97 542,0		191 448,0
19	19	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	42	1 440,0 742,0	55,0 14,0	60 480,0 31 164,0	2 310,0 588,0	27 006,0		60 480,0
20	20	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
			ИТОГО по акту					3 013 094,0 521 096,0	322 024,0 98 188,0	2 169 974,0 **0,0**	**0,0** **0,0**	3 013 094,0
			06-01-01 Наружное водоснабжение и канализация работы									
			Раздел 1: Водоснабжение									
1	1	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,027	1 233 630,0 823 950,0	409 680,0 108 764,0	33 308,0 22 247,0	11 062,0 2 937,0			33 308,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	27	149,0		4 023,0		4 023,0		4 023,0
3	3	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9 122,0	260,0	9 122,0	260,0	1 536,0		9 122,0
						7 326,0	53,0	7 326,0	53,0			
4	5	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рI ОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5 834,0		5 834,0		5 834,0		5 834,0
5	6	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	347,0	2,0	9 022,0	52,0	26,0		9 022,0
						344,0	0,0	8 944,0	0,0			
6	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,06	22 210,0	2 404,0	1 333,0	144,0	882,0		1 333,0
						5 114,0	487,0	307,0	29,0			
7	8	6114-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 32 мм	врезка	1	26 547,0	244,0	26 547,0	244,0	1 191,0		26 547,0
						25 112,0	26,0	25 112,0	26,0			
8	9	241-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	948,0		948,0		948,0		948,0
9	10	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4,35	61 896,0	18 936,0	269 248,0	82 372,0	8 670,0		269 248,0
						40 967,0	5 802,0	178 206,0	25 239,0			
10	11	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33 812,0		101 436,0		101 436,0		101 436,0
11	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19 817,0		59 451,0		59 451,0		59 451,0
12	13	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	3	19 817,0		59 451,0		59 451,0		59 451,0
13	14	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	27 864,0		83 592,0		83 592,0		83 592,0
14	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2 676,0		8 028,0		8 028,0		8 028,0
15	16	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	3	5 969,0		17 907,0		17 907,0		17 907,0
16	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	1,65	22 210,0	2 404,0	36 646,0	3 967,0	24 242,0		36 646,0
						5 114,0	487,0	8 438,0	804,0			
			Итого по разделу 1: Водоснабжение					725 896,0	98 101,0	377 217,0	0,0	725 896,0
								250 580,0	29 088,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Канализация									
17	18	1122-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	638 785,0	5 615,0	15 331,0	134,0	60,0		15 331,0
						630 691,0	1 639,0	15 137,0	39,0			
18	19	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	24	1 545,0		37 080,0		37 080,0		37 080,0
19	20	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,45	61 896,0	18 936,0	89 749,0	27 457,0	2 890,0		89 749,0
						40 967,0	5 802,0	59 402,0	8 413,0			
20	21	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	15 139,0		45 417,0		45 417,0		45 417,0
21	22	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		3	13 770,0		41 310,0		41 310,0		41 310,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
22	23	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12 477,0		37 431,0		37 431,0		37 431,0
23	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2 676,0		8 028,0		8 028,0		8 028,0
24	25	244-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	3	10 066,0		30 198,0		30 198,0		30 198,0
25	26	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	2,7	22 210,0	2 404,0	59 967,0	6 491,0	39 668,0		59 967,0
						5 114,0	487,0	13 808,0	1 315,0			
			Итого по разделу 2: Канализация					364 511,0	34 082,0	242 082,0	0,0	364 511,0
								88 347,0	9 767,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					1 090 407,0	132 183,0	619 299,0	0,0	1 090 407,0
								338 927,0	38 855,0	0,0	0,0	
			07-01-01 Генплан работы									
1	1	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	$м^2$ основания	815	870,0	298,0	709 050,0	242 870,0	440 915,0		709 050,0
						31,0	73,0	25 265,0	59 495,0			
2	2	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	815	392,0	297,0	319 480,0	242 055,0	1 630,0		319 480,0
						93,0	48,0	75 795,0	39 120,0			
3	3	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	78,892	18 500,0		1 459 502,0		1 459 502,0		1 459 502,0
4	4	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	815	18,0	0,0	14 670,0	0,0	815,0		14 670,0
						17,0	0,0	13 855,0	0,0			
5	5	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	19,56	18 500,0		361 860,0		361 860,0		361 860,0
6	6	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	4 328,0	82,0	259 680,0	4 920,0	65 640,0		259 680,0
						3 152,0	24,0	189 120,0	1 440,0			
7	7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,7	41 142,0		111 083,0		111 083,0		111 083,0
8	8	1127-0201-1005 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	86	5 026,0	190,0	432 236,0	16 340,0	105 006,0		432 236,0
						3 615,0	73,0	310 890,0	6 278,0			
9	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые 100.20.08 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,376	41 142,0		56 611,0		56 611,0		56 611,0
10	10	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	20	38 528,0	2 462,0	770 560,0	49 240,0	371 300,0		770 560,0
						17 501,0	731,0	350 020,0	14 620,0			
11	11	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	50	15 176,0	0,0	758 800,0	0,0	143 600,0		758 800,0
						12 304,0	0,0	615 200,0	0,0			
12	13	8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	429 624,0	12 661,0	429 624,0	12 661,0	322 062,0		429 624,0
						94 901,0	3 735,0	94 901,0	3 735,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	161 243,0	410,0	161 243,0	410,0	117 828,0		161 243,0
						43 005,0	111,0	43 005,0	111,0			
14	15	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	72 674,0	433,0	72 674,0	433,0	49 895,0		72 674,0
						22 346,0	102,0	22 346,0	102,0			
15	16	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	23 545,0	0,0	23 545,0	0,0	13,0		23 545,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
16	17	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	438 060,0	18 295,0	438 060,0	18 295,0	356 938,0		438 060,0
						62 827,0	5 016,0	62 827,0	5 016,0			
17	18	1147-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	4	2 566,0	320,0	10 264,0	1 280,0	456,0		10 264,0
						2 132,0	70,0	8 528,0	280,0			
18	19	254-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	4	13 418,0		53 672,0		53 672,0		53 672,0
19	20	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	178,5	640,0	337,0	114 240,0	60 155,0	12 137,0		114 240,0
						235,0	74,0	41 948,0	13 209,0			
			ИТОГО по акту					6 556 854,0	648 659,0	4 030 963,0	0,0	6 556 854,0
								1 853 700,0	143 406,0	23 532,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							23 532,0		
			ИТОГО по акту									30 609 514,00
			Прочих работ и затрат							6 991 071,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							145 918,00		
10	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%								1 455 296,55		32 064 810,55
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%								1 246 391,08		33 311 201,63
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%								1 603 240,53		34 914 442,16
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								4 304 928,16		34 914 442,16
13		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 90 %, К=1,0								34 914 442,16		34 914 442,16
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 189 733,06	39 104 175,21
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ										39 104 175,21

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Исабеков Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строительства и технического обследования"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Телиев А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)