*Приложение 2*
*к приказу Министраинвестициям*
*и развитию Республики Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 235*

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

« 21 » декабрь 2023 г.

Авторский надзор: ***ТОО "STROYCONSALTING", директор Кусайнова Д.А.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице: ***Эксперт Утежанов А. № 56-23; от 26.04.2023 года***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
действующего на основании ***№ 28 от 23.02.2023 года***
(№ договора и дата)
по объекту: ***"Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области" 031200 Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар Кокжиде Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар***
(наименование и местонахождение объекта)
***ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".Садуакасова Ш.А.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Компания «АрАй-НС», 21015641 от 16.04.2021г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Уразбаев А.М.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями: ***ТОО «AlmasGroup», 16002871. 15.02.2016 г., ТОО «Электроснабстрой Комплект» 17 - ГСЛ № 002210 от 07. 06. 2021г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице: ***Раева А.А., Баянасов А.А.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***май 2023 года;***
(месяц, год)
окончание работ: ***декабрь 2023 года***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***4 месяца;***
фактически ***7 месяцев;***
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства истроительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО "STROYCONSALTING", Альбом I Электроснабжение***
утвержденным(ой) ***ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 10/1 от 17. 01.2022 года***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
Авторский надзор:
Организация: ***ТОО "STROYCONSALTING", директор Кусайнова Д.А.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата)
М.П.
Эксперт (ы) по авторскому: ***Эксперт Утежанов А.М***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата)
М.П.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
***ТОО "STROYCONSALTING", Альбом I Электроснабжение***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 10/1 от 17. 01.2022 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
организация ***ТОО " МАСТЕР Металл Пласт " Женсекбаев А.С.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата
М.П.
эксперт(ы) по техническому надзору: ***эксперт Досов Р.И. аттестат KZ16VJE00064996, 28.04.2021 г.***
аттестованный (-ые) эксперт (-ы)(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)