Заказчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Подрядчик: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

Наименование стройки - **Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Көкжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

договор субподряда № 30 от 15.08.2023г.

А К Т
выполненных работ за декабрь 2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на **Электроснабжение**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кабельно-проводниковые работы								
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	5,4116667	155624,15	87164,13	842186,00	471703	422064	1264250
		НР - 80%; СП - 8%			68208,00	29281,32	369119,00	158461		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				842186	471703	422064	1264250
							369119	158461		
		Накладные расходы	Тенге				422064			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата	Тенге					527580		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1264250			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата	Тенге					527580		
		РАЗДЕЛ 3. Работы по Железобетонным элементам								
8	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	139	10942,32	4176,28	1520982,00	580503	856765	2377747
		НР - 80%; СП - 8%			5805,80	1898,92	807006,00	263950		
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17013,92	8693,20	68056,00	34773	37027	105083
		НР - 80%; СП - 8%			7630,48	3940,40	30522,00	15762		
13	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	26176,33	14002,09	209411,00	112017	114102	323513
		НР - 80%; СП - 8%			11484,00	6344,47	91872,00	50756		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1798449	727293	1007894	2806343
							929400	330468		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1007894			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата	Тенге					1259868		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2806343			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата	Тенге					1259868		
		РАЗДЕЛ 4. Стальные конструкции								
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1139	581,21	18,19	661998	20718	190546	852544
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	258963	5684		
22	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	22,5	581,21	18,19	13077	409	3764	16841
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	5116	112		
23	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	60	581,21	18,19	34873	1091	10038	44911
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	13642	299		
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	20	581,21	18,19	11624	364	3346	14970
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	4547	100		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				721572	22582	207694	929266
							282268	6195		
		Накладные расходы	Тенге				207694			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата	Тенге					288463		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				929266			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата	Тенге					288463		
		РАЗДЕЛ 5. Линейная арматура								
47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	66	4359,76	170,42	287744	11248	49638	337382
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	65650	3292		
48	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1024	923,21	28,15	945367	28826	195151	1140518
		НР - 72%; СП - 8%			255,78	8,91	261919	9124		
49	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	1165	656,24	22,96	764520	26748	196388	960908
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	6,77	264874	7887		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1997631	66822	441177	2438808
							592443	20303		
		Накладные расходы	Тенге				441177			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					612746		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2438808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата	Тенге					612746		
		РАЗДЕЛ 7. Строительство ВЛ1-0,4кВ								
58	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	408	348,64	156,93	142245	64027	58000	200245
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	59854	20702		
61	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	**5,78629**	168659,02	27455,12	**975910**	**158863**	**266685**	**1242595**
		НР - 80%; СП - 8%			46700,00	10911,39	**270220**	**63136**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1118155	222890	324685	1442840
		Накладные расходы	Тенге				330074	83838		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				324685			
		Сметная заработная плата	Тенге					413912		303
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1442840			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата	Тенге					413912		
		РАЗДЕЛ 9. Железобетонные элементы								
66	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	17013,92	8693,20	102084,00	52159	55540	157624
		НР - 80%; СП - 8%			7630,48	3940,40	45783,00	23642		
68	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	**129**	26176,33	14002,09	**3376747**	**1806270**	**1839898**	**5216645**
		НР - 80%; СП - 8%			11484,00	6344,47	**1481436**	**818437**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3478831	1858429	1895438	5374269
		Накладные расходы	Тенге				1527219	842079		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1895438			
		Сметная заработная плата	Тенге					2369298		1622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5374269			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1622
		Сметная заработная плата	Тенге					2369298		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							17697834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4987261			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3651491		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1561155		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							
		- Накладные расходы	Тенге						5092922	
		- Сметная прибыль	Тенге						254967	
		итого прямые затраты, тенге					9 956 824			
		накладные расходы , тенге					5 092 922			
		сметная прибыль (8 %), тенге					254 967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					15 304 713			
		Временные здания и сооружения	1,04%				159 169			
		Итого					15 463 882			
		Зимнее удорожание	1,440%				222 680			
		Итого					15 686 562			
		Непредвиденные работы и затраты	2%				313 731			
		ИТОГО					16 000 293			
		в ценах 2022 г - 45%(К=1,0500514)					16 801 130			
		Итого по договору:					13 392 858			
		НДС 12%	12%				1 607 143			
		Итого с НДС					**15 000 000**			

Заказчик:

_____ **Уразбаев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Баянасов А.А.**

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 423

Заказчик: ТОО "Компания АрАи-НС"

Подрядчик: ТОО " Электроснабстрой КОМПЛЕКТ"

Наименование стройки: Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№ 30	15.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**15 000 000**									
За отчетный месяц		**13 392 858**							**1 607 143**	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Баянасов А.А.**